



**REGIONE TOSCANA**  
**AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO**  
Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

**DETERMINA DEL DIRIGENTE**

<b>Numero del provvedimento</b>	613
<b>Data del provvedimento</b>	19-04-2019
<b>Oggetto</b>	Certificato di regolare esecuzione
<b>Contenuto</b>	Ampliamento del Punto di Primo Soccorso e adeguamento ai carichi verticali del P.I.O.T di San Marcello P.Se (PT). CUP J11B16000190005 - CIG 7019467769. Approvazione del Certificato di regolare esecuzione e liquidazione a saldo in favore dell'impresa appaltatrice A.T.I.: Essequattro Costruzioni S.R.L. (Capogruppo) e H.C. S.R.L. di Favara (AG).

<b>Dipartimento</b>	DIPARTIMENTO AREA TECNICA
<b>Direttore Dipartimento</b>	TESI ERMES f.f.
<b>Struttura</b>	SOC GESTIONE INVESTIMENTI PISTOIA
<b>Direttore della Struttura</b>	TESI ERMES a.i.
<b>Responsabile del procedimento</b>	TESI ERMES

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
1.897,32	Fabbricati indisponibili	1A02020201	2018

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° pag.	Oggetto
A	8	Certificato di Regolare Esecuzione
B	1	Elenco di liquidazione n. 11356/2019

## IL DIRIGENTE

**Vista** la Legge Regionale n.84 del 28/12/2015 recante il “*Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005*”;

**Vista** la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

**Preso atto** della nota prot. n. 72957 del 11/06/2018 con la quale il Direttore ad interim del Dipartimento Area Tecnica, dott. Massimo Braganti, ha delegato i Direttori di Area alla gestione ordinaria delle attività inerenti ciascuno al rispettivo ambito di competenza ed alla sottoscrizione/gestione dei relativi atti;

### **Premesso che:**

- con deliberazione del Direttore Generale n. 510 del 13.4.2017 è stato approvato il progetto esecutivo per l’ **Ampliamento del Punto di Primo Soccorso e adeguamento ai carichi verticali del P.I.O.T di San Marcello P.se (PT)** per un importo complessivo di € 500.000,00;
- con il medesimo atto deliberativo è stato disposto di procedere a contrattare ricorrendo al sistema di realizzazione dei lavori in appalto, per la sola esecuzione, con il metodo della procedura negoziata, da svolgersi con modalità telematica (tramite piattaforma START - Sistema Telematico Acquisti Regionale Toscana), ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c), D.Lgs. n. 50/2016, con applicazione del criterio di aggiudicazione del minor prezzo, determinato mediante ribasso unico percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara, pari a € 384.696,97 oltre gli oneri derivanti dalla sicurezza per €. 14.920,67, per totali € 399.617,64, oltre l’IVA pari al 10%;
- in seguito alla gara tenutasi con la procedura START in data 26 Maggio 2017, con provvedimento n. 1169 del 12.6.2017 è stato disposto di affidare l’appalto in oggetto all’impresa classificatasi prima in graduatoria Associazione Temporanea di Imprese: ESSEQUATTRO COSTRUZIONI S.R.L. (Capogruppo), con sede legale in via Olanda 54/B, 92026 – Favara (AG), C.F. e P.IVA 02325280846, e l’impresa H.C. S.r.l., con sede legale in via Firenze 30, 92026 Favara (AG), C.F. e P.IVA 02426680845, che ha offerto un ribasso del **28,891%** sull’importo a base d’asta, per l’importo rideterminato in € 273.554,17, oltre gli oneri per la sicurezza di € 14.920,67, per un importo contrattuale pari ad € 288.474,84;
- nelle more dell’espletamento delle verifiche circa il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 in capo alle ditte aggiudicatari, per ragioni di urgenza ampiamente motivata la consegna dei lavori è avvenuta il giorno 31.7.2017;
- con determina dirigenziale n. 2178 del 9.11.2017, svolte le verifiche di rito, è stata dichiarata l’efficacia dell’aggiudicazione;
- il contratto d’appalto, in forma di scrittura privata, è stato sottoscritto digitalmente il 5.12.2017;

### **Ricordato che:**

- la Direzione dei Lavori è affidata alla società progettista Idroprogetti Srl di Firenze, affidataria dell’incarico professionale per la redazione della progettazione dei lavori del progetto in questione, con provvedimento n. 2302 del 16.11.2016, in seguito a gara con procedura negoziale ex art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, svolta sulla piattaforma START;
- le funzioni di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione sono state attribuite, con provvedimento n. 1476 del 27.7.2017, allo stesso ing. Enrico Galigani della soc. Idroprogetti S.r.l. di Firenze;

**Ricordato ancora** che, su richiesta delle due ditte costituenti l’Associazione Temporanea di Imprese, all’articolo 12 del contratto di appalto è stato previsto che i pagamenti vengano effettuati separatamente nei confronti delle due imprese, in ragione degli importi delle lavorazioni dalle stesse eseguiti e contabilizzati;

**Atteso** che con provvedimento dirigenziale n. 32 del 9.1.2018 è stato disposto di approvare il Verbale di concordamento nuovi prezzi, sottoscritto il 24.11.2017 tra l'impresa e la Direzione lavori, il 1° Stato di Avanzamento dei Lavori, eseguiti a tutto il 24.11.2017 per un importo netto pari ad € 144.813,93, il relativo Certificato di Pagamento n. 1 del 18.12.2017 per l'importo netto di € 144.089,86 oltre IVA 10%, ed infine è stato disposto in favore delle due ditte costituenti l'ATI affidataria l'importo complessivo di totali € 158.498,85;

**Ricordato** che con provvedimento n. 593 del 23.3.2018 è stata approvata una variante in corso d'opera e modifica al contratto ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 per un importo aggiuntivo di lavori pari a € 56.610,98, e per totali oneri aggiuntivi di € 62.272,08, rientranti nel quadro economico dell'opera, per la quale l'impresa affidataria ha sottoscritto atto di sottomissione e relativo elenco di nuovi prezzi;

**Atteso** che:

- con provvedimento dirigenziale n. 1110 del 13.6.2018 è stato approvato lo Stato di Avanzamento dei lavori n. 2, relativo alle lavorazioni eseguite a tutto il 27.4.2018, redatto dalla Direzione Lavori, dell'importo di € 303.790,03, ed il relativo certificato di pagamento n. 2, sottoscritto dal RUP il 21.05.2018, per l'importo di € 158.181,22, provvedendo al pagamento in favore delle due ditte costituenti l'ATI affidataria per l'importo complessivo pari a **€ 173.999,34**;
- con provvedimento dirigenziale n. 283 del 21.2.2019 è stato approvato lo Stato di Avanzamento dei lavori n. 3, corrispondente al finale, relativo alle lavorazioni eseguite a tutto il 18.6.2018, redatto dalla Direzione Lavori, dell'importo di € 344.967,60, ed il relativo certificato di pagamento n. 3, sottoscritto dal RUP il 15.1.2019, per l'importo di € 40.971,68, provvedendo al pagamento in favore delle due ditte costituenti l'ATI affidataria per l'importo complessivo pari a **€ 45.068,85**;

**Visto** il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di **Ampliamento del Punto di Primo Soccorso e adeguamento ai carichi verticali del P.I.O.T di San Marcello Pse (PT)** del 23.1.2019, sottoscritto in pari data dall'impresa esecutrice ATI: ESSEQUATTRO COSTRUZIONI S.R.L. (Capogruppo)- H.C. S.r.l. (Mandante), dalla Direzione Lavori, condotta dall'ing. Enrico Galigani della soc. Idroprogetti S.r.l. e dal RUP, ing. Ermes Tesi, allegato al presente atto sotto la lettera "A", dal quale si rileva che i lavori sono stati regolarmente eseguiti in conformità alle disposizioni contrattuali e con il quale si propone il pagamento in favore dell'appaltatore del residuo a suo credito dell'importo netto di **€ 1.724,84**;

**Ritenuto** pertanto di poter procedere a dichiarare ammissibile e quindi ad approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di **Ampliamento del Punto di Primo Soccorso e adeguamento ai carichi verticali del P.I.O.T di San Marcello Pse (PT)** e di disporre il pagamento in favore dell'impresa ATI: ESSEQUATTRO COSTRUZIONI S.R.L. (Capogruppo)- H.C. S.r.l. (Mandante), dell'importo netto a saldo di € 1.724,84 oltre I.V.A. 10% per l'importo complessivo di **€ 1.897,32**;

**Viste:**

- la fattura n. 13/2019 del 27.3.2019 prot. 3P-2019-2728, dell'importo di € 919,70 oltre I.V.A. 10% pari a € 91,97 per totali € 1.011,67, presentata dall'impresa mandataria ESSEQUATTRO COSTRUZIONI S.R.L. (Capogruppo), relativamente alla quota parte a saldo delle lavorazioni effettuate;
- la fattura n. 3/2019 del 27.3.2019 prot. 3P-2019-272, dell'importo di € 805,14 oltre I.V.A. 10% pari a € 80,51, per totali € 885,65, presentata dall'impresa mandante H.C. S.r.l., relativamente alla quota parte a saldo delle lavorazioni effettuate;

**Dato atto** ancora che il costo complessivo pari a € 1.897,32 derivante dall'adozione del presente atto è a carico del bilancio anno 2018, codice di conto Fabbricati indisponibili - 1A02020201;

**Ritenuto** potersi procedere all'approvazione della documentazione in oggetto e a disporre il relativo pagamento in favore dell'impresa esecutrice dei lavori, dandosi atto che le due ditte componenti l'ATI affidataria sono in regola con il DURC;

**Precisato** che il pagamento a saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666 del Codice Civile e che in ogni caso l'appaltatore rimane responsabile per rovina o difetti dell'opera ai sensi dell'art. 1669 del Codice Civile;

**Ritenuto** opportuno dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24.2.2005 e ss.mm, al fine di consentire il rispetto dei tempi di pagamento previsti;

**Dato atto** che il Direttore *ad interim* della Struttura SOC Gestione Investimenti Pistoia, ing. Ermes Tesi, che svolge inoltre le funzioni di RUP, nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell'atto stesso con le finalità istituzionali di questo Ente;

## DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1) DI DICHIARARE ammissibile e pertanto di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di **Ampliamento del Punto di Primo Soccorso e adeguamento ai carichi verticali del P.I.O.T di San Marcello P.se (PT)**, sottoscritto il 23.1.2019 dall'impresa esecutrice, dalla Direzione Lavori, condotta dall'ing. Enrico Galigani della soc. Idroprogetti S.r.l. e dal RUP, ing. Ermes Tesi, allegato al presente atto sotto la lettera "A", dal quale si rileva che i lavori sono stati regolarmente eseguiti in conformità alle disposizioni contrattuali e con il quale si propone il pagamento in favore dell'appaltatore del residuo a suo credito dell'importo netto di € 1.724,84;
- 2) DI PROVVEDERE A PAGARE - nei termini di novanta giorni dalla sottoscrizione del certificato, stabiliti contrattualmente, art. 12 - l'importo netto di € 1.724,84 oltre IVA 10% per € 172,48 nel rispetto dello Split Payment come da art. 17 ter del DPR 633/72 e s.m.i., per totali € **1.897,32** secondo le seguenti coordinate contabili:
  - conto Fabbricati indisponibili - 1A02020201;
  - Autorizzazione 300403 sub 34 Budget 18M0001 mutui passivi;
  - Ordini nn. 9517/2018 e 9518/2018
  - Elenco liq. 11356/2019 (allegato sotto la lettera "B")




corrispondente alle seguenti fatture emesse dalle ditte costituenti l'impresa esecutrice: Associazione Temporanea di Imprese: ESSEQUATTRO COSTRUZIONI S.R.L. (Capogruppo), con sede legale in via Olanda 54/B, 92026 - Favara (AG), C.F. e P.IVA 02325280846, e l'impresa H.C. S.r.l., con sede legale in via Firenze 30, 92026 Favara (AG), C.F. e P.IVA 02426680845:



- la fattura n. 13/2019 del 27.3.2019 prot. 3P-2019-2728, dell'importo di € 919,70 oltre I.V.A. 10% pari a € 91,97 per totali € 1.011,67, presentata dall'impresa mandataria ESSEQUATTROCOSTRUZIONI S.R.L. (Capogruppo), relativamente alla quota parte a saldo delle lavorazioni effettuate;




- la fattura n. 3/2019 del 27.3.2019 prot. 3P-2019-2727, dell'importo di € 805,14 oltre I.V.A. 10% pari a € 80,51, per totali € 885,65, presentata dall'impresa mandante H.C. S.r.l., relativamente alla quota parte a saldo delle lavorazioni effettuate;

- 3) DI DARE ATTO che le due imprese sono in regola con il DURC;
- 4) di dichiarare, per motivi di urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm., al fine di provvedere al pagamento nei termini stabiliti dalle pattuizioni contrattuali alla liquidazione della rata di saldo;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 29 del DLgs 50/2016 e ss.mm., nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web di questa Azienda nella sottosezione "resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione" nonché sul sistema informatizzato dell'Osservatorio dei contratti pubblici della Regione Toscana;
- 6) di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall' Art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii..




IL DIRETTORE S.O.C. Gestione investimenti Pistoia a.i.  
Dott. ing. Ermes Tesi




	<b>AZIENDA USL TOSCANA CENTRO AREA PISTOIESE</b>	
	Lavori: AMPLIAMENTO DEL PUNTO DI PRIMO SOCCORSO E ADEGUAMENTO AI	
	CARICHI VERTICALI DEL PIOT DI SAN MARCELLO PISTOIESE - CIG 7019467769 - CUP	
	J11B16000190005	
	Approvazione progetto: Deliberazione del Direttore Generale AZIENDA USL TOSCANA	
	CENTRO n. 510 del 13.4.2017	
	Imprese appaltatrici: RTI ESSEQUATTRO COSTRUZIONI S.R.L. (MANDATARIA), via	
	Olanda 54/B, 92026 - Favara (AG), C.F. e P.IVA 02325280846	
	H.C. S.R.L. (MANDANTE), via Firenze 30, 92026 Favara (AG), C.F. e P.IVA 02426680845	
	CONTRATTO: Scrittura Privata del 05/12/2017 relativa all'ultima firma digitale apposta tra le	
	parti	
	-----	
	<u>RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</u>	
	<u>PREMESSE:</u>	
	<u>DELIBERA APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO:</u> Con deliberazione del Direttore	
	Generale n. 510 del 13.4.2017 veniva approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di	
	"AMPLIAMENTO DEL PUNTO DI PRIMO SOCCORSO E ADEGUAMENTO AI CARICHI	
	VERTICALI DEL PIOT DI SAN MARCELLO PISTOIESE", redatto dallo Studio Idroprogetti	
	S.r.l. di Firenze per la somma complessiva di € 500.000,00 con un importo dei lavori da	
	appaltare di euro 399.617,64, di cui euro 384.696,97 oggetto dell'offerta di ribasso ed euro	
	14.920,67 per oneri per la sicurezza già predeterminati dalla stazione appaltante e non	
	oggetto dell'offerta, risultante dal seguente quadro economico:	
	A) - Importo lavori:	
	importo lavori sogg. a ribasso	€ 384.696,97




	costi di sicurezza compresi nei prezzi	€ 9.920,67
	oneri sicurezza da PSC	€ 5.000,00
	totale o.s. non soggetti a ribasso	€ 14.920,67
	<b>Importo totale lavori</b>	<b>€ 399.617,64</b>
	B] - Somme a disposizione:	
	-imprevisti	€ 13.564,25
	-spese autorizzazioni	€ 2.000,00
	-incentivo per funzioni tecniche	€ 7.992,35
	-spese tecniche	€ 30.000,00
	-i.v.a. 10% su lavori	€ 39.961,76
	-i.v.a. 22% e 4% su spese tecniche	€ 6.864,00
	Totale somme a disposizione	€ 100.382,36
	<b>Importo Totale Intervento</b>	<b>€ 500.000,00</b>
	<u>ASSUNTORE DEI LAVORI:</u> in seguito a procedura negoziata, i lavori sono stati aggiudicati	
	con provvedimento n. 1169 del 12.6.2017 alla sopra individuata Associazione Temporanea di	
	Imprese, che ha offerto un ribasso del 28,891% sull'importo a base d'asta, per l'importo	
	rideterminato in € 273.554,17, oltre gli oneri per la sicurezza di € 14.920,67, per un importo	
	contrattuale pari ad € 288.474,84.	
	<u>IMPORTO D'APPALTO:</u> con Scrittura Privata del 05/12/2017 relativa all'ultima firma digitale	
	apposta tra le parti, l'Imprese RTI ESSEQUATTRO COSTRUZIONI S.R.L. (MANDATARIA),	
	via Olanda 54/B, 92026 – Favara (AG), e H.C. S.R.L. (MANDANTE), via Firenze 30, 92026	
	Favara (AG), hanno assunto i lavori di che trattasi per l'importo netto di contratto di Euro	
	288.474,84.	
	<u>RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, DIRETTORE DEI LAVORI E COORDINATORE</u>	




	<u>DELLA SICUREZZA:</u>	
	Le funzioni Responsabile del procedimento sono state svolte da Ing. Ermes Tesi.	
	I lavori vennero diretti per tutta la loro durata dall'Ing. Enrico Galigani.	
	Il coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione è stato Ing. Enrico Galigani.	
	<u>CONSEGNA DEI LAVORI:</u> I lavori sono stati consegnati, in data 31/07/2017, con termine di ultimazione previsto per il giorno 28/12/2017 come da apposito verbale in pari data firmato senza riserva dall'Impresa.	
	<u>TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI:</u> gg. 150 (centocinquanta) consecutivi, come stabilito dall'Art.5 del Contratto e con scadenza al 28/12/2017.	
	Con l'approvazione della variante del 23 MARZO 2018 il termine ultimo di esecuzione dei lavori veniva fissato al giorno 29/06/2018.	
	<u>PROROGHE:</u> è stata concessa una proroga di 27 giorni in data 9 febbraio 2018, rideterminando il nuovo termine di fine lavori al 10.03.2018.	
	<u>SOSPENSIONI:</u> i lavori sono stati:	
	sospesi in data 24.11.2017 e ripresi in data 08.01.2018, nuovo termine fine lavori 10.02.2018	
	sospesi in data 03.03.2018 e ripresi in data 24.03.2018, per cui, con la concessione di ulteriori 90 giorni, il nuovo termine per l'esecuzione dei lavori veniva fissato al 29/06/2018.	
	<u>ULTIMAZIONE DEI LAVORI:</u> avvenuta il giorno 18.06.2018 come da verbale in data 18.06.2018 e pertanto in tempo utile.	
	<u>DANNI DI FORZA MAGGIORE ED INFORTUNI:</u> durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati né danni né infortuni che rivestissero carattere di particolare entità.	
	<u>LAVORI IN ECONOMIA:</u> durante l'esecuzione delle opere non furono eseguiti lavori in economia.	
	<u>PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA:</u> con Determina del Dirigente n. 593 del 23.03.2018,	






	veniva approvata la "perizia suppletiva e di variata distribuzione della spesa", per l'esecuzione		
	di alcuni lavori integrativi atti ad assicurare la piena funzionalità delle opere progettate, la		
	quale si inquadra come una modifica del contratto finalizzata al miglioramento dell'opera. A		
	seguito dell'approvazione della suddetta variante risultava il seguente quadro economico:		
	Aj - Importo lavori:		
	importo lavori al netto rib. 28,891%	€ 328.183,96	
	costi di sicurezza compresi nei prezzi	€ 11.901,86	
	oneri sicurezza da PSC	€ 5.000,00	
	totale o.s. non soggetti a ribasso	€ 16.901,86	
	<b>Importo contrattuale lavori</b>	<b>€ 345.085,82</b>	
	Bj - Somme a disposizione:		
	-imprevisti	€ 14.423,74	
	-spese autorizzazioni	€ 2.000,00	
	-incentivo per funzioni tecniche	€ 7.992,35	
	-spese tecniche	€ 30.000,00	
	-i.v.a. 10% su lavori	€ 34.508,58	
	-i.v.a. 22% e 4% su spese tecniche	€ 6.864,00	
	acc. ribasso d'asta	€ 59.125,51	
	Totale somme a disposizione	€ 154.914,18	
	<b>Importo Totale Intervento</b>	<b>€ 500.000,00</b>	
	<u>NUOVI PREZZI</u> : è stato redatto un primo verbale di concordamento nuovi prezzi in data		
	24.11/2017 con l'introduzione di 16 titoli e un secondo verbale di concordamento nuovi prezzi		
	in data 16 marzo 2018 con l'introduzione di ulteriori 18 titoli di lavoro.		
	<u>SUBAPPALTO</u> : non sono state subappaltate opere oggetto dell'appalto.		

	<u>ANTICIPAZIONI:</u> non si sono rese necessarie anticipazioni in denaro durante il corso dei lavori.	
	<u>ANDAMENTO DEI LAVORI:</u> I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto e agli ordini e disposizioni del Direttore dei lavori.	
	<u>CERTIFICATI D'ACCONTO:</u> durante il corso dei lavori è stato emesso n. 3 Certificati di Pagamento in acconto in data 18.12.2017 per l'importo di € 144.089,86 e in data 21.05.2018 per l'importo di € 158.181,22 e in data 15.01.2019 per € 40.971,68.	
	<u>ORDINI DI SERVIZIO:</u> durante il corso dei lavori non sono stati effettuati ordini di servizio.	
	<u>CONTO FINALE:</u> redatto in data 17.12.2018 per lavori a tutto il 18.06.2018 dal Direttore dei Lavori e firmato senza riserve dall'Impresa dell'importo pari a netti € 344.967,60 di cui € 16.897,72 per oneri della sicurezza, da cui detraendo gli acconti già corrisposti in corso d'opera per un complessivo di € 343.242,76 resta il credito dell'Impresa di netti € 1.724,84.	
	<u>CONFRONTO FRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA:</u>	
	- Importo netto autorizzato per lavori € 345.085,82	
	- Importo netto dei lavori eseguiti, risultante dallo stato finale € 344.967,60	
	con una minore spesa di € 115,22	
	<u>RISERVE DELL'IMPRESA:</u> L'appaltatore ha firmato senza riserva il Registro di contabilità, e pertanto sono decadute le riserve apposte sul verbale di consegna dei lavori.	
	<u>ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI:</u> ESSEQUATTRO COSTRUZIONI S.R.L. sono stati assicurati presso l'I.N.A.I.L. di Agrigento con Polizza n. 13774281/59 in data 23/08/2017 continuativa.	
	Gli operai dell'impresa H.C. S.R.L. sono stati assicurati presso l'I.N.A.I.L. di Agrigento con Polizza n. 014437207/61 in data 02/08/2017 continuativa.	
	<u>ASSICURAZIONI SOCIALI:</u> sono stati acquisiti dalla stazione appaltante relativamente al SAL	

	corrispondente al finale i DURC dell'impresa che ha partecipato all'esecuzione dei lavori e	
	delle sub-appaltatrici.	
	<u>AVVISI AI CREDITORI</u> : Considerato che per l'esecuzione dei lavori in oggetto non è stato	
	necessario occupare proprietà private né in modo permanente né in modo temporaneo, né	
	sono stati arrecati danni di sorta alle medesime, si può prescindere dalla pubblicazione degli	
	avvisi ai creditori di cui all'articolo 218 del D.P.R. 5 ottobre 2011, n. 207.	
	<u>CESSIONE DI CREDITI DA PARTE DELL'IMPRESA</u>	
	Non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei crediti, ne rilasciato procure o deleghe a	
	favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in questione e che	
	esistano atti impeditivi di altro genere.	
	<u>REVISIONE TECNICO-CONTABILE</u> : è stata effettuata integralmente senza che siano emersi	
	errori o discordanze di sorta.	
	<u>VERBALE DI VISITA</u>	
	La visita di verifica della regolare esecuzione dei lavori è stata fatta il giorno 29.11.2018 e	
	oltre al sottoscritto Direttore dei lavori sono intervenuti alla stessa:	
	1) Ing. Ermes Tesi – Responsabile del Procedimento	
	2) Sig. Stefano Salemi - Rappresentante legale dell'Impresa esecutrice	
	<u>RISULTATI DELLA VISITA DI COLLAUDO</u> :	
	Con la scorta del progetto, e dei documenti contabili, il sottoscritto Direttore dei lavori, con gli	
	altri intervenuti alla visita, ha effettuato un esame generale dei lavori e sono stati eseguiti	
	riscontri, accertamenti, verifiche, controlli e misurazioni.	
	Per le parti non più ispezionabili, di difficile ispezione o non potute controllare, l'Impresa ha	
	assicurato, a seguito di esplicita richiesta verbale del sottoscritto, la perfetta esecuzione	
	secondo le prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione ed in particolare	

	l'Impresa, per gli effetti dell'art. 1667 del codice civile, ha dichiarato non esservi difformità o	
	vizi.	
	<u>CONFRONTO TRA LE PREVISIONI PROGETTUALI ED I LAVORI ESEGUITI:</u>	
	Dal confronto delle singole categorie di lavoro previste in progetto e nelle perizie con quelle	
	effettivamente eseguite, si sono riscontrate modeste variazioni quantitative rientranti nei poteri	
	discrezionali della direzione tecnica dei lavori.	
	<u>PENALE PER IL RITARDO:</u>	
	Non è stata applicata dal Responsabile del procedimento alcuna penale.	
	<u>OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI:</u>	
	Da quando si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche, controlli, misurazioni,	
	accertamenti e saggi, si è tratta la convinzione che le opere eseguite corrispondono, in tutto e	
	per tutto, alle prescrizioni contrattuali; che nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali	
	idonei e seguite le modalità specificate nel capitolato speciale di appalto; che la lavorazione è	
	stata condotta a regola d'arte ed infine che esiste la precisa rispondenza, agli effetti contabili,	
	tra le opere eseguite e le registrazioni nel libretto delle misure, nel registro di contabilità e	
	nello stato finale.	
	<u>CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</u>	
	Ciò premesso,	
	Considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:	
	a) che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto e le varianti approvate salvo lievi	
	modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori;	
	b) che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri;	
	c) che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'Impresa ha in	
	particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi;	

	d) che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per	
	dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere;	
	e) che l'ammontare dei lavori contabilizzati al netto nel conto finale di € 344.967,60 è inferiore	
	alle somme autorizzate (€ 345.085,82) per euro 115,22.	
	f) che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni	
	sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;	
	g) che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale;	
	h) che le prestazioni di materiali e di mano d'opera riguardano lavori che in effetti non erano	
	suscettibili di pratica valutazione a misura e sono state ad ogni modo contenute nello stretto	
	necessario indispensabile e risultano inoltre commisurate all'entità dei lavori stessi;	
	i) che i prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati ed approvati;	
	l) che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa né procure o deleghe a favore di	
	terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;	
	m) che, come risulta dagli atti, venne eseguita la pubblicazione degli avvisi ai creditori, senza	
	che sia stato presentato reclamo od opposizione di sorta;	
	n) che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e	
	disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;	
	o) che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserva;	
	il sottoscritto Direttore dei lavori certifica che i lavori di "AMPLIAMENTO DEL PUNTO DI	
	PRIMO SOCCORSO E ADEGUAMENTO AI CARICHI VERTICALI DEL PIOT DI SAN	
	MARCELLO PISTOIESE" eseguiti dall' RTI ESSEQUATTRO COSTRUZIONI S.R.L.	
	(MANDATARIA), via Olanda 54/B, 92026 – Favara (AG), C.F. e P.IVA 02325280846 e H.C.	
	S.R.L. (MANDANTE), via Firenze 30, 92026 Favara (AG), C.F. e P.IVA 02426680845 sono	
	stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:	

- Ammontare del conto finale € 344.967,60

- A dedurre:

per n.3 acconti già corrisposti € 343.242,76

Resta il credito dell'Impresa € 1.724,84

Pertanto il credito dell'Impresa ascende in nette € 1.724,84 (diconsi euro

millesettecentoventiquattro/84) che possono essere corrisposte all'Impresa RTI

ESSEQUATTRO COSTRUZIONI S.R.L. (MANDATARIA), via Olanda 54/B, 92026 – Favara

(AG), C.F. e P.IVA 02325280846 e H.C. S.R.L. (MANDANTE), via Firenze 30, 92026 Favara

(AG), C.F. e P.IVA 02426680845 a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei

lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.

Firenze, Il 23 gennaio 2019

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI


  
Essequattro Costruzioni s.r.l.  
Via Olanda n. 54/B  
92026 FAVARA (AG)

(Ing. Enrico Galigani)





IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

  
(Ing. Ermes Tesi)

Prov.: PT-2019-11356 del 09/04/201

APPROVAZIONE CRE LAVORI AMPLIAMENTO PUNTO DI PRIMO SOCCORSO PIOT SAN MARCELLO - LIQUIDAZIONE A SALDO ALLE DITTE ESECUTRICI.

Capitolo: 2018-

"ALLEGATO B"

Autoriz.: 2018-300403-34

PROG:18M0001 MUTUO PASSIVO CONTRATTO NEL 2018  
Appalto lavori ampliamento Pronto Soccorso PIOT San Marcello PT (Piano investim.: PT-32)

Codice: Descrizione:

Beneficiario: 37089 H.C. S.R.L.  
C.F.:02426680845  
P.I.:02426680845

Durc Regolare:  
Scadenza Durc:

Descrizione	Data	Registrazione Tipo Anno Num	Num Fraz	Documento Numero	Data	Importo
AMPLIAMENTO PUNTO PR	04/04/2019	3P-2019-2727	1	FATTPA 3_19	27/03/2019	885.65

Data scadenza: 26/05/2019

CUP : J11B16000190005 DIPTEC PT - AMPLIAMENTO PUNTO PRIMO

CIG : 7019467769 AMPLIAM E ADEGUAM CARICHI VERTICALI PIOT

Cod. ritenuta IVA Rit. carico ente 0.00

Rit. carico prest 80.51

Totale Benefic.: 885.65

Beneficiario: 53806 ESSEQUATTRO COSTRUZIONI S.R.L.  
C.F.:02325280846  
P.I.:02325280846

Durc Regolare: SI  
Scadenza Durc:

Descrizione	Data	Registrazione Tipo Anno Num	Num Fraz	Documento Numero	Data	Importo
AMPLIAMENTO PUNTO PR	08/04/2019	3P-2019-2827	1	FATTPA 13_19	27/03/2019	1 011.67

Data scadenza: 26/05/2019

CUP : J11B16000190005 DIPTEC PT - AMPLIAMENTO PUNTO PRIMO

CIG : 7019467769 AMPLIAM E ADEGUAM CARICHI VERTICALI PIOT

Cod. ritenuta IVA Rit. carico ente 0.00

Rit. carico prest 91.97

Totale Benefic.: 1 011.67

Totale Autoriz.: 1 897.32

Totale Prov.: 1 897.32

Visto il presente elenco di liquidazione, si autorizza l'emissione dei relativi mandati.

IL RESPONSABILE