

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

art. 102 D.M. 50/2016

AMPLIAMENTO DEI POSTI LETTO NELLA RESIDENZA SANITARIA PER L'ESECUZIONE DELLA MISURA DI SICUREZZA DETENTIVA (REMS)

CUP: D78I21000790008 (CUP Master G71B17000230005) – CIG: 92126875D0

COMMITTENTE: AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

R.U.P.: Ing. Luca TANI

IMPRESA: O.L.V. Srl,

CONTRATTO: lettera contratto protocollata al n° 55466 del 27/07/2022 per €127.374,40 al netto di IVA, di cui € 124.945,24 per lavori ed € 2.429,16 per oneri della sicurezza, accettata con lettera dell' O.E. protocollata al n° 55557 del 28/07/2022.

CONSEGNA LAVORI: 5 Settembre 2022, durata dei lavori 180 giorni con ultimazione lavori il 4 Marzo 2023

PROROGHE: 1ª proroga di 90 giorni, fino al 02/06/2023. 2ª proroga di 30 giorni, fino al 02/07/2023.

VARIANTE: A seguito di Variante con variata distribuzione di spesa, approvata in data 30/06/2023 e concessa alla ditta Lauria Antonio Srl, considerata la propedeuticità dei lavori edili (Lauria Antonio Srl) rispetto alle opere impiantistiche (O.L.V. Srl), si concede alla ditta O.L.V. Srl la proroga di ulteriori 60 giorni fino al 31/08/2023.

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI: In data 31/08/2023 i lavori sono sostanzialmente ultimati, vengono concessi ulteriori 60 giorni per il completamento di alcune opere marginali.

DATA ULTIMAZIONE: 31/08/2023, avendo verificato che le opere di completamento sono state terminate entro il 30/10/2023

VERBALE DI VISITA DEI LUOGHI

Il giorno trenta del mese di Ottobre dell'anno 2023, avendo esaminato i documenti progettuali di perizia, contrattuali e contabili relativi al lavoro in oggetto, dopo averne informato il Responsabile del procedimento ed a seguito di congruo preavviso dato all'impresa, il sottoscritto Arch. Franco Ancillotti, in qualità di Direttore dei Lavori, dopo la riunione presso l'ufficio del Responsabile del procedimento, ove ha accertato di fronte agli intervenuti, la completezza della documentazione, si è recato nel sito dove si sono realizzati i lavori alla presenza dei Sig.ri:

- Ing. Luca Tani, Responsabile del procedimento
- Sig. Massimo Orlandi, legale rappresentante della ditta aggiudicataria OLV Srl
- Geom. Saverio Curto, responsabile della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori.

Con i presenti si è proceduto alla visita delle opere eseguite. Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali. Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili. Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d'opera.

VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto Arch. Franco Ancillotti, Direttore dei Lavori delle opere di cui trattasi considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice OLV Srl corrispondono qualitativamente e quantitativamente al progetto approvato;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, si conferma in netti Euro 127.374,40, come risulta dallo Stato Finale del 30/10/2023, firmato dalla ditta appaltatrice OLV Srl;
- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate
- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro e non sono pervenute comunicazioni d'inadempimento agli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali da parte degli Istituti competenti, nei termini di legge.
- sono state prodotte le necessarie certificazioni da parte delle ditte esecutrici

CERTIFICA

che i lavori di AMPLIAMENTO DEI POSTI LETTO NELLA RESIDENZA SANITARIA PER L'ESECUZIONE DELLA MISURA DI SICUREZZA DETENTIVA (REMS) appaltati da:

OLV Srl con sede in Via Volontari della Libertà 25, Terrafino, Empoli (FI)

SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI

e

LIQUIDA

Il credito liquido dell'Impresa come segue:

A) Importo netto corretto del Conto Finale	Euro 127.374,40 -
B) Recupero anticipazione	Euro 38.212,32 -
C) Ammontare 1° certificato	<u>Euro 75.528,04 =</u>

Importo SAL finale (€ 13.090,67)

e svincolo ritenuta 0,5% sul SAL1 (€ 543,37),

da liquidare all'Impresa oltre IVA al 10%

Euro 13.634,04

che possono essere corrisposti all'Impresa OLV Srl a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti e salvo la prescritta approvazione del presente atto e la presentazione della polizza a saldo.


Con il presente atto i lavori, oggetto del presente Certificato di Regolare Esecuzione, vengono consegnati al Responsabile di procedimento il quale dichiara di prenderli in consegna definitiva a tutti gli effetti di legge e senza riserva alcuna, salvo le garanzie di legge ed assicurative.

Il presente atto è costituito da n.3 pagine firmate dal Direttore dei lavori e da tutti gli intervenuti.

Empoli lì 30 Ottobre 2023

L'Esecutore

OLV srl
Via Volontari della Libertà, 25
50063 EM.FI. (FI)
Tel. 0571.81780 - Fax 0571.945549
P.I. e C.F. 02133490485
PEC: olv@legalmail.it



Il Direttore dei Lavori



Il Responsabile del procedimento

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
Dipartimento Area Tecnica
S.O.C. Gestione Investimenti Empoli
Direttore
Ing. Luca Tani

