

**REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze**

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

Numero della delibera	600
Data della delibera	20-05-2020
Oggetto	Certificato di regolare esecuzione
Contenuto	Lavori per la demolizione delle porzioni in c.a. dell'ex ospedale San Francesco in Marradi (FI) – CUP: E18I17000010007 CIG: 707418387B APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Dipartimento	DIPARTIMENTO AREA TECNICA
Direttore Dipartimento	BRINTAZZOLI MARCO
Struttura	SOS GESTIONE INVESTIMENTI TERRITORIO FIRENZE
Direttore della Struttura	BIGAZZI IVO
Responsabile del procedimento	BIGAZZI IVO

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° pag.	Oggetto
A	9	Relazione ?Conferma del certificato di regolare esecuzione e chiusura procedimento? e Certificato di regolare esecuzione (sub allegato A1)

IL DIRETTORE GENERALE
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 33 del 28 febbraio 2019)

Vista la Legge Regionale n. 84/2015 recante “*Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005*”;

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Dato atto che con delibera n. 1064 del 19-07-2019 il Dott. Marco Brintazzoli è stato nominato Direttore del Dipartimento Area Tecnica;

Richiamata la delibera n.644 del 18.04.2019 “*Approvazione del sistema aziendale di deleghe e conseguente individuazione delle competenze nell’adozione di atti amministrativi ai dirigenti delle macro articolazioni aziendali*” e la Delibera n. 1348 del 26.09.2019 “*...Integrazione delle deleghe dirigenziali ed individuazione competenze nell’adozione degli atti nell’ambito del Dipartimento Area Tecnica...*” che definiscono il sistema di deleghe per il Dipartimento Area tecnica;

Richiamate per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica, la Delibera n. 885 del 16/06/2017 e la delibera n. 1348 del 26.09.2019 con le quali è stata definita la ripartizione delle competenze tra le SOC afferenti al medesimo Dipartimento, relativamente agli atti da adottare per le procedure di gara;

Dato atto che ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 l’ing. Ivo Bigazzi Direttore della SOS Gestione Investimenti Territorio Firenze è il Responsabile Unico del Procedimento per l’espletamento della procedura di cui trattasi;

Vista la relazione “Conferma del certificato di regolare esecuzione e chiusura procedimento” del Responsabile del Procedimento del 03/03/2020 (**Allegato A** – parte integrante e sostanziale del presente atto) ed il Certificato di regolare esecuzione (**sub Allegato A1** parte integrante e sostanziale del presente atto) del 20/02/2020 dai quali si evince che:

- con determina n. 1483 del 27/07/2017 sono stati aggiudicati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs 50/2016 i “*Lavori per la demolizione della porzione in c.a. dell’ex ospedale San Francesco in Marradi (FI)*” CUP: E18I17000010007 CIG: 707418387B alla ditta Taglietti Elio srl con sede in via Rocca Tedalda n.79 – 50136 Firenze, P.IVA 01005790488 per l’importo di € 182.471,37 di cui € 154.657,00 per lavori e € 27.814,37 per oneri della sicurezza, oltre IVA 22% di legge;

- con il medesimo atto è stato approvato il quadro economico assestato dell’intervento per l’importo di € 260.000,00 finanziato a valere sul Piano Investimenti aziendale 2016 – 2018 approvato con Delibera del DG n.1615 del 03/11/2016 riga FI-24 e successivo aggiornamento di cui alla Deliberazione del DG n. 506 del 06/04/2017;

- in data 07/09/2017 con prot. 121809 è stato stipulato il contratto per corrispondenza secondo l’uso del commercio, mediante scambio di lettere ai sensi dell’art. 32 co. 14 del D.Lgs. 50/2016;

- i lavori sono stati consegnati con apposito verbale in data 05/10/2017 con un tempo contrattuale di giorni 120 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori ed ultimazione prevista per il giorno 02/10/2018;

- i lavori sono stati sospesi e ripresi per svariate motivazioni, così come indicato nei verbali richiamati di seguito:

sospensione lavori in data 22/12/2017, ripresa lavori in data 19/03/2018, sospensione lavori in data 20/03/2018, ripresa lavori in data 02/05/2018, sospensione lavori in data 20/07/2018, ripresa lavori in data 10/12/2018, sospensione lavori in data 20/12/2018, ripresa lavori in data 20/02/2019;

- con Delibera n. 1565 del 25/10/2018 è stata approvata la perizia di variante e i lavori supplementari necessari non inclusi nell'appalto iniziale che rientrano nella fattispecie di cui all'art. 106 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016, per l'importo di € 57.819,16 di cui € 55.114,56 per lavori ed € 2.704,59 per oneri della sicurezza oltre IVA 22% per effetto del quale l'importo complessivo del contratto è stato elevato ad € 240.290,52 di cui € 209.771,56 per lavori ed € 30.518,96 per oneri della sicurezza, oltre IVA al 22% (CIG variante: 76524601C4)
- è stata sottoscritta lettera contratto aggiuntiva prot. 150073 del 14/12/2018 con la quale venivano concessi ulteriori 100 giorni naturali e consecutivi per la realizzazione dei lavori, da computarsi tenuto conto degli ordini di servizio, delle sospensioni e delle riprese lavori disposte dalla Direzione Lavori a partire dalla consegna lavori del 05/10/2017;
- con nota del 05/04/2019 l'impresa faceva pervenire motivata richiesta di proroga concessa in pari data, ai sensi dell'art.15 del Capitolato Speciale d'Appalto, e pari a 24 giorni;
- i lavori sono stati ultimati in data 07/05/2019;

Vista la relazione “Conferma del certificato di regolare esecuzione e chiusura procedimento” del Responsabile del Procedimento del 03/03/2020 (**Allegato di lettera “A” citato**) ed il Certificato di regolare esecuzione (**sub Allegato A1 citato**) del 20/02/2020 relativi ai “Lavori per la demolizione delle porzioni in c.a. dell'ex ospedale San Francesco in Marradi (FI)” CUP: E18I17000010007 CIG: 707418387B con cui è stata attestata la regolarità di esecuzione e dalle quali si rileva che il Conto finale ammonta a € 240.290,52 e che rimane da liquidare un credito residuo a saldo di ogni avere dell'impresa pari a € 1.201,45 oltre IVA 22% per complessivi € 1.465,77;

Atteso che il Quadro Economico assestato finale dell'intervento ha un importo complessivo di € 303.034,40 di cui € 5.927,97 residuo a recupero sul piano investimenti, ed è finanziato a valere sul Piano Investimenti aziendale 2018/2020 adottato con Delibera DG n. 330/2018 aggiornato con Delibera DG n. 461/2018 e rimodulato con delibera DG n. 836/2018 Codice regionale 10.EO05.902 – riga FI24 – ID A079 e ID A188 (Aut. 100400/2017 e Aut. 500226.1/2018);

Dato atto che la somma residua di € 1.201,45 oltre IVA 22% per complessivi € 1.465,77 da liquidare all'impresa, trova copertura economica sull'autorizzazione 500226.1/2018;

Ritenuto necessario ed opportuno eseguire l'accantonamento del 2% dell'importo dei lavori per “Incentivi per funzioni tecniche” ex art 113 commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016 nelle more della definizione del regolamento aziendale per la ripartizione dello stesso, per la parte dell'ottanta per cento (80%) destinata all'incentivazione del personale e per il rimanente 20% a specifico Fondo del Bilancio finalizzato agli utilizzi futuri come stabilito dal medesimo articolo;

Ritenuto necessario ed opportuno:

- liquidare il credito residuo a saldo di ogni avere dell'Impresa pari a complessivi € 1.465,77 subordinatamente alla costituzione di garanzia fideiussoria sulla rata di saldo ai sensi dell'art. 103 comma 6 del D.Lgs. 50/2016;
- procedere allo svincolo della polizza fideiussoria per la cauzione definitiva stipulata dall'impresa Taglietti Elio s.r.l. n. 347135/DE rilasciata da CBL INSURANCE EUROPE DAC in data 05/09/2017, e integrata con polizza fideiussoria n. 002089-1/DE rilasciata da CREDENDO – EXCESS & SURETY SA in data 08/11/2018 in virtù dell'incremento dell'importo dei lavori a seguito di perizia di variante e lavori supplementari approvati con Delibera n. 1565 del 25/10/2018;

Dato atto che il Direttore della SOS Gestione Investimenti Territorio Firenze Ing. Ivo Bigazzi, nel proporre il presente atto, attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria dallo stesso effettuata in qualità di Responsabile del Procedimento;

Vista la sottoscrizione dell'atto da parte del Direttore del Dipartimento Area Tecnica Dott. Marco Brintazzoli;

Su proposta del Direttore della SOS Gestione Investimenti Territorio Firenze Ing. Ivo Bigazzi;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali;

Ritenuto opportuno per motivi di urgenza, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.42, comma 4, della L.R. 40/2005 e ss.mm. stante l'urgenza di procedere alla chiusura dell'intervento ed allo svincolo delle polizze prestate a cauzione;

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamati:

1) di approvare la relazione “Conferma del certificato di regolare esecuzione e chiusura procedimento” del 03/03/2020 (**Allegato di lettera “A”**) ed il Certificato di regolare esecuzione del Responsabile del Procedimento (**sub Allegato A1**) del 20/02/2020 sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dall'impresa senza riserve;

2) di liquidare il credito residuo a saldo di ogni avere dell'Impresa pari a € 1.201,45 oltre IVA 22% per complessivi € 1.465,77 subordinatamente alla costituzione di garanzia fideiussoria sulla rata di saldo ai sensi dell'art. 103 comma 6 del D.Lgs 50/2016;

3) di dare atto che la somma residua di € 1.201,45 oltre IVA 22% per complessivi € 1.465,77 trova copertura economica sull'autorizzazione 500226.1/2018;

4) di ottemperare all'accantonamento del 2% dell'importo dei lavori per “Incentivi per funzioni tecniche” ex art 113 commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016 nelle more della definizione del regolamento aziendale per la ripartizione dello stesso, per la parte dell'ottanta per cento (80%) destinata all'incentivazione del personale e per il rimanente 20% a specifico Fondo del Bilancio finalizzato agli utilizzi futuri come stabilito dal medesimo articolo;

5) di procedere allo svincolo della polizza fideiussoria per la cauzione definitiva stipulata dall'impresa Taglietti Elio s.r.l. n. 347135/DE rilasciata da CBL INSURANCE EUROPE DAC in data 05/09/2017, e integrata con cauzione n. 002089-1/DE rilasciata da CREDENDO – EXCESS & SURETY SA in data 08/11/2018 in virtù dell'incremento dell'importo dei lavori a seguito di perizia di variante e lavori supplementari approvati con Delibera n. 1565 del 25/10/2018;

6) di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web dell'Azienda USL Toscana centro ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 D. Lgs 50/2016 e del D. Lgs 33/2013 ss.mm.ii., nonché sul sistema informatizzato dell'Osservatorio dei contratti pubblici della Regione Toscana;

7) di provvedere agli adempimenti prescritti circa il monitoraggio appalti dalla L. 190/2012 e del D.Lgs. 229/2011;

8) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.42, comma 4, della L.R. 40/2005 e ss.mm.ii., stante l'urgenza di procedere alla chiusura dell'intervento ed allo svincolo delle polizze prestate a cauzione;

9) di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall'Art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Paolo Morello Marchese)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Lorenzo Pescini)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Emanuele Gori)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
(Dr.ssa Rossella Boldrini)

OGGETTO: Lavori per la demolizione controllata delle porzioni in c.a. dell'ex ospedale San Francesco in Marradi - Appalto esecuzione lavori
IMPRESA: Taglietti Elio s.r.l con sede in Via Rocca Tedalda n. 79, P.IVA 01005790488
CONTRATTO: lettera contratto del 7 settembre 2017 prot. n. 121809

CIG: 707418387B

CUP: E18I17000010007

CONFERMA DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E CHIUSURA PROCEDIMENTO

Premesso che:

- Con Determina del 27.07.2017 n. 1483 venivano aggiudicati alla ditta Taglietti Elio s.r.l, con sede in Via Rocca Tedalda n. 79 i lavori in parola;
- Con lettera contratto del 7 settembre 2017 prot. n. 121809 venivano affidati i suddetti lavori per un importo di € 182.471,37;
- Con delibera DG del 25.10.2018, n. 1565 ed atto aggiuntivo del 14.12.2018 prot. n. 150073, l'importo del contratto si è elevato a € 240.290,53;
- I Lavori sono stati regolarmente eseguiti e conclusi in data 07.05.2019.

Ciò premesso,

il sottoscritto Direttore della S.O.S. Gestione Investimenti Territorio Firenze, visto il Certificato di Regolare Esecuzione emesso in data 20 febbraio 2020, ed assunto dal Responsabile del procedimento con proprio visto in data 03 marzo 2020, con il quale si certifica che i lavori in oggetto, sono stati regolarmente eseguiti dall'Impresa su menzionata, come risultanti dalla contabilità finale;

Ritenuto opportuno provvedere alla presa d'atto della documentazione costituente lo stato finale dei lavori che riporta quanto segue:

- Ammontare del conto finale € 240.290,53.
- Acconti corrisposti € 239.089,08

e pertanto resta il credito dell'Impresa in nette € 1.201,45 oltre IVA 22% pari a € 264,32 per un totale complessivo di € 1.465,77 (diconsi Euro millequattrocentosessantacinque/77) che possono essere corrisposte all'Impresa Taglietti Elio s.r.l a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei Lavori di cui trattasi.



Per quanto sopra lo scrivente ing. Ivo Bigazzi, in qualità di Responsabile del procedimento di cui trattasi, CONFERMA il Certificato di Regolare Esecuzione.

Inoltre:

- si da atto che il suddetto Certificato di regolare esecuzione è a carattere provvisorio e diverrà automaticamente definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione e che il pagamento della rata a saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666 comma II del Codice Civile;
- si autorizza lo svicolo della cauzione definitiva prestata dall'appaltatore a garanzia degli obblighi assunti con lettera contratto del 7 settembre 2017 prot. n. 121809 ed atto aggiuntivo del 14.12.2018 prot. n. 150073;
- si dispone di provvedere agli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 213, comma 3, del codice appalti e dall'art. 1, comma 32, della legge n. 192/2012.

Ing. Ivo Bigazzi
 S.S. Gestione Investimenti
 Territorio Firenze
 Via di San Salvi, 12
 50135 - Firenze
 Telefono: 055 693 3722
 Fax: 055 693 3714
 e-mail:
 ivo.bigazzi@uslcentro.toscana.it

Constatato che:

- L'importo complessivo finanziato ed approvato con determina del 27.07.2017 n. 1483 e delibera DG del 25.10.2018, n. 1565 ammonta complessivamente a € 303.034,40;

- L'importo è finanziato sul Piano Investimenti 2018-2020 adottato con delibera DG n. 330/2018, aggiornato con delibera DG n. 461 e rimodulato con delibera DG n. 836/2018, scheda Fi-24, Cod reg. 10.EO05.902, ID A079 e ID A188, aut. 100400, sub. 1 anno 2017;
 - L'importo dei Lavori eseguiti e certificati ammonta a € 240.290,53;
 - L'importo per IVA 22% sui Lavori ammonta a € 52.863,92;
 - L'importo del fondo ex art. 113 c. 2, D.Lvo n. 50/2016 ammonta a € 3.951,98;
- L'importo totale impegnato risulta essere € 297.106,43.

Resta pertanto l'importo di € 5.927,97 residuo a recupero sul piano investimenti.

Rimangono da liquidare all'Impresa Taglietti Elio s.r.l l'importo di € 1.201,45 oltre IVA 22% pari a € 264,32 per un totale complessivo di € 1.465,77 (diconsi Euro millequattrocentosessantacinque/77) a saldo di ogni suo avere.

Visto il DURC prot. INAIL n. 19470900 valido fino a tutto il 20.06.2020 da cui risulta che la ditta Taglietti Elio s.r.l è in regola con i versamenti contributivi agli enti previdenziali, si autorizza la liquidazione del suddetto importo sull'aut. n. 500226/ 1/ 2018.

Firenze, 3 marzo 2020

Il Direttore
S.O.S. Gestione Investimenti Territorio Firenze
(Ing. Ivo Bigazzi)



Ing. Ivo Bigazzi
S.S. Gestione Investimenti
Territorio Firenze
Via di San Salvi, 12
50135 - Firenze
Telefono: 055 693 3722
Fax: 055 693 3714
e-mail:
ivo.bigazzi@uslcentro.toscana.it

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PROGETTO:

- INTERVENTO DI DEMOLIZIONE DEI BLOCCHI B1, B2 e C - EX PRESIDIO OSPEDALIERO
"SAN FRANCESCO" MARRADI (FI)
CIG: 707418387B – CUP: E18I17000010007

SEGNALAZIONE CERTIFICATA D'INIZIO ATTIVITÀ EDILIZIA:

- "Trasmissione SCIA Comune di Marradi"
Proveniente da: areatecnica.uslcentro@postacert.toscana.it
Indirizzato a: comune.marradi@postacert.toscana.it
Identificativo messaggio: opec285.20170928084403.02491.07.2.62@pec.aruba.it

COMMITTENTE:

- Azienda USL Toscana Centro
Direttore Generale: Dott. Paolo Morello Marchese – C.F.: MRLPLA56H02G224R
Sede legale: Piazza Santa Maria Nuova, 1 – 50122 Firenze – P.IVA 06593810481;

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

- Azienda USL Toscana Centro
Rup: Ing. Ivo Bigazzi – C.F.: BGZVIO57P15D6120
Sede legale: Piazza Santa Maria Nuova, 1 – 50122 Firenze – P.IVA 06593810481;

APPALTATORE:

- Taglietti Elio S.r.l.
Sede legale Via di Rocca Tedalda, 79 - 50136 Firenze (FI) - P.IVA 01005790488;

DIREZIONE DEI LAVORI:

- AEI Progetti S.r.l. con sede in Via Bolognese, 48 - 50139 Firenze
Direttore Lavori: Ing. Stefano Valentini – C.F.: VLNSFN69L26F205X

CONTRATTO D'APPALTO:

- Estremi del contratto: Lettera contratto prot. n. 121809 del 7.09.2017 stipulato tra:
Azienda USL Toscana Centro
e
Taglietti Elio S.r.l.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

art. 102 comma 1 D.M. 49/2018

Progetto originario

Il progetto è stato redatto a cura dell'Ing Stefano Valentini per un importo complessivo di Euro 260.000,00 così ripartito:

- Importo di aggiudicazione: Euro 154.657,00
- Oneri della sicurezza: Euro 27.814,37
- Totale somme a disposizione: Euro 77.528,63
- IMPORTO TOTALE: Euro: 260.000,00

Generalità dell'Appaltatore

A seguito di gara esperita con il criterio della Procedura negoziata svolta in modalità telematica, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 50/2016, (CUP:E18I17000010007 - CIG: 707418387B) è risultata aggiudicataria dell'appalto l'impresa TAGLIETTI ELIO S.R.L. che ha offerto un ribasso contrattuale sull'importo posto a base d'asta del 8,91% e, quindi per un importo netto contrattuale di Euro 182.471,37 oltre Iva 22%.

Cauzione

L'impresa appaltatrice ha costituito cauzione definitiva per l'importo di Euro 9.123,57 mediante polizza fidejussoria n. 347135/DE prestata dalla Compagnia di Assicurazione CBL INSURANCE EUROPE DAC

Contratto

Il contratto è stato registrato mediante trasmissione telematica via PEC il 7 settembre 2017 con protocollo n. 121809

Perizia di variante

E' stata approvata un'unica perizia di variante e suppletiva di Euro 57.819,16 per lavori che ha portato l'importo complessivo dell'opera a Euro 240.290,52; la perizia ha riguardato principalmente:

- Smaltimento della copertura in cemento amianto del box prefabbricato esistente
- Realizzazione della nuova copertura sul box prefabbricato esistente
- Consolidamento di porzioni di muratura portante
- Incremento % intonaco da ripristinare
- Restauro persiane e portoni
- Demolizione della ciminiera e della scala esterna
- Ripristino della pavimentazione del marciapiede lungo Via Dino Campana
- Variazione geometrica del piazzale e nuovo muro controterra

Tale perizia è stata approvata con Delibera del Direttore Generale n 1565 del 25/10/2018 ed il relativo atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi è stato redatto in data 10 settembre 2018.

Somme autorizzate

- Importo lavori: Euro 209.771,57
- Oneri della sicurezza: Euro 30.518,96
- Importo complessivo: Euro 240.290,53

Consegna dei lavori

I lavori sono stati consegnati con apposito verbale, redatto in data 05 ottobre 2017. Il verbale di consegna è stato sottoscritto dall'Appaltatore senza riserve;

Termine previsto per l'esecuzione dei lavori

Ai sensi dell'art. 14 del capitolato speciale d'appalto i lavori dovevano concludersi entro 120 giorni naturali e consecutivi dalla consegna, comprese le ferie. Il termine ultimo doveva scadere quindi il 02 ottobre 2018;

Sospensione e ripresa dei lavori

I lavori sono stati sospesi e ripresi per svariate motivazioni, così come indicato nei verbali richiamati di seguito:

- sospensione dei lavori in data 22/12/2017;
- ripresa dei lavori in data 19/03/2018; (+87 gg naturali e consecutivi)
- sospensione dei lavori in data 20/03/2018;
- ripresa dei lavori in data 02/05/2018; (+43 gg naturali e consecutivi)
- sospensione dei lavori in data 20/07/2018;
- ripresa dei lavori in data 10/12/2018; (+143 gg naturali e consecutivi)
- sospensione dei lavori in data 20/12/2018;
- ripresa dei lavori in data 20/02/2019; (+62 gg naturali e consecutivi)

Concessione di proroghe

A seguito della sottoscrizione del verbale di sottomissione connesso alla sopra richiamata perizia di variante sono stati concessi all'Impresa complessivamente n°100 giorni di proroga. Con nota del 05 aprile 2019 l'Impresa faceva inoltre pervenire richiesta motivata di proroga che è stata concessa, ai sensi dell'art. 15 del Capitolato Speciale d'Appalto, in data 05 aprile 2019 complessivamente in n°24 giorni di proroga;

Scadenza definitiva

A seguito delle sospensioni dei lavori e delle proroghe il termine utile per dare ultimati i lavori era quello del 07 maggio 2019;

Ultimazione dei lavori

L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 07 maggio 2019 e quindi entro il termine utile sopra riportato.

Danni di forza maggiore

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore come risulta dai relativi verbali.

Ordini di servizio

Il sottoscritto Direttore dei lavori, durante l'esecuzione del contratto, ha impartito n° 1 ordini di servizio;

Pagamenti in acconto, conto finale e credito residuo dell'Impresa

Come si può dedurre dagli stati d'avanzamento e dai certificati e mandati di pagamento ad essi relativi, assunti in atti, all'Impresa esecutrice è stata erogata la somma complessiva di Euro 239.089,08 a titolo di pagamenti in acconto, a norma dell'art. 27 del Capitolato Speciale d'Appalto. Tale importo è stato regolarmente inserito nel conto finale, così che risulta:

- 1) 1° certificato di pagamento in data 25/10/2017 Euro 36.494,27
- 2) 2° certificato di pagamento in data 15/01/2018 Euro 72.538,02
- 3) 3° certificato di pagamento in data 20/07/2018 Euro 13.860,09
- 4) 4° certificato di pagamento in data 20/08/2018 Euro 18.704,77
- 5) 5° certificato di pagamento in data 20/07/2018 Euro 44.671,70
- 6) 6° certificato di pagamento in data 21/06/2019 Euro 52.820,22

Totale Euro 239.089,08

Resta, pertanto, un credito netto per l'Impresa di Euro 1.201,45

Accordi bonari

Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario.

Riserve dell'impresa

L'Impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza apporre riserva alcuna.

Cessione crediti

Non risulta che l'Impresa abbia fatto cessione di crediti a favore di terzi come risulta dalla dichiarazione del Responsabile del procedimento in data 13/02/2020.

Andamento dei lavori

Dalla relazione del Direttore dei lavori sul conto finale risulta che i lavori si sono svolti secondo le previsioni di progetto, delle perizie suppletive e secondo gli ordini e le disposizioni impartite dalla direzione lavori, fatte salve alcune modifiche di dettaglio rientranti nelle competenze del Direttore dei lavori.

VERBALE DI VISITA DEI LUOGHI

Il giorno 21 del mese di giugno dell'anno 2019, avendo esaminato i documenti progettuali di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto, dopo averne informato il Responsabile del procedimento ed a seguito di congruo preavviso dato all'Impresa, il sottoscritto Ing. Stefano Valentini, dopo la riunione presso l'ufficio del Responsabile del procedimento, ove ha accertato di fronte agli intervenuti, la completezza della documentazione, si è recato nel sito dove si sono realizzati i lavori alla presenza dei signori:

- Ing. Stefano Valentini, Direttore dei Lavori;
- Ing. Ivo Bigazzi, Responsabile del procedimento;
- Geom. Marco Mencarelli, (delegato dal legale rappresentante dell'Impresa aggiudicataria Sig. Elio Taglietti);

Con i presenti si è proceduto alla visita delle opere eseguite riscontrando che tutti i lavori contrattualmente previsti e dettagliatamente descritti dagli elaborati, capitolato speciale d'appalto e ulteriore documentazione di dettaglio, sono stati eseguiti e ultimati in tutte le loro parti.

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali. Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili. Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d'opera.

VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto Ing. Stefano Valentini, Direttore dei lavori delle opere di cui trattasi, considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice Taglietti Elio S.r.l. corrispondono qualitativamente e quantitativamente al progetto approvato;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, si conferma in netti Euro

240.290,53;

- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza INAIL n°03757249-31 con effetto continuativo e non sono pervenute comunicazioni d'inadempimento agli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali da parte degli Istituti competenti, nei termini di legge.

CERTIFICA

che i lavori di Demolizione Dei Blocchi B1, B2 e C - Ex Presidio Ospedallero "San Francesco" Marradi (Fi) appaltati dall'Impresa Taglietti Elio S.r.l. con sede in Via di Rocca Tedalda, 79 - 50136 Firenze.

SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI E LIQUIDA

Il credito liquido dell'Impresa come segue:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. A) Importo netto confermato del Conto Finale: | 240.290,53 Euro |
| 2. B) Detrazioni: | 1.201,45 Euro |

1) Per somme in acconto già erogate: Euro 239.089,08

2) Sommano per detrazioni: Euro 1.201,45

Resta a credito liquido dell'Impresa Euro 1.201,45
(diconsi Euro milleduecentoquarantacinque/45)

che possono essere corrisposte all'Impresa Taglietti Elio S.r.l. a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti e salvo la prescritta approvazione del presente atto da parte degli Organi competenti.

Con il presente atto i lavori, oggetto del presente Certificato di Regolare Esecuzione, vengono consegnati alla Stazione Appaltante la quale dichiara di prenderli in consegna definitiva a tutti gli effetti di legge e senza riserva alcuna, salvo le garanzie di legge ed assicurative.

Il presente atto è costituito da n. 7 pagine firmate dal Direttore dei lavori e da tutti gli intervenuti.

Firenze, 20/02/2020

