



### 1. Dati generali

Azienda: USL TOSCANA CENTRO	
Intervento: REALIZZAZIONE REMS NELL'EX CARCERE MANDAMENTALE DI EMPOLI	
codice regionale	codice CUP G71B17000230005

### 2. Quadro economico

	TOTALE	STATO	REGIONE	AZIENDA	ALTRO
A Opere	141.818,18		141.818,18		
B Arredi, attrezzature e lavori					
C Spese tecniche					
D Oneri	14.181,82		14.181,82		
E Altro					
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>156.000,00</b>		<b>156.000,00</b>		

### 3. Richiesta erogazione

	Importo finanziato	Importo già richiesto	Importo richiesta attuale	Importo residuo
A Opere	141.818,18		141.818,18	
B Arredi, attrezzature				
C Spese tecniche				
D Oneri	14.181,82		14.181,82	
E Altro				
<b>TOTALE</b>	<b>156.000,00</b>		<b>156.000,00</b>	

Data 25/10/2021

Il responsabile del procedimento

Ing. Luca Tani

**AZIENDA USL TOSCANA CENTRO**  
Dipartimento Area Tecnica  
S.O.C. Gestione Investimenti Empoli  
Direttore  
Ing. Luca Tani

REALIZZAZIONE REMS EMPOLI - ELENCO DELLE FATTURE PAGATE

SCRIVANIA	ANNO	N. ORDINE	DESCRIZIONE	FORNITORE	N. FATTURA	DATA FATTURA	MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO IVA INCLUSA
84	2018	76	Liquid. 1° SAL (O.L.V. Srl)	O.L.V.	000003PA	15/01/2019	5417-4468	04-13/02/2019	99.071,22
84	2019	5	Liquid. quota parte 2° certificato di pag. relativo 2 Sal (O.L.V. Srl)	O.L.V.	000105PA	22/03/2019	12846-13250	11-15/04/2019	96.587,69
M5	2019	57	Rata di saldo x lavori nella Rems (O.L.V. Srl) (FATTURA STORNATA)	O.L.V.	000169PA	30/04/2019	16082	09/05/2019	22.000,00
								Totale	177.658,91



**AZIENDA USL TOSCANA CENTRO**  
 Dipartimento Area Tecnica  
 S.O.C. Gestione Investimenti Empoli  
 Direttore  
 Ing. Luca Tani

Arch. FRANCO ANCILLOTTI  
Via XI Febbraio 113 - 50053 EMPOLI  
Tel 0571-72376 Fax 0571-73454  
e-mail: posta@studioancillotti.net

## CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

art. 102 D.M. 50/2016

**LAVORI di :** TRASFORMAZIONE DELLA CASA CIRCONDARIALE FEMMINILE DI VIA VALDORME NUOVA 15 AD EMPOLI, IN RESIDENZA SANITARIA PER L'ESECUZIONE DELLA MISURA DI SICUREZZA DETENTIVA (REMS)

CUP G71B17000230005 CIG 7182949507

**COMMITTENTE:** AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

**R.U.P.:** Ing. Luca TANI

**IMPRESA:** O.L.V. Srl in ATI con Impresa Lauria Antonio Srl

**CONTRATTO:** Sottoscrizione digitale della lettera contratto protocollata al n° 43049 del 03/04/2018. L'ammontare dell'appalto "a corpo" è di € 139.153,79 dei quali: € 137.721,00 per i lavori veri e propri e € 1.432,79 per oneri per l'attuazione del piano di sicurezza.

**CONSEGNA LAVORI:** 7 Maggio 2018

**PROROGHE:** 1ª proroga di 45 giorni, fino al 18/09/2018. 2ª proroga di 10 giorni, fino al 28/09/2018. Approvazione della Variante che sposta la consegna dei lavori di 60 giorni fino al 27/11/2018. 3ª proroga di 30 giorni, fino al 27/12/2018. 4ª proroga di 30 giorni, fino al 26/01/2019.

**ATTO AGGIUNTIVO:** Con Determina n. 1613 del 26/9/2018 viene approvata la perizia di variante. L'importo netto contrattuale risulta aumentato da € 139.153,79 a 191.754,35 dei quali: € 189.374,61 per i lavori veri e propri e € 2.379,74 per oneri per l'attuazione del piano di sicurezza.

**VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI:** In data 26/01/2019 vengono concessi ulteriori 60 giorni per il completamento di alcune opere di finitura.

**DATA ULTIMAZIONE:** 26/01/2019, avendo verificato che le opere di completamento sono state terminate entro il 26/03/2019

### VERBALE DI VISITA DEI LUOGHI

Il giorno venti del mese di Giugno dell'anno 2019, avendo esaminato i documenti progettuali di perizia, contrattuali e contabili relativi al lavoro in oggetto, dopo averne informato il Responsabile del procedimento ed a seguito di congruo preavviso dato all'impresa, il sottoscritto Arch. Franco Ancillotti, in qualità di Direttore dei Lavori, dopo la riunione presso l'ufficio del Responsabile del procedimento, ove ha accertato di fronte agli intervenuti, la completezza della documentazione, si è recato nel sito dove si sono realizzati i lavori alla presenza dei Sig.ri:

- Ing. Luca Tani, Responsabile del procedimento
- Sig. Massimo Orlandi, legale rappresentante della ditta aggiudicataria OLV Srl

- Geom. Saverio Curto, responsabile della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori

Con i presenti si è proceduto alla visita delle opere eseguite. Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali. Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili. Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d'opera.

#### **VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE**

Il sottoscritto Arch. Franco Ancillotti, Direttore dei Lavori delle opere di cui trattasi considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice OLV Srl corrispondono qualitativamente e quantitativamente al progetto approvato;
- durante la fase finale di esecuzione dei lavori, in accordo con la Stazione appaltante ed il Direttore dei Lavori, vi è stata una variata distribuzione di spesa che non ha modificato l'importo dei lavori appaltati.
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, si conferma in netti Euro 191.754,35, come risulta dallo Stato Finale del 20/03/2019, firmato dalla ditta OLV Srl;
- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate
- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro e non sono pervenute comunicazioni d'inadempimento agli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali da parte degli Istituti competenti, nei termini di legge.
- sono state prodotte le necessarie certificazioni da parte delle ditte esecutrici

#### **CERTIFICA**

che i lavori di TRASFORMAZIONE DELLA CASA CIRCONDARIALE FEMMINILE DI VIA VALDORME NUOVA 15 AD EMPOLI, IN RESIDENZA SANITARIA PER L'ESECUZIONE DELLA MISURA DI SICUREZZA DETENTIVA (REMS) appaltati dall' Impresa OLV Srl con sede in Via Volontari della Libertà 25, Terrafino, Empoli(FI)

SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI

e  
LIQUIDA

Il credito liquido dell'Impresa come segue:

A) Importo netto corretto del Conto Finale	Euro 191.754,35 -
B) Recupero anticipazione	Euro 27.830,76 -
C) Ammontare 1° certificato	Euro 53.701,11 -
D) Ammontare 2° certificato	<u>Euro 87.806,99 =</u>

Importo da liquidare all'Impresa  
oltre IVA al 10%

**Euro 22.415,49**

che possono essere corrisposti all'Impresa OLV Srl in ATI con Lauria Antonio Srl a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti e salvo la prescritta approvazione del presente atto e la presentazione della polizza a saldo.

Con il presente atto i lavori, oggetto del presente Certificato di Regolare Esecuzione, vengono consegnati al Responsabile di procedimento il quale dichiara di prenderli in consegna definitiva a tutti gli effetti di legge e senza riserva alcuna, salvo le garanzie di legge ed assicurative.

Il presente atto è costituito da n.3 pagine firmate dal Direttore dei lavori e da tutti gli intervenuti.


Empoli li 20 Giugno 2019

L'Esecutore

**O. L. V. s.r.l.**

Via P. della Francesca, 33  
T. 0571 81780 - 50053 EMPOLI (FI)  
C.F. e P. IVA 0214449 048 5

Il Direttore dei Lavori



Il Responsabile del procedimento

**AZIENDA USL TOSCANA CENTRO**  
\*Dipartimento Area Tecnica  
S.O.C. Gestione Investimenti Empoli  
Direttore  
Ing. Luca Tani