

Adeguato 4B"
page. 2

OGGETTO: Adeguamento alle prescrizioni di prevenzione incendi delle strutture territoriali di proprietà aziendale che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale attività n. 68 cat. A ex DPR n. 151/2011 - Appalto per esecuzione dei lavori di adeguamento alla prevenzione incendi e consolidamento strutturale del presidio di via del Cassero 19a in San Casciano V.P.(FI)

IMPRESA: R.E.F. di Turtura Antonio & C con sede in Via Leonardo Da Vinci n. 38, P.IVA 06664200489

CONTRATTO: lettera contratto del 03.03.2021, prot. n. 15602

CIG: 8600966DAA

CUP: D88I20000860005

CONFERMA DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E CHIUSURA PROCEDIMENTO

Premesso che:

- Con determina del 16.02.2021, n. 375 venivano aggiudicati alla ditta R.E.F. di Turtura Antonio & C, con sede in Via Leonardo Da Vinci n. 38 i lavori in parola;
- Con lettera contratto del 03.03.2021, prot. n. 15602 venivano affidati i suddetti lavori per un importo di € 45.193,93;
- Con determina del 18.01.2022, n. 79, è stata approvata una perizia di variante per lavori supplementari per un importo suppletivo di € 8.999,94, pertanto l'importo complessivo netto dei lavori si eleva ad € 54.192,97;
- I Lavori sono stati regolarmente eseguiti e conclusi in data 04.11.2022;

Ciò premesso,

il sottoscritto Direttore della S.O.S. Gestione Investimenti Territorio Firenze, visto il Certificato di Regolare Esecuzione emesso in data 25 novembre 2022, ed assunto dal Responsabile del procedimento con proprio visto in data 01.12.2022, con il quale si certifica che i lavori in oggetto, sono stati regolarmente eseguiti dall'Impresa su menzionata, come risultanti dalla contabilità finale che di seguito si riassume:

Totale lavori eseguiti	€ 37.640,97
Oneri della sicurezza eseguiti	€ 7.007,13
Oneri art. 26 DL 50/2022	€ 904,41
Importo del conto finale	€ 45.552,51



Ritenuto opportuno provvedere alla presa d'atto della documentazione costituente lo stato finale dei lavori che riporta quanto segue:

- Ammontare del conto finale 45.552,51;
- Acconti corrisposti € 45.217,00;

e pertanto resta il credito dell'Impresa in nette € .335,51 oltre IVA 22,00% pari a € .73,81 per un totale complessivo di € .409,32 che possono essere corrisposte all'Impresa R.E.F. di Turtura Antonio & C a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei Lavori di cui trattasi.

Si prende atto che l'importo del conto finale ammonta a € 45.552,51 inferiore all'importo contrattuale che ammonta a € 54.192,97 per una differenza di € -8.640,46 così motivati:

Per lavori non eseguiti e reputati non necessari dal Direttore dei lavori come da nota integrativa al Certificato di regolare esecuzione per € -9.544,87;
Oneri per incremento materiali ex art. 26 del DL 50/2022 € 904,41.

Ing. Ivo Bigazzi
S.S. Gestione Investimenti
Territorio Firenze
Via di San Salvi, 12
50135 - Firenze
Telefono: 055 693 3722
Fax: 055 693 3714
e-mail:
ivo.bigazzi@uslcentro.toscana.it

Per quanto sopra lo scrivente Ing. Ivo BIGAZZI, in qualità di Responsabile del procedimento di cui trattasi, **CONFERMA** il Certificato di Regolare Esecuzione.

Inoltre:

- si da atto che il suddetto Certificato di regolare esecuzione è a carattere provvisorio e diverrà automaticamente definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione e che il pagamento della rata a saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666 comma II del Codice Civile;
- si autorizza lo svicolo della cauzione definitiva prestata dall'appaltatore a garanzia degli obblighi assunti con lettera contratto del 03.03.2021, prot. n. 15602;
- si dispone di provvedere agli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 213, comma 3, del codice appalti e dall'art. 1, comma 32, della legge n. 192/2012.

Constatato che:

- L'importo complessivo finanziato ed approvato con determina del 16.02.2021, n. 375 ammonta a € 70.000,00;
 - L'importo è finanziato sul Piano Investimenti 2022-2024, scheda Fi-061, Id. A170, Cod reg. 10.TR06.2241, aut. 748, sub. 6 anno 2019;
 - L'importo dei Lavori eseguiti e certificati ammonta a € 45.552,51;
 - L'importo per IVA 22% sui lavori ammonta a € 10.021,55;
 - L'importo del fondo ex art. 113 c. 2, D.Lvo n. 50/2016 ammonta a € 1.027,57;
- L'importo totale impegnato risulta essere € 56.601,63.

Resta pertanto l'importo di € 13.398,37 residuo a recupero sul piano investimenti.

Rimangono da liquidare all'Impresa R.E.F. di Turtura Antonio & C l'importo di € 335,51 oltre IVA 22% pari a € . 73,81 per un totale complessivo di € 409,32 (quattrocentonove/32) a saldo di ogni suo avere.

Visto il DURC prot. INAIL n. 34862948 valido fino al 31.01.2023 da cui risulta che la ditta R.E.F. di Turtura Antonio & C è in regola con i versamenti contributivi agli enti previdenziali, si autorizza la liquidazione del suddetto importo sull'aut. n. 748/6/2019.

Firenze, 19 dicembre 2022

Il Direttore
S.O.S. Gestione Investimenti Territorio Firenze
(Ing. Ivo Bigazzi)



Ing. Ivo Bigazzi
S.S. Gestione Investimenti
Territorio Firenze
Via di San Salvi, 12
50135 - Firenze
Telefono: 055 693 3722
Fax: 055 693 3714
e-mail:
ivo.bigazzi@uslcentro.toscana.it