

**ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI
DEL P.O. "SAN PIETRO IGNEO" IN PIAZZA SPARTACO LAVAGNINI 1 A FUCECCHIO LOTTO 1 BLOCCO A
CUP: D84E18000010005 - CIG: 8693292B7E**

IMPRESA: BCE Scarl con sede in via del Castelluccio n.16 a Empoli – P. IVA/Codice fiscale 06282670485

CONTRATTO DI APPALTO: Lettera di contratto prot.nr 5413 del 21/07/2021

MODIFICHE CONTRATTUALI: Variante n.1 art.106 c.1 lett. c) e art.106 c.2, D.Lgs. 50/2016, D.D. n. 1770 del 10/08/2022; Atto di sottomissione firmato in data 28/09/2022.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

1. Approvazione progetto esecutivo

Con delibera del Direttore Generale n. 316 del 04/03/2021 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di "Adeguamento degli impianti elettrici alla normativa di prevenzione incendi del P.O. "San Pietro Igneo" di Fucecchio" relativi al Lotto 1, Blocco A

Quadro Economico Approvato

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO		
	LAVORI A MISURA LOTTO 1	
A1	Opere edili	€ 11.577,19
A2	Opere strutturali	€ 2.106,95
A3	Impianti elettrici	€ 321.967,21
A4	Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 5.792,18
A5	Importo totale dei lavori (A1 + A2 + A3+A4)	€ 341.443,53
A6	CESSIONE MATERIALI	
A7	TOTALE CESSIONI LOTTO 1 AL LORDO DEL RIALZO D'ASTA	-€ 2.082,71
A8	TOTALE LAVORI E CESSIONI MATERIALI	€ 339.360,82
	SOMME A DISPOSIZIONE	
	SPESE TECNICHE	
B1	Progetto esecutivo e sicurezza in fase di progettazione (lotti 1-2-3)	€ 22.651,39
B2	Direzione lavori, contabilità, sicurezza in fase di esecuzione e cre (lotto 1)	€ 21.097,16
B3	Incentivo articolo 113 D.lgs. 50/2016 (lotto 1)	€ 6.145,98
B4	TOTALE SPESE TECNICHE	€ 49.894,53
	ONERI	
B5	Iva 10% su lavori	€ 33.936,08
B6	Cnpaia 4% e iva 22% su progetto esecutivo e sicurezza progettazione	€ 6.088,69

	(lotti 1-2-3)	
B7	Cnpaia 4% e iva 22% su direzione lavori, contabilità, sicurezza e cre (lotto1)	€ 5.670,92
B8	TOTALE ONERI	€ 45.695,69
	ALTRO	
B9	Accordi bonari	€ 1.000,00
B10	Adeguamento prezzi comma 1, lettera a), art. 106 D.Lgs. 50/2016	€ 1.000,00
B11	Attuazione misure anticovid R.T. c. 1, lettera a), art 106 D.Lgs. 50/2016	€ 8.006,69
B12	Imprevisti	€ 5.000,00
B13	Arrotondamenti	€ 42,26
B14	TOTALE ALTRO	€ 15.048,95
B15	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 110.639,18
	TOTALE SPESA	€ 450.000,00

- In data 21/07/2021 è stata firmata la lettera di contratto prot.nr 54132 con l'aggiudicatario BCE Engineering Scarl

2. Affidamento dei lavori e variazioni del Quadro Economico

Con determinazione dirigenziale immediatamente esecutiva del Direttore della SOC Appalti e supporto amministrativo n. 1424 del 31/05/2021, sono stati aggiudicati i lavori con contestuale dichiarazione di efficacia a **BCE Scarl** via del Castelluccio n.16 a Empoli – Partita IVA/Codice fiscale 06282670485 con il **ribasso del 29,883%** sull'importo a base di gara di **€ 335.651,35** oltre oneri per la sicurezza di **€ 5.792,18** al netto di IVA 10%, e con un **rialzo del 0,110%** sull'importo di cessione dei materiali pari **€ 2.082,71**, per un importo contrattuale dei lavori è pari ad **€ 235.348,66** oltre oneri per la sicurezza di **€ 5.792,18** per un totale di **€ 241.140,84** oltre IVA 10%. L'importo del materiale da cedere all'Appaltatore, in virtù del rialzo offerto dall'Appaltatore del 0,110%, ammonta a € 2.085,00 oltre IVA 10%;

Con la determina sopra citata si dà atto che il quadro economico è il seguente:

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO- IMPORTI DI CONTRATTO		
	LAVORI A MISURA LOTTO 1	
A1	Importo dei lavori	€ 235.348,66
A2	Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 5.792,18
A3	Importo totale dei lavori al netto del ribasso	€ 241.140,84
A4	CESSIONE MATERIALI	
A5	TOTALE CESSIONI LOTTO 1 AL netto del rialzo d'asta	-€ 2.085,00
A6	TOTALE LAVORI E CESSIONI MATERIALI	€ 239.055,84

	SOMME A DISPOSIZIONE	
	SPESE TECNICHE	
B1	Progetto esecutivo e sicurezza in fase di progettazione (lotti 1-2-3)	€ 22.651,39
B2	Direzione lavori, contabilità, sicurezza in fase di esecuzione e cre (lotto 1)	€ 21.097,16
B3	Incentivo articolo 113 D.lgs. 50/2016 (lotto 1)	€ 6.145,98
B4	TOTALE SPESE TECNICHE	€ 49.894,53
	ONERI	
B5	Iva 10% su lavori	€ 23.905,58
B6	Cnpaia 4% e iva 22% su progetto esecutivo e sicurezza progettazione (lotti 1-2-3)	€ 6.088,69
B7	Cnpaia 4% e iva 22% su direzione lavori, contabilità, sicurezza e cre (lotto1)	€ 5.670,92
B8	TOTALE ONERI	€ 35.665,19
	ALTRO	
B9	Accordi bonari	€ 1.000,00
B10	Adeguamento prezzi comma 1, lettera a), art. 106 D.Lgs. 50/2016	€ 1.000,00
B11	Attuazione misure anticovid R.T. c. 1, lettera a), art 106 D.Lgs. 50/2016	€ 8.006,69
B12	Imprevisti	€ 5.000,00
B13	Arrotondamenti	€ 42,26
B14	TOTALE ALTRO	€ 15.048,95
B15	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 100.608,68
B16	FONDO ACCANTONAMENTO	€ 110.335,48
	TOTALE SPESA	€ 450.000,00

3. Contratto

Con la lettera di contratto prot.nr 54132 del 21/07/2021 è stata formalizzata l'assunzione dell'esecuzione dei lavori da parte della suddetta BCE Scarl.

4. Responsabile del procedimento e direzione lavori

- Responsabile del Procedimento: **Ing. Luca Tani**, Direttore della SOC Gestione Investimenti Empoli;
- Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza: **Ing. Federico Boragine**, convenzione di incarico prot.n.74109 del 13/06/2018;
- Direttore operativo per le "opere architettoniche": **Arch. Diana Lombardi**, convenzione di incarico prot.n.74109 del 13/06/2018;
- Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione: **Ing. Federico Boragine**, convenzione di incarico prot.n.74109 del 13/06/2018;

5. Perizie Suppletive

Con Determinazione Dirigenziale n. 1770 del 10.08.2022 è stata approvata la perizia di variante n. 1 ai sensi dell'art.106 comma 1, lett. c) e art.106 comma 2 del D.Lgs.50/2016 per maggiori lavori al netto del ribasso d'asta del 29,883% pari a € 37.192,88, maggiori costi della sicurezza non soggetti a ribasso per € 469,60 e maggiori costi della sicurezza per gestione COVID non soggetti a ribasso per € 1.520,43, con un incremento dell'importo contrattuale di complessivi € 39.182,91 per un

ammontare pari a € 280.323,75 oltre IVA, con la rideterminazione del Quadro Economico nel modo seguente:

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE		
	LAVORI A MISURA LOTTO 1	
A1	Importo dei lavori	€ 272.541,54
A2	Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 7.782,21
A3	Importo totale dei lavori al lordo del ribasso	€ 280.323,75
A4	CESSIONE MATERIALI	
A5	TOTALE CESSIONI LOTTO 1 AL LORDO DEL RIALZO D'ASTA	-€ 2.085,00
A6	TOTALE LAVORI E CESSIONI MATERIALI	€ 278.238,75
	SOMME A DISPOSIZIONE	
	SPESE TECNICHE	
B1	Progetto esecutivo e sicurezza in fase di progettazione (lotti 1-2-3)	€ 22.651,39
B2	Direzione lavori, contabilità, sicurezza in fase di esecuzione e cre (lotto 1)	€ 26.667,33
B3	Incentivo articolo 113 D.lgs. 50/2016 (lotto 1)	€ 7.136,60
B4	TOTALE SPESE TECNICHE	€ 56.455,32
	ONERI	
B5	Iva 10% su lavori	€ 27.823,87
B6	Cnpaia 4% e iva 22% su progetto esecutivo e sicurezza progettazione (lotti 1-2-3)	€ 6.088,69
B7	Cnpaia 4% e iva 22% su direzione lavori, contabilità, sicurezza e cre (lotto1)	€ 7.168,18
B8	TOTALE ONERI	€ 41.080,75
	ALTRO	
B9	Accordi bonari	€ 1.000,00
B10	Adeguamento prezzi comma 1, lettera a), art. 106 D.Lgs. 50/2016	€ 1.000,00
B11	Attuazione misure anticovid R.T. c. 1, lettera a), art 106 D.Lgs. 50/2016	€ 0,00
B12	Aggiornamento prezzi ai sensi dell'articolo 26 della Legge 91 del 15/07/2022	€ 50.000,00
B13	Imprevisti	€ 5.000,00
B14	Arrotondamenti	€ 42,27
B15	TOTALE ALTRO	€ 57.042,27
B16	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 154.578,34
B17	FONDO DI ACCANTONAMENTO	€ 17.182,91
	TOTALE SPESA	€ 450.000,00

Con l'approvazione della variante n.1 è stata concessa all'appaltatore una proroga del termine per la realizzazione dell'opera, utile all'esecuzione delle lavorazioni indicate nell'atto di sottomissione di 30 giorni.

6. Verbali di nuovi prezzi:

Per i lavori previsti in aumento all'importo contrattuale originario sono stati redatti n.24 nuovi prezzi, concordati con l'Impresa mediante atto di sottomissione ed approvati dalla Stazione Appaltante con la determina di cui sopra.

7. Concessioni ed autorizzazioni:

Per l'esecuzione dei lavori non è stato necessario ottenere concessioni o autorizzazioni.

8. Consegna dei lavori:

I lavori furono consegnati il giorno 02/09/2021 come da verbale in pari data firmato senza riserve da parte dell'Impresa.

9. Tempo occorso per lo svolgimento dei lavori

A norma dell'art. 13 del Capitolato Speciale d'Appalto, per l'esecuzione dei lavori erano previsti 180 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna, e perciò cessanti in data 01/03/2022.

Nel corso dei lavori sono state concesse all'impresa cinque proroghe al termine dei lavori per complessivi 200 giorni, per cui il termine previsto per l'ultimazione dei lavori è il 17/09/2022:

- Concessione di proroga di 80 gg ai sensi dell'art.107, comma 5, D. Lgs. 50/2016 e s.m. prot. 13275 del 18/02/2022; nuovo termine al 20/05/2022.
- Concessione di proroga di 40 gg ai sensi dell'art.107, comma 5, D. Lgs. 50/2016 e s.m. prot. 37205 del 17/05/2022; nuovo termine al 29/06/2022.
- Concessione di proroga di 20 gg ai sensi dell'art.107, comma 5, D. Lgs. 50/2016 e s.m. prot. 48417 del 28/06/2022; nuovo termine al 19/07/2022.
- Concessione di proroga di 30 gg ai sensi dell'art.107, comma 5, D. Lgs. 50/2016 e s.m. prot. 52691 del 15/07/2022; nuovo termine al 18/08/2022.
- Variante n.1, atto di sottomissione 18/07/2022 con concessione di proroga di 30 gg per opere aggiuntive approvata con Determinazione Dirigenziale n. 1770 del 10.08.2022; nuovo termine di ultimazione dei lavori al 17/09/2022;

10. Ultimazione dei lavori

In data 20.09.2022 la Bce Engineering Scarl ha comunicato l'ultimazione dei lavori avvenuta in data 17/09/2022; con verbale del 21/09/2022 si certificava il completamento delle opere relative all'appalto originario e alla variante, disponendo un termine di ulteriori trenta giorni per di alcune lavorazioni minori e di lieve entità, il cui completamento è stato constatato in data 18/10/2022 dalla D.L.

In data 18/10/2022, il Direttore Lavori in contraddittorio con l'Impresa constatava il completamento delle opere minori verbalizzandone le risultanze e confermando il certificato di ultimazione lavori in data.

I lavori sono pertanto stati ultimati nel tempo utile contrattuale.

11. Penali per ritardo

Considerato che i lavori in argomento sono stati completati entro il tempo utile, non è applicabile nessuna penale.

12. Subappalti e sub affidi

1. Subaffido: In data 05/11/2021, è pervenuta da parte di BCE Engineering Scarl, la comunicazione di subaffido per la fpo di cavi elettrici, passaggio linee e collegamento circuiti per un importo complessivo inferiore al 2%, pari ad € 4.800,00 (QUATTROMILAOTTOCENTO/00) compreso di 95,94 di oneri della Sicurezza alla ditta individuale Paoli Leonardo, con sede legale in Firenze, Via Dell'Osservatorio n.136, C.F. n. PLALRD70P20D612G/P.I. n. 05752820489
Con successiva PEC del 17/06/2022 la Ditta BCE Scarl comunicava di aver utilizzato l'importo inferiore di € 3.682,00 e non € 4.800,00 come inizialmente richiesto.
2. Subaffido: In data 16/11/2021, è pervenuta da parte di BCE Engineering Scarl, la comunicazione di subaffido per la OPERE EDILI CON FORNITURA DI MATERIALE ACCESSORIO per un importo complessivo inferiore al 2%, pari ad € 1.500,00 (MILLECINQUECENTO/00) compreso di 95,94 di oneri della sicurezza all'impresa MACAR DI CARLI ROBERTO, STEFANELLI RICCARDO & C. S.A.S. avente sede legale in via CALDERAIO N. 42/B MASSA E COZZILE (PT) cap. 51010 C.F. e P.IVA 00352880470;
3. Subaffido: In data 17/12/2021, è pervenuta da parte di BCE Engineering Scarl, la comunicazione di subaffido per la PROGRAMMAZIONE PARTE KNX CON RELATIVA FORNITURA DI MATERIALE per un importo complessivo inferiore al 2%, pari ad € 2.232,21 (DUEMILADUECENTOTRENTADUE/21) compreso di 44,61 di oneri della sicurezza all'impresa SAE SYSTEM CONTROL S.R.L. avente sede legale in via ROVERELLA N. 3 SERRAVALLE – REPUBBLICA DI SAN MARINO cap. 47890 C.F. E P.IVA SM 19900
4. Subaffido: In data 10/02/2022, è pervenuta da parte di BCE Engineering Scarl, la comunicazione di subaffido per la fpo di porte REI per un importo complessivo inferiore al 2%, pari ad € 620,00 (SEICENTOVENTI/00) compreso di 12,39 di oneri della Sicurezza all'impresa OFFICINA RABBENE DI PETRUCCI STEFANO avente sede legale in via PIETRAMARINA N. 35/A/2 SOVIGLIANA – VINCI (FI) –cap. 50059 C.F. PTRSFN70E25D403E E P.IVA 02335740482
5. Subaffido: In data 20/01/2022, è pervenuta da parte di BCE Engineering Scarl, la comunicazione di subaffido per OPERE NOLO A CALDO DI MACCHINARIO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E VUOTATURA POZZETTI E CANALIZZAZIONI per un importo complessivo inferiore al 2%, pari ad € 1.550,00 (MILLECINQUECENTOCINQUANTA/00) compreso di 31,00 di oneri della Sicurezza all'impresa BLU SPURGO ECOLOGY S.A.S. DI ANDREA PUCCIARELLI E C. CON SEDE IN SAN MINIATO (PI) VIA BOCCA D'ELSA N. 26 C.F. E PARTITA IVA 02383390503
Con successiva comunicazione del 25/02/2022 la Ditta BCE Scarl comunicava l'estensione del subaffido di € 620,00 compresi € 12,39, per un totale di €2.170,00 compresi oneri per € 43,40
6. Subappalto: con Determinazione Dirigenziale n. 96 del 20/01/2022, immediatamente esecutiva, è stata rilasciata autorizzazione di subappalto per la fornitura con posa in opera di cavi elettrici, illuminazione, verifica e ricollegamento circuiti esistenti, sfilaggio, rimozione e smantellamenti linee esistenti, vie cavi esistenti, apparecchiature esistenti, in favore della ditta individuale Paoli Leonardo, con sede legale in Firenze, Via Dell'Osservatorio n.136, C.F.

n. PLALRD70P20D612G/P.I. n. 05752820489, per un importo pari a € 19.634,40 (IVA esclusa) di cui € 392,43 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

In data 17/06/2022 la ditta BCE Scarl comunicava mediante PEC la propria volontà di annullare completamente la richiesta di subappalto alla ditta Paoli Leonardo.

13. Danni di forza maggiore:

Durante l'esecuzione dei lavori non sono avvenuti danni di forza maggiore.

14. Anticipazioni in denaro

Ai sensi del comma 18 dell'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, e dell'articolo 13, commi da 1 a 3 del contratto di appalto, in data 15 dicembre 2021, è stato disposto il pagamento dell'anticipazione di importo pari a € 72.342,25 corrispondente al 30% dell'importo contrattuale

15. Ritenute per interventi sostitutivi

Durante il corso dell'appalto non è stato necessario effettuare delle ritenute per interventi sostitutivi nei confronti dell'appaltatore durante l'emissione dei vari stati di avanzamento lavori da parte della Stazione Appaltante.

16. Certificati di pagamento in acconto

Durante i lavori è stato emesso un unico Certificato di Pagamento in acconto comprensivo degli oneri per la sicurezza in quota parte.

- CP n° 1 del 11/05/2022 per complessivi € 114.902,93

17. Conto finale dei lavori e credito d'impresa

In data 28/09/2022 è stato redatto il relativo stato finale, accettato senza riserve dall'Impresa, da cui si residua il credito liquido complessivo di **€ 88.679,88** IVA esclusa, così determinato:

a) Importo dei lavori comprensivo degli Oneri per la sicurezza	€ 277.586,18
b) Importo delle cessioni al netto del rialzo di gara	- € 1.661,12
<hr/>	
c) TOTALE IMPORTO LAVORI E CESSIONI	€ 275.925,06
d) ANTICIPAZIONE	€ 72.342,25
e) CP n° 1 del 11/05/2022 per complessivi	€ 114.902,93
f) RESIDUO STATO FINALE COMPRESO ONERI SIC.	€ 88.679,88

18. Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa

importo netto autorizzato per i lavori	euro	278.238,75
importo netto dei lavori eseguiti	euro	275.925,06
con una minore spesa di	euro	2.313,69

19. Adempimenti dell'Impresa agli obblighi assicurativi

Le certificazioni rilasciate dagli Enti Previdenziali all'Impresa **BCE Engineering Scarl** con D.U.R.C. Prot. INPS_2981378 del 14/02/2022 scadenza 14/06/2022 per la liquidazione delle somme del primo CP del 11/05/2022, spettanti all'impresa per l'esecuzione dei lavori in oggetto, hanno dato esito positivo.

20. Infortuni in corso di lavoro

Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio.

21. Avvisi ai creditori:

Non risultano agli atti richieste di pubblicazione di avviso ai creditori ai sensi dell'art.218 del D.P.R. 207/2010.

22. Richieste danni da parte di terzi:

Non risultano dalla documentazione trasmessa richieste di danni da parte di terzi.

23. Cessioni di credito da parte dell'Impresa:

Non risulta all'Ufficio che l'Impresa abbia ceduto crediti a favore di terzi.

24. Andamento dei lavori

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto, alle perizie suppletive e agli ordini e disposizioni del Direttore dei Lavori.

Le risultanze delle visite durante l'esecuzione delle opere sono state annotate sul giornale lavori.

25. Regolare esecuzione e credito dell'impresa

Considerato:

- a. Che i lavori eseguiti da **BCE Engineering Scarl** corrispondono a quelli indicati nel contratto, relativi al Progetto Esecutivo, alla Perizia Suppletiva di Variante e ai documenti contabili relativi;
- b. Che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte e con materiali a norma di legge, dei quali si allegano le certificazioni e le schede tecniche e per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'Impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi oltre quelli notati;
- c. Che non è stata necessaria la pubblicazione dell'avviso "ad opponendum" in quanto non sono state occupate aree private;
- d. Che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale;
- e. Che i prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati ed approvati;
- f. Che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserva;
- g. Che l'impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti o rilasciato deleghe o procure a favore di terzi.
- h. Che le certificazioni rilasciate dagli Enti Previdenziali all'Impresa **BCE Engineering Scarl** con D.U.R.C. Prot. INPS_2981378 del 14/02/2022 scadenza 14/06/2022 per la liquidazione delle somme del primo CP del 11/05/2022, spettanti all'impresa per l'esecuzione dei lavori in oggetto, hanno dato esito positivo;

il tutto agli atti della SOC Gestione Investimenti Empoli, Azienda USL Toscana Centro.

Visto:

- la dichiarazioni di conformità degli impianti elettrici;
- le dichiarazioni di corretta posa in opera dei materiali classificati ai fini della prevenzione incendi;
- gli elaborati As-built degli impianti;

- le schede tecniche e Certificazioni dei prodotti impiegati;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori

CERTIFICA

Che i lavori in oggetto eseguiti **BCE Engineering Scarl**, sono stati eseguiti regolarmente e che sono stati emessi certificati di pagamento in acconto per un importo di **€ 114.902,93** + IVA comprensivi di oneri della sicurezza e che resta all'appaltatore un credito di **€ 88.679,88** IVA esclusa anch'essi comprensivi degli oneri per la sicurezza, come di seguito si evince:

a) Importo dei lavori comprensivo degli Oneri per la sicurezza	€ 277.586,18
b) Importo delle cessioni al netto del rialzo di gara	- € 1.661,12
<hr/>	
c) TOTALE IMPORTO LAVORI E CESSIONI	€ 275.925,06
d) ANTICIPAZIONE	€ 72.342,25
e) CP n° 1 del 11/05/2022 per complessivi	€ 114.902,93
f) RESIDUO STATO FINALE COMPRESO ONERI SIC.	€ 88.679,88

delle quali si propone il pagamento all'appaltatore a tacitazione di ogni suo diritto ed avere e per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la superiore approvazione del presente atto.

Fanno inoltre parte del presente Certificato di Regolare Esecuzione, anche se non materialmente allegati:

- i verbali di consegna, sospensione e ripresa dei lavori;
- la perizia di variante n.1;
- il certificato di ultimazione dei lavori;
- il verbale di accertamento di esecuzione opere minori;
- i libretti delle misure e il registro di contabilità;
- la dichiarazioni di conformità degli impianti elettrici;
- le dichiarazioni di corretta posa in opera dei materiali classificati ai fini della prevenzione incendi;
- gli elaborati As-built degli impianti;
- le schede tecniche e Certificazioni dei prodotti impiegati;

il tutto agli atti della SOC Gestione Investimenti Empoli, Azienda USL Toscana Centro.

L'impresa non ha espresso riserve per i lavori di cui è oggetto il presente certificato.

Fucecchio, lì 12/05/2023

PER L'IMPRESA
BCE SCARL
Sig. Christian Evangelista

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Ing. Federico Boragine

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Luca Tani

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è prodotto, memorizzato e conservato digitalmente ed è rintracciabile nel sistema informativo dell'Azienda USL Toscana Centro.

Documento firmato digitalmente in data 12.7.2023 e 13/7/2023 e conservato agli atti della SOC Gestione Investimenti Empoli