

 Regione Toscana		AZIENDA USL TOSCANA CENTRO DIPARTIMENTO AREA TECNICA				
 Servizio Sanitario della Toscana		S.O.C Manutenzione Immobili Firenze IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Ing. Sabrina Mutolo FIRMA _____				
	Finanziamento (impinguamento da Fondo FAP): conto "Manutenzione Immobili" 3B.04.01 - conto "Altri servizi non sanitari" 3B.03.01.73		AVVIO INTERVENTO	IMPORTO RIBASSATO		
	OGGETTO: Intervento di adeguamento sismico del Serbatoio Piezometrico pensile storico, in cemento armato con brevetto Hennebique, presso l'area di San Salvi a Firenze della ASL Toscana Centro - Area Firenze		INDIZIONE	ASSESTATO	ASSESTATO DL AIUTI SAL 1BIS	ASSESTATO - LAVORI ULTERIORI
			12/10/2021	14/01/2022	10/05/2023	18/09/2023
CIG				Ribasso 2,79999%		
A	LAVORI					
A.1	Lavori cat. OG2		€ 124.837,53	€ 121.342,08	€ 121.342,08	€ 121.342,08
A.2	Oneri sicurezza		€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
A.3	lavori aggiuntivi OG2					12.598,87
	Totale Lavori		€ 149.837,53	€ 146.342,08	€ 146.342,08	€ 158.940,95
A.4	Liquidazione SAL 1bis (Decreto Aiuti)				€ 34.000,00	€ 34.000,00
A.4.1	Residuo Liquidazione SAL 1bis (Decreto Aiuti)					2.247,45
A.5	Liquidazione SAL 2bis (Decreto Aiuti)					16.022,95
A.6	Liquidazione SAL 3bis (Decreto Aiuti) lavori aggiuntivi					5.251,16
A.7	Totale Liquidazioni (Decreto aiuti)				€ 34.000,00	€ 57.521,56
A.8	Totale lavori + DI Aiuti				€ 180.342,08	€ 216.462,51
B	SOMME A DISPOSIZIONE					
B.1	Imprevisti	15%	€ 22.475,63	€ 22.475,63	€ -	€ -
B.2	Incentivo ex art.113 D.Lgs 50/2016	2%	€ 2.996,75	€ 2.996,75	€ 2.996,75	€ 2.996,75
B.3	IVA su lavori	22%	€ 32.964,26	€ 32.195,26	€ 32.195,26	€ 34.967,01
B.4	IVA su SAL 1bis (Decreto Aiuti)	22%	€ -	€ -	€ 7.480,00	€ 7.480,00
B.4.1	IVA su residuo SAL 1bis (Decreto Aiuti)					€ 494,44
B.5	IVA su SAL 2bis (Decreto Aiuti)	22%	€ -	€ -	€ -	€ 3.525,05
B.6	IVA su SAL 3bis (Decreto Aiuti)	22%	€ -	€ -	€ -	€ 1.155,26
B.7	IVA su imprevisti	22%	€ 4.944,64	€ 4.944,64	€ -	€ -
B.8	DL e Coordinamento Sicurezza (Progettazione+Esecuzione)		€ 26.760,00	€ 24.094,97	€ 24.094,97	€ 24.094,97
B.8.1	Incremento per rideterminazione corrispettivo DL e Coordinamento Sicurezza (Progettazione+Esecuzione)					€ 7.493,61
B.9	Collaudo statico		€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00
B.10	CNPAIA su DL e sicurezza: 4% delle spese tecniche	4%	€ 1.070,40	€ 963,80	€ 963,80	€ 963,80
B.10.1	Incremento CNPAIA su DL e sicurezza: 4% delle spese tecniche	4%				€ 299,74
B.11	CNPAIA su collaudo statico: 4% delle spese tecniche	4%	€ 180,00	€ 180,00	€ 180,00	€ 180,00
B.12	IVA su DL e sicurezza: 22% di spese tecniche	22%	€ 6.122,69	€ 5.512,93	€ 5.512,93	€ 5.512,93
B.12.1	Incremento IVA su DL e sicurezza: 22% di spese tecniche	22%				€ 1.714,54
B.13	IVA su collaudo statico: 22% di spese tecniche	22%	€ 1.029,60	€ 1.029,60	€ 1.029,60	€ 1.029,60
B.14	Fondo per accordo bonario e transazioni: 3%	3%	€ 4.495,13	€ 4.495,13	€ -	€ -
B.15	Pratica autorizzativa Soprintendenza + Pratica edilizia (compreso CNPAIA ed IVA)		€ 5.000,00	€ 2.537,60	€ 2.537,60	€ 2.537,60
B.16	Ribasso 2,79999 % e altre somme a disposizione			€ 4.264,44	€ -	
B.17	Altre somme a disposizione			€ 5.843,79	€ 543,63	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 112.539,09	€ 116.034,54	€ 82.034,54	€ 98.945,29
	IMPORTO TOTALE INTERVENTO		€ 262.376,62	€ 262.376,62	€ 262.376,62	€ 315.407,80