

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
 Sede Legale P.zza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DETERMINA DEL DIRIGENTE

Numero del provvedimento	869
Data del provvedimento	11-04-2025
Oggetto	Certificato di regolare esecuzione
Contenuto	CUP D51B22002220007 - Accordo Quadro per l'affidamento dei lavori di manutenzione e installazione delle grandi apparecchiature dell'Azienda USL Toscana centro LOTTO 2 – AREA PISTOIA: CIG derivato B1643B2B34 per L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI PROPEDEUTICI ALL'INSTALLAZIONE DELLA RISONANZA MAGNETICA 1,5 T PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO "S. JACOPO" DI PISTOIA. CONTRATTO APPLICATIVO N. 2 DEL 24.4.2024. Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione.

Dipartimento	DIPARTIMENTO AREA TECNICA
Direttore del Dipartimento	NAPOLITANO FRANCESCO
Struttura	SOC GESTIONE INVESTIMENTI PISTOIA
Direttore della Struttura	TESI ERMES
Responsabile del procedimento	TESI ERMES

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
77.734,23	Fabbricati indisponibili	1A02020201	2025

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto
A	3	Certificato di regolare esecuzione.

Tipologia di pubblicazione	Integrale Parziale
-----------------------------------	-------------------------

“documento firmato digitalmente”

IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale n.84 del 28.12.2015 recante il *“Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”*;

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Richiamata la delibera n. 1447 del 18/12/2024, di conferimento incarico di Direzione del Dipartimento Area Tecnica all’arch. Francesco Napolitano, a decorrere dal 01.01.2025;

Viste:

- la delibera del Direttore Generale n.1585 del 30/12/2022 con cui sono stati attribuiti gli incarichi di Direzione delle Aree ed affidato incarico di Direttore dell’Area Manutenzione Immobili e Gestione Investimenti Pistoia all’Ing. Ermes Tesi, con decorrenza dal 01/01/2023, per la durata di tre anni;
- la delibera del Direttore Generale n. 683 del 31/05/2023 con cui viene conferita all’Ing. Ermes Tesi, direttore dell’Area Manutenzione e gestione investimenti Pistoia, nel Dipartimento Area Tecnica, la direzione della SOC Gestione investimenti Pistoia, incarichi peraltro confermati dalla richiamata delibera n. 1447 del 18.12.2024;

Richiamate:

- la Delibera n. 1064 del 13/07/2017 avente ad oggetto *“Modalità di individuazione o nomina dei responsabili unici del procedimento – dipartimento area tecnica (...omissis...)”*;
- la delibera n.644 del 18.04.2019 relativa al sistema aziendale di deleghe per l’adozione degli atti amministrativi, successivamente integrata dalla delibera 889 del 23.07.2020;
- la delibera n. 1348 del 26.09.2019 *“...Integrazione delle deleghe dirigenziali ed individuazione competenze nell’adozione degli atti nell’ambito del Dipartimento Area Tecnica....”* che definiscono il sistema delle deleghe per il Dipartimento Area Tecnica e la delibera n. 889 del 23/07/2020 *“Sistema aziendale di deleghe: revisione della casistica riportata all’allegato “A” della Delibera del Direttore Generale n. 644 del 18/04/2019”*;

Premesso che:

- l’Azienda USL Toscana centro doveva provvedere all’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria degli impianti (elettrici e speciali, termici e di condizionamento) e delle opere edili necessari per l’installazione delle attrezzature sanitarie di alta fascia (TAC, risonanze magnetiche, Acceleratori Lineari, Sistemi Radiologici Fissi, Angiografi, Gamma Camera, Gamma Camera/TAC, Mammografi, Ecotomografi) ricomprese nel programma degli interventi in esecuzione del PNRR - Missione 6 - Salute - C2-1.1.2. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (grandi apparecchiature sanitarie) relativi al territorio dell’Azienda USL Toscana centro, approvato con Delibera del Direttore Generale n. 502 del 28/04/2022;
- con la Delibera D.G. n.813 del 22/06/2023 è stata indetta una gara per l’affidamento dei relativi lavori, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di cui all’art. 63 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm., ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. b), del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020 come modificato dal D.L. n. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021, finalizzata alla stipula di un Accordo Quadro ex art. 54 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm., suddivisa nel Lotto 1 Aree Firenze-Prato e nel Lotto 2 Area Pistoia, da aggiudicarsi ad un unico Operatore economico diverso per ciascun lotto, con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020, determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara di ogni lotto, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi degli articoli 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e 1, comma 3, del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020;

- con Determina dirigenziale n. 1875 del 10/08/2023 si è provveduto ad approvare i verbali di gara e ad aggiudicare con dichiarazione di efficacia i lavori relativi ai due lotti ai seguenti Appaltatori:

LOTTO 1 – AREE FIRENZE - PRATO: MONTELUPO LUCE ENGINEERING SRL, cod.fisc./p.iva 06073440486, con sede legale in Via delle Pratella, 3 - 50056 Montelupo Fiorentino (FI);

LOTTO 2 – AREA PISTOIA: SEMP SRL cod.fisc./p.iva 00281510453 con sede legale in Via Catagnina, 4 - 54100 Massa - CIG DERIVATO B1643B2B34;

- è stato sottoscritto in data 18.09.2023 e in data 19.09.2023, rispettivamente da parte della Stazione appaltante e dell'Appaltatore, il contratto Accordo Quadro per l'affidamento dei lavori in oggetto;

- con provvedimento dirigenziale n. 902 del 18.4.2024 è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento di Adeguamento dei locali per l'installazione dell'apparecchiatura di Risonanza Magnetica presso il presidio ospedaliero San Jacopo di Pistoia, redatto dalla società incaricata GE Medical Systems Spa;

- il contratto applicativo n. 2 con l'impresa SEMP SRL per l'esecuzione dei lavori in oggetto è stato sottoscritto in data 24.4.2024, rep. aziendale n. 390;

Ricordato che con provvedimento n. 992 del 29.4.2024 è stato disposto l'affidamento diretto del servizio per *“Direzione dei Lavori e il Coordinamento della sicurezza in fase esecuzione dei lavori propedeutici all'installazione della Risonanza Magnetica 1,5 T presso l'Ospedale S. Jacopo di Pistoia”* CIG: B1731B443D (CODICE CUP D51B22002220007) all'O.E. SANI SOC. INGEGNERIA SRL di Firenze, Partita IVA 06974650480, sede legale in Via Santa Reparata n. 40 - 50129 FIRENZE, per un importo contrattuale netto pari ad € 27.800,00 oltre Cassa 4% per € 1.112,00 e oltre IVA 22% per € 6.360,64 per complessive € 35.272,64;

Tenuto conto che:

- l'importo contrattuale del predetto contratto applicativo per l'esecuzione dei lavori in oggetto è stabilito in complessivi Euro 182.708,20 oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, quantificati in Euro 4.648,42, per un totale di Euro 187.356,62, - le lavorazioni di tipo edile ed impiantistiche sono le seguenti:

a) Impianti elettrici OS30 (PREVALENTE) importo euro 91.420,97 (sono inclusi euro 4.648,42 per oneri per la sicurezza)

b) Opere edili OG1 importo euro 57.887,86

c) Impianti meccanici OS28 importo euro 38.047,79

- con disposizione del 19.11.2024 è stato disposto il pagamento del primo Stato di Avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 18.9.2024, come da Certificato di pagamento n. 1, sottoscritto il 14.11.2024 dal RUP, per l'ammontare complessivo netto da corrispondere all'impresa esecutrice pari a € 140.800,00;

Preso atto che il Direttore dei Lavori, l'ing. Andrea Taverni dello studio SANI SOC. INGEGNERIA SRL di Firenze, ha redatto in data 16.12.2024 il conto finale ed il Certificato di regolare esecuzione sottoscritto dal RUP, ing. Ermes Tesi, e per accettazione dall'impresa esecutrice SEMP SRL di Massa, dal quale risulta un importo netto residuo pari ad euro 34.804,58 da corrispondersi in favore della ditta esecutrice;

Richiamato il comma 2, terzo periodo, e il comma 3, dell'articolo 102 del D. Lgs 50/2016 e s.m., in base al quale è sempre facoltà della Stazione Appaltante, per lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000,00 di euro, sostituire il certificato di collaudo con il Certificato di regolare esecuzione e che lo stesso ha carattere provvisorio, assumendo carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e che decorso tale termine, si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine;

Ritenuto pertanto:

- di prendere atto e ritenere ammissibile il Certificato di Regolare Esecuzione lavori del contratto applicativo n. 2 dell'Accordo Quadro ex art. 54 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm., suddivisa nel Lotto 1 Aree Firenze-Prato e nel Lotto 2 Area Pistoia, relativo ai lavori impiantistici ed edili necessari per l'installazione delle attrezzature sanitarie di alta fascia ricomprese nel programma degli interventi in esecuzione del

PNRR - Missione 6 - Salute - C2-1.1.2. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (grandi apparecchiature sanitarie), avente ad oggetto l'Adeguamento dei locali per l'installazione dell'apparecchiatura di Risonanza Magnetica presso il presidio ospedaliero San Jacopo di Pistoia;

- di liquidare il credito all'impresa SEMP SRL, cod.fisc./p.iva 00281510453 con sede legale in Via Catagnina, 4 - 54100 Massa, di netti € 34.804,58 oltre IVA 22% per totali **€ 42.461,59** corrispondente al residuo spettante sull'importo dei lavori eseguiti per il contratto in questione, previa acquisizione della regolarità contributiva (DURC);

- di disporre inoltre la liquidazione a saldo delle spettanze tecniche dovute a SANI SOC. INGEGNERIA SRL di Firenze, Partita IVA 06974650480, sede legale in Via Santa Reparata n. 40 - 50129 FIRENZE, che ha correttamente effettuato i servizi tecnici affidatigli, per un importo netto pari ad € 27.800,00 oltre Cassa 4% per € 1.112,00 e oltre IVA 22% per € 6.360,64 per complessive **€ 35.272,64**;

Di dare atto che la spesa derivante dall'adozione del presente atto, pari a complessivi **€ 77.734,23**, trova copertura nel P.I. Aziendale 2024 – 2026 approvato con Delibera del D.G. n. 326 del 22/03/2024, codice di conto 1A020201 - Fabbricati indisponibili, alla specifica riga PT-85 Installazione Grandi Apparecchiature Pistoia;

Ritenuto infine di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, al fine di concludere nel rispetto dei tempi previsti le procedure di rendicontazione indicate dalle norme vigenti;

Dato atto che il sottoscritto ing. Ermes Tesi, Direttore della S.O.C. Gestione investimenti Pistoia, nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata dallo stesso in qualità di Responsabile del Procedimento;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamati:

1. di prendere atto e pertanto di ritenere ammissibile il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 16.12.2024 dal Direttore dei Lavori, ing. Taverni dello studio SANI SOC. INGEGNERIA SRL di Firenze, relativo all'intervento per l'Adeguamento dei locali per l'installazione dell'apparecchiatura di Risonanza Magnetica presso il presidio ospedaliero San Jacopo di Pistoia, sottoscritto per accettazione dall'Impresa esecutrice SEMP SRL di Massa, in base al contratto applicativo n. 2 del 24.4.2024 dell'Accordo Quadro ex art. 54 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. - Lotto 2 Area Pistoia per i lavori impiantistici ed edili necessari all'istallazione delle attrezzature sanitarie di alta fascia ricomprese nel programma degli interventi in esecuzione del PNRR - Missione 6 - Salute - C2-1.1.2. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (grandi apparecchiature sanitarie – PT-85);
2. di disporre la liquidazione del credito a saldo all'impresa SEMP SRL, cod.fisc./p.iva 00281510453 con sede legale in Via Catagnina, 4 - 54100 Massa, di netti € 34.804,58 oltre IVA 22% per totali **€ 42.461,59**, previa acquisizione del documento di regolarità contributiva (DURC);
3. di disporre inoltre la liquidazione ed il pagamento a saldo dei servizi tecnici svolti per l'intervento in oggetto a SANI SOC. INGEGNERIA SRL di Firenze, Partita IVA 06974650480, sede legale in Via Santa Reparata n. 40 - 50129 FIRENZE, per un importo netto pari ad € 27.800,00 oltre Cassa 4% per € 1.112,00 e oltre IVA 22% per € 6.360,64 per complessive **€ 35.272,64**;
4. dare atto che la spesa derivante dall'adozione del presente atto, pari a complessivi **€ 77.734,23** trova copertura nel P.I. Aziendale 2024 – 2026 approvato con Delibera del D.G. n. 326 del 22/03/2024, codice di conto 1A020201 - Fabbricati indisponibili, alla specifica riga PT-85 Installazione Grandi Apparecchiature Pistoia;

5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 42, comma quarto, della L.R.T n.40 del 24.02.2005 e ss.mm.ii.;
6. di pubblicare il presente atto: nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web di questa Azienda-sottosezione: avvisi e bandi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii; sull'albo on-line aziendale ai sensi dell'art. 42, comma 2, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm.ii
7. di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall'Art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii..

IL DIRETTORE
SOC Gestione investimenti Pistoia
Ing. Ermes Tesi
(firmato digitalmente)



CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Oggetto: OPERE PROPEDEUTICHE ALL'INSTALLAZIONE DELLA RISONANZA MAGNETICA 1,5 T PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO "S. JACOPO" DI PISTOIA

Appaltatore: S.E.M.P. srl, con sede legale in Massa, Via Catagnina, 4 codice fiscale e partita I.V.A. n. 00281510453, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Carrara

Contratto del 24.04.2024 rep. n. 390

protocollo n. 27979 in data 24/04/2024

CIG derivato B1643B2B34 - CUP D51B22002220007

Importo contrattuale dei lavori Euro 187.356,62

al netto del ribasso d'asta del 15,23%

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(Art. 102 del D. Lgs n. 50/2016)

Il giorno 16 del mese di dicembre dell'anno 2024, il sottoscritto Direttore dei Lavori Ing. Andrea Taverni

- visto il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i. e, in particolare, l'art. 102;
- acquisite le Dichiarazioni di Conformità degli impianti elettrici e meccanici redatte ai sensi del Decreto 22 gennaio 2008, n. 37;
- acquisita la documentazione relativa ai verbali di collaudo degli impianti elettrici e meccanici realizzati;

in seguito ai risultati dei collaudi, e avendo visto:

- tutte le leggi e i regolamenti in materia di lavori pubblici;
- il progetto iniziale, redatto in data 19.01.2024 da GE Medical Systems Spa e approvato in data 18.04.2024 con Determina del Dirigente n.902;
- che i lavori sono stati consegnati il giorno 15.05.2024 come da verbale in pari data;
- che la durata prevista dal contratto è di 105 giorni, con scadenza pertanto al 28.08.2024;

SANI Società di Ingegneria Srl

Sede legale: Via Santa Reparata 40 - 50129 Firenze Tel 055 489713 – 4634588 - www.sani-ingegneria.com
CF e IVA 06974650480 - Codice destinatario: SUBM70N - Iscrizione CCIAA Firenze REA n. FI 670480
Mail info@sani-ingegneria.com PEC: sani-ingegneria@pec.it

- che sono state infine ordinate dalla direzione lavori, come risulta da appositi verbali, le seguenti sospensioni:
 - dal 19.07.2024 al 19.08.2024 per giorni 30;
- che per effetto delle proroghe concesse e delle sospensioni per cause non dipendenti dall'impresa, il termine di ultimazione previsto dal contratto principale è stato spostato al 28.09.2024;
- che l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 28.09.2024, e pertanto in tempo utile, come da certificato redatto in contraddittorio fra l'impresa e il direttore dei lavori;
- che l'appaltatore, come preannunciato in sede di offerta per la gara, ha subappaltato all'impresa BEDINI IMPIANTI Srl sede in Carrara (MS), Via G. Galilei n. 23F, C.F. e P.I. 01415370495, l'esecuzione di lavorazioni relative agli impianti meccanici per quanto in oggetto;
- che il subappalto di cui sopra è stato approvato con Determina del Dirigente n.1479 del 08.07.2024 e che sono state ottemperate tutte le disposizioni vigenti in materia, come rilevato dalla Stazione Appaltante;
- che l'impresa deve essere ritenuta in regola con gli enti previdenziali e assistenziali;
- che lo stato finale è stato redatto dal direttore dei lavori in data 11/12/2024 e ammonta complessivamente a Euro 175.604,58, di cui Euro 3.781,10 per oneri di sicurezza, oltre IVA di legge, se dovuta;
- che l'impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve;
- che la differenza tra lo stato finale dei lavori e l'importo netto contrattuale risulta inferiore al 20% di detto importo;
- che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte con buoni materiali, in conformità al progetto, salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione dei lavori e si trovano in buono stato di conservazione e di manutenzione;
- che l'impresa ha adempiuto in modo soddisfacente gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni impartite dalla direzione lavori durante il loro corso;
- che tutte le singole categorie di lavoro eseguite si confanno in tutto e per tutto alle registrazioni che sono state fatte sui documenti contabili;

CERTIFICA

che i lavori di cui sopra eseguiti dall'impresa S.E.M.P. Srl risultano regolarmente eseguiti in conformità con la vigente normativa in materia, il progetto e tutta la documentazione progettuale, le indicazioni della D.L. e le pattuizioni contrattuali e pertanto ne liquida l'importo netto di Euro 175.604,58 da cui a detrarre:

- l'ammontare del certificato di pagamento relativo al S.A.L. n°1, già corrisposto, pari a Euro 140.800,00.

Resta il credito netto dell'impresa pari a Euro 34.804,58 di cui:

- Euro 33.945,46 relativi al S.A.L. finale;

- Euro 859,12 pari allo 0,5% dell'importo contabilizzato come ritenute a garanzia;

oltre IVA se dovuta, che, fatta eccezione per la superiore approvazione del presente certificato, possono pagarsi all'impresa.

Pistoia, il 16/12/2024

La direzione lavori

Il RUP

firmato digitalmente



L'impresa

