

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
 Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

Numero del provvedimento	188
Data del provvedimento	09-02-2018
Oggetto	Certificato di regolare esecuzione
Contenuto	Lavori in Somma Urgenza di messa in sicurezza a seguito del crollo di una porzione di tetto dell'immobile dell'ex Presidio Ospedaliero "Misericordia e Dolce" di Prato – Certificato di Regolare Esecuzione.

Dipartimento	DIPARTIMENTO AREA TECNICA
Direttore del Dipartimento	DELL'OLMO MANUELE
Struttura	SOC GESTIONE INVESTIMENTI E MANUTENZIONI IMMOBILI PRATO
Direttore della Struttura	GAVAZZI GIANLUCA
Responsabile del procedimento	GAVAZZI GIANLUCA

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
5.628,98	manutenzione conservativa immobili	2203100001	2017

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto
A	4	Certificato di regolare esecuzione

Tipologia di pubblicazione	Integrale Parziale
-----------------------------------	-------------------------

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamata la Legge Regionale n. 84/2015 recante “*Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005*”;

Vista la Delibera del Direttore Generale USL Toscana centro n. 1 del 07.01.2016 con cui viene preso atto della costituzione dell’Azienda USL Toscana centro ai sensi della LR1’ 40/2005e ss.mm.ii;

Viste:

- la delibera n. 1201 del 09.10.2017 “Presca d’atto del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 149 del 5 ottobre 2017. Riattivazione dell’efficacia del contratto di prestazione d’opera intellettuale del Dr. Paolo Morello Marchese per lo svolgimento della funzione di Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana centro”;
- la delibera n. 1202 del 09.10.2017 con la quale il Dr. Emanuele Gori è stato nominato Direttore Sanitario dell’Azienda USL Toscana centro e la Dr.ssa Rossella Boldini è stata confermata nell’incarico di Direttore dei Servizi Sociali;

Vista la delibera n. 1011 del 30.06.2016 di nomina del Vice Direttore Amministrativo;

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale;

Richiamate:

- le delibere n. 826 del 31.05.2016 di approvazione del nuovo assetto organizzativo dipartimentale dell’Azienda USL Toscana centro e n. 1757 del 25.11.2016 con la quale è stata approvata la nuova articolazione organizzativa dei Dipartimenti e degli Staff dell’Azienda USL Toscana centro;
- le delibere n. 827 del 31.05.2016 di nomina dei Direttori di Dipartimento dell’Azienda USL Toscana centro, n. 861 del 14.06.2016 di nomina dei Direttori delle Aree Dipartimentali, n. 1965 del 29.12.2016 con la quale sono stati nominati, fra l’altro, i Direttori delle Aree del Dipartimento Area Tecnica, il Direttore dello Staff Direzione Sanitaria e parte dei Direttori di Struttura Complessa;
- la delibera n. 242 del 29.09.2017 di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture afferenti ai dipartimenti dell’Area Tecnico Amministrativa;

Richiamata per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica, la Delibera del Direttore Generale f.f. nr. 885 del 16/06/2017 con la quale è stata definita la ripartizione delle competenze tra le SOC afferenti al medesimo Dipartimento, relativamente agli atti da adottare per le procedure di gara;

Richiamati:

- il D.lgs 163/2006 e s.m.i.
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, come novellato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 “*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*”, che ha, tra l’altro, modificato la rubrica del decreto in “*Codice dei contratti pubblici*”;
- il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;

Ricordato:

- che il giorno 21 marzo 2017 si è verificato un cedimento strutturale di due travi in legno del soffitto dei locali dell’ex Ortopedia dell’Ospedale “Misericordia e Dolce” di Prato ed è crollata una porzione del tetto, determinando l’inagibilità dei locali e delle aree sottostanti, dove si svolgevano le attività del Dipartimento Salute Mentale, U.O Psicologia;
- che nella stessa data il Direttore della S.O.C. Manutenzione immobili e gestione degli investimenti Prato, Ing. Gianluca Gavazzi, ha eseguito un sopralluogo accertando una situazione di pericolo nei luoghi interessati al crollo e la necessità di eseguire alcune opere di messa in sicurezza;
- che con deliberazione n. 490 del 6/04/2017 sono stati approvati i lavori di somma urgenza per la rimozione delle fonti di pericolo e per il riutilizzo dei locali in parola, come risulta dal verbale di somma

urgenza e dalla perizia giustificativa con stima dei lavori e atto di affidamento (allegati A e B alla suddetta delibera), nei quali:

- si ravvisa la necessità di affidare l'esecuzione dei lavori all'impresa INSEL S.p.A. di Roma, ai sensi del comma 2 dell'articolo 163 del D.lgs 50/2016, poiché la ditta ha la necessaria qualificazione ed è già presente nell'area dell'ex Presidio Ospedaliero di Prato in quanto affidataria dell'Accordo Quadro delle opere di manutenzione ordinaria e/o straordinaria;
- si dà atto che l'Insel si è impegnata ad eseguire le lavorazioni agli stessi patti e condizioni contrattualizzate nell'Accordo Quadro;
- si ritiene il prezzo offerto di € 51.324,46, al netto dell'I.V.A., congruo e conveniente in quanto corrispondente ai prezzi dell'Accordo Quadro sopra citato e stipulato in data 24 agosto 2016;

Ricordato ancora:

- che, con Determina Dirigenziale n° 971 del 16.05.17, immediatamente eseguibile, è stato autorizzato il subappalto per le opere relative a montaggio, smontaggio, noleggio di ponteggi all'impresa MB Ponteggi di Matarrese Bruno di Scandicci (FI) per l'importo di € 10.000,00 oltre € 1.500,00 per oneri di sicurezza;

- che, con Determina Dirigenziale n. 1126 del 6/06/2017, immediatamente eseguibile, è stato affidato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, commi 5 e 7, del d.lgs n. 50/2016 s.m.i., allo Studio di Ingegneria Romolini di Sansepolcro (AR), l'incarico professionale di progettazione esecutiva e direzione lavori delle opere strutturali per il ripristino della copertura lignea del fabbricato "Tx Ortopedia" del presidio Misericordia e Dolce di Prato, per l'importo di € 6.640,99, oltre € 265,64 per CNPAIA ed € 1.519,46 per IVA, per un totale di € 8.426,09;

Visto il "Certificato di regolare Esecuzione - Relazione sul conto finale", dei lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della copertura dei locali DSM – U.O. Psicologia del presidio Misericordia e Dolce di Prato, trasmesso il 18/01/2018 dal Direttore dei lavori, Perito industriale Edoardo Tummino, sottoscritto in data 15/12/2017 dall'impresa affidataria, INSEL S.p.a., dal Direttore delle opere strutturali, ing. Luca Romolini e dal Responsabile del Procedimento, ing. Gianluca Gavazzi, allegato al presente provvedimento sotto la lettera A), fatta eccezione per i suoi allegati, di seguito descritti e depositati agli atti d'Ufficio:

- verbale di consegna lavori (ODL n° 47);
- certificato di ultimazione lavori, redatto il 9 ottobre 2017 e nel quale si attesta che i lavori sono stati ultimati in data 31/07/2017;
- gli atti contabili (contabilità consuntivo somma urgenza), nel quale si certifica che:
- i lavori sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa INSEL S.p.a.;
- i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale;
- l'importo finale complessivo dei suddetti lavori risulta ammontare ad € 55.938,38=, con una maggiore spesa pertanto, rispetto alla somma preventivata, di € 4.613,92 oltre IVA;
- il credito residuo dell'impresa, detratti € 51.067,84= per acconti già corrisposti, ammonta € 4.870,54=, oltre oneri fiscali;

Dato atto:

- che i lavori in oggetto sono disciplinati anche dal D.lgs 163/2006 e D.P.R. 207/2010, in quanto affidati agli stessi patti e condizioni dell'Accordo Quadro per le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili di pertinenza dell'Azienda USL Centro, stipulato in data 24/08/2016;

Visti:

- Part. 141, commi, 3, 9, e 10 del D.lgs 163/2006, i quali stabiliscono, rispettivamente, quanto segue:

- "(.....) Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Nel caso di lavori di importo sino a 500.000 euro il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione";
- "il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del

certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile”;

- “salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo;

Visi ancora:

- l'art. 234 del D.P.R. 207/2010 il quale, al comma 2, prevede che la stazione appaltante delibera, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento degli atti di collaudo sull'ammissibilità del certificato di collaudo;
- l'art. 237, comma 4, dello stesso D.P.R. il quale stabilisce, tra l'altro, che per il certificato di regolare esecuzione si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 234 avanti richiamato;

Considerato:

- che i lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del tetto sovrastante i locali del DSM – U.O. Psicologia, sul lato dell'ex U.O. Ortopedia del Misericordia e Dolce, sono stati ultimati con una spesa complessiva di € 55.938,38, oltre oneri, fiscali, determinando un maggior onere di € 4.613,92 IVA esclusa, rispetto alla somma preventivata di € 51.324,46;
- che occorra imputare tale somma aggiuntiva sul conto economico di competenza del Bilancio di Previsione anno 2017;

Ritenuto:

- di dichiarare ammissibile il Certificato di regolare Esecuzione - Relazione sul conto finale, dei lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della copertura dei locali DSM – U.O. Psicologia del presidio Misericordia e Dolce di Prato;
- di dare atto che il credito residuo della INSEL S.p.a., aggiudicataria dei lavori in oggetto, risultante dal certificato di regolare esecuzione, è pari ad € 4.870,54, oltre IVA, quale rata di saldo;
- di subordinare il pagamento della rata di saldo all'acquisizione della garanzia fidejussoria di cui all'art.141, comma 9, del D.lgs 163/2006;

Preso atto che l'istruttoria della presente deliberazione è stata curata dal Responsabile del Procedimento, ing. Gianluca Gavazzi, in servizio c/o la Struttura S.O.C. Manutenzione immobili e gestione investimenti Prato;

Dato atto della legittimità, nonché della regolarità formale e sostanziale espressa dal Dirigente che propone il presente atto;

Vista la sottoscrizione dell'atto da parte del Direttore del Dipartimento Area Tecnica, Ing. Manuele Dell'Olmo, che ne attesta la coerenza agli indirizzi e agli obiettivi del Dipartimento medesimo;

Su proposta del Direttore Struttura S.O.C. Manutenzione immobili e gestione investimenti Prato, Ing. Gianluca Gavazzi;

Ritenuto opportuno dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24.02.2005 e ss.mm.ii., al fine di provvedere al pagamento nei termini stabiliti dalle pattuizioni contrattuali alla liquidazione della rata di saldo;

Acquisito il parere favorevole del Vice Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1) di dichiarare ammissibile il “Certificato di Regolare esecuzione - Relazione sul conto finale - dei lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della copertura dei locali DSM – U.O. Psicologia (ex Ortopedia) del presidio Misericordia e Dolce di Prato”, sottoscritto in data 15/12/2017 dal Direttore dei Lavori,

dall'impresa affidataria, INSEL S.p.a., dal Direttore delle opere strutturali, ing. Luca Romolini e dal Responsabile del Procedimento, ing. Gianluca Gavazzi, allegato al presente provvedimento sotto la lettera A), quale parte integrante e sostanziale, fatta eccezione per i suoi allegati, depositati agli atti d'Ufficio;

2) di dare atto:

- che i lavori in oggetto sono stati affidati con deliberazione n. 490 del 6/04/2017 all'impresa INSEL Spa per l'importo di € 51.324,46, oltre oneri fiscali;
- che i lavori in oggetto si sono conclusi con una spesa totale di € 55.938,38 IVA esclusa, determinando quindi una maggiore spesa di € 4.613,92, oltre IVA, rispetto alla somma preventivata di € 51.324,46;
- che il credito dell'impresa INSEL S.p.a., risultante dal certificato di regolare esecuzione, è pari ad € 4.870,54, oltre IVA, quale rata di saldo, comprensiva della ritenuta dello 0,50%;

3) di subordinare il pagamento della rata di saldo all'acquisizione della garanzia di cui all'art. 141, comma 9, del D.lgs 163/2006;

4) di imputare la somma di € 5.628,98 IVA compresa, al conto economico 22.03100001 "Manutenzione conservativa immobili", CDR PAT, incrementando il DERC 17D0490+/PAT/22.03.100001, attingendo dal DERC 17L24688/PAT/22.03.100001, del Bilancio di Previsione 2017 dell'Azienda USL Toscana centro, adottato con Deliberazione n. 1200 del 31/07/2017, in corso di approvazione da parte della Regione Toscana;

5) di dare incarico al RUP, ing. Gianluca Gavazzi, di notificare la presente deliberazione all'appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 234, comma 2, del D.P.R. 207/2010;

6) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 42, comma 4, della L.R. 40/05, ss.mm.ii., stante la necessità di procedere nei tempi previsti dalle pattuizioni contrattuali alla liquidazione della rata di saldo;

7) di trasmettere la presente deliberazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall' art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Paolo Morello Marchese)

IL VICE DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr.ssa Arianna Tognini)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Emanuele Gori)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
(Dr.ssa Rossella Boldrini)



**LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA
DEI LOCALI DSM – U.O. PSICOLOGIA ALL'INTERNO DEL PRESIDIO
"MISERICORDIA E DOLCE" DI PRATO.**

IMPRESA: INSEL S.P.A. (ROMA)

Importo presunto: €51.324,46 oltre IVA (cinquantunmilatrecentoventiquattro/46)

di cui Oneri della sicurezza: €31.231,17 oltre IVA (trentunmiladuecentotrentuno/17)

Importo consuntivo: €63.536,77 oltre IVA (sessantatremilacinquecentotrentasei/77)

di cui Oneri della sicurezza: €37.566,46 oltre IVA (trentasettemilacinquecentosessantasei/46)

Somma Urgenza affidata con Delibera del D.G. N°490 del 06/04/2017

CIG: 70513416AB

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 200 e 237 del Regolamento n. 207/2010)

Relazione sul conto finale

Premessa

A seguito di un cedimento strutturale di due travi in legno, il giorno 21 marzo 2017 si è verificato il crollo di una porzione di tetto dell'immobile del Presidio Misericordia e Dolce di Prato. Tale evento ha causato l'inagibilità dei locali e delle aree sottostanti, causando l'interruzione del servizio svolto negli stessi locali.

Il Direttore della S.O.C. Manutenzione Immobili e Gest. Investimenti di Prato ha redatto una Perizia Giustificativa (prot. n.45344 del 29/03/2017) per l'affidamento in Somma Urgenza all'impresa INSEL s.p.a. di opere preventivate pari ad euro 51.324,46, relativamente alla messa in sicurezza dell'area e della struttura.

L'importo preventivato è risultato così suddiviso:

- Importo NON soggetto a ribasso quali oneri della sicurezza	euro	38.004,31
- Importo soggetto a ribasso	euro	18.829,19
- Ribasso Accordo Quadro (29,258%)	euro	-5.509,04
TOTALE lavori preventivati	euro	51.324,46

Descrizione dei lavori

L'intervento è consistito prevalentemente in:

- montaggio e smontaggio della recinzione adibita a cantiere;
- realizzazione di impianto elettrico di cantiere con idonea messa a terra di protezione;
- montaggio, smontaggio e noleggio di gru automontante con braccio da 25 m e portata in punta di 800 kg;
- abbattimento di albero escluso estrazione della ceppaia;
- montaggio di tettoia di protezione provvisoria;
- smontaggio di tetto in legno e laterizio;
- rimozione di travi in legno di grossa orditura;
- puntellamenti al piano sottostante in legname e tubolari metallici;
- messa in sicurezza per le lavorazioni di smontaggio mediante perline abete certificate CE.

Impresa appaltatrice

A seguito di procedura di gara, in data agosto 24 agosto 2016 veniva sottoscritto l'Accordo Quadro affidando i lavori all'impresa INSEL S.p.A. con il ribasso del 29,258 per cento, pertanto è stato affidata alla medesima ditta già presente nell'area oggetto di intervento.

**Importo contrattuale**

In considerazione dell'urgenza, l'importo è stato determinato sulla base di una stima pari ad euro 51.324,46 (di cui euro 38.004,31 quali oneri della sicurezza), facendo riferimento ai prezzi di gara dell'Accordo Quadro.

Consegna dei lavori

I lavori della somma urgenza furono consegnati in via d'urgenza con le modalità in essere per l'Accordo Quadro, ovvero con l'Ordinativo di Lavoro N°47 in data 21 marzo 2017.

Tempo stabilito per l'ultimazione dei lavori

L'OdL n°47 fissava il tempo per l'esecuzione dei lavori per il giorno 31 luglio 2017.

Sospensione e ripresa dei lavori

Durante l'esecuzione dei lavori non ci sono state sospensioni e riprese dei lavori.

Proroghe

Durante l'esecuzione dei lavori non sono state concesse all'impresa proroghe.

Ultimazione dei lavori

L'ultimazione dei lavori è stata effettuata il giorno 31 luglio 2017 come accertato da verbale redatto in data 09/10/2017 e quindi entro il tempo utile contrattuale.

Danni di forza maggiore

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

Lavori in economia

Durante l'esecuzione dei lavori non sono stati eseguiti lavori in economia.

Anticipazioni dell'impresa

All'impresa non è stata corrisposta nessuna anticipazione.

Ritardo nell'esecuzione dei lavori e applicazione della penale

Durante l'esecuzione dei lavori, l'impresa non ha effettuato alcun ritardo.

Variazioni apportate ed eccedenza su quanto autorizzato ed approvato

Oltre alle lavorazioni eseguite in forza delle proroghe autorizzate come precedentemente descritto, non sono state necessarie ulteriori lavorazioni per poter concludere correttamente la manutenzione.

Ordini di Servizio

Durante il corso dei lavori non è stato necessario effettuare nessun ordine di servizio.

Certificati di acconto

In data 27.10.2017 è stato emesso n. 1 (uno) certificato di pagamento in acconto di importo netto di euro 51.067,84 (cinquantunmilasessantasette/84).

Conto finale e credito residuo dell'impresa

Il conto finale dei lavori, firmato dall'impresa senza riserve, ammonta:

a) per lavori a misura e somministrazioni al netto del ribasso	euro	18.371,92
b) per oneri della sicurezza NON soggetti a ribasso	euro	37.566,46
	Totale lavorazioni	euro 55.938,38
<i>da cui sono dedotte:</i>		
c) per certificati d'acconto già emessi	euro	51.067,84
	Totale deduzioni	euro 51.067,84
	Totale credito netto	euro 4.870,54



Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa

		Somma Autorizzata	Somma Spesa
a) per lavori a misura e somministrazioni al netto del ribasso	euro	13.320,15	18.371,92
b) per oneri della sicurezza NON soggetti a ribasso	euro	38.004,31	37.566,46
	Totale lavorazioni euro	51.324,46	55.938,38
Maggior spesa di euro			4.613,92

Assicurazione degli operai

L'impresa appaltatrice ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro con posizione assicurativa:
- L.N.A.L.L. di Prato cod. ditta n°04844090, con decorrenza continuativa.

Infortuni in corso di lavoro

Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio di rilievo.

Assicurazioni sociali e previdenziali degli operai

L'impresa appaltatrice è in regola con tutti gli adempimenti assicurativi e previdenziali relativi ai lavoratori impiegati per l'esecuzione dei lavori in oggetto come da DURC on-line positivo emesso in dall'IN.P.S. (prot. n° 8536764 del 11/11/2017) con scadenza il 11/03/2018.

Posizione INPS: n° 7040585917.

Cessione di crediti da parte dell'impresa

Non risultano notificate all'Ufficio richieste di cessioni di credito da parte dell'impresa.

Riserve dell'impresa

L'impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta.

Responsabile del Procedimento, Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza

Le funzioni del Responsabile del Procedimento sono state svolte dall'Ing. Gianluca Gavazzi.

I lavori sono stati diretti dal Direttore Lavori Opere Strutturali Ing. Luca Romolini.

Il Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione è stato l'Ing. Luca Romolini.

Visita sui luoghi

Dopo aver esaminato gli atti di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavviso dato all'impresa, il sottoscritto Ing. Gianluca Gavazzi, nel giorno 09/10/2017 ha preso visione dei lavori alla presenza dei signori:

- Ing. Luca Romolini, progettista delle opere strutturali e CSE dell'Accordo Quadro;
- Geom. Esposito Ferdinando, Direttore Tecnico di Cantiere della ditta INSEL.

Con loro ha innanzi tutto proceduto alla visita delle opere eseguite.

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e magisteri appropriati, a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Effettuati infine vari riscontri di misure, si è rilevato che esse corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili.

Il Responsabile del Procedimento dell'Azienda USL Toscana Centro, dichiara, con la firma del presente atto, di assumere in consegna definitiva, a tutti gli effetti di legge e senza riserva alcuna, tutte le opere, nessuna esclusa, oggetto del presente atto.



CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso, considerato:

- che i lavori sopra indicati eseguiti dall'Impresa INSEL s.p.a. corrispondono a quelli previsti dalla perizia giustificativa della somma urgenza, salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori;
- che i medesimi risultano eseguiti con buoni materiali e a perfetta regola d'arte;
- che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione, l'Impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi oltre quelli notati;
- che le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere;
- che nulla si ha da osservare sul verbale di danni di forza maggiore;
- che la contabilità dei lavori è regolarmente compilata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti nell'Accordo Quadro in essere;
- che, eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, giusta le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dell'impresa, si rettifica in nette euro 55.938,38;
- che tale ammontare è maggiore alle somme autorizzate (€ 51.324,46) per euro 4.613,92;
- che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni e che non sono pervenute denunce di inadempienza all'obbligo delle assicurazioni sociali;
- che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale;
- che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa né procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;

il sottoscritto Direttore S.O.C. Manutenzione Immobili e Gest. Investimenti - Prato

CERTIFICA

che i lavori di cui sopra sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa INSEL s.p.a. e liquida il relativo importo suddiviso in nette euro 55.938,38 da cui detraendo gli acconti corrisposti in corso d'opera per euro 51.067,84 resta il credito di Euro 4.870,54 (diconsi euro quattromilaottocentosettanta/54) da pagarsi all'Impresa medesima a saldo di ogni suo avere, dopo l'approvazione del presente atto e facendo salve le rettifiche che può apportare l'ufficio tecnico di revisione.

Prato, il 15/12/2017

Allegati:

- verbale di consegna dei lavori (Odl. n°47);
- il certificato di ultimazione dei lavori;
- gli atti contabili (contabilità consuntivo somma urgenza).

L'Impresa INSEL s.p.a.

Il Resp. del Procedimento
Ing. Giulio Galazzi

Visto:
Il Direttore delle Opere Strutturali
Ing. Lisa Romolini