

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
 Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DETERMINA DEL DIRIGENTE

| | |
|---------------------------------|---|
| Numero del provvedimento | 279 |
| Data del provvedimento | 12-02-2018 |
| Oggetto | Certificato di regolare esecuzione |
| Contenuto | LAVORI DI PROVA E TENUTA E RIMOZIONE DI N. 4 SERBATOI METALLICI ADIBITI A DEPOSITO DI OLIO COMBUSTIBILE E DI N. 1 SERBATOIO METALLICO ADIBITO A DEPOSITO DI GASOLIO, PRESSO L'EX P.O. MISERICORDIA E DOLCE DI PRATO. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE |

| | |
|--------------------------------------|---|
| Dipartimento | DIPARTIMENTO AREA TECNICA |
| Direttore del Dipartimento | DELL'OLMO MANUELE |
| Struttura | SOC GESTIONE INVESTIMENTI E MANUTENZIONI IMMOBILI PRATO |
| Direttore della Struttura | GAVAZZI GIANLUCA |
| Responsabile del procedimento | GAVAZZI GIANLUCA |

| Spesa prevista | Conto Economico | Codice Conto | Anno Bilancio |
|----------------|--------------------------|--------------|---------------|
| 341,6 | Manut. Conserv. Immobili | 22.03100001 | 2017 |

| Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo | | |
|--|------------|---------------------------------|
| Allegato | N° di pag. | Oggetto |
| A | 3 | Certificato regolare esecuzione |

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Tipologia di pubblicazione | Integrale Parziale |
|-----------------------------------|-------------------------|

IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale n.84 del 28/12/2015 recante il “*Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005*”;

Vista la Delibera del Direttore Generale USL Toscana Centro n. 1 del 07.01.2016 con cui viene preso atto della *costituzione dell’Azienda USL Toscana Centro ai sensi della LRT 40/2005 e ss.mm.ii;*

Visti:

la delibera n. 1201 del 09.10.2017 “ Presa d'atto del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 149 del 5 ottobre 2017. Riattivazione dell’efficacia del contratto di prestazione d’opera intellettuale del Dr. Paolo Morello Marchese per lo svolgimento della funzione di Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana Centro;

la delibera n. 1202 del 09.10.2017 con la quale il Dr. Emanuele Gori è stato nominato Direttore Sanitario dell’azienda USL Toscana Centro e la Dr.ssa Rossella Boldrini è stata confermata nell’incarico di Direttore dei Servizi Sociali;

Vista la delibera n.1011 del 30.06.2016 di nomina del Vice Direttore Amministrativo;

Richiamate:

le delibere del Direttore Generale n.826 del 31.05.2016 di approvazione del nuovo assetto organizzativo dipartimentale dell’Azienda UsL Toscana Centro e n.1757 del 25.11.2016 con la quale è stata approvata la nuova articolazione organizzativa dei Dipartimenti e degli Staff dell’Azienda USL Toscana Centro;

le delibere del Direttore Generale n.827 del 31.05.2016 di nomina dei Direttori di Dipartimento dell’Azienda UsL Toscana Centro, n.861 del 14.06.2016 di nomina dei Direttori delle Aree Dipartimentali, n.1965 del 29.12.2016 con la quale sono stati nominati, fra l’altro, i Direttori delle Aree del Dipartimento Area Tecnica, il Direttore dello Staff Direzione Sanitaria e parte dei Direttori di Struttura Complessa;

la delibera n. 242 del 29.09.2017 di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture afferenti ai dipartimenti dell’Area Tecnico Amministrativa e con la quale vengono indicati gli ambiti di competenza dei Dirigenti nell’adozione degli atti occorrenti all’esercizio delle funzioni loro attribuite;

Richiamata per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica, la Delibera del Direttore Generale f.f. nr. 885 del 16/06/2017 con la quale è stata definita la ripartizione delle competenze tra le SOC afferenti al medesimo Dipartimento, relativamente agli atti da adottare per le procedure di gara:

Richiamata la Deliberazione del Direttore Generale n. 850 del 10/06/2016 “Approvazione documento “PRIME INDICAZIONI APPLICATIVE per gli Affidamenti diretti ex art. 36, co. 2, lett. a) del D.lgs n. 50/2016””;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 202 del 06.02.2017, adottata dal Direttore del Dipartimento Area Tecnica, Ing. Manuele Dell’Olmo, “Determina a contrarre dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro per l’anno 2017”;

Visto il D. Lgs n. 50/2016, in particolare l’art. 36, comma 2, lettera a), come novellato dall’art. 25 del D.lgs n 56/2017, che prevede che le stazioni appaltanti possono procedere all’affidamento diretto,

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, di lavori, forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00;

Ricordato

- che con indagine di mercato, effettuata in modalità telematica attraverso la piattaforma START, in data 19.02.2016, l'Azienda USL Toscana Centro ha affidato all'operatore economico Giglio servizi ambientali e Bonifiche SRL di Firenze, l'appalto dei lavori consistenti nella prova di tenuta e rimozione di n. 4 serbatoi metallici adibiti a deposito di olio combustibile e di bonifica di n. 1 serbatoio metallico adibito a deposito di gasolio presso l'ex Presidio Ospedaliero "Misericordia e Dolce" di Prato per un importo complessivo di € 7.540,00 oltre IVA;
- che in seguito a verifica del serbatoio interrato, data la diversa natura del combustibile presente all'interno, sono stati riconosciuti alla Ditta ulteriori € 605,00 che portano il totale dell'affidamento ad € 8.145,00 oltre IVA;
- che con determina n. 2056 del 21.10.2016 è stato autorizzato il subappalto per i lavori delle prove di tenuta serbatoi all'Impresa Cerretelli Alfiero & C SNC per un importo di € 1500,00 oltre IVA;
- che con Determina n. 239 del 10 febbraio 2017 è stato affidato l'incarico professionale per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di bonifica e rimozione dei serbatoi adibiti a deposito di combustibile presenti all'interno dell'area dell'ex P.O. Misericordia e Dolce di Prato, all'Ing. Alberto Nistri per un importo di € 2.950,00 oltre CNAPAIA ed IVA;
- che l'Ing Alberto Nistri ha redatto il Piano di Sicurezza e Coordinamento e la stima dei costi della sicurezza per il cantiere, agli atti d'ufficio, pari ad € 2.092,41 oltre IVA di legge;

Dato atto che i lavori di cui sopra sono stati ultimati il 16/10/2017, come risulta dal verbale redatto il 24.10.2017 e sottoscritto dalla Direzione Lavori e dall'Impresa, depositato agli atti d'ufficio;

Vista la "Relazione sul conto finale e Certificato di regolare Esecuzione" - relativa ai lavori di prova tenuta e rimozione di n. 4 serbatoi metallici adibiti a deposito olio combustibile e bonifica e rimozione di n. 1 serbatoio metallico adibito a deposito di gasolio, sottoscritto dall'impresa affidataria, GIGLIO Servizi Ambientali e Bonifiche Srl., e dal Responsabile del Procedimento, ing. Gianluca Gavazzi, allegato al presente provvedimento sotto la lettera A), sottoscritto in data 10.01.2018, nel quale il Direttore dei lavori certifica che:

- i lavori relativi sono stati regolarmente eseguiti dalla GIGLIO Servizi e Bonifiche SRL e corrispondono alle previsioni del progetto;
- i lavori sono stati eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali e alle disposizioni impartite all'atto pratico dalla direzione dei lavori;
- i suddetti lavori ammontano a complessivi € 10.517,41= oltre IVA con "un extra costo" per lo smaltimento reflui di una cisterna interrata olio combustibile di € 280,00 oltre IVA;

Considerato:

- che i lavori per la prova di tenuta e rimozione di n. 4 serbatoi metallici adibiti a deposito di olio combustibile e bonifica e rimozione di n. 1 serbatoio metallico adibito a deposito di gasolio, ubicati presso l'ex P.O. Misericordia e Dolce stati ultimati con una spesa complessiva di € 10.517,41, oltre oneri fiscali, determinando un maggior onere di € 280,00 IVA esclusa, rispetto alla somma preventivata di € 10.237,41;
- che occorre imputare tale somma aggiuntiva sul conto economico di competenza del Bilancio di Previsione anno 2017;

Ritenuto:

- di dichiarare ammissibile il certificato di regolare esecuzione sottoscritto dalle parti in data 10.01.2018 (ai sensi dell'art 237 comma 4 del DPR 207/2010), per i lavori di prova di tenuta e rimozione di n. 4 serbatoi metallici adibiti a deposito di olio combustibile e bonifica e rimozione di n. 1 serbatoio metallico adibito a deposito di gasolio ubicati presso l'ex P.O. Misericordia e Dolce di Prato;
- di dare atto che il credito della GIGLIO Servizi e Bonifiche SRL., affidataria dei lavori in oggetto, risultante dal certificato di regolare esecuzione, è pari ad € 10.517,41, oltre IVA;

Ravvisata la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24.02.2005 e ss.mm.ii., al fine di rispettare i tempi di pagamento della fattura;

Attestata la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità del presente atto;

DETERMINA

Tutto quanto sopra premesso e richiamato:

- 1) di dichiarare ammissibile il "Certificato di Regolare esecuzione ((ai sensi dell'art 237 comma 4 del DPR 207/2010), relativo ai lavori di prova di tenuta e rimozione di n. 4 serbatoi metallici adibiti a deposito di olio combustibile e bonifica e rimozione di n. 1 serbatoio metallico adibito a deposito di gasolio ubicati presso l'ex P.O. Misericordia e Dolce di Prato, sottoscritto in data 10.01.2018, dall'impresa affidataria, GIGLIO Servizi e Bonifiche SRL., e dal Responsabile del Procedimento, ing. Gianluca Gavazzi, allegato al presente provvedimento sotto la lettera A), quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto:
 - che i lavori di cui al punto 1, hanno comportato una maggiore spesa di € 280,00, oltre IVA, rispetto alla somma preventivata di € 10,237,41;
 - che il credito dell'impresa Giglio Servizi e Bonifiche SRL, risultante dal certificato di regolare esecuzione, è pari ad € 10.517,41, oltre IVA;
- 3) di imputare la maggiore spesa di € 341,60 compreso IVA di legge, incrementando il DERC 15D0215A/PAT/22.03.100001 "Manut. Conservativa Immobili", sul Bilancio di Previsione anno 2017, adottato con Delibera del Direttore Generale n. 1200 del 31.07.2017 ed in attesa di approvazione da parte della GRT;
- 4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24.02.2005 e ss.mm.ii., al fine di rispettare i tempi di pagamento della fattura
- 5) di pubblicare il presente atto, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016, nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web dell'Azienda USL Toscana centro nella sotto sezione bandi di gara e contratti e sul sito dell'Osservatorio Regionale dei contratti pubblici;

di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall'art. 3 ter D.lgs 502/92, art. introdotto dal D.lgs 229/99, e l'art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.

IL DIRETTORE
SOC Manutenzione Immobile
e Gestione Investimenti Prato
Ing. Gianluca Gavazzi

Oggetto: Prova di tenuta e rimozione di n. 4 serbatoi metallici adibiti a deposito di olio combustibile e bonifica e rimozione di n. 1 serbatoio metallico adibito a deposito di gasolio.

Impresa: Giglio s.r.l. servizi ambientali e bonifiche con sede in Firenze

Importo dei lavori: € 8.145,00 + IVA=

Oneri della sicurezza: € 2.092,41 + IVA=



RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE

Descrizione dei lavori:

L'intervento, di cui alla presente relazione, riguarda la prova di tenuta e rimozione di n. 4 serbatoi metallici adibiti a deposito di olio combustibile e bonifica e rimozione di n. 1 serbatoio metallico adibito a deposito di gasolio.

Modalità affidamento lavori:

Con indagine di mercato mediante piattaforma START, di cui al Verbale del 04.03.2016, finalizzata all'individuazione di operatori economici eventualmente interessati all'affidamento dei suddetti lavori.

Impresa appaltatrice:

I lavori sono stati affidati alla ditta Giglio s.r.l. servizi ambientali e bonifiche con sede in Firenze.

Consegna dei lavori:

I lavori sono stati consegnati con verbale redatto, senza riserve, in data 17.07.2017.

Tempo stabilito dal contratto per l'esecuzione dei lavori:

Il tempo utile per ultimare i lavori veniva fissato in 15 (quindici) giorni naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, definendo come data di ultimazione il giorno 31.07.2017.

Importo contrattuale:

L'importo presunto dei lavori veniva stabilito in € 8.145,00+IVA= oltre oneri della sicurezza di € 2.092,41+IVA=

Perizia di variante:

Nessuna perizia tecnica e suppletiva è stata redatta oltre al progetto principale.

Atto di sottomissione aggiuntivo:

Nessun atto suppletivo è stato redatto oltre all'atto principale.

Verbale di concordamento nuovi prezzi:

Non sono occorsi nuovi prezzi.

Sospensione e ripresa dei lavori:

Nessuna sospensione e ripresa è stata ordinata durante l'esecuzione dei lavori.

Ing. Gianluca Gavazzi
Direttore
S.O.C. Manutenzione Immobili
e Gestione Investimenti – Prato
Piazza Ospedale, 5
59100 Prato (PO)
Tel.: 0574.807547 Fax: 0574.80280
e-mail:
gianluca.gavazzi@uslcentro.toscana.it

oroghe:

Durante l'esecuzione dei lavori non furono concesse proroghe.

Ultimazione dei lavori:

L'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 16.10.2017, come accertato da verbale redatto il 24.10.2017 e sottoscritto dalla Direzione Lavori e dall'Impresa.

Ritardo nell'esecuzione dei lavori:

Il Direttore dei lavori, constatato il ritardo nella esecuzione dei lavori di giorni 77 (settantasette), non lo ha ritenuto imputabile all'impresa, pertanto si conferma il 16.10.2017 come data di ultimazione dei lavori.

Penale per il ritardo:

Non è stata applicata dal Responsabile del procedimento alcuna penale.

Danni di forza maggiore:

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

Anticipazioni dell'impresa:

Durante l'esecuzione dei lavori all'impresa non è stata corrisposta alcuna anticipazione di somme di denaro.

Andamento dei lavori:

I lavori si sono svolti in conformità con gli accordi contrattuali e alle disposizioni impartite all'atto pratico dalla direzione dei lavori.

Certificati di acconto:

Il pagamento avverrà in un'unica soluzione sulle risultanze del certificato di regolare esecuzione.

Stato finale:

L'importo finale dei lavori risulta di € 10.517,41 + IVA e corrisponde all'esecuzione delle seguenti opere per gli importi a margine evidenziati:

- Importo lavori: € 8.145,00 + IVA
- Extra costo per smaltimento reflui cisterna interrata olio combustibile: € 280,00 + IVA
- Oneri sicurezza: € 2.092,41 + IVA

Riserve dell'impresa:

Nessuna riserva è stata iscritta dall'Impresa.

Infortuni nel corso dei lavori:

Durante il corso dei lavori non si è verificato alcun infortunio.

Subappalti:

L'impresa si è avvalsa di subappalto di cui all'art. 118 del D.Lgs 163/2006 e s.m. e i.. La ditta che ha usufruito del subappalto è la Cerretelli Alfiero & C. s.n.c. con sede legale in Campi Bisenzio (Fi) per un importo di € 1.500,00+ IVA - Determina Dirigenziale n. 2056 del 21.10.2016.

Assicurazione degli operai:

L'impresa appaltatrice risulta registrata rispettivamente presso:

- I.N.A.I.L. di Firenze p.a.t. n. 18362606;
- I.N.P.S. di Firenze n. 3023006316;

L'impresa subappaltatrice risulta registrata rispettivamente presso:

- I.N.A.I.L. di Firenze p.a.t. n. 3728187;
- I.N.P.S. di Firenze n. 3018939728.

Tempo stabilito per il Certificato di regolare esecuzione e/o collaudo:

In base all'art. 237 del D.P.R. 207/2010, il Certificato di Regolare Esecuzione è emesso entro 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Poiché i lavori sono stati ultimati in data 16.10.2017, il Certificato di Regolare Esecuzione dovrà essere emesso entro il 16.01.2018.

Avvisi ad opponendum:

Alla data del presente atto, il Direttore dei lavori attesta che non ha avuto richieste di risarcimento danni diretti o indiretti cagionati a proprietà comunali e di terzi.

Riscossione di crediti da parte dell'impresa:

Gli atti in possesso di questa Direzione dei lavori, l'impresa appaltatrice non ha ceduto i suoi crediti né rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori indicati in epigrafe.

Direzione dei lavori:

I lavori sono stati diretti dall'Ing. Gianluca Gavazzi.

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione:

Le funzioni di coordinatore sono state svolte dall'ing. Alberto Nistri con studio in Prato nominato con lettera contratto prot. 73744 del 09.06.2017.

Responsabile del procedimento:

Le funzioni Responsabile del procedimento sono state svolte dall'Ing. Gianluca Gavazzi.

Certificato di Regolare Esecuzione

L'anno 2018 il giorno 10 del mese di Gennaio, il sottoscritto Ing. Gianluca Gavazzi, direttore dei lavori, considerato:

- che i lavori realizzati dall'impresa corrispondono alle previsioni del progetto;
- che i lavori sono stati eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- che i prezzi applicati per il pagamento delle opere sono quelli del contratto principale;
- che l'impresa Giglio s.r.l. servizi ambientali e bonifiche è in regola con gli adempimenti INPS, INAIL;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e agli ordini e alle disposizioni dati dalla direzione dei lavori durante il loro corso;
- che l'ultimazione dei lavori è stata effettuata il giorno 16.10.2017, come accertato da verbale redatto il 24.10.2017;
- che non occorsero occupazioni definitive o temporanee di immobili;
- che l'impresa appaltatrice non ha ceduto importo dei crediti né ha rilasciato procure e deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in appalto;
- che nel corso dell'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni alle opere a causa di forza maggiore,

Certifica

che i lavori sopra descritti sono stati regolarmente eseguiti dalla ditta Giglio s.r.l. servizi ambientali e bonifiche e dispone pertanto la liquidazione del credito all'impresa che ammonta ad € 10.517,41 (diecimilacinquecentodiciassette/41) oltre IVA.

Redatto in unico originale, letto, confermato e sottoscritto.

Prato, li 10.01.2018

L'Impresa

Giglio s.r.l.
servizi Ambientali e Bonifiche

Il DL/RUP

Ing. Gianluca Gavazzi
Direttore
S.O.C. Manutenzione Immobili
e Gestione Investimenti - Prato
Piazza Ospedale, 5
59100 Prato (PO)
Tel.: 0574.807547 Fax: 0574.80280
e-mail:
gianluca.gavazzi@uscicentro.toscana.it