

**REGIONE TOSCANA**  
**AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO**  
**Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze**

**DETERMINA DEL DIRIGENTE**

<b>Numero del provvedimento</b>	5
<b>Data del provvedimento</b>	02-01-2019
<b>Oggetto</b>	Certificato di regolare esecuzione
<b>Contenuto</b>	Contratto attuativo n. 4 per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria opere edili ed affini, ambito Prato, derivante dall'accordo quadro stipulato in data 28/07/2017 con l'operatore economico P.A.V. Costruzioni & Engineering s.r.l. di Giugliano in Campania (NA) - Approvazione relazione del direttore dei lavori sul conto finale e certificato di regolare esecuzione.

<b>Dipartimento</b>	DIPARTIMENTO AREA TECNICA
<b>Direttore del Dipartimento</b>	TESI ERMES f.f.
<b>Struttura</b>	SOC MANUTENZIONE IMMOBILI PISTOIA
<b>Direttore della Struttura</b>	TESI ERMES
<b>Responsabile del procedimento</b>	TESI ERMES

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto
A	4	Relazione del direttore dei lavori sul conto finale e certificato di regolare esecuzione

<b>Tipologia di pubblicazione</b>	Integrale	Parziale
-----------------------------------	-----------	----------

## IL DIRIGENTE

**Vista** la Legge Regionale n.84 del 28/12/2015 recante il *“Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”*;

**Vista** la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

**Vista** la delibera n. 759 del 29.05.2018 recante la *“Proroga degli incarichi di direzione di Dipartimento, degli incarichi di direzione di Area e degli incarichi delle Strutture Complesse di cui all’Allegato “A” - della delibera del direttore generale n. 1965/2016”*;

**Preso atto** della nota prot. 72957 del 11.06.2018 con la quale il Direttore del Dipartimento ad interim ha delegato i Direttori di Area alla gestione ordinaria delle attività, inerenti ciascuno al proprio ambito di competenza ed alla sottoscrizione/gestione dei relativi atti;

**Richiamata** per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica, la Delibera del Direttore Generale f.f. nr. 885 del 16.06.2017 con la quale è stata definita la ripartizione delle competenze tra le SOC afferenti al medesimo dipartimento;

**Richiamata, inoltre** la delibera n. 1064 del 13.07.2017 avente per oggetto le *“Modalità di individuazione o nomina dei Responsabili Unici del Procedimento del Dipartimento Area Tecnica”*;

**Visto** il D.lgs. 50/2016 come novellato dal D.lgs. n. 56/2017.

### **Ricordato:**

- che con determinazione dirigenziale n. 1209 del 15/06/2017, dichiarata efficace con determinazione dirigenziale n. 1487 del 28/07/2017, immediatamente esecutiva, è stata aggiudicata la procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di manutenzione opere edili ed affini da eseguire negli immobili nella disponibilità dell’Azienda USL Toscana Centro all’operatore economico P.A.V. Costruzioni & Engineering s.r.l. di Giugliano in Campania (NA) e, conseguentemente, in data 28/07/2017 è stato stipulato il relativo contratto di Accordo Quadro;
- che in data 4.12.2017, in adesione al suddetto Accordo Quadro, l’Azienda USL Toscana Centro ha provveduto a stipulare con il suddetto aggiudicatario il contratto applicativo relativo all’area Prato, per un importo complessivo di € 70.300,17, di cui € 2.400,69 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, così suddiviso:
  - € 58.026,00, oltre oneri della sicurezza di € 2.051,60, per un totale di € 60.077,60, per interventi di manutenzione ordinaria;
  - € 9.873,48, oltre oneri della sicurezza di € 349,09, per un totale di € 10.222,57, per manutenzione straordinaria, oltre oneri fiscali;

### **Ricordato, inoltre:**

- che con determinazione dirigenziale n. 1327 del 24.07.2018, esecutiva ai sensi di legge
  - è stata approvata, ai sensi dell’art. 106, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m. la modifica della distribuzione di spesa dell’importo del contratto applicativo n. 4, destinando tutto l’importo contrattuale, pari ad € 93.612,49, oneri fiscali inclusi, ai lavori di manutenzione ordinaria;
  - è stato approvato il quadro economico dell’intervento, rivisto per effetto della variata distribuzione di spesa proposta dal Direttore lavori e autorizzata dal Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento in parola;

- è stata revocata l'imputazione di € 13.612,49, oneri fiscali inclusi, destinata ai lavori di manutenzione straordinaria, assunta sul DERP 17T1487+/A/M02/0102800001, CDR PAT del Bilancio di Previsione 2018;
- è stato imputato l'importo di € 13.612,49 oneri fiscali inclusi, relativi ai lavori di manutenzione ordinaria, a valere sul DERC 17T1487+/PAT/2203100001 del Bilancio di Previsione 2018;

**Dato atto** che i lavori in oggetto sono stati ultimati il 14.09.2018, come risulta dal "certificato di avvenuta ultimazione dei lavori", depositato agli atti d'ufficio;

**Visti** il comma 2, terzo periodo, e il comma 3, dell'articolo 102 del D.lgs. 50/2016 e s.m., in base al quale è sempre facoltà della Stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione e che lo stesso ha carattere provvisorio, assumendo carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. "Decorso tale termine si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine";

**Vista** la "Relazione del direttore dei lavori sul conto finale e certificato di regolare esecuzione", sottoscritta in data 23/11/2018, dall'impresa affidataria, P.A.V. Costruzioni & Engineering s.r.l., dal Direttore dei Lavori, Geom. Aleandro Tassi e dal RUP, Ing. Ermes Tesi, allegata al presente provvedimento sotto la lettera A), nella quale viene certificato

- che i lavori relativi al contratto in oggetto sono stati regolarmente eseguiti dall'operatore economico P.A.V. Costruzioni & Engineering s.r.l.;
- che i suddetti lavori ammontano a complessivi € 65.191,32 + IVA;
- che il credito residuo dell'impresa, detratti € 64.865,36 per acconti già corrisposti, ammonta ad € 325,96, oltre oneri fiscali;

**Visti:**

- l'art. 103, comma 6, del Codice dei contratti pubblici, il quale prevede che il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, pari all'importo della medesima rata di saldo, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo;
- l'art. 15, comma 5, del capitolato speciale d'appalto, il quale prevede che il pagamento della rata di saldo è disposto a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 103, comma 6, del Codice dei contratti pubblici e, comunque, il pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile;

**Visti ancora:**

- l'art. 234 del D.P.R. 207/2010 il quale, al comma 2, prevede che la stazione appaltante delibera, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento degli atti di collaudo sull'ammissibilità del certificato di collaudo;
- l'art. 237, comma 4, dello stesso D.P.R. il quale stabilisce, tra l'altro, che per il certificato di regolare esecuzione si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 234 avanti richiamato;

**Ritenuto:**

- di dichiarare ammissibile il certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori di cui al contratto applicativo n. 4, stipulato in data 4.12.2017, allegato al presente atto, come parte integrante e sostanziale, sotto la lettera A);
- di dare atto che il credito residuo dell'impresa P.A.V. Costruzioni & Engineering s.r.l., aggiudicataria dei lavori in oggetto, risultante dal certificato di regolare esecuzione, è pari ad € 325,96 + IVA;
- di subordinare il pagamento della rata di saldo all'acquisizione della garanzia fideiussoria di cui all'art. 103, comma 6, del D.lgs. 50/2016;

**Ravvisata la necessità** di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24.02.2005 e ss.mm.ii., al fine di provvedere al pagamento della rata di saldo nei termini stabiliti dalle pattuizioni contrattuali;

**Dato atto** che il Direttore della S.O.C. Manutenzione Immobili Pistoia nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata a cura del Responsabile del Procedimento, Ing. Ermes Tesi, Direttore della stessa Struttura;

## DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1) di ritenere ammissibile il certificato di regolare esecuzione dei lavori di manutenzione opere edili ed affini di cui al contratto applicativo n. 4, stipulato in data 4.12.2017 con l'operatore economico P.A.V. Costruzioni & Engineering s.r.l di Giugliano in Campania (NA), come risulta dalla "Relazione del direttore dei lavori sul conto finale e certificato di regolare esecuzione", allegata come parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sotto la lettera A), dalla quale si evince:

- che i lavori relativi al contratto in oggetto sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa P.A.V. Costruzioni & Engineering s.r.l.;
- che i suddetti lavori ammontano a complessivi € 65.191,32 + IVA;
- che il credito residuo dell'impresa, detratti € 64.865,36 per acconti già corrisposti, ammonta € 325,96, oltre oneri fiscali;

2) di subordinare il pagamento della rata di saldo all'acquisizione della garanzia di cui all'art. 103, comma 6, del D.lgs 50/2016;

3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 42, comma 4, della L.R.T. n. 40 del 24.02.2005 e ss.mm.ii., stante la necessità di procedere nei tempi previsti dalle pattuizioni contrattuali alla liquidazione della rata di saldo;

4) di pubblicare il presente atto ai sensi dell'art. 29 del Dlgs.n.50/2016 nella sezione "amministrazione trasparente" del sito web di questa Azienda nella sottosezione "Bandi di gara e contratti" e sul sito dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici;

5) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma di quanto previsto dall'art. 3-ter, del D.lgs. 502/92, articolo introdotto dal D.lgs. 229/99, e dall'art. 42, comma 2, della L.R.T. n. 40/2005 e ss.mm.ii..

IL DIRETTORE  
S.O.C. Manutenzione Immobili Pistoia  
Ing. Ermes Tesi

**ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE OPERE EDILI ED AFFINI DA ESEGUIRE NEGLI IMMOBILI NELLA DISPONIBILITÀ DELL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO**

Impresa: P.A.V. COSTRUZIONI & ENGINEERING S.R.L., Giugliano in Campania (NA)  
 Importo a base d'asta: € 970.125,00  
 Ribasso d'asta: 28,555%  
 Importo presunto dell'accordo quadro, al netto degli oneri di sicurezza: € 703.547,30  
 Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: € 24.875,00  
 Importo presunto contrattuale dell'Accordo Quadro: € 728.422,30

Data stipula Accordo quadro: 28.07.2017  
 CIG: 7011956125 CIG derivato: 73007934F9

Contratto applicativo n. 4 del 22.01.2018 di importo pari a € 67.899,48 oltre oneri della sicurezza



**RELAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI  
 SUL CONTO FINALE**

relativo al Contratto Applicativo n. 4  
 (art. 14 comma 1 lettera "e" D.M. 49/2018 – art.15 del Capitolato Speciale Appalto)

**E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

(art. 237 del D.P.R. 207/2010 e art. 102 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.)

**Modalità affidamento lavori:**

I lavori sono stati affidati con procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 aggiudicata con determinazione dirigenziale n. 1209 del 15.06.2017, dichiarata efficace con determinazione dirigenziale n. 1487 del 28.07.2017.

**Impresa appaltatrice:**

I lavori sono stati affidati all'impresa P.A.V. COSTRUZIONI & ENGINEERING S.R.L., con sede in Giugliano in Campania (NA) che ha offerto un ribasso del 28,555 % sull'importo a base di gara.

**Contratto:**

Contratto di Accordo Quadro stipulato in data 28.07.2017. In adesione al suddetto Accordo Quadro, l'Azienda USL Toscana Centro area Pratese ha stipulato con l'aggiudicatario il contratto applicativo n. 4 prot.n. 164804 del 04.12.2017, sottoscritto dall'Impresa in data 22.01.2018 con prot.n. 02/2018 e pervenuto a questa Azienda in data 23.01.2018 prot.n. 10549.

**Descrizione dei lavori:**

L'accordo quadro ha per oggetto l'esecuzione di lavori di manutenzione delle opere edili ed affini sugli immobili in disponibilità dell'Azienda USL Toscana Centro.

**Consegna dei lavori:**

I lavori sono stati consegnati con verbale redatto, senza riserve, in data 07.03.2018.

**Tempo stabilito dal contratto per l'esecuzione dei lavori:**

Il tempo utile per ultimare i lavori veniva fissato in 12 (dodici) mesi consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, definendo come data di ultimazione il giorno 07.03.2019.

**Importo contrattuale:**

L'importo contrattuale relativo al Contratto Applicativo n. 4 è stabilito in € 93.612,49, così suddivisi:

QUADRO ECONOMICO - Area Prato	
MANUTENZIONE ORDINARIA	
A) LAVORI A BASE APPALTO	
Opere edili ed affini	€ 54.233,30
Servizio di reperibilità	€ 3.792,70
Oneri della sicurezza	€ 2.051,60
<b>TOT. A</b>	<b>€ 60.077,60</b>

Ing. Gianluca Gavazzi  
 Direttore  
 S.O.C. Manutenzione Immobili  
 e Gestione Investimenti – Prato  
 Piazza Ospedale, 5  
 59100 Prato (PO)  
 Tel.: 0574.807547 Fax: 0574.802801  
 e-mail:  
[gianluca.gavazzi@uslcentro.toscana.it](mailto:gianluca.gavazzi@uslcentro.toscana.it)

<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
lavori in economia, imprevisti, ecc..	€ 4.103,20
accanton. art. 113 co. 2 D.Lgs. 50/2016	€ 1.641,28
spese generali	€ 41,24
IVA 22% lavori principali (A)	€ 13.217,07
IVA 22% su altre voci escl. accantonam.	€ 911,78
arrotondamento	€ 7,83
<b>TOT. B</b>	€ 19.922,40
<b>TOT. Manutenzione ordinaria oneri inclusi (A+B)</b>	€ 80.000,00
<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</b>	
<b>A) LAVORI A BASE APPALTO</b>	
Opere edili ed affini	€ 9.228,13
Servizio di reperibilità	€ 645,35
Oneri della sicurezza	€ 349,09
<b>TOT. A</b>	€ 10.222,57
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
lavori in economia, imprevisti, ecc..	€ 698,18
accanton. art. 113 co. 2 D.Lgs. 50/2016	€ 279,27
spese generali	€ 7,02
IVA 22% lavori principali (A)	€ 2.248,97
IVA 22% su altre voci escl. accantonam.	€ 155,14
arrotondamento	€ 1,34
<b>TOT. B</b>	€ 3.389,92
<b>TOT. Manutenzione straordinaria oneri inclusi (A+B)</b>	€ 13.612,49
<b>Importo Totale ordinaria + straordinaria</b>	€ 93.612,49

**Variata distribuzione spesa:**

Con determina dirigenziale n. 1327 del 24.07.2018, si procedeva alla variata distribuzione di spesa, destinando l'intero importo previsto ai lavori di manutenzione ordinaria e più precisamente:

<b>QUADRO ECONOMICO - Area Prato</b>	
<i>VARIATA DISTRIBUZIONE SPESA</i>	
<b>MANUTENZIONE ORDINARIA</b>	
<b>A) LAVORI A BASE APPALTO</b>	
Opere edili ed affini	€ 63.461,43
Servizio di reperibilità	€ 4.438,05
Oneri della sicurezza	€ 2.400,69
<b>TOT. A</b>	€ 70.300,17
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
lavori in economia, imprevisti, ecc..	€ 4.801,38
accanton. art. 113 co. 2 D.Lgs. 50/2016	€ 1.920,55
spese generali	€ 48,26
IVA 22% lavori principali (A)	€ 15.466,04
IVA 22% su altre voci escl. accantonam.	€ 1.066,92
arrotondamento	€ 9,17
<b>TOT. B</b>	€ 23.312,32
<b>TOT. Manutenzione ordinaria oneri inclusi (A+B)</b>	€ 93.612,49

**Perizia di variante:**

Nessuna perizia tecnica e suppletiva è stata redatta oltre al progetto principale.

**Atto di sottomissione aggiuntivo:**

Nessun atto suppletivo è stato redatto oltre all'atto principale.

**Verbale di concordamento nuovi prezzi:**

Non sono occorsi nuovi prezzi.

**Sospensione e ripresa dei lavori:**

Nessuna sospensione e ripresa è stata ordinata durante l'esecuzione dei lavori.

**Ordini di servizio:**

Nessun ordine di servizio è stato emesso durante l'esecuzione dei lavori.

**Proroghe:**

Durante l'esecuzione dei lavori non furono concesse proroghe.

**Ultimazione dei lavori:**

L'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 31.08.2018, come accertato da verbale redatto il 14.09.2018 e sottoscritto dalla Direzione Lavori e dall'Impresa.

Azienda USL Toscana centro



Ing. Gianluca Gavazzi  
Direttore  
S.O.C. Manutenzione Immobili  
e Gestione Investimenti - Prato  
Piazza Ospedale, 5  
59100 Prato (PO)  
Tel.: 0574.807547 Fax: 0574.802801  
e-mail:  
gianluca.gavazzi@uslcentro.toscana.it

**Ritardo nell'esecuzione dei lavori:**

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati ritardi.

**Penale per il ritardo:**

Non è stata applicata, dal Responsabile del Procedimento, alcuna penale.

**Danni di forza maggiore:**

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

**Anticipazioni dell'impresa:**

Durante l'esecuzione dei lavori all'impresa non è stata corrisposta alcuna anticipazione di somme di denaro.

**Andamento dei lavori:**

I lavori si sono svolti in conformità agli accordi contrattuali e agli ordini e disposizioni impartite all'atto pratico dalla direzione dei lavori.

**Certificati di acconto:**

Durante il corso dei lavori sono stati emessi i seguenti certificati di pagamento:

- certificato di pagamento n.1, in data 31.07.2018, per un importo di € 26.765,90+IVA;
- certificato di pagamento n.2, in data 09.08.2018, per un importo di € 38.099,46+IVA.

**Stato finale:**

L'importo finale dei lavori risulta di € 65.191,32 + IVA, così composto:

- Importo lavori: € 63.403,94 + IVA
- Servizio reperibilità: € 1.787,38 + IVA

La liquidazione della ritenuta dello 0,50% operata sull'importo netto progressivo dei lavori, sarà effettuata dopo l'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione.

**Riserve dell'impresa:**

Nessuna riserva è stata iscritta dall'Impresa.

**Infortuni nel corso dei lavori:**

Durante il corso dei lavori non si è verificato alcun infortunio.

**Subappalti:**

L'impresa, per il contratto applicativo n. 4 Area Pratese, non si è avvalsa di subappalto.

**Assicurazione degli operai:**

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l' INAIL di Napoli al n. 18862181-71.

**Regolarità contributiva Impresa:**

L'Impresa è in regola con gli adempimenti previdenziali come risulta dal DURC on-line emesso Prot. INPS 12871831.

**Tempo stabilito per il Certificato di regolare esecuzione e/o collaudo:**

In base all'art. 237 del D.P.R. 207/2010, il Certificato di Regolare Esecuzione è emesso entro 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Poiché i lavori sono stati ultimati in data 31.08.2018, il Certificato di Regolare Esecuzione dovrà essere emesso entro il 30.11.2018.

**Avvisi ad opponendum:**

Durante l'esecuzione dei lavori non occorsero occupazioni permanenti o temporanee di suoli o comunque proprietà di terzi, né furono arrecati danni di sorta, per cui si può prescindere dalla pubblicazione degli avvisi ad opponendum.

**Cessione di crediti da parte dell'impresa:**

Dagli atti in possesso di questa Direzione dei lavori, l'impresa appaltatrice non ha ceduto i suoi crediti né rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori indicati in epigrafe.

**Direzione dei lavori:**

I lavori sono stati diretti dal geom. Aleandro Tassi.

**Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione:**

Le funzioni di coordinatore sono state svolte dall'Ing. Francesco Ghelli con studio in Firenze, nominato con determinata n. 50 del 10.01.2018.

**Responsabile del procedimento:**

Le funzioni Responsabile del procedimento sono state svolte dall'Ing. Ermes Tesi.



## VERBALE DELLA VISITA DI CONTROLLO

Esaminati gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto e in seguito a preavviso dato all'Impresa, il sottoscritto Direttore dei Lavori, il giorno 23.11.2018 si è recato sul sito dei lavori e, alla presenza del sig. Antonio Pirozzi legale rappresentante dell'Impresa, ha proceduto, con la scorta del progetto, del contratto e della contabilità, alla ricognizione dei lavori eseguiti.

In tale sede il Direttore dei Lavori, per quanto rilevabile, ha accertato che i lavori potevano ritenersi eseguiti a regola d'arte e conformi alle prescrizioni del progetto e agli ordini impartiti dalla D.LL., redigendone, a tal proposito, il presente verbale di visita.

### CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

A seguito alle risultanze della visita sopra riferita, il sottoscritto Direttore dei Lavori considerato che:

- i lavori sono stati eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- i medesimi lavori sono stati eseguiti con buoni materiali e a regola d'arte;
- i prezzi applicati per il pagamento delle opere sono quelli del contratto principale;
- l'impresa P.A.V. COSTRUZIONI & ENGINEERING S.R.L., con sede in Giugliano in Campania (NA) è in regola con gli adempimenti INPS, INAIL, CNCE;
- l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e agli ordini e alle disposizioni dati dalla direzione dei lavori durante il loro corso;
- per quanto è stato possibile accertare da riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere corrisponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate negli atti contabili;
- la contabilità finale è stata regolarmente revisionata e firmata dalle parti;
- i lavori sono stati ultimati nel rispetto dei tempi contrattuali;
- non occorsero occupazioni permanenti o temporanee di suoli o comunque proprietà di terzi;
- l'impresa appaltatrice non ha ceduto importo dei crediti né ha rilasciato procure e deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in appalto;
- l'importo dei lavori, giuste le risultanze dello stato finale, accettato dall'impresa senza riserve, ammonta a complessivi netti € 65.191.32+IVA, perciò compreso nei limiti della somma autorizzata;
- nel corso dell'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni alle opere a causa di forza maggiore,

### CERTIFICA

che i lavori sopra descritti sono stati regolarmente eseguiti dalla ditta P.A.V. COSTRUZIONI & ENGINEERING S.R.L., con sede in Giugliano in Campania (NA) e dispone pertanto la liquidazione del credito all'impresa che ammonta ad € 325,96 (trecentoventicinque/96) oltre IVA, salvo la superiore approvazione del presente atto.


Redatto in unico originale, letto, confermato e sottoscritto.

Prato, li 23.11.2018

L'Impresa  
P.A.V. COSTRUZIONI  
& ENGINEERING SRL  
C. Ampugnani, 1 - Prato  
Antonio Pirozzi

il Direttore dei Lavori

Visto e confermato:  
Il Responsabile Unico del Procedimento





Azienda USL Toscana centro



Servizio Sanitario della Toscana

Ing. Gianluca Gavazzi  
Direttore  
S.O.C. Manutenzione Immobili  
e Gestione Investimenti - Prato  
Piazza Ospedale, 5  
59100 Prato (PO)  
Tel.: 0574.807547 Fax: 0574.802801  
e-mail:  
[gianluca.gavazzi@uslcentro.toscana.it](mailto:gianluca.gavazzi@uslcentro.toscana.it)

#### Documentazione allegata:

- verbale di consegna dei lavori
- determina dirigenziale n. 1327 del 24.07.2018 (variata distribuzione di spesa)
- certificato di ultimazione dei lavori
- atti contabili