

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
 Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DETERMINA DEL DIRIGENTE

*Publicato su
 Amministrazione Trasparente
 il 31/12/2020*

Numero del provvedimento	2893
Data del provvedimento	29-12-2020
Oggetto	Certificato di regolare esecuzione
Contenuto	Intervento di manutenzione ordinaria per la risistemazione di porzione di ciglio stradale a seguito di frana in via di Casorelle a Lamporecchio (PT). CIG: Z682EBA9CE. Approvazione del Certificato di Regolare esecuzione.

Dipartimento	DIPARTIMENTO AREA TECNICA
Direttore Dipartimento	BRINTAZZOLI MARCO
Struttura	SOC MANUTENZIONE IMMOBILI PISTOLA
Direttore della Struttura	TESI ERMES
Responsabile del procedimento	BIONDI CLAUDIA

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
15.006	Manutenzione immobili	3B0401	2020

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° pag.	Oggetto
A	5	Certificato di Regolare Esecuzione
B	1	Elenco di liquidazione n. 2905/2020

IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale n. 84 del 28/12/2015 recante il *“Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”*;

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Richiamate la delibera n.644 del 18.04.2019 *“Approvazione del sistema di deleghe e conseguente individuazione delle competenze nell’adozione di atti amministrativi ai dirigenti delle macro articolazioni aziendali”* e la delibera n. 1348 del 26.09.2019 *“... integrazione delle deleghe dirigenziali ed individuazione competenze nell’adozione degli atti nell’ambito del Dipartimento Area Tecnica ...”* che definiscono il sistema delle deleghe per il Dipartimento Area Tecnica;

Richiamate per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica, la Delibera n. 885 del 16/06/2017 e la delibera n. 1348 del 26.09.2019 con le quali è stata definita la ripartizione delle competenze tra le SOC afferenti al medesimo Dipartimento, relativamente agli atti da adottare per le procedure di gara;

Dato atto che con delibera n. 1064 del 19/07/2019 il Dott. Marco Brintazzoli è stato nominato Direttore del Dipartimento Area Tecnica;

Richiamata la delibera del Direttore generale n. 814 del 31.05.2019 di conferimento degli incarichi di Direzione delle Aree afferenti ai Dipartimenti aziendali, con la quale l’ing. Ermes Tesi è stato nominato Direttore dell’Area Manutenzione e Gestione Investimenti Pistoia del Dipartimento Area Tecnica;

Visti:

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, e ss.mm.ii. *“Codice dei contratti pubblici”*, in ultimo modificato con il Decreto Legge n.76 del 16.7.2020 *“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”* (cd. Decreto Semplificazioni) pubblicato su G.U. Serie Generale n. 178 del 16.07.2020 – Suppl.Ord. n.24/L, convertito in Legge n. 120 del 11.09.2020, pubblicata nella G.U n. 228 del 14.09.2020 in vigore dal 15/09/2020;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per gli articoli tuttora vigenti;
- le Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. 50/2016 recanti *“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”*;

Richiamate:

- la delibera del Direttore Generale n. 1064 del 13/7/2017 avente ad oggetto: *“Modalità di individuazione o nomina dei RUP – Dipartimento Area Tecnica”*, nella quale si stabilisce che: *“...con riferimento alle individuazioni o nomine dei RUP preposti ad ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una concessione afferente al Dipartimento Area Tecnica: - se l’attività interessa un’unica unità organizzativa, la figura del RUP coincide con quella del dirigente preposto all’unità organizzativa medesima, salva diversa espressa designazione da parte di quest’ultimo di altro dipendente addetto all’unità (...omissis...)”*;
- la delibera del Direttore Generale n.204 del 20/02/2020 recante *“Codice dei contratti pubblici, da ultimo modificato dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 di conversione in legge con modificazioni del D.L. 18 aprile 2019 n.32: Approvazione indicazioni operative per gli affidamenti ex art. 36, comma 2 lettera a) e b)”*
- la delibera del Direttore Generale n. 1176 del 15/10/2020 recante *“Codice dei contratti pubblici, da ultimo modificato dal Decreto Legge 16 Luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120: disposizioni operative per le procedure di “affidamento diretto” e modifiche ai regolamenti di gestione dell’elenco degli operatori economici e dell’elenco dei professionisti aziendali.”*

Premesso che:

- con provvedimento n. 2345 del 29.10.2020 si è provveduto all'affidamento diretto dei lavori per l'*Intervento di manutenzione ordinaria per la risistemazione di porzione di ciglio stradale a seguito di frana in via di Casorelle a Lamporecchio (PT)* alla Ditta KARAFILI Hariz, con sede in Via Sambarontana n. 56 - 51035 Lamporecchio PT – P.IVA 01330650472, per l'importo di € 12.300,00 oltre IVA di legge;
- la stipula del contratto è avvenuta mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 32, co. 14 del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., specificandosi che: da parte dell'Operatore Economico la stipula consiste nella presentazione dell'offerta per via telematica, con contestuale accettazione di tutte le condizioni di svolgimento della prestazione previste nella documentazione tecnico-amministrativa dell'affidamento stesso, con la sottoscrizione digitale della stessa documentazione, mentre da parte della Stazione Appaltante, con la trasmissione, a mezzo PEC, dell'accettazione dell'offerta prodotta dall'Operatore Economico avvenuta in data 30.10.2020 protocollo n. 88293;
- i lavori sono stati consegnati il 12.11.2020, con una previsione di durata di giorni 30;

Dato atto che per la procedura di affidamento in argomento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è stata nominata quale Responsabile del Procedimento la geom. Claudia Biondi, in servizio presso la SOC Manutenzione Immobili Pistoia, con nota n. 13/int del 9.10.2020 dell'ing. Ermes Tesi, Direttore della S.O.C. Manutenzione Immobili Pistoia;

Visti:

- il Certificato di Ultimazione Lavori, redatto in data 24.11.2020, che attesta che i lavori sono stati ultimati ed eseguiti in tempo utile e il Certificato di Regolare Esecuzione, allegato "A" parte integrante e sostanziale del presente atto, sottoscritto in data 2.12.2020 dal RUP, geom. Claudia Biondi, che ha svolto inoltre le funzioni di direttore dei lavori, e dalla ditta Ditta KARAFILI Hariz di Lamporecchio senza riserve e annotazioni, dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e si quantifica il credito da liquidare all'impresa pari ad € 12.300,00 di cui € 1.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- la contabilità finale redatta dal Direttore dei Lavori (che si conserva agli atti d'ufficio);
- la relativa fattura prot. 3P-2020-12702 inviata dall'appaltatore e riferita al credito indicato nel Certificato di regolare esecuzione per un importo complessivo di € 12.300,00 oltre Iva 22% per un totale di € 15.006,00;

Ritenuto pertanto dover dichiarare ammissibile e quindi di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dell'*Intervento di manutenzione ordinaria per la risistemazione di porzione di ciglio stradale a seguito di frana in via di Casorelle a Lamporecchio (PT)* e di disporre conseguentemente la liquidazione ed il pagamento all'appaltatore;

Dato atto che il costo pari a € 12.300,00 oltre IVA di legge (22%) per un importo totale di € 15.006,00 derivante dall'adozione del presente atto, è da attribuire al conto del bilancio economico 3B0401 "Manutenzione Immobili" esercizio 2020, aut. 348;

Dato atto che il Direttore della S.O.C. Manutenzione Immobili Pistoia, Ing. Ermes Tesi, nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata dal Responsabile del Procedimento, geom. Claudia Biondi;

DISPONE

per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente ripetute:

- 1) **di ritenere ammissibile e pertanto di approvare** il Certificato di regolare esecuzione dell'*Intervento di manutenzione ordinaria per la risistemazione di porzione di ciglio stradale a seguito di frana in via di Casorelle a Lamporecchio (PT)* CIG: Z682EBA9CE sottoscritto in data 2.12.2020 dal RUP, geom. Claudia Bioondi,

anche in qualità di Direttore dei Lavori, e dalla ditta Ditta KARAFILI Hariz di Lamporecchio senza riserve e annotazioni, dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e si quantifica il credito da liquidare all'impresa pari ad € 12.300,00 di cui € 1.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, allegato sotto la lettera "A" parte integrante e sostanziale del presente atto;

- 2) **di provvedere** a pagare – nel termine di sessanta giorni dalla data del Certificato di regolare esecuzione - l'importo netto di € 12.300,00 oltre IVA 22% pari ad € 2.706,00 nel rispetto dello Split Payment come da art. 17 ter del DPR 633/72 e s.m.i., per totali **€ 15.006,00** e quindi la fattura 1PA prot. PT-2020-12702 presentata dalla ditta KARAFILI Hariz, con sede in Via Sambarontana n. 56 - 51035 Lamporecchio PT – P.IVA 01330650472, dando atto che è stata effettuata preventivamente la verifica del DURC dell'Impresa, con esito positivo, inserita nell'elenco di liquidazione n. PT-2020-2905 allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale sotto la lettera "B"
- 3) **di dare atto** che l'importo totale di **€ 15.006,00** derivante dall'adozione del presente atto è da attribuire al conto del bilancio economico 3B0401 "Manutenzione Immobili" esercizio 2020, aut. 348;
- 4) **di pubblicare** il presente atto e la documentazione allegata, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" del sito web di questa Azienda nella sottosezione "*Bandi di gara e contratti*";
- 5) **di trasmettere** la presente Determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall'art. 3 ter. del D.Lgs. 502/92 e ss.mm., articolo introdotto dal D.Lgs. n. 229/99, e l'art. 42 comma 2, della L.R.T. n. 40/2005 e ss.mm.ii.

Il Direttore della S.O.C. Manutenzione Immobili Pistoia

Ing. Ermes Tesi



Azienda USL Toscana Centro
Piazza Santa Maria Nuova nc.1 – 50122 – Firenze – FI
P.IVA 06593810481
Dipartimento Area Tecnica – U.O. Manutenzione Immobili Pistoia

ALL - A

OGGETTO: Intervento di manutenzione ordinaria per la risistemazione di porzione di ciglio stradale a seguito di frana in via di Casorelle a Lamporecchio. CIG: Z682EBA9CE.

IMPRESA: KARAFILI Hariz con sede in Lamporecchio (PT) Via Sambarontana n. 56.
C.F. KRF HKZ 68H01 Z100I - P.Iva:01330850472

CONTRATTO: Lettera contratto prot. 88293 del 30.10.2020

IMPORTO CONTRATTUALE:

€. 10.800,00 per lavori al netto del ribasso d'asta del 10% sull'importo di progetto;

€.1.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

**RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE
DEI LAVORI**

art. 12 comma 1 D.M. 49/2018

PROGETTO: Per l'esecuzione dell'intervento di cui all'oggetto, consistente in opere di manutenzione ordinaria finalizzate al ripristino di parte del ciglio stradale presso la via di Casorelle a Lamporecchio (PT), è stata redatta una perizia di stima ammontante ad €.13.500,00 oltre I.V.A.

DESCRIZIONE DEI LAVORI: L'intervento di cui trattasi è consistito nel rifacimento di un tratto di muro in pietra, posto a monte della via di Casorelle in località Spicchio a Lamporecchio, parzialmente dissestato a seguito di movimento franoso. Il muro da sistemare, di circa 20 metri lineari dei quali 10 da ricostruire ex novo e metri lineari 10 con evidenti tratti dissestati e pietre da riposizionare ha reso necessarie le seguenti lavorazioni: a) Rimozione delle pietre ammassate alla base della scarpata a seguito della frana e collocazione delle stesse in area individuata dalla direzione dei lavori, fuori dalla carreggiata ed in posizione non ostacolante il traffico veicolare, sita in prossimità dell'area oggetto di intervento ed in attesa della successiva ricollocazione del materiale; b) Taglio di macchie di rovi e altre vegetazioni con attrezzi manuali, falci e pennati e con ausilio di decespugliatore e motosega compreso il carico ed il trasporto dei materiali di risulta ad impianto di smaltimento autorizzato; c) Asportazione del materiale terroso che ricopre la roccia e le pietre sovrastanti la

Pa



Azienda USL Toscana Centro
Piazza Santa Maria Nuova nc.1 – 50122 – Firenze – FI
P.IVA 06593810481
Dipartimento Area Tecnica – U.O. Manutenzione Immobili Pistoia

fondazione, loro rimozione ed accantonamento in loco, scavo di circa 50 cm. necessario per ritrovare la solidità del terreno effettuato a mano o con piccoli mezzi meccanici; d) realizzazione di piano di fondazione con calcestruzzo cementizio Rck30 dosato con 4 ql ogni mc di inerte, compreso eventuali casseforme e loro disarmo e provvista e posa di acciaio sagomato FeBk44 e successivo riposizionamento delle pietre su un piano leggermente inclinato verso monte, utilizzando quelle di maggiori dimensioni e di forma piuttosto quadrangolare; e) Riposizionamento delle pietre precedentemente accantonate e selezione per forma, grandezza, conformazione, per ricostruire il muro, procedendo a corsi o strati ovvero con la collocazione di strati di pietre disposte più o meno ordinatamente, e murate con calcestruzzo cementizio Rck30 dosato con 4 ql ogni mc di inerte e rete mm 8 20x20.

ASSUNTORE DEI LAVORI: In data 13.10.2020 è stata avviata la procedura in modalità telematica tramite Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START- per l'affidamento dell' "Intervento di manutenzione ordinaria per la risistemazione di porzione di ciglio stradale a seguito di frana in via di Casorelle a Lamporecchio (PT)" mediante invio di apposita richiesta di offerta prot. n. 81723 del 13.10.2020 su un importo stimato a base d'asta € 13.500,00 oltre IVA di legge alla Ditta KARAFILI Hariz di Lamporecchio, Via Sanbarontana nc.5 P.IVA 01330650472 individuata ricorrendo al mercato in quanto operatore economico fornito di ampia professionalità sul campo per un'esecuzione conforme alle caratteristiche proprie della tradizione del territorio circostante.

Con provvedimento dirigenziale n. 2345 del 29.10.2020 i lavori in oggetto sono stati affidati alla citata ditta per un importo pari ad € 10.800,00, corrispondente ad un ribasso del 10%, oltre oneri di sicurezza per 1.500,00 per totali € 12.300,00 e oltre IVA di legge.

CONTRATTO: Il contratto di appalto, concluso per corrispondenza secondo l'uso del commercio mediante scambio di lettere, così come previsto dall'art.32, comma 14, del D. Lgs n.50/2016, è stato formalizzato mediante invio di lettera prot. n. 88293 del 30.10.2020.

CAUZIONE: Data l'entità dell'appalto e la sua durata ed in conformità con le disposizioni per gli affidamenti diretti, non è stata richiesta la presentazione di alcuna cauzione.

CONSEGNA DEI LAVORI: I lavori sono stati consegnati in data 12 Novembre 2020 come si evince dal verbale di consegna sottoscritto dalle parti.

TEMPO STABILITO PER L'ESECUZIONE: Per l'esecuzione dei lavori erano previsti 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla sottoscrizione del verbale di consegna e perciò il termine previsto era il giorno 12 Dicembre 2020.

B7



Azienda USL Toscana Centro
Piazza Santa Maria Nuova nc.1 – 50122 – Firenze – FI
P.IVA 06593810481
Dipartimento Area Tecnica – U.O. Manutenzione Immobili Pistoia

SOSPENSIONE E RIPRESE DEI LAVORI: Non si è reso necessario procedere a sospensioni/riprese dei lavori.

PROROGHE CONCESSE: Non si è reso necessario procedere alla concessione di proroghe sul termine dei lavori.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: I lavori sono terminati il 24 Novembre 2020 come da certificato di ultimazione.

PERIZIE SUPPLETIVE O DI VARIANTE: Non si è reso necessario procedere alla redazione ed approvazione di perizie suppletive e di variante.

NUOVI PREZZI: Durante il corso dei lavori non è stato necessario procedere all'approvazione di nuovi prezzi per lavorazioni non contemplate nel progetto principale.

SUBAPPALTO: Durante il corso dei lavori sono stati richiesti subappalti.

ANTICIPAZIONI: Non è stata corrisposta alcuna anticipazione.

ANDAMENTO DEI LAVORI: I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto ed alle disposizioni della Direzione dei Lavori.

ORDINI DI SERVIZIO: Durante il corso dei lavori non sono stati emessi ordini di servizio.

CERTIFICATI DI ACCONTO: Durante il corso dei lavori non sono stati emessi certificati di pagamento in acconto.

STATO FINALE: Lo Stato finale è stato redatto in data 02.12.2020 ed ammonta a complessivi netti €.12.300,00 (euro Dodicimilatrecento/00) oltre I.V.A di legge.

RISERVE: L'impresa ha firmato i documenti contabili senza riserva alcuna.

INFORTUNI: Durante il corso dei lavori non si sono verificati infortuni.

ASSICURAZIONI: La Ditta ha regolarmente assicurato i propri operai per gli infortuni sul lavoro ed è risultata in regola con i versamenti agli enti previdenziali ed assistenziali come da DURC protocollo INAIL 24292553 con scadenza il 17/02/2021 risultato regolare.

AVVISO AI CREDITORI: Considerato che per l'esecuzione dei lavori in oggetto non è stato necessario occupare proprietà private né in modo permanente né in modo temporaneo, né sono stati



Azienda USL Toscana Centro
Piazza Santa Maria Nuova nc.1 – 50122 – Firenze – FI
P.IVA 06593810481
Dipartimento Area Tecnica – U.O. Manutenzione Immobili Pistoia

arrecati danni di sorta alle medesime, si può prescindere dalla pubblicazione degli avvisi ai creditori di cui all'art.218 del DPR 207/2010.

CESSIONE DEL CREDITO: Per i lavori in questione la ditta non ha effettuato la cessione dei suoi crediti.

DIREZIONE LAVORI: I lavori sono stati condotti dal Geom. Claudia Biondi.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Alla visita tenutasi il giorno 2 Dicembre 2020 in contraddittorio fra la sottoscritta Direttore dei Lavori Geom. Claudia Biondi e il Sig. Karafili Hariz titolare della ditta esecutrice, con la scorta della perizia e degli atti contabili si è proceduto ad effettuare un esame generale e sono stati eseguiti riscontri, accertamenti, verifiche, controlli e misurazioni dei lavori eseguiti. Per le parti non più ispezionali o di difficile ispezione o non potute controllare, l'impresa ha assicurato, a seguito di esplicita richiesta verbale della sottoscritta, la perfetta esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione ed in particolare l'impresa, per gli effetti dell'articolo 1667 del codice civile, ha dichiarato non esservi difformità o vizi.

Da quanto si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche, controlli, misurazioni, accertamenti e saggi, si è tratta la convinzione che le opere eseguite corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali ed a quanto previsto nella perizia.

Con la scorta della perizia e degli atti contabili, sono stati ispezionati minutamente i lavori eseguiti ed è stato constatato che questi sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali e che sono corrispondenti a quanto previsto in perizia.

Ciò premesso, la sottoscritta Direttore dei Lavori, considerato:

- che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte secondo il progetto approvato e con buoni materiali ed idonei magisteri;
- che per quanto non sia stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'impresa ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'art.1667 del codice civile, di non esservi difformità o vizi;
- che l'ammontare dei lavori contabilizzati al netto nel conto finale ammontano ad €.12.300,00 (Euro Docidimilatrecento/00)
- Che l'impresa ha ottemperato all'obbligo di assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalla vigenti disposizioni;
- che i lavori sono stati ultimati nel tempo utile contrattuale;



Azienda USL Toscana Centro
Piazza Santa Maria Nuova nc.1 – 50122 – Firenze – FI
P.IVA 06593810481
Dipartimento Area Tecnica – U.O. Manutenzione Immobili Pistoia

- che non risultano cessioni di credito da parte dell'impresa né procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
- che la società affidataria ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei Lavori durante il corso di essi;
- che l'impresa ha firmato la contabilità senza riserve.

Tutto ciò premesso e considerato la sottoscritta Geom. Claudia Biondi, Direttore dei Lavori di cui al titolo,

CERTIFICA

che i lavori sopradescritti eseguiti dalla Ditta KARAFILI HARIZ con sede in Via Sambarontana nc.56 a Lamporecchio P.Iva:01330850472, sono regolarmente eseguiti e liquida il credito della medesima come segue:

Ammontare del conto finale	€ 12.300,00
a dedurre i certificati di acconto emessi	€ 00,00
Credito netto dell'impresa	€ 12.300,00 Oltre IVA al 22%

Di cui si propone il pagamento alla ditta summenzionata a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui trattasi, salvo la prescritta approvazione del presente atto ed eventuali rettifiche revisionali.

Pescia, li

L'Impresa
KARAFILI HARIZ

Il Direttore Dei Lavori
Geom. Claudia Biondi

KARAFILI HARIZ
Via Sambarontana, 56 - Tel. 0585-8356510
51035 LAMPORECCHIO (PT)
P.IVA 01330850472
C.F. 01330850472

Il Responsabile del
Procedimento
Geom. Claudia Biondi

Azienda USL Toscana Centro
Piazza S. Maria Nuova, 1
50122 Firenze (FI)
P.IVA 06593810481
C.F. 06593810481

ALL. B

http://
Email : direzione.uslcentro@postacert.tos..ana.
Tel : (+39)
Fax :

ELENCO DI LIQUIDAZIONE

Provvedimento : PT-2020-2905 del 28/12/2020 LAVORI RISISTEMAZIONE CIGLIO STRADALE VIA CASORELLE
A LAMPORECCHIO - APPROVAZIONE CRE.

Autorizzazione : 2020-348-1 Manutenzione immobili - PROV. ART. 36 comma 2 lett A D.L.gs 50/12

Dettaglio conto Codice Descrizione
1-3B0401 Manutenzione immobili

Delibera di assunz. 05-2000-22

Beneficiario : 83905 - KARAFILI HARIZ = Durc Regolare Scadenza Durc

Codice fiscale : C.F.:KRFHRZ68H01Z100I Partita iva P.I.:01330650472

Conto forn./cli. : 2D0702

Debiti verso fornitori

Descrizione	Registrazione		Num		Documento		Importo
	Data	Tipo Anno Numero	Fraz	Numero	Data		
INTERVENTO CIGLIO STRADALE PER FRANA ZONA LAMPORECCHIO ORDINE M3-2020-166 Data scadenza 13/02/2021	18/12/2020	3P-2020-12702	1	1PA	10/12/2020	15 006,00	

CIG: Z682EBA9CE DT-Rifacimento muro via casorelle Lamporecchio

Dettaglio ritenuta Codice Carico ente Carico prestatore
IVA 2706 0

Totale Beneficiario: 15 006,00

Totale: 15 006,00

Visto il presente elenco di liquidazione, si autorizza l'emissione dei relativi mandati.

IL RESPONSABILE