Pubblicato in Amministrazione Trasparente il 01/02/2018

REGIONE TOSCANA AZIENDA UNITA: SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

Numero del provvedimento	92
Data del provvedimento	26-01-2018
Oggetto	Cartificato di regolare esecuzione
Contenuto	Accurdo Quadro per le opere di minutenzione ordinuria e/o strandunaria di lavore dilli ed affini, di impiantistica idrosanitaria ed elettrica sugli immobili nella disponibilità dell'Azienda USL Toscana centro – Certificato di Regolare Escuzione del Contratto Applicativo n. 1.

Dipartimento	DIPARTIMENTO AREA TECNICA
Direttore del Dipartimento	DELL'OLMO MANUELE
Struttura	SOC GESTIONE INVESTIMENTI E MANUTENZIONI IMMOBILI PRATO
Direttore della Struttura	GAVAZZI GIANLUCA
Responsabile del procedimento	GAVAZZI GIANLUCA

Spesa prevista	Contr Economico	Codice Conto	Anno Bilaucio
13.400,76	Interventi incrementativi fabbricati	0102800001	2017

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo								
Allegato	Nº di pag.	Oggetto						
Α.	9	Certificaso di Regolare Esecuzione						

Tipologia di pubblicazione	integrale	Parziale	



IL DIRETTORE GENERALE

Richiamata la Legge Regionale n. 84/2015 recante "Riordino dell'aussito lititizzionale i organizzativo del Sistema Sanitario Regionale Modifiche alla Legge Regionale 40/2005";

Vista la Delibera del Direttore Generale USL Toscana centro n. 1 del 07 01 2016 con eni viene preso atto della costituzione dell'Azienda USL Toscana centro ai sensi della LRT 40/2005e ss.mm.li;

Viste:

- la delibera n. 1201 del 09.10.2017 "Presa d'atto del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 149.
 del 5 ottobre 2017 Riattivazione dell'efficacia del contratto di prestazione d'opera intellettuale del Dr. Paolo Morello Marchese per lo svolgimento della funzione di Direttore Generale dell'Azienda USL. Toscana centro".
- la delibera n. 1202 del 09.10.2017 con la quale il Dr. Emanuele Gori è stato nominato Direttore Sanitario dell'Azienda USL Toscana centro e la Dessa Rossella Boldrini è stata confermata nell'incarico di Direttore dei Servizi Sociali;

Vista la delibera n. 1011 del 30.06.2016 di nomina del Vice Direttore Amministrativo;

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale;

Richiamate:

- le delibere n 826 del 31.05.2016 di approvazione del nuovo assetto organizzativo diparamentale dell'Azienda USL l'oscana centro e n 1757 del 25.11.2016 con la quale è stata approvata la nuova articolazione organizzativa dei Dipartimenti e degli Staff dell'Azienda USL l'oscana centro;
- le delibere n. 827 del 31.05.2016 di nomina dei Direttori di Dipartimento dell'Azienda USL Toscana centro, n. 861 del 14.06.2016 di nomina dei Direttori delle Aree Dipartimentali, n. 1965 del 29.12.2016 con la quale sono stati nominati, fra l'altro, i Direttori delle Aree del Dipartimento Area Tecnica, il Direttore dello Staff Direzione Sanatana e parte dei Direttori di Struttura Complessa;
- la delibera n. 242 del 29 09 2017 di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture afferenti al dipartimenti dell'Area Tecnico Amministrativa;

Richiamata per lo specifico ambiro del Dipartimento Area Tecnica, la Delibera del Direttore Generale I.I. nr. 885 del 16/06/2017 con la quale è stata definita la ripartizione delle competenze tra le SOC afferenti al medesimo Dipartimento, relativamente agli atti da adottare per le procedure di gara;

Richiamati:

- if D.lgs 163/2006 e.s.m.t.
- ILD.P.R. 207/2010 e.s.mi.
- il Decteto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, come novellato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 "Disparizioni integralito e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50", che ha, tra l'altro, modificato la rubrica del decreto in "Codire dei contratti pubblici".

Premesso

- che con deliberazione n. 234 del 3/03/2016, esecutiva, è stata indetta la procedura negoziata finalizzata
 alla stipulazione di un Accordo Quadro per le opere di manutenzione ordinaria e/o atraordinaria di lavori
 edili ed affini, di impiantistica idrosanitaria ed elettrica sugli immobili nella disponibilità dell'Azienda USL
 Toscana centro;
- che con Deliberazione n. 696 del 5/05/2016 è stata aggiudicata provvisoriamente la procedura negoziara sopra descrittà all'impresa INSEL Spa di Roma, la quale ha offerto un ribasso del 29,258% (ventinove virgola discrettorinquantotto per cento), sull'importo a base di gara determinando l'importo presunto complessivo di aggiudicazione di curo 501 045,60= IVA esclusa, di cui curo 20.000,00= per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso;



 che i lavori a base di gara dell'accordo quadro in questione si componevano delle seguenti categorie e classifiche, secondo il DPR 207/2010;

Categoria	Classe	Împorto complessivo dei lavoti	subappaltabile (ii/no)
OG1	II (seconda)	€ 480.000,00	St at 20%
O530	I (prima)	€ 220.000,00	SI al 30%

- che con deliberazione n 902 del 22/06/2016, la procedura in questione è stata aggiudicata definitivamente all'impresa INSEL SPA;
- che il Conteatto in oggetto è stato supulato in data 24 agosto 2016;
- che, come previsto dall'articolo 4 del Capitolato speciale d'Appalto, sono stati sottoscritti dall'impresa aggiudicatana e dal Direttore dell'U.O.C. Manutenzione e Ristrutturazione Immobili:
- il contratto applicativo n. 1 del 5/09/2016, relativo ai Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle componenti edili ed impianti elettrici e tecnologici di cui all'Allegato 1 del CSA, per l'importo di E 250.000,00, compresi oneri di sicurezza;
- il contratto applicativo n. 2 del 29/11/2016, relativo ai lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e reperibilità sulle componenti edili ed impianti elettrici, idrosantiari e tecnologici di cui al Capitolato Speciale d'Appalto, per l'importo € 251.045,60, compresi oneri di sicurezza;

Richiamata:

- la variante ni li al contratto applicativo ni 1, approvata con delibera ni 1042 del 13/07/2017, di €. 125.000,00 oltre oneti fiscali, resasi necessaria, ai sensi del comma 1, lettera b), dell'art. 132 del D.lgs. 163/2006, dalla necessità di effettuare nuove lavorazioni derivanti dall'evento accaduto nel mese di marzo 2017, quando è crollata una porzione del tetto della struttura che ospitava l'ex reparto di Ortopedia dell'ospedale Misericordia e Dolce di Prato, ora sede del Dipartimento "Salute Mentale", oltre ad ulteriori attività manutentive;
- che, a seguiro della suddetta variante, l'importo del contratto applicativo n. 3 é passato da € 250,000,00 ad
 € 375.000,00 + IVA;

Ricordato:

- che, con Determina Dirigenziale ni 1126 del 6/06/2017, immediatamente eseguibile, è stato affidato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, commi 5 e 7, del d.lgs ni 50/2016 s.m.i., allo Studio di Ingegneria Romolini di Sansepolero (AR), l'incarico professionale di progettazione esecutiva e direzione lavori delle opere attutturali per il ripristino della coperiura lignea del fabbricato "Ex Ottopedia" del "Misericordia e Dolce" di Prato, per l'importo di € 6.640,99, oltre € 265,64 per CNPAIA ed € 1.519,46 per IVA, per un totale di € 8.426,09;

Dato atto che i lavori del contratto applicativo si. I sono stati ultimati il 30/09/2017, come risulta dal certificato di ultimazione dei lavori, depositato agli atti d'ufficio;

Visto il "Certificato di regolare Esecuzione - Relazione sul conto finale - relativo al contratto applicativo n.

I", trasmesso dal Direttore dei lavori Perito industriale, Eduardo Tummino, in data 20/12/2017, sottoscritto dall'impresa affidataria, INSEL S.p.a., e dal Responsabile del Procedimento, ing. Gianluca Cravazzi, allegato al presente provvedimento sotto la lettera A), fatta eccezione per i suoi allegati, di seguito descritti e depositati agli atti d'Ufficio:

- verbale di consegna lavori.
- perizia di variante con gli entremi di approvazione:
- ordini di servizio,
- ceruficaro di ultimazione lavori,
- gli atti contabili (estratti del libretto delle misure, registro ili contabilità, sommario del registro di contabilità).



nel quale il Direttore dei lavon certifica che:

- i lavori relativi al contratto applicativo n. 1 sono stati regolarmente eseguiri dall'INSEL S.p.a.;

- ! suddetti lavori ammontano a complessivi € 374.905,15= e rientrano pertanto nel limite autorizzato;

 Il credito residuo dell'impresa, detratti € 226.249,37 per acconti già coensposti, ammonta € 148.655,80=_ oltre onen fiscali;

Visti:

 l'art. 113 del D.lgs 163/2006, commu 5, il quale stabilisce che la garanzia prestata quale cauzione definitiva cessa di avere effetto solo alla data di emissione del carrificato di regolare esecuzione;

 l'art. 129 del sopracitato decreto, comma 1, il quale stabilisce che la polizza assicuranva C.A.R., comprensiva della gamuzia di responsabilità civile per danni a terzi, deve avere durata sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione;

Part. 141, commi, 3, 9, e 10 dello stesso decreto i quali stabiliscono, rispettivamente, quanto segue:

- "il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, deve essere effettuato non
 oltre il novantesimo giomo dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovveto del
 certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accertazione dell'opera, ai sensi
 dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile";
- "salvo quanto disposto dall'arocolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e
 i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il
 certificato di collaudo assuma carattere definitivo;

Visti ancora:

- l'art. 234 del D.P.R. 207/2010 il quale, al comma 2, prevede che la stazione appaltante delibera, entro sessanta giorni dalla data di neevimento degli atti di collinado sull'ammissibilità del certificato di collaudo;
- l'art. 237, comma 4, dello stesso D.P.R. Il quale stabilisce, tra l'altro, che per il certificato di regolare esecuzione si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 234 avanti richiamato.

Considerato:

- che i lavori di cui alla variante n 1 per il ripristino del tetto sul lato dell'es U.O. Ortopedia del Misericordia e Dolce sono stati ultimati con una spesa complessiva di € 135.984,33, oltre oneri, fiscali, determinando un maggior onere di € 10.984,23, IVA esclusa, rispetto alla somma preventivata di € 125.000,00;
- che occorra imputare tale somma aggiuntiva sul conto patrimoniale di competenza del Bilancio di Previsione anno 2017;
- che tali lavori sono compresi nell'importo del contratto applicativo n. I, come risulta dalla contrabilità dei lavori, depositata agli atti d'Ufficio, che evidenzia un importo complessivo a consumuvo dei lavori di € 374.905,15;

Ritenuto:

- di dichiatare ammissibile il certificato di regolare esecuzione del contratto applicativo n. 1 relativo all'Accordo Quadro, stipulato in data 24 Agosto 2016, per le opere di manutenzione ordinaria e/o atraordinaria di lavori edili ed affini, di impiantistica idrosantizza ed elettrica sugli immobili nella disponibilità dell'Azienda USL Toscana centro;
- di dare atto che il credito residuo della INSEL S.p.a., aggiudicatana dei lavori in oggetto, risultante dal certificato di regolare esecuzione, è pari ad € 148.655,80, oltre IVA, quale rata di saldo;
- di subordinare il pagamento della rata di saldo all'acquisizione della garanzia fideiussoria di cui all'arc.141 comma 9, del D lgs 163/2006;



Preso atto che l'intriutoria della presente deliberazione è stata curata dal Responsabile del Procedimento, ing. Gianloca Gavazzi, in servizio c/o la Struttura S.O.C. Manutenzione immobili e gestione investimenti Prato:

Dato atto della legittimità, nonche della regolarità formale e sostanziale espressa dal Dirigente che propone il presente arto;

Vista la sottoscrizione dell'atto da parte del Direttore del Dipartimento Area Tecnica, Ing. Manuele Dell'Olmo, che ne artesta la coerenza agli indirizzi e agli obiettivi del Dipartimento medestino,

Su proposta del Direttore Struttura S.O.C. Manutenzione immobili e gestione investimenti Prato, Ing. Gianhica Gavazzi;

Ritenuto opportuno dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24.02.2005 e sa mm ii., al fine di provvedere al pagamento nei termini stabiliti dalle partuizioni contrattuali alla liquidazione della rata di saldo;

Acquisito il parere favorevole del Vice Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Senzizi Sociali;

DELIBERA

Per le monvazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richtamate:

t) di dichiarare ammassibile il "Certificato di Regolare esecuzione - Relazione sul conto finale - relativo al contratto applicativo n. 1", di cui all'Accordo Quadro, atipulato in data 24 Agosto 2016, per le opere di manutenzione ordinaria e/o attaordinaria di lavori edili ed affini, di impiantistica idrosanitaria ed elettrica sugli immobili nella disponibilità dell'Azienda USL Toscana centro, sottoseritto in data 15/12/2017 dal Direttore dei Lavori, dall'impresa affidataria, INSEL S.p.a., e dal Responsabile del Procedimento, ing. Gianluca Gavazzi, allegato al presente provvedimento sotto la lettera A), quale parte integrante e aostanziale, fatta eccezione per i suoi allegati, depositati agli atti d'Ufficio;

2) di dare atto:

- che i lavori di cui alla variante n. 1 al contratto applicativo n. 1 di cui trattasi hanno comportato una maggiore apesa di € 10.984,23, oltre IVA, rispetto alla somma preventivatà di € 125.000,00;
- che tali lavori sono compresi nell'importo del contratto applicativo n. 1, come risulta della contabilità dei lavori, che evidenzia un importo complessivo a consuntivo degli stessi di € 374.905.15;
- che il credito dell'impresa INSEL S.p.a., risultante dal certificato di regolare esecuzione, è pari ad € 148.655,80, oltre IVA, quale rata di saldo;
- di subordinare il pagamento della rata di saldo all'acquisizione della garanzia di cui all'art. 141, comma 9, del D.lgs 163/2006;
- 4) di imputare la somma di € 13.400,76 IVA compresa, al conto parimoniale 01.02.800001 "Interventi incrementativi fabbricati", CDR PAT, incrementando il DERC 17D2928+/PAT/0102800001, del Bilancio di Previsione 2017 dell'Azienda USL Toscana centro, adottato con Deliberazione n. 1200 del 31/07/2017, in corso di approvazione da parte della Regione Toscana;
- 5) di autorizzare lo svincolo delle polizze presentate dall'impresa INSEL a garanzia delle obbligazioni contrattuali, ai sensi degli atti: 113 e 129 del D.lgs 163/2006;
- di tlare incarico al RUP, ing. Gianluca Gavazzi, di notificare la presente deliberazione all'appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 234, comma 2, del D.P.R. 207/2010;



- 7) di dichiazare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 42, comms 4, della L.R. 40/05, ss.mo.i., stante la necessità di procedere nei tempi previsti dalle pattuizioni contrattuali alla liquidazione della esta di saldo.
- 8) di trasmettere la presente deliberazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall' art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.

IL DIRETTORE GENERALE (Dr. Paolo Morello Marchese)

IL VICE DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dr.ssa Arianna Tognini)

IL DIRETTORE SANITARIO (Dr. Emanuele Gori)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
(Dr.ssa Rossella Boldrini)





ACCORDO QUADRO PER LE OPERE DI MANUTENZIONE DI LAVORI EDILI E AFFINI, DI IMPIANTISTICA IDRO-SANITARIA ED ELETTRICA SUGLI IMMOBILI NELLA DISPONIBILITÀ DELL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO, UBICATI PREVALENTEMENTE NEL COMUNE DI PRATO E PROVINCIA.

IMPRESA: INSEL S.P.A. (ROMA)

Importe a base di gara: E700.000,00 oltre IVA (settecentomita/00)

di cui Omeri della sicurezza: E20.000,00 oltre IVA (settecentomita/00)

- Categoria prevalente OG i - Classifica II - Importo E480.000,00 - subappaliabilità 20%

- Categoria scorporabile, OS30 - Classifica I - Importo E220,000,00 - subappaliabilità 30%

Importe offerto: E501.045,60 oltre IVA (cinquecentominilaquaraniaciaque/60)

Ribasso percentuale offerto su importo di E680.000,00: 29,258% (pari a E198.954,49)

Data accordo 24/08/2016 - CIG: 6615825F7C

Contratto Applicativo N°1 di 6250.000.00 di ma Oneri della simpersa 67,140,00 sitre IVA. Data contratto del 05/09/2016 - CIG derivato: 6793555AED.

Varianie în Aumenio pur) ad €123.000,00 di oui Oneri della sicurezza €1.128.96 alire IVA - Delibera o*1042 del 13/07/2017 -

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(Net), 2000 e 237 del Regulamento n. 207/2010).

Relazione sul conto finale relativo al Contratto Applicativo Nº1

Progetto principale

Il progetto definitivo relativo all'Accordo Quadro in epigrafe è stato retiatto dal Per Ind. Educado Turamino per lavari, a fiase d'appalto, validato dal Responsabile del Procedimento Ing. Gianluca Gavazzi (prot. IN16/22806 del 22.02.2016) a approvato per l'especuzione immediata dal Direttore Generale con delibera n.902, in data 22/06/2016, per l'importo di curo 700.000,00+IVA a base di gara di cui auro 20.000,00 per operi della signazza non soggetti a ribasso.

L'Accordo Quadro fo affidato con un rionaso di gara del 29,25%, per un importo complessivo di euro 561,045,60, di cui euro 20,000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, pertanto il Quadro Economico approvato risulto essero il seguente:





	Lavori		oti a niceo di gacia	Gund	ADO QUADRO o Esmantica veto (REV. NO 2017)
AJ.	log1	6	486 000,00	E COL	325,413,20
45	0530	0	220,000,00	6	155,632,40
	subtribile	ē	98,000,000	1	481,045,60
	Oneri per l'attuazione del piano di	0	000,00	-	TH CLE CAPPER
15	sicul egga (solo su DG f)	2.	20.000.00	10	20,000,00
UTA	E LAVORI	€	700.000,00		501,045,60
	Samme a dispositional self-Antonio streamine				
91	Lavor in economia previsti in progetto ed esclusi disl'appatto	E		6	
B‡	Imprevisii ed arretendamenta	É	545,00	€	14,922.13
Đũ	Spase secriche per progettazione strutture, direzione operativa strutture, coordinatore per la scurezza in fase di esecuzione, assistenza giornatiera, contabilità, ecc. compresi aneri previdenziali		21,000,00	e	15.110,63
as-9	fondo per la progettazione e Vinnovazione di cui all'art. NJ, comma 7-bis del O los 163/2006			e	14,000,00
a4.	Allività di consulenza e supporto	ė		1	
25	Pulleza assicurative per la copertura del rischi di natura professionale a faunce del dipendenti incaricali della progattazione (2 Lps 152/05 at 98 comma 5 e 0.P.U. 35/07 et. 275 e 1. m.).)		1 100,00		2,190,00
He.	Spese per accentament di laboratoro e collauci	2	2,000.00	E	1.000,00
H7	Contributo Autorità Vigilanza sul Co	E	375,00	_	375,00
9//	IVA 22% su encorto totale dei Invoc	€	154,000,00	E	110,230,03
âv	IVA 22% su 81, 82, 83, 84, 88	E		E	7.486,36
and.	RIBASSO DI GASA 29,759% (CODUMNO	Г		10	212,722,96
101	ALE SOMME A DISPOSITIONS	16	182,000.00		380.954.40
MPS	SETO TOTALE	-	#82.000,00	6	882.000.00

Contestin Ambigativo

Il 5 sottembre 2016 veniva sottoscrato il Contratto Applicativo N 1 (CIG derivana 6793555AED) di euro 250.000,00 di cui curo 7 140,00 quali uneri della sicurozza

Progetto di variante

Il progetto esecutivo delle opere acchirettoriche e attutturali telative alla variante per lavori di riprottive e consolidamento strutturale delle copertura lignea del fabbricato ex Ortopedia del "Presidio Misericordia o Dolce", è stato redatto dall'Ing. Luca Romolini di Sansepoloro (AR), nel mese di aprile 2017, già C.S.E dell'appallo.

La variante in aumonto di euro 125.000,00 (di sui euro 123.871,04 per lavori di perizia ed euro 1.128,96 per interi della sicurezza) è stata predisposta per coprire il costo di repristino della copertura del falbricato e per sumentare la disposibilità sul Contratto Applicativo N.1.

L'ammontare complessivo del contratto è pussaso da usre 250.000,00 ad euro 375.000,00 di cui curo 8.268,96 quali operi della sicurezza.

Il quadro economico pertanto e risultato così suddiviso:





		ACCURDO QUADRO Guarro Exonomico Approvado (REV. MAGGIO 2017)			FRATTU LICATIVO N	COW	MATE FRATTO DICATIVE I	Apple	ALE Higo Stadyo I Svalianie	TOTALE ACCORDO QUADRO		
A.C	OG1	€	325.413,20	ii.	240,040,00	6	123,871,04		359,731,54	E	449,284,24	
42	0530	€	155,632,40	-				€	1000	E	155,632,40	
	nuntotale. Onen per l'artuazione del prano di	-	481,045,60			-	_	6	386.731,04	€	604,916,84	
A5	slouruzza (solo su OG1)	6	20,000.00		7/149/00	6	1/128,96	4	6.298.96	É	21,128,96	
TOTAL	LELAVORI	6	501,045,60		256.000,00	-	125.000,00	-	99,000,00	6	626.045,60	
-	Summe a degraphione											
	del/Amening some			_		6	32,88,58	_				
ėŧ.	Lavori in economia pravisa in progetto od usciusi dill'appalio	E								6		
32	Impravisti ed acrotondamenti	Œ	14,922,13			-6	14,922,13			6		
93	Spese leoniche per progettazione strutture, direzione operaliva sirutture, coordinatore per la sicurezza in fasa di esecuzione, assistenza giornaliera, contabilità, eco, compresi oneri previdenziali fondo per la progettazione e	e	18,115,89							E	19,115,69	
83 e	Pinnawazione di cui ell'art. 33, comme 7-bis del D. les 163/2006	e	14,000,00							E	14,000,60	
0.4	Attività di consulenza e aucogno	€										
05	Polizza assicurativo per la cupindura dei rischi di natura professionate a favore dei dipendenti incaricati della progettazione (D.L.gs. 1954), ur. 97, onemia 8 e D.P.E. 207/19 at. 270 e s.m.k.)	100	2,400,00								2,100,00	
58	Spese per amartament di appratorio e colleudi	6	1,000,00					T	_	6	1,000,00	
mr.	Controute Autorità Viglaviza sei Co		375,00							€	375,00	
84	IVA 22% su importo totale del lavol	E	110/230,03	e	55.000,00	6	27.500.00	6	82,500,00	E	137,730,00	
/ip	IVA 22% su 81, 82, 83, 84, 96	8	7.488.30			8	3.252,67			6	4,205.50	
uro	BRIASSO DI GARA 29,258% (conquiso IVA)	E	272,722.98			Æ	134.295,00			e	78,427.9	
TOTA	ALE SOMME A DISPOSIZIONE	E	380,954,40			崔	125,000,00	E	82.500,00	e	255,954,40	
MITC	SETO TOTALE	e	882.000,00	c	305,000,00	C	152,500,00	X	457,500,00	E	882.000,0	

Descrizione dei lavori

- I lavori relativi al Contratto Applicativo in oggetto sono consistiti in opere di manutenzione ordinaria e atmonfinerali identificati negli Ordini di Lavoro dal N°1 al N°53 relativamente si seguenti presidi/sedi:
- Nuovo Distretto di Vemio Odl. Nº ()
- C.S.S. Giovannini Odl. Nº2, Nº12, Nº15, Nº19, Nº24, Nº26;
- Presidio Misericordia e Dolce = Odl. N°3, N°5, N°16, N°17, N°18, N°25, N°34, N°38, N°39, N°40, N°43, N°48, N°51, N°52, N°53.
 - Prev. Oncologica Ports a Lenne = OdL Nº4, Nº13, Nº23, Nº33;
 - Dipartimento della Prevenzione = OdL Nº6, Nº29, Nº36, Nº46;
 - Prato NORD v. Giubliei = OdL Nº7;
 - HOSPICE p.223 del Collegio Nº8, Nº21, Nº49
 - Centre Dieme KAIROS Vaiano = Odl. Nº9:
 - Poggio a Caiano = OdL Nº10, Nº22, Nº32;
 - -Prato SUD = Odl. Nº11, Nº30;
 - Distretto di Vaiano = Odl. Nº14.
 - Presidio Odomniatrico y P P de Pietreleine = Nº20;
 - Nuovo Ospedale S. Stefano = Odl. N°27, N°41, N°42, N°50;
 - Farmaceutica Territoriale v. da Filicaia OdL Nº28;
 - La Clessidra/Lo Stanzone » Luti OdL Nº31;





-Ex DSM v. Torino = OdL N=15;

- RSA Montemurlo v. Cicignano = DdL Nº37;

- Amb. medicu loc. BACCHERETO - Odl. Nº45.

L'Ordine di Lavoro Nº51 del 30/05/2017 relativo al ripristino della copertura di una porzione di tetto del Presidio.
Misericordia e Dolce è stato il lavoro più oneroso tant'è che ba richiesto una variante contrattuale ed è cuesisfito in:

 sostituzione del solaio in legno di copertura esistente, con nuova coportura fatta da sistemi complessi a tre appoggi il orditura secondaria e terziaria, tutto in legno lamellare, con soprassante tavolato;

 l'imozione della muratura esistente sopra il cordolo perimetrale in c.a. asistente a livello gonotetto e ricograzione di muratura in mattoni pieni a più teste ai di sopra del cordolo perimetrale esistente;

 demolizione dei pilastrini, in c.a. e in muratura, che sovreggino il solato di copertura esistente e che gravano sulla trave trasversale pesante in c.a. esistente a livello di sottotatto:

Per la realizzazione dell'intervento è stato installato idoneo penteggio e autogru-

Impresa appaltatrice

A seguito di procedura di gera, in data agosto 24 agosto 2016 veniva sottoscritto l'Accordo Quadra affidando i lavoro all'impresa INSEL S p.A. con il ribasso del 29,258 per conto.

Cauzione definitiva-

L'impresa appallatrice, per i lavori in oggetto, ha versato, a titolo di cauzione definitiva, la somma di cum 96.492,00 un data 30/06/2014.

L'impresa appaltatrice, per i lavori relativi alla perizia di variante, ha versato una cauxione integrativa pari ad curo 24,072,50.

Periale di variante e/o suppletive

Durante l'esecuzione dei favori è stata predisposta una variante in aumento di euro 125.000,00 (di cui euro 123.871,04 per lavori di perizia ed auto 1.128,96 per oneri della sicurezza) per cuprire il santo di riprintino della copertura del fabbricato (visto il preventivo di curo 119.690,42) e per sumentare la disponibilità sul Contratte. Applicativo N.1.

La proposta di variante è stata redatta dal D.L. il 29 maggio 2017 tal approvata dal RUP in data 22 giugno 2017 Con Delibera nº1042 del 13/07/2017 la Stazione Appaliante approvava la perizia di variante al Contratto Applicativo

N.1, lo schema di contratto aggiuntivo ed Il quadro economico variato,

Atti aggludicativi (p di auttomissione) rilasciati in seguito all'impresa appaltatrice.

A seguito di necessità di proseruzione dell'attività manutentiva e per supperire alle esigenze derivanti dalle circostanze supravvenute ed impravedibili al momento della stipula del contratto, la Stazione Appaltante la emesso il seguente atto aggiuntivo:

ano aggiuntivo sitpulato in data 29/08/2017, prot n. 137885, dell'importo di nuro 125.000,00 (contoventicinquemila/0ff), con il quale sono stati concordati con l'impresa l'importo delle lavorazioni alle stesse condizioni e prezzi del contratto principate, con incremento degli oneri della sicurezza, rideterminando così l'importo contrattuale:

Importo contrattuale

la considerazione della variante in aumunio è stato rideterminato in ouro 375,000,00 di cui euro 8.268,96 quali morri della sicurezza.

Verbali di concordamento di nuovi prezzi

Per le categorie di lavoro non contemplate nell'elenco prezzi del contratto, sono stati convenuti complessivamente ii.)
miovi prezzi, con i verbali del 18/10/2016 e del 22/08/2017

Somme complessive autorizzate

In definitiva, per i lavori di cui alla presente relazione sono mato autorizzate lo spese seguenti:

a) a base d'appalto al netto del ribasso di gara in data 01/09/2016 - euro 250.000,00;

b) per l'atto aggiuntivo al Contratto Applicativo №1 in data 22/06/2017 « caro 125.000,00).

Totale euro 375,000,00+fVA

Consegna dei lavori

I lavori del contratto principale furuno consegnati in via d'orgenza con verbale redatto in data 5 settembre 2016. Il mato senza riserve da parte dell'Impresa.



Tempo stabilito per l'ultimuzione dei lavori

Il Contratto Applicativo in oggetto, si sensi dell'art. 4 del Capitolato Speciale d'Appalto, fissava il tempo per l'assenzzione dei lavori al termine dei due anni dell'Accordo Quadro, quindi la seadenza del tempo utile era fissata per il giorno 24 agosto 2018.

Suspensione e ripresa dei lavori

Durante l'esecuzione dei lavori non ci sono state sospensioni e riprese dei lavori.

Prorughe

Durante l'esecuzione dei lavori non sono state concesse all'impresa proroghe-

Ultimazione dei lavori

L'ultimazione dei lavori è stata offettuata il giorno 30 settembre 2017 come accertato da verbale redatto in dalla 30/10/2017 e quindi autro in tempo utile contrattuale.

Danni di Iorza maggiore

Durante l'esecuzione dei lavori non ai sono varificati danni di forza maggiore

Lavori la economia

Durante l'execuzione dei lavori non sono stati eseguiti lavori in economia.

Anticipazioni dell'Impresa

All'inizio dell'appalto all'impresa è stata corrisposta l'anticipazione del 20% sull'importo contrattuale che ammontava ad euro 50,000,00, recuperata progressivamente sull'amissione dei singoli Stati di Avanzamento

Ritardo nell'esecuzione dei lavuri e applicazione della penale

Durante l'execuzione dei lavori di manutenzione, l'impresa non ha mai effettuate alcun ritando:

Premio di accelerazione

Nel capitolato speciale d'appalin non era previsto alcun tipo di premio in caso di anticipata ultimazione dei lavori.

Variazioni apportate ed eccedenza su quanto autorizzato ed approvato

Oltre alle lavorazioni eseguite in forza dell'atto aggiuntivo autorizzato come precedentemente descritto, non sono state necessario ulteriori lavorazioni per potes concludere porrettamente i lavori di manutenzione.

Ordini di Servizio

Durante il corso dei lavori è stato necessario effettuare un ordine di servizio da parte del DL relativo all'OdL N°50 per alloctanare il personale non autorizzato ed uno per l'OdL N°51, dove il CSE ing. Romolini in data 06/06/2017 con l'Ordine di Servizio N.1 ordinava sicuni adompimenti all'impresa (conservazione del PSC in cantiere, rimodolare il Pinus, predisporre il quadro elettrico di cantiere, dotare di temerine di riconoscimento i lavoratori).

Certificati di acconto sui Contratto Applicativo

Durante i) corso dei lavori sono stati amassi n. 3 (tre) certificati di pagamento in acconso, come appresso riportato, per un importo complessivo netto di euro 176.249,37 (centasettantaseimiliatuecentoquarantanovu/37):

1" Certificato in acconto del 14.02.2017		ento	61.599,09
2" Certificato in acconto del 18.05.2017		ento	52.801,97
3" Certificato in acconto del 27.09.2017		ento	61.648,31
	Ammontare completions corrispesto	euro	176,249,39





Conto finale e credita residuo dell'impresa

Il conto finale dei lavori redatte in data 31/10/2017, e firmato dall'impresa senza riserva, ammonta:

a) per lavori a misura e somministrazioni	SING	374,905,17
	Totale emp	374.905.17
da cui rono dedotte:		
b) per certificati d'acconto già emessi	euro	176.249,37
c) per anticipazione	CHEC	50.000,00
	Totale deduzioni enro-	226,249,37


Secondo il suddetto stato finalo resta, quindi, il oredito netto dell'impresa in euro 148.655,80 (centraquarantottomilaseicestocinquantacinque/80).

Confronto fru la somma autorizzata e quella spesa

	Minore spesa di euro	-94,85
Importo netto dei lavori essiguiti, risultante dallo Stato Finale	ento	374.905,15
Importo netto autorizzato per lavori Contratto Applicativo N.		375,000,00

L'importo dei lavori relativo al Contratto Applicativo N.1 ha avuto dunque un risparmio complessivo pari ad eggo. 94,85.

Il quadro economico risultante alla fine dei lavori è pertanto il seguente:







	Lavori	Quade	HEID QUADWO O Economica HIP (MEV ID 2017)		FEWATER &	000	HAVTE DIATED LICATIVO I	DIVI	TALE TYPES Thethyr f Ledriestz	Tell Ave	ALE Varie System 2 is Florite		TOTALE CCOADO GUADADO
41	061	6	325,412.20	4	249,340.00	*	TEXAPLE4	1	285,771,01	-	372,778.31	4	459,379,41
42	0.536	1	155.532,40	-						-	400 200	6	155,632,40
_	Uner per l'attirazione del piano di		481 506,60	-				4	195,751,94	1	7/1/7/1/21	4.	171,701,81
42	Minuretta (spin su OGN)		20,000,00	1	7,410,00	4		1		U.	To Security	-	
_	LE LAVORI			-		-	1920,00	-	3,598,54		£12£95	_	12 558,60
			501,846,60	1.	.150 dox,ce	15	121 095.00	10	D109090	14	174.885.17	3	625.950,77
	Server a Constitute Self-Americal Server												
-	Lavori in occonomia pravios in		_			-		-		-		-	
At	progetto ed spoket del'appeto											1	
	THE REAL PROPERTY.	-		•		-		1		1		-	
82	impreviate od anobrotement		19,022,13			4	14.022.13						
	The second secon	-	13.364.14	-		14	14.922.13	-	_	-		-	
60	Space Michinic per progestazione strutture, describe operativa strutture, describendore per la sicurezza la fise di resuccione. Assistenza giorealisma, contabilità, esse comprisso uneri previdenzia		18.175.09										(4 ((),45
J.	fundo per la propolitazione e	-						1				-	10.110,00
97-4	Removatione di cai al'art 31,					1						1	
-	Servina 7-bis dal D.lgs-153/2096	2	14.882,20			_		_					14 (00),04
84	Attività di compulanta, a supporta					-							
as	Pelizzo nasimuativa per la copertura dei risoti di natura professionale a fisopre dai dipeniersi incancati della progotiezione (D.Car 1936) ari dei romina è e D.P.A. fathi o ari 270 a- can 11		s. 190, 98										2,159,30
44	Spest per accertamenti di			1						1		10	4/10/100
-	Laboratorin e gatheodi	0	1.285,86							1			T.000,00
87	Committee Automa Vigranca sui	V 7	-										
_	Contratti Putotrici		275,00	-		-		_		1		W.	375,69
07	IVA 22% hii ingono triale dei	2.5	TAX TO				22.000.00	15	1000	1		1.	21010
-	Javail	4	110.210,63	45.	35,000,00	8	27,000,00	5	82,500 mg	.6	62,479,14	. 6	137.709 17
04	IVA 22% au 07, 92, 63, 04, 600	6	7,449,35	-		le:	1,382,87	1				E	4.285,40
erd.	RIBASSO OF GARA 72 156% (Compress)		-				10 mm	1					
	IVAI	6	212,722,46			€.	134,295,00	1		£	115,69	W.	79,543.57
COLD	U.F. SCHWE A DIBPOSITIONS	6	380,954,48	E	55,000,00	14	174 000 00	€	17,500,00	E	0E 594,93	E	258,045,25
REED	ATO IDTALE	E	847 BM BB	Te	105,000,00	Te	152.500,00	10	ATT 450 NR	L	407 500 00	10	337.000.00

Assicurazione degli operal

L'Impresa appallatrice ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro con posizione essicurativa

- I.N.A.I.L. di Prato cod. ditta nº04844090, con decorrenza continuativa.

Infortuni in corso di lavoro

Durante il corso dei lavori non risulta essorai verificato alcun infortunio di rilievo.

Assicurazioni sociali e previdenziali degli operal

L'impresa appallatrice è in regola con tutti gli adempimenti assicurativi è previdenziali relativi si levoratori impregati per l'esecuzione dei lavori in oggetto come da DURC on-line positivo emerso in dall'LN.P.S. (prot. nº \$536764 del 1./11/2017) con scadenza il 11/03/2018

Postatone INPS: nº 7940585917.

Tempo stabilito per il collaudo tecnico-amministrativo

In base all'ert. 237 del DPR 207/2010, il collaudo tecnica-amministrativo (e il rilascio del certificato di regolare esecuzione) dovrà avvenire entre il trimestre successivo dalla data del verbale di ultimazione dei lavori.

Policité i lavori sono stati ultimati in data 30 SET 2017 il rilascio del certificato di regolare esecuzione disvrit effertuarsi entru il 30 DIC 2017.

Cessione di crediti da parte dell'impresa

Mon risultano notificate all'Ufficio richieno di cessioni di credato da parte dell'impresa.

Riserve dell'impresa

L'Impresa ha firmato tatti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta.

V



Responsabile del Procedimento, Diretture del lavori e Coordinatore della sicurezza

La funzioni del Responsabile del Procedimento sono state svolte dall'Ing. Gianfuca Gavazzi

I lavori sono stati diretti per tutta la loro durata da:

- Il Direttore Lavori. Coll.re Tecnico Prof.le Per. Ind. Edoardo Tummino;

- i Direttori Operativi: Coll.re Temico Prof.le Ing. Niccolò Bellandi e Assistente Tecnico Geom. Alexadro Tussi

Il Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione è stato l'Ing. Luca Romolfai.

Visita sai langhi

Dopo aver esaminato gli atti di perizia, contrattuali e contabili relativi ai favori in oggetto ed a seguito di preavviso dato all'Impresa, il sottoscritto Per. Ind. Eduardo Tummina, nel giorno 09/11/2017 ha preso visione dei lavori alla protonza dei signori.

Pruccoli Marco, referente della ditta appatiatrice INSEL s.p.a. di Roma;

- Geom. Esposits Ferdinando, Direttore Tecnico di Cantiere della datta INSEL;

- Sig. Savo Marcello, dipendente della ditta INSEL;

Con logo ha innanzi tutto proceduta alla visita a campione delle opere eseguite che pussono così riassumersi:

 controllo e verifica del locale colloqui c/o la palazzina SERT e dell'impliento di videosorveglianza al C.S.S. Giovannini (Odl. N°2+N°12);

2) controllo e verifica dell'imbiancatura effettuata prevalentemente al 2º P. del C.S.S. Giovannini (Odl. Nº26);

 controllo e verifica dell'imbianzatura affettuata c/o i locali della Medicina Lugale alla palazzina "E" del C.S.S. Giovannini (Odl. N°24);

 controllo e verifica delle facciate, delle imbiancature e dell'amb. ecografico o/o il Centro di Prevenziono Oncologica di Porta a Leone (Odf. Nº4, Nº23 e Nº33);

5) controllo e verifica dell'imbiancatura effettuata al Presidio Misecicordia e Doice (Odl. Nº25);

6) controllo e verifica dei lavori edili effettuati c/o il D.S.M. del Presidio Misericordia e Dolco (Odf. Nº17 e Nº51);

 controllo e verifica del lavori edili effetturati c/o l'ex-Psichiatria (ova Centro Diamo Alzhaimer) del Presidio Misericordia e Dolos (Odl. Nº48).

8) controllo e verifica dei lavori edili effestuati o/o il 2" P. della Palazzina OVEST (ora Reumanologia) dei Presidio Misericordia e Dolce (Odl. Nº40).

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si à riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e mugisteri appropriati, a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Effettuati infine vari riscontri di misure, si è rilevato che esse corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti.

Il Responsabile del Procedimento dell'Azienda USL Toscana Centro, dichiare, con là firma del presente atto, di assumere in consegna definitiva, a tutti gli effecti di legge e sanza riscrea alcuna, tutte le opere, nessuna esclusa, oggetto del presente atto.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ció premesso, considerato:

- che i lavori sopra indicati eseguiti dail'Impress INSEL s.p.a. corrispondono a quelli previsti dal progetto e dagli alti aggiuntivi approveti, salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori;
- che i medesimi risultano eseguiti con buoni materiali e a perfetta regola d'aste;
- che per quanto non è stato possibile ispezionere o di difficile ispezione, l'Impresa ha in particulare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 dei codice civile, non esservi difformità o vizi oltre quelli notati;
- che le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere,
- che nulta si ha un osservare sul verbale di danni di forza maggiore,
- che la contabilità dei lavori è regolarmente compilata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- che, eseguifa la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei luvori, giusta le risultanze delle stato finale escettato senza riserve dell'impresa, si rettifica in notte euro 374.905,15;
- che rale ammentare è minore alle summe autorizzate relative al Contratto Applicativo (€ 375.000,00) que euro 94,85;
- che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai cusuo gli infortani sul lavora e tutti gli onezi contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni e che nun sono pervenute denunzie di inadempiena.





all'obbligo delle assicurazioni sociali,

- che i lavori sono stati compiuti entre il periode contrattuale, nonostante la perizia di variante autorizzata e concessa;

il sottoscritto Direttore dei Lavori

CERTIFICA

che i lavori di cui sopre relativi al Contratto Applicativo N°1 sone stati regolarmente eseguiti dall'Impresa INSEL s.p.a. e liquida il relativo importo in nette euro 374.905,15 da cui detraendo gli acconti corresposti in corso d'opera per euro 226.249,37 resta il credito di Euro 148.655,80 (diconsi euro centoquarantottomiliaseicontocinquantacinque/80), da pagatari all'Impresa medesima a saldo di ogni suo avera, dopo l'approvazione del presente atto e fisonido salve le rettifiche che può apportare l'infficio tecnico di revisione.

Prato, Il 15/12/2017

Allegatic

- verbale di consegna dei lavori;
- perizia di variante con gli estremi di approvazione;

'Impress INSEL s.p.a.

- ordini di servizio impartiti;
- il certificato di ultimazione dei lavori;

- gli atti contabili (estratti del libretto delle misure, registro di conpabilità, sommurio del registro di contabilità).

Per. Ind. Edgards Tussmins

Il Directore des Lavore

Il Best del Ployedinento leg Gennes Libertes