

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 - 50122 Firenze

DETERMINA DEL DIRIGENTE

Numero del provvedimento	1942
Data del provvedimento	22-11-2018
Oggetto	Certificato di regolare esecuzione
Contenuto	Accordo Quadro per lavori di manutenzione opere edili ed affini da eseguire negli immobili nella disponibilità dell'Azienda USL Toscana centro. CIG: 7011956125 CUP: J54E17000150005. Approvazione del Certificato di regolare esecuzione per contratto applicativo n. 1/2017 lavori ambito Pistoia (CIG derivato 7168854577) e contratto applicativo n. 7/2018 lavori presso le Ville Sbertoli a Pistoia (CIG derivato Z3A2340B8A). Liquidazione a saldo all'appaltatore.

Dipartimento	DIPARTIMENTO AREA TECNICA
Direttore del Dipartimento	TESI ERMES f.f.
Struttura	SOC MANUTENZIONE IMMOBILI PISTOIA
Direttore della Struttura	TESI ERMES
Responsabile del procedimento	TESI ERMES

Spesa prevista	Cento Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
982,6	Manutenzione Immobili	3B0401	2018
78,98	Fabbricati indisponibili	1A02020201	2018

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto
A	6	Certificato di regolare esecuzione contratto 1/2017
B	6	Certificato di regolare esecuzione contratto n. 7/2018
C	1	Elenco di liquidazione n. 806/2018
D	1	Elenco di liquidazione n. 807/2018

Tipologia di pubblicazione	Integrale	Parziale
----------------------------	-----------	----------

“documento firmato digitalmente”

IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale n. 84 del 28/12/2015 recante il *“Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla L.r. 40/2005”*;

Vista la Delibera 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Preso atto della nota prot. n. 72957 del 11/06/2018 con la quale il Direttore ad interim del Dipartimento Area Tecnica ha delegato i Direttori di Area alla gestione ordinaria delle attività inerenti ciascuno al rispettivo ambito di competenza ed alla sottoscrizione/gestione dei relativi atti;

Premesso:

- che con determinazione dirigenziale numero 1487 del 28/07/2017 dell’Ing. Tani Luca, Sostituto del Direttore ad interim UOC Piano Investimenti e attività di supporto amministrativo del Dipartimento Tecnico ex AUSL 4 Prato, Dott. Gabriele Marconcini, è stata dichiarata efficace l’aggiudicazione disposta con determinazione n. 1209 del 15/06/2017 per i “Lavori di manutenzione delle opere edili ed affini, da eseguirsi sugli immobili nella disponibilità dell’Azienda USL Toscana centro” all’Impresa P.A.V. COSTRUZIONI & ENGINEERING S.R.L., Viale Turati, Parco Fiorito, Sc. e Snc, 80014, Giugliano in Campania (NA), C.F. e P.IVA.06933811215;
- che in data 28 luglio 2017 è stato firmato il contratto Accordo Quadro da questa Amministrazione Azienda USL Toscana centro e dall’aggiudicatario, Impresa P.A.V. COSTRUZIONI & ENGINEERING S.R.L, e che, come previsto all’art. 3 del suddetto Accordo, gli effetti del contratto medesimo decorrono dalla data di trasmissione all’appaltatore, mediante PEC, dell’Accordo debitamente sottoscritto da entrambi le parti, che, nel caso di specie, coincide con la data della firma, e cioè il 28/07/2017;
- che nelle date 03/08/2017 e 07/08/2017 sono state sottoscritte le lettere contratto applicativo n. 01/2017 (CIG DERIVATO 7168854577) per l’Ambito Pistoia rispettivamente dall’Azienda USL Toscana centro e dall’Impresa P.A.V. COSTRUZIONI & ENGINEERING S.R.L, per l’importo di € 160.710,78 di cui € 6.448,41 di oneri per la sicurezza;

Ricordato che:

- ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016 e come riportato all’articolo 5, comma 6, del Contratto Accordo Quadro, con provvedimento n. 1992 del 16.10.2017 è stato disposto il pagamento dell’importo di € 32.142,16 oltre I.V.A. 22% per totali € 39.213,44 in favore dell’impresa appaltatrice P.A.V. COSTRUZIONI & ENGINEERING S.R.L a titolo di anticipazione dell’importo contrattuale;
- con provvedimento n. 318 del 16.2.2018 è stato autorizzato il subappalto delle lavorazioni della categoria OG1 per l’importo di € 45.000,00 inclusi gli oneri per la sicurezza e oltre I.V.A. alla ditta OPLONDE S.R.L. - VIA SAN MARTINO, 190 - 50017 S.PIERO A PONTI - CAMPI BISENZIO (FI), P.IVA 04502880489;

Atteso che:

- con il provvedimento dirigenziale n. 523 del 16.3.2018 è stato approvato lo Stato di Avanzamento dei lavori n. 1, riferito alle lavorazioni eseguite a tutto il 30.11.2017, redatto dalla Direzione Lavori, dell’importo di € 46.166,51, con il relativo certificato di pagamento n. 1, sottoscritto dal RUP il 22.12.2017, per l’importo di € 36.700,00, disponendo inoltre il pagamento in favore dell’impresa esecutrice P.A.V. COSTRUZIONI & ENGINEERING S.R.L della fattura n. 7 del 28.12.2017 dell’importo complessivo di € 44.774,00 inclusa IVA 22%;
- con il provvedimento dirigenziale n. 869 del 10.5.2018 è stato approvato lo Stato di Avanzamento dei lavori n. 2, riferito alle lavorazioni eseguite a tutto il 28.02.2018, redatto dalla Direzione Lavori, dell’importo di € 64.806,80, ed il relativo certificato di pagamento n. 2, sottoscritto dal RUP il 11.04.2018, per l’importo arrotondato di € 14.820,00 disponendo inoltre il pagamento in favore dell’impresa esecutrice P.A.V. COSTRUZIONI & ENGINEERING S.R.L della fattura presentato la fattura n. 9 del 18.4.2018 dell’importo complessivo di € 18.080,40 inclusa IVA 22%;
- con il provvedimento n. 1538 del 14.9.2018 è stato approvato lo Stato di Avanzamento dei lavori n. 3, corrispondente al finale, riferito alle lavorazioni eseguite a tutto il 20.04.2018, redatto dalla Direzione Lavori, dell’importo di € 160.707,57 ed il relativo certificato di pagamento n. 3 sottoscritto dal RUP il 30.07.2018, per

l'importo arrotondato di € 76.240,00, disponendo inoltre il pagamento della relativa fattura n. 17 del 8.8.2018 dell'importo netto di €. 76.240,00 oltre IVA 22% per € 16.772,80 per totali € 93.012,80, all'impresa esecutrice in quota parte per € 47.240,00 e per la quota di € 29.000,00 in favore del subappaltatore OPLONDE S.R.L. - VIA SAN MARTINO, 190 - 50017 S.PIERO A PONTI - CAMPI BISENZIO (FI), P.IVA 04502880489;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione dei *“Lavori di manutenzione delle opere edili ed affini, da eseguirsi sugli immobili nella disponibilità dell’Azienda USL Toscana centro”* (contratto applicativo n. 01/2017 per l’ambito di Pistoia, CIG DERIVATO 7168854577) del 14.9.2018, sottoscritto in pari data dall’impresa esecutrice P.A.V. COSTRUZIONI & ENGINEERING S.R.L, dalla Direzione Lavori, condotta dal P.Ind.le Riccardo Marliani e dal RUP, ing. Ermes Tesi, allegato al presente atto sotto la lettera “A”, dal quale si rileva che i lavori sono stati regolarmente eseguiti in conformità alle disposizioni contrattuali e con il quale si propone il pagamento in favore dell’appaltatore del residuo a suo credito dell’importo netto di **€ 805,41**;

Considerato che l’impresa P.A.V. COSTRUZIONI & ENGINEERING S.R.L ha prodotto la polizza fideiussoria n. 00A0764025 di Groupama Assicurazioni a garanzia del predetto pagamento a saldo, costituita ai sensi dell’art. 103, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 nonché dell’art. 15. 5 del Capitolato Speciale di Appalto, prot. n. 127655 del 25.10.208, dell’importo garantito di € 988,00;

Ritenuto pertanto di poter procedere a dichiarare ammissibile e quindi ad approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dei *“Lavori di manutenzione delle opere edili ed affini, da eseguirsi sugli immobili nella disponibilità dell’Azienda USL Toscana centro”* e di disporre il pagamento in favore dell’impresa esecutrice P.A.V. COSTRUZIONI & ENGINEERING S.R.L dell’importo netto a saldo di € 805,41 oltre I.v.A. 22% per l’importo complessivo di **€ 982,60**;

Atteso ancora che:

- con contratto applicativo n. 7/2018 sottoscritto dal RUP il 19.4.2018 prot. 50720 e dall’impresa appaltatrice il 3.5.2018 prot. 55459, sono stati affidati all’impresa appaltatrice P.A.V. COSTRUZIONI & ENGINEERING S.R.L, nell’ambito dell’Accordo quadro di cui in premessa, i **LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE EDILI ED AFFINI: Ripristino danni alle recinzioni esterne e alle brecce presso il Presidio ex ONPP “Ville Sbertoli” a Pistoia** – CIG DERIVATO Z3A2340B8A, per l’importo netto di € 12.929,30;

- con il provvedimento dirigenziale n. 1584 del 21.9.2018 è stato approvato lo Stato di Avanzamento dei lavori n. 1, corrispondente al finale, riferito alle lavorazioni di cui sopra eseguite a tutto il 13.6.2018, redatto dalla Direzione Lavori, dell’importo di € 12.915,74, con il relativo certificato di pagamento sottoscritto dal RUP il 30.07.2018, per l’importo arrotondato di € 12.851,00, disponendo infine il pagamento della relativa fattura n. 16 del 8.8.2018 dell’importo complessivo di 15.678,26;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori per il *Ripristino danni alle recinzioni esterne e alle brecce presso il Presidio ex ONPP “Ville Sbertoli” a Pistoia* CIG DERIVATO Z3A2340B8A, del 14.9.2018, sottoscritto in pari data dall’impresa esecutrice P.A.V. COSTRUZIONI & ENGINEERING S.R.L, dalla Direzione Lavori, condotta dal P.Ind.le Riccardo Marliani e dal RUP, ing. Ermes Tesi, allegato al presente atto sotto la lettera “B”, dal quale si rileva che i lavori sono stati regolarmente eseguiti in conformità alle disposizioni contrattuali e con il quale si propone il pagamento in favore dell’appaltatore del residuo a suo credito dell’importo netto di **€ 64,74**;

Considerato che l’impresa P.A.V. COSTRUZIONI & ENGINEERING S.R.L ha prodotto la polizza fideiussoria n.00A0764023 di Groupama Assicurazioni a garanzia del predetto pagamento a saldo, costituita ai sensi dell’art. 103, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 nonché dell’art. 15. 5 del Capitolato Speciale di Appalto, prot. n. 127655 del 25.10.208, dell’importo garantito di € 221,00;

Ritenuto pertanto di poter procedere a dichiarare ammissibile e quindi ad approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori per il *Ripristino danni alle recinzioni esterne e alle brecce presso il Presidio ex ONPP “Ville Sbertoli” a Pistoia* e di disporre il pagamento in favore dell’impresa esecutrice P.A.V. COSTRUZIONI & ENGINEERING S.R.L dell’importo netto a saldo di € 64,74 per totali **€ 78,98**;

Dato atto che l'impresa è in regola con il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilevato On-Line, conservato agli atti d'ufficio;

Ritenuto di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento sul bilancio 2018 come segue:

- € 982,60 sul conto "Manutenzione immobili" codice n. 3B0401;
- € 78,98 sul conto "Fabbricati indisponibili" codice n. 1A02020201;

Precisato che il pagamento a saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666 del Codice Civile e che in ogni caso l'appaltatore rimane responsabile per rovina o difetti dell'opera ai sensi dell'art. 1669 del Codice Civile;

Ritenuto opportuno, dato il rispetto dei tempi di legge per l'approvazione di tali atti, di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 42, comma quarto, della L.R.T. n.40 del 24/02/2005 e ss.mm.ii;

Dato atto che il Direttore della S.O.C Manutenzione immobili Pistoia, Dott. Ing. Ermes Tesi, nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata a cura dello stesso in qualità di Responsabile del Procedimento;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1) DI DICHIARARE ammissibile e pertanto di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione relativo al Contratto Applicativo n. 1/2017, ambito di Pistoia, dell'Accordo Quadro per i "Lavori di manutenzione delle opere edili ed affini, da eseguirsi sugli immobili nella disponibilità dell'Azienda USL Toscana centro" - CIG DERIVATO 7168854577, sottoscritto il 14.09.2018 dall'impresa esecutrice P.A.V. COSTRUZIONI & ENGINEERING S.R.L, dalla Direzione Lavori, condotta dal P.Ind.le Riccardo Marliani e dal RUP, ing. Ermes Tesi, allegato al presente atto sotto *la lettera "A"*, dal quale si rileva che i lavori sono stati regolarmente eseguiti in conformità alle disposizioni contrattuali e con il quale si propone il pagamento in favore dell'appaltatore del residuo a suo credito per l'importo netto di **€ 805,41**;
- 2) DI DICHIARARE ammissibile e pertanto di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione relativo al Contratto Applicativo n. 7/2017, ambito di Pistoia, dell'Accordo Quadro per i "Lavori di manutenzione delle opere edili ed affini - *Ripristino danni alle recinzioni esterne e alle brecce presso il Presidio ex ONPP "Ville Sbertoli" a Pistoia* CIG DERIVATO Z3A2340B8A, sottoscritto il 14.09.2018 dall'impresa esecutrice P.A.V. COSTRUZIONI & ENGINEERING S.R.L, dalla Direzione Lavori, condotta dal P.Ind.le Riccardo Marliani e dal RUP, ing. Ermes Tesi, allegato al presente atto sotto *la lettera "B"*, dal quale si rileva che i lavori sono stati regolarmente eseguiti in conformità alle disposizioni contrattuali e con il quale si propone il pagamento in favore dell'appaltatore del residuo a suo credito per l'importo netto di **€ 64,74**;
- 3) DI PROVVEDERE A PAGARE - nei termini di sessanta giorni stabiliti nel Capitolato Speciale di Appalto, art. 15, comma 3 - le seguenti fatture prodotte dall'impresa esecutrice P.A.V. COSTRUZIONI & ENGINEERING S.R.L, C.F. e P.IVA.06933811215:
 - fattura n. 26 del 26.10.2018 dell'importo netto di € 805,41 oltre IVA 22% per € 177,19 nel rispetto dello Split Payment come da art. 17 ter del DPR 633/72 e s.m.i., per totali **€ 982,60**, di cui all'ordine A3-4002 del 25/10/2018, inserita nell'elenco di liquidazione n. 806/2018 (*all. "C"*);
 - fattura n. 25 del 26.10.2018 dell'importo netto di € 64,74 oltre IVA 22% per € 14,24 nel rispetto dello Split Payment come da art. 17 ter del DPR 633/72 e s.m.i., per totali **€ 78,98**, di cui all'ordine A3-4002 del 25/10/2018, inserita nell'elenco di liquidazione n. 807/2018 (*all. "D"*);

- 4) DI IMPUTARE la spesa derivante dal presente provvedimento sul bilancio 2018 come segue:
 - € 982,60 sul conto “Manutenzione immobili” codice n. 3B0401;
 - € 78,98 sul conto “Fabbricati indisponibili” codice n. 1A02020201;
- 5) di dichiarare, per motivi di urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm., al fine di provvedere al pagamento nei termini stabiliti dalle pattuizioni contrattuali alla liquidazione della rata di saldo;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm., nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web di questa Azienda nella sottosezione “resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione” nonché sul sistema informatizzato dell’Osservatorio dei contratti pubblici della Regione Toscana;
- 7) di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall’Art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.

**IL DIRETTORE SOC MANUTENZIONE
IMMOBILI PISTOIA
Ing. Ermes Tesi**



Regione Toscana

Azienda USL Toscana Centro
Piazza Santa Maria Nuova, 1 – 50122 Firenze
C.F. & Partita IVA 06593810481

Area Manutenzione e
Gestione Investimenti di
Pistoia
S.O.C. Manutenzione
Immobili Pistoia

Accordo quadro per la manutenzione delle opere edili ed affini degli immobili nella disponibilità della Azienda USL Toscana Centro
Lavori di manutenzione edile ed affini a servizio degli immobili nella disponibilità dell'Azienda USL Toscana Centro

**Lavori di manutenzione ordinaria delle opere edili ed affini sugli immobili in uso alla Azienda USL
Toscana Centro Ambito Pistoiese**

CIG Derivato: 7168854577 (CIG: 7011956125 – CUP: J54E17000150005)

IMPRESA: P.A.V. Costruzioni & Engineering S.r.l. – C.F. & P.IVA 06933811215
Viale Turati Parco Fiorito 9, snc – 80014 Giugliano di Campania (NA)
Accordo Quadro: sottoscritto in data 28/07/2017.
Contratto Applicativo: n. 1/2017 protocollo 108931 del 03/08/2017 sottoscritto in pari data.
IMPORTO LAVORI: € 160.710,78 oltre IVA di Legge.

**RELAZIONE SUL CONTO FINALE
E
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

L'Azienda USL Toscana Centro, Dipartimento Area Tecnica – SOC Manutenzione Immobili Pistoia, vista la determinazione dirigenziale n. 1209 del 15/06/2017, dichiarata efficace con determinazione dirigenziale n. 1487 del 28/07/2017, immediatamente esecutiva, è stata aggiudicata la procedura negoziata in parola, procedeva con l'affidamento diretto ai sensi dell'Art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 alla ditta P.A.V. Costruzioni & Engineering S.r.l. – C.F. & P.IVA 06933811215 Viale Turati Parco Fiorito 9, snc – 80014 Giugliano di Campania (NA) dei "Lavori di manutenzione ordinaria delle opere edili ed affini sugli immobili in uso alla Azienda USL Toscana Centro Ambito Pistoiese" - CIG Derivato: 7168854577 (CIG: 7011956125 – CUP: J54E17000150005).

Il progetto con cui si aggiudicavano i lavori alla ditta di cui in apice, presenta il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO			
A	Lavori a base di gara	Gara	Aggiudicato
	Lavori di manutenzione ordinaria delle opere edili ed affini sugli immobili in uso alla Azienda USL Toscana Centro Ambito Pistoiese		
	Lavori	208 863,99	149 222,88
	Reperibilità	5 452,05	5 039,49
	Oneri della Sicurezza	6 448,41	6 448,41
	Sommano per lavori A)	220 764,45	160 710,78
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:		
	Lavori in economia previsti in progetto:		
	Imprevisti	4 415,29	4 415,29
	Rilievi, accertamenti ed indagini		
	Allacciamenti ai servizi pubblici		
	Acquisizione di aree ed immobili		
	Accantonamento di cui all'ex-art.26 c.4 L.109/94		
	Oneri per applicazione LRT 38/2007 - art.23 c.2		
	Spese tecniche (rup, progettazione, coord. Sicurezza progettazione e in esecuzione, direzione dei lavori, contabilità, incentivo dipendenti, assicurazione, ecc..) :		
	incentivo per dipendenti (80% voci A, B1, B2)	3 532,23	3 532,23
	accantonamento strumentale (20% voci A, B1, B2)	883,06	883,06
	Spese di consulenza e supporto (redazione pratica catastale, eventuale consulenza su restauri, ecc..)	120,00	120,00
	Spese commissioni giudicatrici		
	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere d'arte		
	Spese di accertamento di laboratorio e verifiche e COLLAUDI		
	I.V.A. 22%	48 568,18	35 356,37
	I.V.A. ed altre imposte:	997,76	997,76
	Tributi speciali per conferimento a discarica		
	Arrotondamento	119,03	
	Accantonamento		73 384,51
	Sommano per somme a disposizione dell'Amministrazione B)	58 635,55	118 689,22
	Importo Complessivo Progetto (A+B)	279 400,00	279 400,00



Regione Toscana

Azienda USL Toscana Centro
Piazza Santa Maria Nuova, 1 – 50122 Firenze
C.F. & Partita IVA 06593810481

Area Manutenzione e
Gestione Investimenti di
Pistoia
S.O.C. Manutenzione
Immobili Pistoia

Descrizione dei lavori

L'intervento prevedeva l'esecuzione dei lavori e delle provviste occorrenti per le opere di manutenzione ordinaria relative a lavori edili e affini, a lavori su impianti idrico-sanitari e fognari, su serramenti interni ed esterni di qualsiasi tipo, di impiantistica elettrica e speciali da eseguirsi presso gli immobili di proprietà e a qualunque titolo usati dall'Azienda U.S.L. Toscana Centro - Ambito Pistoiese.

Sostanzialmente, in virtù delle peculiari caratteristiche dei lavori, sono stati realizzati interventi di manutenzione ordinaria e correttiva (o su guasto), così articolati:

- demolizioni e rimozioni diverse;
- trasporti e conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta provenienti dalle lavorazioni;
- esecuzione di tracce, sfondi ed assistente in genere;
- rifacimento di intonaci interni ed esterni
- rifacimento rivestimenti e pavimentazioni interne ed esterne di qualsiasi tipo e natura;
- modifiche edili interne (pareti, tramezzi, ecc...)
- opere in cartongesso, intonaci ed altre opere di finitura
- tinteggiature e trattamenti superficiali di vari materiali
- manutenzioni di serramenti ed infissi in legno, alluminio, ferro o di altra natura incluso vetri;
- manutenzione impianti idrico-sanitari interni ed esterni ai fabbricati (apparecchi sanitari, tubazioni, ecc.);
- manutenzione impianti fognari (pozzetti, caditoie, tubazioni, ecc..)
- servizio di reperibilità e pronta disponibilità H24
- manutenzione infissi metallici, in legno e pvc, incluso sostituzione completa infissi

Data la natura dei lavori e la disponibilità di alcuni spazi (magazzino presso Ex Filanda Pesciatina per lo stoccaggio del materiale), l'individuazione dell'area di cantiere non ha comportato particolari problematiche.

La durata prevista dei lavori è di 160 giorni solari e consecutivi è stata rispettata.



Regione Toscana

Azienda USL Toscana Centro
Piazza Santa Maria Nuova, 1 – 50122 Firenze
C.F. & Partita IVA 06593810481

Area Manutenzione e
Gestione Investimenti di
Pistoia
S.O.C. Manutenzione
Immobili Pistoia

Assuntore dei lavori: l'opera è stata affidata all'impresa P.A.V. Costruzioni & Engineering S.r.l. – C.F. & P.IVA 06933811215
Viale Turati Parco Fiorito 9, snc – 80014 Giugliano di Campania (NA)

Importo contrattuale: l'importo contrattuale è risultato di € 160.710,78 comprensivo di € 5.039,49 per reperibilità e € 6448,41 per oneri della sicurezza, oltre IVA di Legge;

Cauzione definitiva: non richiesta;

Cauzione addizionale: non richiesta;

Consegna dei lavori: i lavori sono stati consegnati in data 16/08/2017 con verbale del 10/08/2017 ai sensi del art. 32 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

Contratto: il contratto è stato stipulato in data 03/08/2017, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016;

Anticipazioni: con Determina n. 1992 del 16/10/2018 è stata concessa anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale e corrispondete ad € 32.142,16;

Variazioni: durante le lavorazioni non sono state introdotte variazioni;

Nuovi prezzi: non è stato redatto nessun Verbale Concordamento Nuovi Prezzi;

Ultimazione lavori: per l'esecuzione dei lavori erano stabiliti n. 160 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data indicata nel verbale di consegna; il termine utile scadeva quindi il 23/01/2018;

Sospensione dei lavori: è stata disposta sospensione parziale dei lavori in data 15/12/2017 con verbale in pari data ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs 50/2016;

Perizie di variante: non sono state eseguite perizie di variante o suppletive;

Somma autorizzata: non sono state necessarie variazioni alle somme autorizzate;

Consegna variante: non sono state eseguite in quanto non sono state effettuate perizie di variante o suppletive;

Ripresa dei lavori: i lavori sono ripresi in data 16/01/2018 con verbale in pari data ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs 50/2016, dal quale risulta che il termine ultimo risulta essere il 12/02/2018;

Proroghe concesse: è stata concessa una proroga in data 09/02/2018 ai sensi del comma 5 art. 107 del D.Lgs 50/2016 di 50 giorni, il termine utile scadeva quindi il 30/04/2018;

Sospensione dei lavori: è stata disposta sospensione parziale dei lavori in data 02/03/2018 con verbale in pari data ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs 50/2016;

Ripresa dei lavori: i lavori sono ripresi in data 27/03/2018 con verbale in pari data ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs 50/2016, dal quale risulta che il termine ultimo risulta essere il 20/04/2018;

Scadenza definitiva: 20/04/2018;

Ultimazione dei lavori: il Certificato di Ultimazione Lavori ai sensi dell'Art. 102 D.Lgs 50/2016 e art 199 DPR 207/2010 del 05/05/2018, riporta che l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 20/04/2018, nello stesso si assegnavano ulteriori 45 giorni per l'ultimazione di alcune lavorazioni, quindi in tempo utile;

Subappalti: autorizzato Determina n. 318 del 16/02/2018 alla ditta Oplonde s.r.l. Via San Martino 190 - 50017 Campi Bisenzio (FI) - P.Iva 04502880489;

Non assimilabili: l'impresa non ha comunicato nessun sub-contratto non assimilabile a subappalto;

Danni forza maggiore: durante l'esecuzione dei lavori non sono avvenuti danni di forza maggiore;

Andamento dei lavori: i lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni impartite all'atto pratico dalla Direzione dei Lavori;

Stato finale: Lo stato finale è stato redatto in data 26/07/2018 ed ammonta a complessivi netti € 106.707,57 soggetti ad IVA di Legge;



Regione Toscana

Azienda USL Toscana Centro
Piazza Santa Maria Nuova, 1 – 50122 Firenze
C.F. & Partita IVA 06593810481

Area Manutenzione e
Gestione Investimenti di
Pistoia
S.O.C. Manutenzione
Immobili Pistoia

Riserve: l'impresa ha firmato i libretti delle misure in occasione delle emissioni del 1° Certificato di pagamento del 29/05/2017, del 2° Certificato di pagamento del in data 28/06/2017, del 3° Certificato di pagamento del in data 30/07/2017 corrispondente al finale, senza riserva alcuna;

Infortuni: durante il lavoro non è avvenuto nessun infortunio;

Assicurazione: le Imprese hanno regolarmente assicurato i propri operai per gli infortuni sul lavoro ed è risultata in regola con i versamenti agli enti previdenziali ed assistenziali:
P.A.V. Costruzioni & Engineering S.r.l. – C.F. & P.IVA 06933811215 DURC Protocollo INAIL_12376262 del 11/07/2018 con scadenza 08/11/2018
Oplonde s.r.l. - P.IVA 04502880489 DURC Protocollo INAIL_12180217 del 25/06/2018 con scadenza 23/10/2018

Avviso ai creditori: non essendo state occupate aree di proprietà privata né in modo permanente né in modo temporaneo è stato rilasciato il certificato relativo alla omessa pubblicazione degli avvisi ai creditori;

Cessione del credito: per i lavori in questione l'Impresa assuntrice non ha effettuato la cessione dei suoi crediti come dimostra la dichiarazione rilasciata allo scopo;

Direzione dei Lavori: l'Ufficio di Direzione lavori è così costituito:

Direttore dei Lavori:	per. ind. Riccardo Marliani
Direttore operativo:	per. ind. Alessio Incerpi
Direttore operativo i:	per. ind. Filippo Poggi

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (esterno) ing. Francesco Ghelli



Regione Toscana

Azienda USL Toscana Centro
Piazza Santa Maria Nuova, 1 – 50122 Firenze
C.F. & Partita IVA 06593810481

Area Manutenzione e
Gestione Investimenti di
Pistoia
S.O.C. Manutenzione
Immobili Pistoia

CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE

Alla visita tenutasi il giorno 14/09/2018 sono intervenuti: il Direttore dei Lavori per. ind. Riccardo Marliani, l'Amministratore Unico e Legale Rappresentante dell'appaltatore sig. Antonio Pirozzi.

Sulla scorta della perizia e degli atti contabili, sono stati ispezionati minutamente i lavori eseguiti ed è stato constatato che questi sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali e che sono corrispondenti a quelli previsti in perizia.

Ciò premesso il sottoscritto Direttore dei Lavori, considerato:

- che i lavori corrispondono sostanzialmente alle previsioni della perizia, con variazioni rientranti nelle previsioni di cui all'Art. 149 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- che l'importo dei lavori è inferiore a quello delle somme autorizzate e comunque rientrante in quanto previsto dall'Art. 149 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- che essi sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- che i lavori sono stati ultimati nel tempo utile;
- che durante il corso dei lavori la società affidataria ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai (DURC Protocollo INAIL_12376262 del 11/07/2018 con scadenza 08/11/2018 risulta REGOLARE);
- che la società affidataria ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei Lavori durante il corso di essi;

Tutto ciò premesso e considerato

CERTIFICA

che i lavori sopradescritti eseguiti dalla società **P.A.V. Costruzioni & Engineering S.r.l. – C.F. & P.IVA 06933811215 Viale Turati Parco Fiorito 9, snc – 80014 Giugliano di Campania (NA)**, in base al contratto n. 1/2017 protocollo 108931 del 03/08/2017 sottoscritto in pari data., sono regolarmente eseguiti e liquida il credito della medesima come segue:

ammontare del conto finale	€ 160.707,57
a dedurre i certificati di acconto emessi	€ 159.902,16
Credito netto dell'impresa per le lavorazioni	€ 805,41 oltre IVA 22%

Di cui si propone il pagamento alla società suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto e salvo le rettifiche revisionali.

Pistoia, l'14 SET. 2018

L'Impresa
P.A.V. Costruzioni & Engineering S.r.l.
P.A.V. COSTRUZIONI
& ENGINEERING S.R.L.
Amministratore Unico
Antonio Pirozzi

Il Direttore Dei Lavori
per. ind. Riccardo Marliani

Visto Accettato e Confermato
Il Responsabile del Procedimento
Dott. ing. Ermete Tesi



Regione Toscana

Azienda USL Toscana Centro
 Piazza Santa Maria Nuova, 1 – 50122 Firenze
 C.F. & Partita IVA 06593810481

Area Manutenzione e
 Gestione Investimenti di
 Pistoia
 S.O.C. Manutenzione
 Immobili Pistoia

Accordo quadro per la manutenzione delle opere edili ed affini degli immobili nella disponibilità della Azienda USL Toscana Centro
 Lavori di manutenzione edile ed affini a servizio degli immobili nella disponibilità dell'Azienda USL Toscana Centro

Presidio Ex ONPP "Ville Sbertoli" - Ripristino danni alle recinzioni esterne e alle brecce

SMART CIG DERIVATO Z3A2340B8A [7168854577 (CIG: 7011956125 - CUP: J54E17000150005)]

IMPRESA: P.A.V. Costruzioni & Engineering S.r.l. – C.F. & P.IVA 06933811215
 Viale Turati Parco Fiorito 9, snc – 80014 Giugliano di Campania (NA)
Accordo Quadro: sottoscritto in data 28/07/2017
Contratto Applicativo: Lettera Contratto n. 7/2018 protocollo n. 50720 del 19/04/2018 sottoscritta digitalmente in pari data;
 Lettera Contratto dell'Appaltatore n. 22/2018 del 03/05/2018 sottoscritta digitalmente in pari data ed acquisita agli atti con protocollo n. 55459 del 03/05/2018;
IMPORTO LAVORI: € 12.929,30 - oltre IVA di Legge.

**RELAZIONE SUL CONTO FINALE
 E
 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

L'Azienda USL Toscana Centro, Dipartimento Area Tecnica, con la Determina a contrarre n. 1209 del 15/06/2017, dichiarata efficace con Determina n. 1487 del 28/07/2017 procedeva con l'affidamento alla ditta P.A.V. Costruzioni & Engineering S.r.l. – C.F. & P.IVA 06933811215 Viale Turati Parco Fiorito 9, snc – 80014 Giugliano di Campania (NA) de "Accordo Quadro per lavori di manutenzione opere edili ed affini da eseguire negli immobili dell'Azienda USL Toscana centro" - CIG: 7011956125 – CUP: J54E17000150005.

L'Azienda USL Toscana Centro, Area Manutenzione e Gestione Investimenti Pistoia S.O.C Manutenzione Immobili Pistoia, con Lettera Contratto n. 7/2017 protocollo n. 175480 del 27/12/2017 sottoscritta in pari data, da cui la Lettera Contratto dell'Appaltatore del 28/12/2017, affidava i lavori di "Rifacimento Pavimentazione ed imbiancatura reparto Ostetricia – PO Pescia" SMART CIG DERIVATO ZDE217F7CE, per l'importo netto pari ad € 11.986,30 ed € 943,00 per oneri della sicurezza; ed IVA di Legge.

Il progetto, redatto nel mese di Aprile 2018, presenta il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO			
		Gara	Aggiudicato
A	Lavori a base di gara		
	Presidio Ex ONPP Ville Sbertoli - Ripristino danni alle recinzioni esterne e alle brecce		
	Accordo quadro per la manutenzione delle opere edili ed affini degli immobili nella disponibilità della Azienda USL Toscana Centro		
	Lavori	16 776,96	11 986,30
	Oneri della Sicurezza	943,00	943,00
	Sommano per lavori A)	17 719,96	12 929,30
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:		
	Lavori in economia previsti in progetto:		
	Imprevisti	354,40	354,40
	Rilevi, accertamenti ed indagini		
	Allacciamenti ai servizi pubblici		
	Acquisizione di aree ed immobili		
	Accantonamento di cui all'ex-art.26 c.4 L.109/94		
	Oneri per applicazione LRT 38/2007 - art.23 c.2		
	Spese tecniche (rup, progettazione, coord. Sicurezza progettazione e in esecuzione, direzione dei lavori, contabilità, incentivo dipendenti, assicurazione, ecc...):		
	incentivo per dipendenti (80% voci A, B1, B2)	283,52	283,52
	accantonamento strumentale (20% voci A, B1, B2)	70,88	70,88
	Spese di consulenza e supporto (redazione pratica catastale, eventuale consulenza su restauri, ecc..)		
	Spese commissioni giudicatrici		
	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere d'arte		
	Spese di accertamento di laboratorio e verifiche e COLLAUDI		
	I.V.A. ed altre imposte:		
	I.V.A. 22%	3 898,39	2 844,45
	Tributi speciali per conferimento a discarica		-
	Arrotondamento	172,85	
	Accantonamento		6 017,46
	Sommano per somme a disposizione dell'Amministrazione B)	4 780,04	9 570,70
	Importo Complessivo Progetto (A+B)	22 500,00	22 500,00



Regione Toscana

Azienda USL Toscana Centro
Piazza Santa Maria Nuova, 1 – 50122 Firenze
C.F. & Partita IVA 06593810481

Area Manutenzione e
Gestione Investimenti di
Pistoia
S.O.C. Manutenzione
Immobili Pistoia

Descrizione dei lavori

L'intervento prevedeva l'esecuzione dei lavori e delle provviste occorrenti per il ripristino di parte delle recinzioni esterne e di brecce provocate da ignoti.

Sostanzialmente, in virtù delle peculiari caratteristiche dei lavori, sono stati realizzati interventi così articolati:

- Fornitura e posa in opera di recinzione metallica;
- Fornitura e posa in opera di paletti metallici;
- Tamponatura delle brecce;

Data la natura dei lavori e la disponibilità di alcuni spazi all'interno del reparto e dell'area prospiciente la Centrale Termica, l'individuazione dell'area di cantiere non ha comportato particolari problematiche.

La durata prevista dei lavori è di 30 giorni solari e consecutivi è stata rispettata.

Assuntore dei lavori:	l'opera è stata affidata all'impresa P.A.V. Costruzioni & Engineering S.r.l. – C.F. & P.IVA 06933811215 Viale Turati Parco Fiorito 9, snc – 80014 Giugliano di Campania (NA)
Importo contrattuale:	l'importo contrattuale è risultato di € 12.929,30 comprensivo di € 943,90 per oneri della sicurezza, oltre IVA di Legge;
Cauzione definitiva:	non richiesta;
Cauzione addizionale:	non richiesta;
Consegna dei lavori:	i lavori sono stati consegnati in data 04/05/2018 con decorrenza 14/05/2018 con verbale ai sensi del art. 32 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
Contratto:	il contratto, redatto ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, è stato sottoscritto digitalmente dall'Azienda in data 19/04/2018 e dall'assuntore in data 03/05/2018;
Variazioni:	durante le lavorazioni non sono state introdotte variazioni;
Nuovi prezzi:	non è stato redatto nessun Verbale Concordamento Nuovi Prezzi;
Ultimazione lavori:	per l'esecuzione dei lavori erano stabiliti n. 30 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna; il termine utile scadeva quindi il 13/06/2018;
Sospensione dei lavori:	non sono state disposte sospensioni dei lavori;
Perizie di variante:	non sono state eseguite perizie di variante o suppletive;
Somma autorizzata:	non sono state necessarie variazioni alle somme autorizzate;
Consegna variante:	non sono state eseguite in quanto non sono state effettuate perizie di variante o suppletive;
Ripresa dei lavori:	non sono state eseguite in quanto non sono state effettuate sospensioni;
Proroghe concesse:	non sono state concesse proroghe;
Scadenza definitiva:	la scadenza non è stata modificata in quanto non sono state concesse proroghe, pertanto l'ultimazione dei lavori rimane il 13/06/2018;
Ultimazione dei lavori:	il Certificato di Ultimazione Lavori ai sensi dell'Art. 102 D.Lgs 50/2016 e art 199 DPR 207/2010 del 26/06/2018, riporta che l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 13/06/2018, nello stesso si assegnavano ulteriori 7 giorni per l'ultimazione di alcune lavorazioni, quindi in tempo utile;
Subappalti:	l'impresa non ha richiesto di subappaltare nessuna lavorazione;
Non assimilabili:	l'impresa non ha comunicato nessun sub-contratto non assimilabile a subappalto;
Danni forza maggiore:	durante l'esecuzione dei lavori non sono avvenuti danni di forza maggiore;
Andamento dei lavori:	i lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni impartite all'atto pratico dalla Direzione dei Lavori;



Regione Toscana

Azienda USL Toscana Centro
Piazza Santa Maria Nuova, 1 – 50122 Firenze
C.F. & Partita IVA 06593810481

Area Manutenzione e
Gestione Investimenti di
Pistoia
S.O.C. Manutenzione
Immobili Pistoia

Stato finale: Lo stato finale è stato redatto in data 26/07/2018 ed ammonta a complessivi netti € 12.915,74 soggetti ad IVA di Legge;

Riserve: l'impresa ha firmato il libretto delle misure in occasione dell'emissione del 1° SAL del 26/06/2018, coincidente con il finale, senza riserva alcuna;

Infortuni: durante il lavoro non è avvenuto nessun infortunio;

Assicurazione: l'Impresa ha regolarmente assicurato i propri operai per gli infortuni sul lavoro ed è risultata in regola con i versamenti agli enti previdenziali ed assistenziali (DURC Protocollo INAIL_12376262 del 11/07/2018 con scadenza 08/11/2018 risulta REGOLARE)

Avviso ai creditori: non essendo state occupate aree di proprietà privata né in modo permanente né in modo temporaneo è stato rilasciato il certificato relativo alla omessa pubblicazione degli avvisi ai creditori;

Cessione del credito: per i lavori in questione l'Impresa assuntrice non ha effettuato la cessione dei suoi crediti come dimostra la dichiarazione rilasciata allo scopo;

Direzione dei Lavori: l'Ufficio di Direzione lavori è così costituito:
Direttore dei Lavori: per. ind. Riccardo Marliani
Collaboratore amministrativo sig. Maria Teresa Parrino



Regione Toscana

Azienda USL Toscana Centro
Piazza Santa Maria Nuova, 1 – 50122 Firenze
C.F. & Partita IVA 06593810481

Area Manutenzione e
Gestione Investimenti di
Pistoia
S.O.C. Manutenzione
Immobili Pistoia

CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE

Alla visita tenutasi il giorno 14/09/2014 sono intervenuti: il Direttore dei Lavori per. ind. Riccardo Marliani, l'Amministratore Unico e Legale Rappresentante dell'appaltatore sig. Antonio Pirozzi.

Sulla scorta della perizia e degli atti contabili, sono stati ispezionati minutamente i lavori eseguiti ed è stato constatato che questi sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali e che sono corrispondenti a quelli previsti in perizia.

Ciò premesso il sottoscritto Direttore dei Lavori, considerato:

- che i lavori corrispondono sostanzialmente al progetto, con variazioni rientranti nelle previsioni di cui all'Art. 149 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- che l'importo dei lavori è inferiore a quello delle somme autorizzate e comunque rientrante in quanto previsto dall'Art. 149 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- che essi sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- che i lavori sono stati ultimati nel tempo utile;
- che durante il corso dei lavori la società affidataria ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai (DURC Protocollo INAIL_12376262 del 11/07/2018 con scadenza 08/11/2018 risulta REGOLARE);
- che la società affidataria ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei Lavori durante il corso di essi;

Tutto ciò premesso e considerato

CERTIFICA

che i lavori sopradescritti eseguiti dalla società P.A.V. Costruzioni & Engineering S.r.l. – C.F. & P.IVA Viale Turati Parco Fiorito 9, snc – 80014 Giugliano di Campania (NA), in base Lettera Contratto n. 7/2018 protocollo n. 50720 del 19/04/2018 sottoscritta digitalmente in pari data e Lettera Contratto dell'Appaltatore n. 22/2018 del 03/05/2018 sottoscritta digitalmente in pari data ed acquisita agli atti con protocollo n. 55459 del 03/05/2018, sono regolarmente eseguiti e liquida il credito della medesima come segue:

ammontare del conto finale	€ 12.915,74
a dedurre i certificati di acconto emessi	€ 12.851,00
Credito netto dell'impresa per le lavorazioni	€ 64,74 oltre IVA 22%

Di cui si propone il pagamento alla società suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto e salvo le rettifiche revisionali.

Pistoia, li 14 SET. 2018

L'Impresa
P.A.V. Costruzioni & Engineering S.r.l.

P.A.V. COSTRUZIONI
& ENGINEERING S.R.L.
L'Amministratore Unico
Antonio Pirozzi

Il Direttore Dei Lavori
per. ind. Riccardo Marliani

Visto Accettato e Confermato
Il Responsabile del Procedimento
Dott. ing. Ermete Terzi

Prov.: PT-2018-806 del 14/11/2018

ACCORDO QUADRO MANUTENZIONI EDILI E AFFINI ANNO 2017 - CONTRATTO
APPLICATIVO 1/2017 AMBITO PISTOIESE.
APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL 14.9.2018 E
LIQUIDAZIONE A SALDO.

Capitolo: 2018-.

Autoriz.: 2018-300279-5

AZIO:13-66-011 MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI ED
ELETTRICHE

Codice: 1-3B0401
Descrizione: Manutenzione immobil

Beneficiario: 36965

P.A.V. COSTRUZIONI & ENGINEERING S.R.L.=
C.F.:06933811215
P.I.:06933811215

Durc Regolare:
Scadenza Durc:

Descrizione	Data	Registrazione Tipo Anno Num	Num Fraz	Numero	Documento	Data	Importo
MANUTENZIONE ORDINAR	12/11/2018	3P-2018-15162	1	26		26/10/2018	982.60
	Data scadenza:	25/12/2018					
<u>CIG : 7168854577 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONI EDILI PISTOI</u>							
Cod. ritenuta IVA			Rit. carico ente 0.00			Rit. carico prest 177.19	

Totale Benefic.: 982.60

Totale Autoriz.: 982.60

Totale Prov.: 982.60

Visto il presente elenco di liquidazione, si autorizza l'emissione
dei relativi mandati.

IL RESPONSABILE



Prov.: PT-2018-807 del 14/11/2018

ACCORDO QUADRO MANUTENZIONI EDILI E AFFINI ANNO 2017 - CONTRATTO
APPLICATIVO N. 7/2018 INTERVENTO DI MANUT. STRAORD. PRESSO LE VILLE
SBERTOLI A PISTOIA PER RECINZIONI. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI
REGOLARE ESECUZIONE DEL 14.9.2018 E LIQUIDAZIONE A SALDO.

Capitolo: 2018-.

Autoriz.: 2018-300403

PROG:18M0001 MUTUO PASSIVO CONTRATTO NEL 2018

Codice:

Descrizione:

Beneficiario: 36965

P.A.V. COSTRUZIONI & ENGINEERING S.R.L.=
C.F.:06933811215
P.I.:06933811215

Durc Regolare:

Scadenza Durc:

Descrizione	Data	Registrazione Tipo Anno Num	Num Fraz	Documento Numero	Data	Importo
MANUTENZIONE STRAORD	12/11/2018	3P-2018-15161	1	25	26/10/2018	78.98
		Data scadenza:	25/12/2018			

CUP : J54E17000150005 LAVORI MANUT STRAORD/ORD IMMOBILI A

CIG : Z3A2340B8A DT - PT ACCORDO QUADRO EDILE MANUT STRAO

Cod. ritenuta
IVA

Rit. carico ente
0.00

Rit. carico prest
14.24

Totale Benefic.: 78.98

Totale Autoriz.: 78.98

Totale Provv.: 78.98

Visto il presente elenco di liquidazione, si autorizza l'emissione
dei relativi mandati.

IL RESPONSABILE

