



**REGIONE TOSCANA**  
**AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO**  
Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

**DETERMINA DEL DIRIGENTE**

<b>Numero del provvedimento</b>	615
<b>Data del provvedimento</b>	19-04-2019
<b>Oggetto</b>	Certificato di regolare esecuzione
<b>Contenuto</b>	CUP J54E16000440005 CIG [6875260C06]. Lavori di manutenzione copertura e facciate edifici prospicienti via degli Armeni posti nell'Area del Ceppo di Pistoia. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione.

<b>Dipartimento</b>	DIPARTIMENTO AREA TECNICA
<b>Direttore Dipartimento</b>	TESI ERMES f.f.
<b>Struttura</b>	SOC GESTIONE INVESTIMENTI PISTOIA
<b>Direttore della Struttura</b>	TESI ERMES a.i.
<b>Responsabile del procedimento</b>	TESI ERMES

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
3.274,22	Fabbricati indisponibili	1A02020201	2018

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° pag.	Oggetto
A	5	Certificato di Regolare Esecuzione
B	1	Elenco di liquidazione n. PT-2019-11365

“documento firmato digitalmente”

## IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale n.84 del 28/12/2015 recante il "Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005";

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

### Preso atto che

- con delibera D.G. n. 759 del 20/05/2018 il Direttore Amministrativo Dr. Massimo Braganti è stato nominato direttore *ad interim* del Dipartimento Area Tecnica, incarico resosi vacante a far data dal 01/06/2018 a seguito di comando presso ESTAR dell'ing. Manuele dell'Olmo, disposto con Delibera del D. G. n. 714 del 29/05/2018;

- con successiva comunicazione prot. n. 72957 dell'11/06/2018 il Direttore Amministrativo, in qualità di direttore *ad interim* del Dipartimento Area Tecnica ha delegato i Direttori Area Manutenzione e Gestione Investimenti, alla gestione ordinaria delle attività inerenti ciascuno al proprio ambito di competenza e alla sottoscrizione/gestione dei relativi atti;

Vista, inoltre la nota (prot. 68994 del 01.06.18) del Direttore Amministrativo, Dr. Massimo Braganti, con la quale, nelle more dell'affidamento di un nuovo incarico, lo stesso assume la direzione, ad interim, della SOC Appalti e Supporto Amministrativo, attualmente vacante;

### Premesso che:

- con la deliberazione del Direttore Generale n. 1727 del 28.11.2016 è stato approvato il progetto esecutivo dei Lavori di manutenzione copertura e facciate edifici prospicienti via degli Armeni posti nell'Area del Ceppo di Pistoia, redatto da questa struttura e validato il 14.10.2016, dell'importo complessivo di € 750.000,00;

- con la stessa deliberazione si approva il progetto esecutivo dell'intervento che prevede sinteticamente la revisione della copertura, il rifacimento degli intonaci deteriorati e la tinteggiature, il rifacimento di infissi (finestre, inferriate, scale, cancelli) e la sistemazione di marciapiedi di pertinenza, per un importo complessivo di € 750.000,00 e il quadro economico così suddiviso:

#### A) Lavori a base di gara:

Lavori soggetti a ribasso	€	529.228,00	
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	<u>67.425,00</u>	
Importo totale lavori	€	596.653,00	€ 596.653,00

#### B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

Iva 22% su lavori	€	131.263,66	
Spese tecniche progettazione e innovazione			
Art. 113 c. 2 D. Lgs 50/2016	€	11.933,06	
Altre somme a disposizione	€	<u>10.150,28</u>	
Importo a disposizione	€	153.347,00	€ <u>153.347,00</u>

Importo totale intervento € 750.000,00

- con il medesimo atto veniva adottato provvedimento a contrarre, per l'individuazione della ditta affidataria di lavori, prevedendo una gara aperta con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi

Importo totale lavori	€	448.447,99	€	448.447,99
-----------------------	---	------------	---	------------

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

Iva 22% su lavori	€	98.658,56
Spese tecniche progettazione e innovazione Art. 113 c. 2 D. Lgs 50/2016	€	11.933,06
Altre somme a disposizione	€	<u>190.960,39</u>

Importo a disposizione	€	301.552,01	€	<u>301.552,01</u>
------------------------	---	------------	---	-------------------

Importo totale intervento	€	<u>750.000,00;</u>
---------------------------	---	--------------------

- in data 15.11.2018 sono ultimati i lavori previsti dal contratto di appalto principale oltre alle proroghe e sospensione dei lavori autorizzate, come risulta dal Certificato di Ultimazione dei Lavori, redatto in data 19.11.2018;

**Considerato che**

- il Responsabile del presente procedimento, ing. Fabrizio D'Arrigo, titolare della SOC Gestione e Investimenti Pistoia, dal 2 Ottobre 2017 è collocato in pensione e in attesa di specifico affidamento di incarico da parte della Direzione Aziendale, il coordinamento di tale struttura, anche in relazione al ruolo di RUP, è stato affidato all'Ing. Ernes Tesi in qualità di Direttore di Area Manutenzione e Gestione Investimenti Pistoia, con nota prot. 11 del 10.10.2017 del Direttore del Dipartimento Area Tecnica Dott. Ing. Manuele Dell'Olmo;
- la Direzione dei Lavori è affidata al geom. Massimo Chelucci, in servizio presso la S.O.C. Manutenzione Immobili Pistoia;
- le funzioni di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione sono state attribuite al geom. Massimo Chelucci;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione allegato sotto la lettera "A" parte integrante e sostanziale del presente atto, sottoscritto in data 15.03.2019 dal Responsabile del Procedimento, Dott. Ing. Ernes Tesi, dal Direttore dei Lavori, Geom. Massimo Chelucci e dalla ditta ESSE A3 srl, quale impresa aggiudicataria, senza riserve e annotazioni, dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e il credito residuo da liquidare alla ditta ESSE A3 srl risulta pari ad € 2.683,79 oltre Iva (corrispondente alle ritenute a garanzia 0,50%), al netto di quanto già corrisposto con gli Stati di Avanzamento di seguito riportati:

- Provvedimento Dirigenziale n. 1508 del 31.07.2017 con cui veniva approvato il 1° SAL e con lo stesso atto veniva liquidato il 1° Certificato di pagamento per l'importo di € 180.600,00 oltre Iva 22%;
- Provvedimento Dirigenziale n. 2295 del 23.11.2017 con cui veniva approvato il 2° SAL e con lo stesso atto veniva liquidato il 2° Certificato di pagamento per l'importo di € 183.800,00 oltre Iva 22%;
- Provvedimento Dirigenziale n. 1717 del 11.10.2018 con cui veniva approvato il 3° SAL e con lo stesso atto veniva liquidato il 3° Certificato di pagamento per l'importo di € 27.800,00 oltre Iva 22%;
- Provvedimento Dirigenziale n. 138 del 28.01.2019 con cui veniva approvato il 4° SAL e corrispondente all'ultimo e con lo stesso atto veniva liquidato il 4° e finale Certificato di pagamento per l'importo di € 141.100,00 oltre Iva 22%;

- 3) DI AUTORIZZARE, vista la regolare esecuzione del lavoro, lo svincolo della polizza fidejussoria presentata dall'appaltatore a garanzia delle obbligazioni contrattuali, n°1053695 rilasciata dalla Compagnia Elba Assicurazioni spa - agenzia Carbone Milano, in data 04/05/2017;
- 4) DI DICHIARARE, la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 42, comma 4, della L.R.T. n.40 del 24/02/2005 e ss.mm.ii, al fine di assicurare il rispetto dei tempi previsti dalla normativa;
- 5) DI PROCEDERE alla pubblicazione del presente atto nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web dell'Azienda USL Toscana Centro ai sensi e per effetti dell'art. 29 D.Lgs 50/2016 e del D.Lgs 33/2013 ss.mm.ii, nonché sul sistema informatizzato dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Toscana;
- 6) DI TRASMETTERE la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall' art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.;

IL DIRETTORE S.O.C. Gestione Investimenti Pistoia  
*Dott. Ing. Ermes Tesi a.i.*

Oggetto: Lavori di manutenzione copertura e facciate edifici  
prospicienti via degli Armeni posti nell'Area del  
Ceppo di Pistoia.

Impresa: ESSE A3 SRL. - con sede in via Betty Ambiveri, 25  
Bergamo (BG)

Importo Lavori complessivi €. 536.160,43 (di cui € 455.468,43  
per lavori e € 80.692,00 per oneri della sicurezza) + IVA:  
- Contratto principale: €. 448.447,99 (di cui € 381.022,99 e  
€ 67.425,00 per oneri della sicurezza) + IVA  
- Variante: €. 87.712,44 (di cui € 74.445,44 per lavori e  
€ 13.267,00 per oneri della sicurezza) + IVA

( CUP: J54E16000440005 - CIG: 6875260C06 )

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**  
( art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.)

**A) RELAZIONE**

**Progetto principale:** Con deliberazione del D.G. n. 1727 del 25/11/2016  
è stato approvato il progetto di "Lavori di manutenzione copertura e  
facciate edifici prospicienti via degli Armeni posti nell'area del Ceppo a  
Pistoia", per un importo complessivo di € 750.000,00, come risulta del  
seguente quadro economico.

**QUADRO ECONOMICO DI GARA**

**A) Lavori a base di gara**

- Lavori soggetti a ribasso	€	529.228,00
- Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso	€	67.425,00
<b>Sommano per lavori</b>	€	<b>596.653,00</b>

**B) Somme a disposizione dell'Amministrazione**

- IVA 22% sui lavori	€	131.263,66
- Spese tecniche progettazione e innovazione art. 113 c. 2 D. Lgs. 50/2016	€	11.933,06
- altre somme a disposizione	€	10.150,28
<b>Totale Somme a disposizione</b>	€	<b>153.347,00</b>

**TOTALE GENERALE** € **750.000,00**

**Assuntore dei lavori:** Con Determina n. 760 in data 13/04/2017 del  
Dirigente U.O. Nuove Opere - Dipartimento Area Tecnica dell'Azienda  
USL Toscana Centro, sono stati aggiudicati definitivamente i suddetti  
lavori alla ditta Esse A3 srl. di Bergamo, a seguito di espletamento di gara  
pubblica, ai sensi dell'art.60 del D. Lgs. N. 50/2016, per un importo  
complessivo di € 448.447,99, oltre IVA, come risulta dal seguente quadro  
economico:

Azienda USL Toscana centro



Ing. Ermes Tesi  
Direttore Area Manutenzione e  
Gestione Investimenti Pistoia  
S.O.C. Manutenzione Immobili  
Pistoia  
Via Sandro Pertini, 708  
51100 - Pistoia (PT)  
Telefono: 0573 352067  
Fax: 0573 352059  
e-mail:  
ermes.lesi@uslcentro.toscana.it

## QUADRO ECONOMICO DI CONTRATTO

### C) Lavori a base di gara

- Lavori aggiudicati	€	381.022,99
- Oneri Sicurezza, non soggetti a ribasso	€	<u>67.425,00</u>
<b>Sommano per lavori</b>	€	<b>448.447,99</b>

### D) Somme a disposizione dell'Amministrazione

- IVA 22% sui lavori	€	98.658,56
- Spese tecniche progettazione e innovazione art. 113 c. 2 D. Lgs. 50/2016	€	11.933,06
- altre somme a disposizione	€	<u>190.960,39</u>
<b>Totale Somme a disposizione</b>	€	<b><u>301.552,01</u></b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	€	<b><u>750.000,00</u></b>

Azienda USL Toscana centro



**Somma affidata:** L'importo complessivo dei lavori ammonta a €448.447,99, oltre IVA 22%.

**Contratto:** In data 30/06/2017 è stato firmato digitalmente il Contratto di Appalto in oggetto dalla Stazione Appaltante e dalla ditta Esse A3 Srl. di Bergamo aggiudicataria dei lavori in oggetto, per un importo complessivo di € 448.447,99, oltre IVA 22%.

**RUP. e Direttore lavori:** I lavori sono stati diretti, per tutta la loro durata, dalle seguenti figure professionali dipendenti dell'Azienda UsL. Toscana Centro - Pistoia

- RUP. : Dott. Ing. Fabrizio D'Arrigo fino al 30 settembre 2017 e  
Dott. Ing. Ermes Tesi dal 01 ottobre 2017 ad oggi;
- Direttore lavori: Geom. Massimo Chelucci, in qualità di Direttore dei Lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;

**Consegna dei Lavori:** I lavori sono stati consegnati con verbale redatto in data 12/06/2017 ed iniziati in data 12/06/2017.

**Tempo stabilito per l'esecuzione:** Per l'esecuzione dei lavori risultano stabiliti dal Capitolato Speciale di Appalto n. 150 giorni consecutivi a partire dall'inizio dei lavori. Il termine utile con scadenza in data 08/11/2017.

### Subappalti:

-Con Provvedimento Dirigenziale n. 1241 del 22/06/2017, la ditta Esse A3, appaltatrice dei lavori, è stata autorizzata ad affidare in subappalto parte dei lavori di montaggio e smontaggio ponteggi alla ditta Marco Ponteggi srl. di Serravalle Pistoiese (PT), per un importo di €24.100,00 di cui € 1.300,00 per oneri della sicurezza, oltre oneri fiscali.

-Con Provvedimento Dirigenziale n. 1349 del 06/07/2017, la ditta Esse A3, appaltatrice dei lavori, è stata autorizzata ad affidare in subappalto parte dei lavori edili di rifacimento intonaci alla ditta Oplonde srl. di Campi Bisenzio (FI), per un importo di € 91.150,00 di cui € 4.900,00 per oneri della sicurezza, oltre oneri fiscali.

Ing. Ermes Tesi  
Direttore Area Manutenzione e  
Gestione Investimenti Pistoia  
S.O.C. Manutenzione Immobili  
Pistoia  
Via Sandro Pertini, 708  
51100 - Pistoia (PT)  
Telefono: 0573 352067  
Fax: 0573 352059  
e-mail:  
ermes.tesi@uslcentro.toscana.it

ESSE A3 Srl

### Proroga e sospensione dei lavori

Considerato che a seguito delle istanze della ditta appaltatrice, sono state concesse dal RUP le seguenti proroghe per l'ultimazione dei lavori:

- proroga di giorni 30 autorizzata in data 23/10/2017;
- proroga di giorni 30 autorizzata in data 24/11/2017;
- proroga di giorni 30 autorizzata in data 22/12/2017;
- proroga di giorni 30 autorizzata in data 26/01/2018;
- proroga di giorni 30 autorizzata in data 28/02/2018;

Proroga reiterata a causa delle avverse condizioni metereologiche.

Con Verbale di Sospensione dei lavori in data 29/03/2018, i lavori venivano sospesi per consentire la predisposizione della Perizia di Variante e Suppletiva, necessaria al consolidamento del fabbricato denominato "ex guardaroba".

### Variante

Con Determina del Dirigente n. 1509 del 07.09.2018, veniva autorizzata la Perizia di Variante in oggetto e l'affidamento dei lavori all'impresa Esse A3 srl: esecutrice dei lavori principali, per l'importo di € 87.712,44 al netto del ribasso d'asta del 28,004% come da contratto principale, concedendo ulteriori 45 giorni per l'esecuzione delle lavorazioni di variante; Pertanto l'importo complessivo dei lavori compresi quelli di variante ammonta ad € 536.160,43, al netto del ribasso d'asta del 28,004%, oltre IVA 22%.

### Ripresa dei lavori

Con Verbale di Ripresa dei lavori in data 01/10/2018, i lavori sono stati ripresi dalla ditta appaltatrice, per una durata di giorni 45, fissando il termine ultimo per la loro ultimazione per il giorno 15/11/2018.

**Ultimazione dei lavori:** L'ultimazione dei lavori prevista dal contratto di appalto principale, oltre alle proroghe e sospensione dei lavori come sopra autorizzate è avvenuta entro il termine del 15/11/2018, come risulta dal Certificato di ultimazione dei lavori in data 19/11/2018.

**Danni di forza maggiore:** Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

**Notizie sull'andamento dei lavori:** i lavori si sono svolti regolarmente secondo le previsioni progettuali per quanto riguarda i fabbricati denominati "ex psichiatria", "Villino e garage Sgaravatti", mentre per quanto riguarda il fabbricato denominato "ex guardaroba", è stata necessaria la redazione di una Variante per eseguire le opere di consolidamento delle murature esterne portanti in precarie condizioni statiche rinvenute a seguito della rimozione dell'intonaco. Il tutto sotto la sorveglianza e le direttive impartite dal Direttore dei Lavori, tanto è vero che gli immobili sono stati resi disponibili entro il tempo utile previsto.

Azienda USL Toscana centro



Ing. Ermes Tesi  
Direttore Area Manutenzione e  
Gestione Investimenti Pistoia  
S.O.C. Manutenzione Immobili  
Pistoia  
Via Sandro Pertini, 708  
51100 - Pistoia (PT)  
Telefono: 0573 352067  
Fax: 0573 352059  
e-mail:  
ermes.tesi@uslcentro.toscana.it

ESSE A3 srl.  
Tesi

**Assicurazione degli operai:** L'impresa risulta in regola con tutti gli adempimenti assicurativi, come da polizza continuativa I.N.A.I.L. n.33119437.72 sede di Bergamo;

**Infortuni in corso di lavori:** Durante il corso dei lavori non si sono verificati infortuni.

**Stato finale:** ammontante a netti € 535.983,79 oltre IVA 22%.  
Lo stato finale è stato firmato dall'Impresa senza riserve alcuna.

**Conto Finale:** il Conto Finale è stato redatto dal Direttore dei Lavori, ed accettato senza riserve dalla ditta Esse A3 srl. di Bergamo, per un importo netto complessivo dei lavori eseguiti pari ad € 535.983,79.

**Confronto fra la somma autorizzata e la spesa:**

- Importo netto autorizzato per lavori.....	€ 536.160,43
- Importo netto stato finale .....	€ 535.983,79
Differenza	€ <u>176,64</u>

**Riserve dell' Impresa:** L'Impresa ha firmato gli atti contabili ed il registro di contabilità senza riserve e annotazioni.

**B) VERBALE DI VISITA**

Le operazioni di visita sono state eseguite in data 13 marzo 2019, dal sottoscritto Direttore lavori alla presenza del Sig. Tiralongo Sebastiano, in qualità di legale rappresentante della ditta Esse A3 srl. di Bergamo, per verificare lo stato di esecuzione e conservazione in conformità alle previsioni progettuali ed alle prescrizioni impartite dalla direzione lavori.

L'intervento riguarda i lavori di revisione e parziale rifacimento del manto di copertura, degli intonaci e degli infissi, la tinteggiatura delle facciate, la sostituzione converse e canali di gronda, la verniciatura opere esterne in ferro e la sistemazione degli impianti elettrici esterni, degli edifici prospicienti la via degli Armeni, denominati ex guardaroba, ex psichiatria, villino e garage Sgaravatti, posti nell'area del Ceppo a Pistoia.

Le opere risultano regolarmente eseguite anche con la effettuazione dei saggi a campione nel corso dei quali sono state riscontrate le relative misure che sono risultate conformi alle scritture contabili.

**C) CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

Considerato:

- 1- che le lavorazioni eseguite dalla ditta Esse A3 srl. di Bergamo, corrispondono sostanzialmente a quelle di cui alle perizie approvate;
- 2- che le annotazioni contabili corrispondono allo stato finale delle opere;
- 3- che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale;
- 4- che i medesimi risultano eseguiti con materiali di qualità e a regola d'arte;
- 5- che l'importo dei lavori risulta compreso nella somma autorizzata;

Azienda USL Toscana centro



Ing. Ermes Tesi  
Direttore Area Manutenzione e  
Gestione Investimenti Pistoia  
S.O.C Manutenzione Immobili  
Pistoia  
Via Sandro Pertini, 708  
51100 - Pistoia (PT)  
Telefono: 0573 352067  
Fax: 0573 352059  
e-mail:  
ermes.tesi@uslcentro.toscana.it

ESSE A3 srl  
Tesi

- 6- che l'Impresa è da ritenersi in regola con gli obblighi assicurativi e previdenziali;
- 7- che i prezzi applicati sono quelli di contratto;
- 8- che l'Impresa non ha ceduto i crediti derivanti dalla esecuzione dei lavori di che trattasi;
- 9- che non si è resa necessaria l'applicazione degli avvisi ad opponendum;
- 10- che l'Impresa ha firmato gli atti della contabilità finale senza riserva alcuna;
- 11- che l'impresa ha fornito le dichiarazioni di conformità delle opere e degli impianti con allegate certificazioni per i lavori da essa eseguiti;

Azienda USL Toscana centro

**SI CERTIFICA**

che i "Lavori di manutenzione copertura e facciate edifici prospicienti via degli Armeni posti nell'area del Ceppo a Pistoia", eseguiti dalla ditta Esse A3 srl. di Bergamo, come sopra affidati,



**SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI**

e pertanto si liquidano i relativi importi come segue :

Ammontare dello Stato Finale	€	535.983,79
A detrarre		
- SAL N. 1	€	180.600,00
- SAL N. 2	€	183.800,00
- SAL N. 3	€	27.800,00
- SAL N. 4 (corrispondente al finale)	€	<u>141.100,00</u>
	Sommano detrazioni	€ <u>533.300,00</u>
<b>TOTALE A CREDITO DELL'IMPRESA</b>		<b>€ 2.683,79</b>

(diconsi euro duemilaseicentottantatre/79), oltre IVA 22%, che possono essere corrisposte alla ditta Esse A3 srl. di Bergamo, a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori di che trattasi, salvo l'approvazione del presente atto.

Pistoia, 15 marzo 2019

L'Impresa

Esse A3

*[Handwritten signature of Massimo Chelucci]*  
Esse A3 s.r.l.

Il Direttore dei Lavori

(Geom. Massimo Chelucci)

*[Handwritten signature of Massimo Chelucci]*  
Il Collaboratore Tecnico  
Geom. Massimo Chelucci

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Ing. Ermes Tesi

*[Handwritten signature of Ermes Tesi]*

Ing. Ermes Tesi  
Direttore Area Manutenzione e  
Gestione Investimenti Pistoia  
S.O.C. Manutenzione Immobili  
Pistoia  
Via Sandro Pertini, 708  
51100 - Pistoia (PT)  
Telefono: 0573 352067  
Fax: 0573 352059  
e-mail:  
ermes.tesi@uslcentro.toscana.it

Prov.: PT-2019-11365 del 11/04/201

C.R.E. - LAVORI COPERTURE E FACCIATE EDIFICI VIA DEGLI ARMENI AREA CEPPO A PISTOIA

Capitolo: 2018-

Autoriz.: 2018-300403

PROG:18M0001 MUTUO PASSIVO CONTRATTO NEL 2018

Codice: Descrizione:

Beneficiario: 53488 ESSE A3 S.R.L. Durc Regolare: SI  
C.F.:01818890160 Scadenza Durc:  
P.I.:01818890160

Descrizione	Data	Registrazione Tipo Anno Num	Num Fraz	Documento Numero	Data	Importo
MANUTENZIONI EDIFICI	11/04/2019	3P-2019-3046	1	4PA	30/03/2019	3 274.22

Data scadenza: 09/06/2019

CUP : J54E16000440005 DTPT- LAVORI MANUTENZIONE EDIFICI

CIG : 6875260C06 ESSE A3 SRL-LAVORI COPERTURA E FACCIATE

Cod. ritenuta  
IVA

Rit. carico ente  
0.00

Rit. carico prest  
590.43

Totale Benefic.: 3 274.22

Totale Autoriz.: 3 274.22

Totale Provv.: 3 274.22

Visto il presente elenco di liquidazione, si autorizza l'emissione dei relativi mandati.

IL RESPONSABILE

