

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

*Pubblicato su
Amministrazione Trasparente
il 14/12/2020*

Numero della delibera	1483
Data della delibera	11-12-2020
Oggetto	Certificato di regolare esecuzione
Contenuto	Contratti applicativi n. 3/2017 (CIG derivato 72350876AA), n. 6/2018 (CIG derivato 7436109744), n. 8/2018 (CIG derivato Z9D23A22B2), n. 10/2018 (CIG derivato Z7224CC8C6) – Ambito pistoiese - stipulati con il RTI Euro90 Srl/Air Control Srl di Montecompatri (RM) per Accordo Quadro per lavori di manutenzione ordinaria impiantistica a servizio degli immobili dell'Azienda USL Toscana centro. CIG: 7013153CED CUP: G44E17000590005. Approvazione Certificati di Regolare esecuzione e liquidazione a saldo.

Dipartimento	DIPARTIMENTO AREA TECNICA
Direttore Dipartimento	BRINTAZZOLI MARCO
Struttura	SOC MANUTENZIONE IMMOBILI EMPOLI
Direttore della Struttura	SALVADORI LUCA
Responsabile del procedimento	SALVADORI LUCA

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
753,46	Manutenzione immobili	3B0401	2019
535,36	Fabbricati indisponibili	1A02020201	2019

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° pag.	Oggetto
A	17	Certificati di regolare esecuzione dei contratti applicativi n. 3/2017, 6/2018, n. 8/2018 e n. 10/2018 ambito pistoiese.
B	4	Elenchi di liquidazione nn.120499/120523/120500/120501-2019

“documento firmato digitalmente”

IL DIRETTORE GENERALE
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 33 del 28 febbraio 2019)

Vista la Legge Regionale n. 84 del 28/12/2015 recante il *“Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”*;

Vista la Delibera n. 1720 del 24/11/2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Richiamata la delibera n. 1064 del 19/07/2019 con la quale il Dott. Marco Brintazzoli è stato nominato direttore del Dipartimento Area Tecnica a decorrere dal 20/07/2019;

Richiamata la Delibera del Direttore Generale n. 1403 del 10/10/2019 con la quale l’Ing. Luca Salvadori è stato nominato Direttore della SOC Manutenzione Immobili Empoli;

Richiamata la delibera n. 1348 del 26/09/2019 *“Modifica delibera n. 644/2019 [...] e delibera n. 885/2017 [...]. Integrazione deleghe dirigenziali ed individuazione competenze nell’adozione degli atti nell’ambito del Dipartimento Area Tecnica [...]”*;

Richiamata per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica la Delibera DG f.f. nr.885 del 16/06/2017, come modificata dalla Delibera del Direttore Generale n. 1348 del 26/09/2019 sopra richiamata con la quale è stata definita la ripartizioni delle competenze tra le SOC afferenti al medesimo Dipartimento;

Richiamati:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nella versione novellata dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56, che ne ha modificato la rubrica in *“Codice dei contratti pubblici”* e vigente al tempo dell’adozione degli atti deliberativi dei contratti in oggetto, in ultimo modificato con il Decreto Legge n.76 del 16.7.2020, convertito in Legge n. 120 del 11.09.2020;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 *“Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 17 aprile 2006, n.163”*, recante *“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”* per gli articoli tuttora vigenti, ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 50/2016 *“Disposizioni transitorie e di coordinamento”*;
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018 n.49 Regolamento recante *“Approvazione sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”*

Premesso:

- che con determinazione dirigenziale n. 1606 del 18.8.2017 è stata dichiarata efficace l’aggiudicazione dell’Accorso quadro dei *“Lavori di manutenzione degli impianti idrico-sanitari, termici di riscaldamento e condizionamento, elettrici, telefonici e di trasmissione dati a servizio degli immobili nella disponibilità dell’Azienda USL Toscana centro”* al Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da: Euro 90 Srl (mandataria) e Air Control S.r.l. (mandante), Via Roccacasale n. 30, 00132 Roma, C.F./P.IVA 03779821002;
- che rispettivamente in data 8.09.2017 e in data 11.09.2017 è stato firmato il contratto Accordo quadro da questa Azienda e dall’aggiudicatario, RTI costituito da Euro 90Srl (mandataria) – Air Control Srl (mandante) e che, come previsto all’art. 3 del suddetto Accordo, gli effetti del contratto medesimo decorrono dalla data di trasmissione all’appaltatore, mediante PEC, dell’Accordo debitamente sottoscritto da entrambi le parti, che, nel caso di specie, coincide con la data della firma, e cioè il 11.09.2017;
- che con nota prot. 169146 del 13.12.2017 i legali rappresentanti delle due imprese appaltatrici costituite in RTI hanno comunicato il recesso della ditta Euro 90 Srl (mandataria del raggruppamento) dal contratto in oggetto, ai sensi dell’art. 48, comma 19, del D.Lgs. 50/2016 e s.m., e richiesto l’affidamento dell’intero appalto alla ditta Air Control Srl, mandante del RTI Euro 90 Srl/Air Control Srl;
- che con nota prot. 174413 del 21.12.2017 a firma del Direttore della SOC Appalti e Supporto amministrativo del Dipartimento Area Tecnica, l’Azienda ha preso atto della volontà della ditta Euro 90 Srl di recedere dal contratto e accettato, dopo l’avvenuta verifica del possesso dei requisiti necessari, la proposta di affidare l’intero appalto alla ditta Air Control Srl (già mandante del RTI affidatario);
- che a seguito della presentazione della modifica all’atto di costituzione di Raggruppamento Temporaneo di Imprese e delle conseguenti formalizzazioni del subentro, in data 8.2.2018 è stata siglata, tra il Direttore della SOC Appalti e Supporto amministrativo del Dipartimento Area Tecnica ed il legale rappresentante della ditta Air Control Srl, la modifica soggettiva del contraente/appaltatore dell’Accordo quadro in oggetto, in base alla quale l’impresa Air Control Srl, pertanto, diviene unico soggetto affidatario con la denominazione: RTI costituito Euro90 Srl/Air

Control Srl affidataria, con nuova sede legale presso Air Control Srl, in via degli Operai 2, 00040 Montecompatri (RM), CF 07771200586, P.IVA 01864081003;

Ricordato che le funzioni di RUP sono assegnate all'Ing. Luca Salvadori, Dirigente in servizio presso la SOC Manutenzione Immobili di Empoli, nominato dall'allora Direttore del Dipartimento Area Tecnica, Ing. Manuele Dell'Olmo, con propria nota nr. 16004 del 03/02/2017, e in qualità di Direttore dei Lavori è stato individuato il per. ind.le Alessio Incerpi, con nota del RUP datata 21/07/2017, in servizio presso la SOC Manutenzione Immobili di Pistoia;

Atteso che:

- nelle date 11.10.2017 e 16.10.2017 era stata sottoscritta la lettera contratto applicativo con l'impresa *RTI costituito Euro90 Srl/Air Control Srl affidataria* n. 03/2017 (CIG derivato 72350876AA) per l'Ambito Pistoia rispettivamente dall'Azienda USL Toscana centro e dalla RTI sopra richiamata, per un ammontare del contratto di € 154.881,67, di cui € 5.454,85 per oneri della sicurezza;
- con lettera contratto applicativo n. 6/2018, prot. 41884 del 29.3.2018 e prot. n. 42737 del 30.3.2018 (CIG derivato 7436109744 ambito Pistoia), è stato disposto e regolato l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria impiantistica degli immobili Centro Diurno Mah-Boh di Borgo a Buggiano (PT) e ospedale P.I.O.T. "Pacini" di San Marcello P.se, verso il corrispettivo di € 43.537,78 oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, quantificati in €. 1.494,70, per un totale di €. 45.032,48 oltre IVA di legge;
- i predetti lavori hanno avuto inizio il 28/5/2018 e si sono conclusi il 1/7/2018, come da verbali della direzione lavori, conservati agli atti d'ufficio;
- con lettera contratto applicativo n. 8/2018, prot. 61994 del 18/5/2018 e prot. n. 62601 del 21.5.2018 (CIG derivato Z9D23A22B2 ambito Pistoia), è stato disposto e regolato l'affidamento dei Lavori di Manutenzione straordinaria impiantistica degli immobili posti in Pistoia: Casa della Salute in Viale Adua n. 70, Centro Di Riabilitazione di via Valdibrana, Dipartimento della Prevenzione Viale Matteotti, verso il corrispettivo di €. 29.403,39 oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, quantificati in €. 361,02, per un totale di €. 29.764,41 oltre IVA di legge,;
- i predetti lavori hanno avuto inizio il 12/6/2018 e si sono conclusi il 12/7/2018, come da verbali della direzione lavori, conservati agli atti d'ufficio;
- con lettera contratto applicativo n. 10/2018, prot. 105614 del 5.9.2018 e prot. n. 106124 del 6.9.2018 (CIG derivato Z7224CC8C6 ambito Pistoia), è stato disposto e regolato l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria impiantistica della Casa della Salute di Quarrata (PT), verso il corrispettivo di € 12.597,97 oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, quantificati in €. 378,67, per un totale di €. 12.976,61 oltre IVA di legge;
- i predetti lavori hanno avuto inizio il 6/9/2018 e si sono conclusi il 27/9/2018, come da verbali della direzione lavori, conservati agli atti d'ufficio;

Atteso ancora che rispettivamente con i provvedimenti n. 157 del 31.1.2019 (contratto di manutenzione ordinaria n. 3/2017) e n. 1944 del 22.11.2018 (contratti di manutenzione straordinaria nn. 6-8-10/2018) sono stati approvati gli stati di avanzamento corrispondenti al finale dei predetti contratti, con i relativi certificati di pagamento;

Visti il Conto Finale ed i Certificati di regolare esecuzione dei soprarichiamati lavori, redatti dal Direttore dei Lavori per l'ambito pistoiese, per. ind.le Alessio Incerpi, dei contratti discendenti dall'Accordo quadro in questione, sottoscritti con firma autografa senza riserva alcuna dall'impresa appaltatrice, e visti dal RUP, Ing. Luca Salvadori, allegati quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sotto la lettera A), nei quali viene attestato:

- che i lavori sono stati regolarmente eseguiti conformemente alle prescrizioni contrattuali;
- che, al netto degli acconti già corrisposti, risultano a credito dell'Impresa i seguenti residui, corrispondenti allo 0,50% dell'importo dei lavori, trattenuto in corso di contratto, sui relativi certificati di pagamento, secondo quanto previsto dall'art. 30 c.5-bis del D.lgs 50/2016:
- Contratto applicativo n. 3/2017: importo netto di € 617,59;
- Contratto applicativo n. 6/2018: importo netto di € 225,12;
- Contratto applicativo n. 8/2018: importo netto di € 148,82;
- Contratto applicativo n. 10/2018: importo netto di € 64,88;

Visto il comma 3 dell'art.102 del D.lgs. 50/2016 e s.m., il quale prevede che il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio, assumendo carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e che "Decorso tale termine si

intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine”;

Visti:

- l'art.103, comma 6, del D.lgs. 50/2016 e s.m., il quale prevede che il pagamento della rata di saldo è subordinata alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo;
- l'art.15 del capitolato speciale d'appalto dei lavori di cui trattasi, il quale prevede che il pagamento della rata di saldo è disposto a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'art.103, comma 6, del D.lgs. 50/2016 e s.m., e, comunque il pagamento non costituisce accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, comma 2 del codice civile;

Preso atto che con nota prot. n. 46487 del 10.6.2020 veniva richiesta all'impresa esecutrice la presentazione della polizza per lo svincolo delle somme residue, alla quale tuttavia l'impresa RTI costituito Euro90 Srl/Air Control Srl affidataria, rispondeva con nota prot. n. 48587 del 17.6.2020 che non intendeva presentare detta polizza bensì restare in attesa della scadenza del termine dei due anni dalla data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione;

Considerato che con il 12/11/2020 sono trascorsi i due anni dalla data dell'emissione dell'ultimo dei Certificati di Regolare Esecuzione sopra richiamati, che pertanto assumono carattere definitivo e si può dare corso allo svincolo degli importi residui ed al loro pagamento;

Ritenuto:

- di dichiarare ammissibili i certificati di regolare esecuzione relativi ai “Lavori di manutenzione degli impianti idrico-sanitari, termici di riscaldamento e condizionamento, elettrici, telefonici e di trasmissione dati a servizio degli immobili nella disponibilità dell'Azienda USL Toscana centro”, di cui a Contratti applicativi n. 3/2017, n. 6/2018, n. 8/2018 e n. 10/2018 – Ambito pistoiese -, allegati al presente atto, come parte integrante e sostanziale, sotto la lettera A, sub 1-2-3-4;

- di dare atto che i crediti residui dell'impresa RTI costituito Euro90 Srl/Air Control Srl affidataria di Montecompatri (RM), risultanti dal Conto Finale dei lavori, sono rispettivamente:

- Contratto applicativo n. 3/2017: importo netto di € 617,59;
- Contratto applicativo n. 6/2018: importo netto di € 225,12;
- Contratto applicativo n. 8/2018: importo netto di € 148,82;
- Contratto applicativo n. 10/2018: importo netto di € 64,88;

corrispondenti alle ritenute dello 0,50% di cui all'art.30 comma 5-bis, del D.lgs. 50/2016 e s.m.;

- di disporre, quindi, il pagamento delle rate di saldo dei predetti contratti applicativi;

Dato atto che l'impresa è in regola con il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilevato On-Line, INAIL_24343565 con validità 19/02/2021;

Dato atto che le coperture economiche delle suddette somme sono previste:

- spesa complessiva di € 753,46 IVA compresa (contratto di manutenzione ordinaria n. 3/2017) sul conto “Manutenzione immobili” cod. 3B0401 del Bilancio 2019 – autorizzazione 363;
- spesa di € 274,65 (contratto manutenzione straordinaria 6-2018), € 181,56 (contratto manutenzione straordinaria 8-2018), € 79,15 (contratto manutenzione straordinaria 10-2018) per complessivi € 535,36 IVA compresa sul conto “Fabbricati indisponibili” cod. 1A02020201 del Bilancio 2019 – autorizzazione 2018-320002 sub 2;

Ritenuto di pagare - nel più breve tempo possibile - in favore dell'Impresa esecutrice Air Control Srl, in via degli Operai 2, 00040 Montecompatri (RM), CF 07771200586, P.IVA 01864081003, le fatture inserite rispettivamente negli elenchi di liquidazione nn.120499/120523/120500/120501-2019 (all. “B”):

Fattura	Importo netto	IVA 22% split	Totale	Elenco liq
---------	---------------	---------------	--------	------------

	payement			
3P-2019-10617	€ 617,59	€ 135,87	€ 753,46	PT-2019-120499
3P-2019-10619	€ 225,12	€ 49,53	€ 274,65	PT-2019-120523
3P-2019-10620	€ 148,82	€ 32,74	€ 181,56	PT-2019-120500
3P-2019-10621	€ 64,88	€ 14,27	€ 79,15	PT-2019-120501
	€ 1.056,41	€ 232,41	€ 1.288,82	

Dato atto che il Direttore della struttura SOC Manutenzioni immobili di Empoli, Ing. Luca Salvadori, nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria dallo stesso effettuata in qualità di Responsabile Unico del Procedimento;

Vista la sottoscrizione dell'atto da parte del Direttore del Dipartimento Area Tecnica, Dr. Marco Brintazzoli, che ne attesta la coerenza agli indirizzi e agli obiettivi del Dipartimento medesimo;

Su proposta del Direttore della SOC Manutenzioni immobili di Empoli, Ing. Luca Salvadori;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali;

Ravvisata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 42, comma 4, della L.R.T. n. 40 del 24.02.2005 e ss.mm.ii., al fine di provvedere al pagamento della rata di saldo nei termini stabiliti dalle pattuizioni contrattuali;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate,

1. di ritenere ammissibili i Certificati di regolare esecuzione relativi ai contratti applicativi n. 3/2017 (CIG derivato 72350876AA), n. 6/2018 (CIG derivato 7436109744), n. 8/2018 (CIG derivato Z9D23A22B2), n. 10/2018 (CIG derivato Z7224CC8C6) – Ambito pistoiese - stipulati con il RTI Euro90 Srl/Air Control Srl di Montecompatri (RM) relativamente all'Accordo Quadro per *Lavori di manutenzione ordinaria impiantistica a servizio degli immobili nella disponibilità dell'Azienda USL Toscana centro. CIG: 7013153CED CUP: G44E17000590005*, allegati al presente atto, come parte integrante e sostanziale, sotto la lettera A (sub 1-2-3-4), attestando inoltre che sono trascorsi due anni dalla data della loro emissione e che quindi assumono carattere definitivo, nei quali viene certificato:
 - che i lavori sono stati regolarmente eseguiti conformemente alle prescrizioni contrattuali;
 - che, al netto degli acconti già corrisposti, risultano a credito dell'Impresa i seguenti residui, corrispondenti allo 0,50% dell'importo dei lavori, trattenuto in corso di contratto, sui relativi certificati di pagamento, secondo quanto previsto dall'art. 30 c.5-bis del D.lgs 50/2016, come risulta dal Conto Finale dei lavori:
 - Contratto applicativo n. 3/2017: importo netto di € 617,59;
 - Contratto applicativo n. 6/2018: importo netto di € 225,12;
 - Contratto applicativo n. 8/2018: importo netto di € 148,82;
 - Contratto applicativo n. 10/2018: importo netto di € 64,88;
2. di liquidare - nel più breve tempo possibile - in favore dell'Impresa esecutrice Air Control Srl, con sede in via degli Operai 2, 00040 Montecompatri (RM), CF 07771200586, P.IVA 01864081003, le seguenti fatture inserite rispettivamente negli elenchi di liquidazione nn.120499/120523/120500/120501-2019 (all. "B"):

Fattura	Importo netto	IVA 22% split payment	Totale	Elenco liq
3P-2019-10617	€ 617,59	€ 135,87	€ 753,46	PT-2019-120499
3P-2019-10619	€ 225,12	€ 49,53	€ 274,65	PT-2019-120523
3P-2019-10620	€ 148,82	€ 32,74	€ 181,56	PT-2019-120500
3P-2019-10621	€ 64,88	€ 14,27	€ 79,15	PT-2019-120501
	€ 1.056,41	€ 232,41	€ 1.288,82	

3. di dare atto che la copertura economica è così prevista:
 - spesa complessiva di **€ 753,46** IVA compresa (contratto di manutenzione ordinaria n. 3/2017) sul conto "Manutenzione immobili" cod. 3B0401 del Bilancio 2019 – autorizzazione 363;
 - spesa di € 274,65 (contratto manutenzione straordinaria 6-2018), € 181,56 (contratto manutenzione straordinaria 8-2018), € 79,15 (contratto manutenzione straordinaria 10-2018) per complessivi **€ 535,36** IVA compresa sul conto "Fabbricati indisponibili" cod. 1A02020201 del Bilancio 2019 – autorizzazione 2018-320002 sub 2;
4. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 37 c.1 lettera b) del D.lgs.n. 33/2013 e dell'art. 29 comma 1 D.Lgs 50/2016 e ss.mm., nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web di questa Azienda nella sottosezione "resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione" nonché sul sistema informatizzato dell'Osservatorio dei contratti Pubblici della Regione Toscana;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 42, comma 4, della L.R.T. n. 40 del 24.02.2005 e ss.mm.ii., al fine di provvedere al pagamento della rata di saldo nei termini stabiliti dalle pattuizioni contrattuali;
6. di trasmettere la presente deliberazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall'art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Paolo Morello Marchese)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Lorenzo Pescini)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Emanuele Gori)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
(Dr.ssa Rossella Boldrini)

ALL - A₁

REGIONE TOSCANA - Azienda USL Toscana Centro
P.zza S. Maria Nuova 1 - 50122 Firenze - P.Iva 06593810481
Area Manutenzione e Gestione Investimenti Pistoia
S.O.C. Manutenzioni Immobili - Ufficio di Pescaia

ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54, comma 3, del D.Lgs n. 50/2016 PER LAVORI DI
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI NELLA DISPONIBILITA'
DELL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

Impianti idrico-sanitari, termici di riscaldamento e condizionamento, di produzione di acqua calda
sanitaria, elettrici, telefonici, di trasmissione dati, a servizio degli immobili nella disponibilità
dell'Azienda USL Toscana Centro

CIG : 7013153CED
CUP : G44E17000590005

CONTRATTO APPLICATIVO N. 03/2017 (CIG DERIVATO 72350876AA) AMBITO PISTOIA
per LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTISTICA NEGLI IMMOBILI
NELLA DISPONIBILITÀ DELL'EX AZIENDA USL 3 PISTOIA

(ai sensi dell'art. 2 del Contratto Accordo Quadro e dell'art. 4 del Capitolato Speciale d'Appalto) derivante
dall'accordo quadro per lavori di manutenzione degli impianti idrico-sanitari, termici di riscaldamento e
condizionamento, elettrici, telefonici, di trasmissione dati da eseguire negli immobili nella disponibilità dell'Azienda
USL Toscana Centro stipulato "a misura" art. 3 lett. eeeee) - art. 32, co. 14, del D. Lgs. 50/2016. Procedura art. 36,
comma 2, lett. C), del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.

CIG : 7013153CED
CUP : G44E17000590005
CIG DERIVATO : 72350876AA

DITTA ESECUTRICE :

RTI COSTITUITO EURO 90 SRL/AIR CONTROL SRL c/o AIR CONTROL SRL
Via degli Operai, 2 - 00040 Montecompatri (RM)

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

e

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(Art. 102, comma 2, del Codice D.lgs. 50/2016 e Artt. 229, 234 e 237 del DPR 207/2010)

Progetto :

Realizzazione di LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTISTICA NEGLI
IMMOBILI NELLA DISPONIBILITÀ DELL'EX AZIENDA USL 3 PISTOIA NELL'AMBITO
DELL' ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54, comma 3, del D.Lgs n. 50/2016 , PER
LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI NELLA
DISPONIBILITA' DELL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

AIR CONTROL s.r.l.
Sede e Stab.: Via degli Operai, 2
00040 Montecompatri (RM)
Tel. 06 9476670 - Fax 06 9476668
Cod. Fisc. 0777200586
Partita IVA 01864081003

REGIONE TOSCANA - Azienda USL Toscana Centro
P.zza S. Maria Nuova 1 - 50122 Firenze - P.Iva 06593810481
Area Manutenzione e Gestione Investimenti Pistoia
S.O.C. Manutenzioni Immobili - Ufficio di Pesca

Descrizione dei lavori :

Il Contratto Applicativo , secondo quanto previsto dal CSA dell'Accordo Quadro di riferimento , ha per oggetto l'esecuzione di lavori di manutenzione degli impianti tecnologici , idrico-sanitari , termici di riscaldamento e condizionamento , di produzione di acqua calda sanitaria , elettrici , telefonici e di trasmissione dati sugli immobili in disponibilità della ex Azienda USL3 di Pistoia di cui all'elenco allegato al contratto .

Oggetto dell'Accordo e quindi del Contratto Applicativo è ogni intervento occorrente per rendere perfettamente mantenuti in sicurezza e in efficienza gli impianti a servizio degli immobili di competenza , è compreso nell'Accordo l'attività di reperibilità e di pronto intervento di cui all'Art.43 .

L'esecuzione di tutti i lavori di manutenzione dovrà garantire la continuità dell'esercizio degli impianti a servizio degli immobili oggetto di manutenzione e a tal proposito , dovranno essere predisposte di concerto con l'Ufficio di Direzione dei Lavori tutte le metodologie di intervento che risultano necessarie al fine di eliminare totalmente o in casi speciali di ridurre al minimo i disservizi connessi all'esecuzione dei lavori stessi .

L'Appaltatore dovrà eseguire i lavori appaltati a regola d'arte nel rispetto di tutte le norme di legge e di tutte le disposizioni anche amministrative vigenti e che entreranno in vigore durante l'esecuzione dell'Accordo .

Importo contratto applicativo N. 03/2017 : € 149.426,82 oltre oneri per la sicurezza di € 5.454,85 per un totale di € 154.881,67 oltre I.V.A. .

Assuntore dei lavori :

RTI COSTITUITO EURO 90 SRL/AIR CONTROL SRL c/o AIR CONTROL SRL
Via degli Operai, 2 - 00040 Montecompatri (RM)

Cauzione :

Si rimanda a quanto prodotto dall'impresa esecutrice nell'ambito dell'accordo quadro in premessa riportato.

Perizie suppletive o di variante: durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario fare ricorso a perizie suppletive e di variante.

Subappaltatori: Provvedimento n° 885 del 11/05/2018 per autorizzazione subappalti per lavorazioni della categoria OS30 alle ditte DIDDI DINO e Figli srl e CASTELLARE IMPIANTI snc .

Consegna dei lavori : I lavori sono stati consegnati con verbale di consegna redatto in data 23 Ottobre 2017

Tempo stabilito per l'esecuzione : Il termine di validità del Contratto Applicativo n° 03/2017 è stabilito in concomitanza con la scadenza dell'Accordo Quadro di riferimento , quindi il termine previsto per l'esecuzione dei lavori è il giorno 10/09/2018 .

Sospensione lavori : Non ci sono state sospensioni dei lavori

Ripresa dei lavori : -----

Nuova data ultimazione lavori : -----

CONTROL s.r.l.
Via degli Operai, 2
00040 Montecompatri (RM)
Tel. 06 9476668 Fax 06 9476668
P.Iva 01804081003

14

REGIONE TOSCANA - Azienda USL Toscana Centro
P.zza S. Maria Nuova 1 - 50122 Firenze - P.Iva 06593810481
Area Manutenzione e Gestione Investimenti Pistoia
S.O.C. Manutenzioni Immobili - Ufficio di Pescia

Proroghe : Non vi è stata alcuna richiesta di proroga.

Ultimazione dei lavori : Come da verbale di ultimazione dei lavori redatto in seguito a sopralluogo congiunto data 10/09/2018 , il completamento dei lavori risulta avvenuto nei tempi concordati .

Danni di forza maggiore : Durante l'esecuzione dei lavori non sono avvenuti danni di forza maggiore.

Andamento dei lavori : Fatto salvo per modifiche di lieve entità i lavori si sono svolti in conformità al progetto ed alle speciali disposizioni impartite all'atto pratico dalla Direzione dei Lavori.

Certificati di acconto : Durante il corso dei lavori sono stati emessi i seguenti certificati di acconto:

n. 1 del 13.2.2018 importo:	€ 17.221,44
n. 2 del 30.4.2018 importo:	€ 21.100,23
n. 3 del 30.6.2018 importo:	€ 11.052,13
n. 4 del 3.8.2018 importo:	€ 28.070,23
n. 5 del 28.9.2018 importo:	€ 8.802,30
n. 6 del 20.11.2018 importo:	€ 36.654,33
Totale:	€ 122.900,66

Stato finale : Lo stato finale e' stato redatto in data 12/11/2018 ed assomma a netti €. 123.518,25 , di cui €. 2.905,50 per oneri della sicurezza

Riserve dell'Impresa : l'Impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve;

Infortuni in corso dei lavori : Durante il lavoro non è avvenuto nessun infortunio;

Assicurazione degli operai : L'Impresa ha regolarmente assicurato i propri operai per gli infortuni sul lavoro ed ha provveduto ai versamenti previsti risultando in regola come da DURC certificato-INAIL_13607310 con scadenza al 23-2-2019, conservato agli atti .

Direzione dei Lavori : La direzione dei lavori è stata condotta dal Per. Ind. Alessio Incerpi , in servizio presso Area Manutenzione e Gestione Investimenti Pistoia , S.O.C. Manutenzioni Immobili

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

12 NOV. 2018

Alla visita tenutasi il giorno 10 Settembre 2018 sono intervenuti l'Ing. Nicola Umbro , in rappresentanza dell'impresa esecutrice RTI COSTITUITO EURO 90 SRL/AIR CONTROL SRL c/o AIR CONTROL SRL Via degli Operai, 2 - 00040 Montecompatri (RM) ed il Per. Ind. Alessio Incerpi , direttore dei lavori .

Con la scorta delle perizie e degli atti contabili sono stati ispezionati i lavori eseguiti ed è stato constatato che questi sono stati realizzati a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali e che sono corrispondenti a quelli previsti in perizia.

Sono state verificate diverse caratteristiche delle opere realizzate, riscontrandole tutte uguali a quelle riportate nei libretti delle misure e nel registro di contabilità.

AIR CONTROL S.r.l.
Via degli Operai, 2
Montecompatri (RM)
Tel. 06 9476668
Fax 06 9476668
P.Iva 06593810481

12

REGIONE TOSCANA - Azienda USL Toscana Centro
P.zza S. Maria Nuova 1 - 50122 Firenze - P.Iva 06593810481
Area Manutenzione e Gestione Investimenti Pistoia
S.O.C. Manutenzioni Immobili - Ufficio di Pescia

Ciò premesso il sottoscritto Direttore dei Lavori, considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni delle perizie salvo lievi modificazioni rientranti nella facoltà discrezionale della Direzione dei Lavori e che essi sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- che per quanto è stato possibile accertare dai riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità, caratteristiche e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;
- che i prezzi applicati sono quelli della perizia, con l'applicazione del ribasso offerto in sede di appalto;
- che l'importo dei lavori eseguiti è inferiore alle somme autorizzate, pari a € 149.426,82, per un residuo di € 31.363,42;
- che i lavori sono stati ultimati nel tempo utile;
- che durante il corso dei lavori l'Impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai ed agli altri versamenti previdenziali come risulta dal DURC conservato agli atti;
- che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei Lavori durante il corso di essi;
- che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve.

CERTIFICA

che i lavori sopradescritti eseguiti dall'impresa RTI COSTITUITO EURO 90 SRL/AIR CONTROL SRL c/o AIR CONTROL SRL Via degli Operai, 2 - 00040 Montecompatri (RM), in base al progetto sono stati regolarmente eseguiti e propone la liquidazione del credito dell'Impresa come segue:

ammontare del Conto Finale	€ 123.518,25
a dedurre i certificati di acconto emessi	<u>€ 122.900,66</u>
credito netto dell'impresa	€ 617,59

Della somma sopra indicata al netto di I.V.A. si propone il pagamento all'Impresa esecutrice a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto e salvo le rettifiche revisionali.

Pescia, 10/09/2018

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Luca Salvadori

Il Direttore dei Lavori
P.I. Alessio Incerpi

L'Impresa
il Legale rappresentante

.....
AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
Dipartimento Area Tecnica
S.O.C. Manutenzione Immobili Pistoia
Ing. Luca Salvadori
.....
.....
.....
AIR CONTROL s.r.l.
L'Amministratore

ALL. A₂

REGIONE TOSCANA - Azienda USL Toscana Centro
P.zza S. Maria Nuova 1 - 50122 Firenze - P.Iva 06593810481
Area Manutenzione e Gestione Investimenti Pistoia
S.O.C. Manutenzioni Immobili - Ufficio di Pescia

ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54, comma 3, del D.Lgs n. 50/2016 PER LAVORI DI
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI NELLA DISPONIBILITA'
DELL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

Impianti idrico-sanitari, termici di riscaldamento e condizionamento, di produzione di acqua calda
sanitaria, elettrici, telefonici, di trasmissione dati, a servizio degli immobili nella disponibilità
dell'Azienda USL Toscana Centro

CIG : 7013153CED
CUP : G44E17000590005

CONTRATTO APPLICATIVO N. 06/2018 (CIG DERIVATO CIG 7436109744)
AMBITO PISTOIA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
IMPIANTISTICA DEGLI IMMOBILI CENTRO DIURNO MAH-BOH DI BORGO A
BUGGIANO (PT) E OSPEDALE PIOT "PACINI" DI SAN MARCELLO PISTOIESE (PT)

DITTA ESECUTRICE :

RTI COSTITUITO EURO 90 SRL/AIR CONTROL SRL c/o AIR CONTROL SRL
Via degli Operai, 2 - 00040 Montecompatri (RM)

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

e

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(Art. 102, comma 2, del Codice Dlgs. 50/2016 e Artt. 229, 234 e 237 del DPR 207/2010)

Progetto :

Realizzazione di LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTISTICA
AFFIDATI MEDIANTE DISTINTI CONTRATTI APPLICATIVI NELL'AMBITO
DELL'ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI A
SERVIZIO DEGLI IMMOBILI NELLA DISPONIBILITA' DELL'AZIENDA USL TOSCANA
CENTRO (ai sensi dell'art. 2 del Contratto Accordo Quadro e dell'art. 4 del Capitolato Speciale d'Appalto)

REGIONE TOSCANA - Azienda USL Toscana Centro
P.zza S. Maria Nuova 1 - 50122 Firenze - P.Iva 06593810481
Area Manutenzione e Gestione Investimenti Pistoia
S.O.C. Manutenzioni Immobili - Ufficio di Pescia

Descrizione dei lavori :

- CONTRATTO APPLICATIVO N. 06/2018 (CIG DERIVATO CIG 7436109744)
AMBITO PISTOIA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
IMPIANTISTICA DEGLI IMMOBILI CENTRO DIURNO MAH-BOH DI BORGO A
BUGGIANO (PT) E OSPEDALE PIOT "PACINP" DI SAN MARCELLO PISTOIESE (PT)

Si riporta di seguito una sommaria descrizione delle opere da realizzare e la illustrazione delle soluzioni adottate con la motivazione di tali scelte , per maggiori dettagli si rimanda alle specifiche relazioni tecniche specialistiche allegate ai progetti .

La struttura del Centro Diurno Mah-Boh è costituita da due fabbricati distinti: uno ospita un Centro Diurno Polivalente , l'altro due piccoli appartamenti , ambedue le strutture sono in uso alla UFC Salute Mentale Adulti Ambito Valdinievole-Pistoia .

Attualmente l'impianto di riscaldamento a radiatori è alimentato da due caldaie a gasolio, che a causa dell'usura per l'età di installazione e per le condizioni generali della cisterna del combustibile causano spesso problemi nella continuità di funzionamento con conseguenti seri disagi per l'utenza. Si è deciso quindi di provvedere alla loro sostituzione convertendo al contempo gli impianti dalla attuale alimentazione a gasolio a gas metano di rete , soluzione migliore sia da un punto di vista energetico , economico-gestionale ed ambientale .

Il secondo progetto consiste nella realizzazione delle opere necessarie alla sostituzione quadro MT e relativi cavi collegamento alimentazione trasformatori MT/BT cabina elettrica ospedale di S. Marcello P.se (PT) ; compreso revisione sistemi ausiliari di sicurezza e di comando , UPS alimentazione circuiti ausiliari , miglioramento ventilazione locali , revisione attestazione cavi quadro BT , smaltimento materiali e componenti dismessi .

Importo contratto applicativo 06/2018 : € 43.537,78 oltre oneri per la sicurezza di € 1.494,70 per un totale di € 45.032,48 oltre I.V.A. .

Assuntore dei lavori :

RTI COSTITUITO EURO 90 SRL/AIR CONTROL SRL c/o AIR CONTROL SRL
Via degli Operai, 2 - 00040 Montecompatri (RM)

Importo totale del contratto applicativo : € 43.537,78 oltre oneri per la sicurezza di € 1.494,70 per un totale di € 45.032,48 oltre I.V.A. .

Cauzione :

Si rimanda a quanto prodotto dall'impresa esecutrice nell'ambito dell'accordo quadro in prenessa riportato.

Perizie suppletive o di variante: durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario fare ricorso a perizie suppletive e di variante.

Subappaltatori: l'impresa non ha chiesto l'autorizzazione al subappalto di alcune opere come da documenti depositati.

Consegna dei lavori : I lavori sono stati consegnati con verbale di consegna redatto in data 28/05/2018

REGIONE TOSCANA - Azienda USL Toscana Centro
P.zza S. Maria Nuova 1 - 50122 Firenze - P.Iva 06593810481
Area Manutenzione e Gestione Investimenti Pistoia
S.O.C. Manutenzioni Immobili - Ufficio di Pescia

Tempo stabilito per l'esecuzione : Per l'esecuzione dei lavori sono stati stabiliti 30 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna con la conseguente scadenza del termine utile il 27/06/2018

Sospensione lavori : Non ci sono state sospensioni dei lavori

Ripresa dei lavori : ----

Nuova data ultimazione lavori : ----

Proroghe : Non vi è stata alcuna richiesta di proroga.

Ultimazione dei lavori : Come da verbale di ultimazione dei lavori redatto in seguito a sopralluogo congiunto data 02/07/2018 , il completamento dei lavori risulta avvenuto nei tempi concordati .

Danni di forza maggiore : Durante l'esecuzione dei lavori non sono avvenuti danni di forza maggiore.

Andamento dei lavori : Fatto salvo per modifiche di lieve entità i lavori si sono svolti in conformità al progetto ed alle speciali disposizioni impartite all'atto pratico dalla Direzione dei Lavori.

Certificati di acconto : Durante il corso dei lavori non sono stati emessi certificati di acconto.

Stato finale : Lo stato finale e' stato redatto in data 07/07/2018 ed assomma a netti €. 45.023,06 , di cui €. 1.494,70 per oneri della sicurezza

Riserve dell'Impresa : l'Impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve;

Infortuni in corso dei lavori : Durante il lavoro non è avvenuto nessun infortunio;

Assicurazione degli operai : L'Impresa ha regolarmente assicurato i propri operai per gli infortuni sul lavoro ed ha provveduto ai versamenti previsti risultando in regola come da DURC certificato-INAIL_12217759 scadenza 25-10-2018 conservato agli atti .

Direzione dei Lavori : La direzione dei lavori è stata condotta dal Per. Ind. Alessio Incerpi , in servizio presso Area Manutenzione e Gestione Investimenti Pistoia , S.O.C. Manutenzioni Immobili

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Alla visita tenutasi il giorno 03/10/2018 sono intervenuti l'Ing. Nicola Umbro , in rappresentanza dell'impresa esecutrice RTI COSTITUITO EURO 90 SRL/AIR CONTROL SRL c/o AIR CONTROL SRL Via degli Operai, 2 - 00040 Montecompatri (RM) ed il Per. Ind. Alessio Incerpi , direttore dei lavori .

Con la scorta delle perizie e degli atti contabili sono stati ispezionati i lavori eseguiti ed è stato constatato che questi sono stati realizzati a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali e che sono corrispondenti a quelli previsti in perizia.

Sono state verificate diverse caratteristiche delle opere realizzate, riscontrandole tutte uguali a quelle riportate nei libretti delle misure e nel registro di contabilità.

17

REGIONE TOSCANA - Azienda USL Toscana Centro
P.zza S. Maria Nuova 1 - 50122 Firenze - P.Iva 06593810481
Area Manutenzione e Gestione Investimenti Pistoia
S.O.C. Manutenzioni Immobili - Ufficio di Pescia

Ciò premesso il sottoscritto Direttore dei Lavori, considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni delle perizie salvo lievi modificazioni rientranti nella facoltà discrezionale della Direzione dei Lavori e che essi sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- che per quanto e' stato possibile accertare dai riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità, caratteristiche e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;
- che i prezzi applicati sono quelli della perizia, con l'applicazione del ribasso offerto in sede di appalto;
- che l'importo dei lavori e' pari alle somme autorizzate;
- che i lavori sono stati ultimati nel tempo utile;
- che durante il corso dei lavori l'Impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai ed agli altri versamenti previdenziali come risulta dal DURC conservato agli atti;
- che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei Lavori durante il corso di essi;
- che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve.


C E R T I F I C A

che i lavori sopradescritti eseguiti dall'impresa RTI COSTITUITO EURO 90 SRL/AIR CONTROL SRL c/o AIR CONTROL SRL Via degli Operai, 2 - 00040 Montecompatri (RM), in base al progetto sono stati regolarmente eseguiti e propone la liquidazione del credito dell'Impresa per l'importo di €. 225,12 oltre I.V.A.

Delle somme sopra indicate al netto di I.V.A. si propone il pagamento all'Impresa esecutrice a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui e' oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto e salvo le rettifiche revisionali.

Pescia, 03/10/2018

IL DIRETTORE DEI LAVORI
P.I. Alessio Incerpi



L'IMPRESA

Il Legale rappresentante

AIR CONTROL S.r.l.

Il Legale rappresentante

V.to: Il Responsabile del Procedimento
Ing. Luca Salvadori

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
Dipartimento Area Tecnica
S.O.C. Manutenzioni Immobili Empoli
Ing. Luca Salvadori

A A

REGIONE TOSCANA - Azienda USL Toscana Centro
P.zza S. Maria Nuova 1 - 50122 Firenze - P.Iva 06593810481
Area Manutenzione e Gestione Investimenti Pistoia
S.O.C. Manutenzioni Immobili - Ufficio di Pescia

ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54, comma 3, del D.Lgs n. 50/2016 PER LAVORI DI
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI NELLA DISPONIBILITA'
DELL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

Impianti idrico-sanitari, termici di riscaldamento e condizionamento, di produzione di acqua calda
sanitaria, elettrici, telefonici, di trasmissione dati, a servizio degli immobili nella disponibilità
dell'Azienda USL Toscana Centro

CIG : 7013153CED
CUP : G44E17000590005

CONTRATTO APPLICATIVO N. 08/2018 (CIG DERIVATO Z9D23A22B2) AMBITO
PISTOIA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTISTICA
DEGLI IMMOBILI CASA DELLA SALUTE IN VIALE ADUA, 70 PISTOIA (PT) , CENTRO
DI RIABILITAZIONE VALDIBRANA PISTOIA (PT) E DIPARTIMENTO DELLA
PREVENZIONE VIALE MATTEOTTI PISTOIA (PT)

DITTA ESECUTRICE :

RTI COSTITUITO EURO 90 SRL/AIR CONTROL SRL c/o AIR CONTROL SRL
Via degli Operai, 2 - 00040 Montecompatri (RM)

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

e

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(Art. 102, comma 2, del Codice D.lgs. 50/2016 e Artt. 229, 234 e 237 del DPR 207/2010)

Progetto :

Realizzazione di LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTISTICA
AFFIDATI MEDIANTE DISTINTI CONTRATTI APPLICATIVI NELL'AMBITO
DELL'ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI A
SERVIZIO DEGLI IMMOBILI NELLA DISPONIBILITA' DELL'AZIENDA USL TOSCANA
CENTRO (ai sensi dell'art. 2 del Contratto Accordo Quadro e dell'art. 4 del Capitolato Speciale d'Appalto)

h

REGIONE TOSCANA - Azienda USL Toscana Centro
P.zza S. Maria Nuova 1 - 50122 Firenze - P.Iva 06593810481
Area Manutenzione e Gestione Investimenti Pistoia
S.O.C. Manutenzioni Immobili - Ufficio di Pescia

Descrizione dei lavori :

- CONTRATTO APPLICATIVO N. 08/2018 (CIG DERIVATO Z9D23A22B2) AMBITO PISTOIA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTISTICA DEGLI IMMOBILI CASA DELLA SALUTE IN VIALE ADUA, 70 PISTOIA (PT) , CENTRO DI RIABILITAZIONE VALDIBRANA PISTOIA (PT) E DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE VIALE MATTEOTTI PISTOIA (PT)

Si riporta di seguito una sommaria descrizione delle opere da realizzare e la illustrazione delle soluzioni adottate con la motivazione di tali scelte , per maggiori dettagli si rimanda alle specifiche relazioni tecniche specialistiche allegate ai progetti .

L'impianto di climatizzazione estiva ed invernale del Distretto Socio Sanitario – Casa della Salute posto in Viale Adua , 70 a Pistoia è costituito da unità terminali alimentati ad acqua calda/refrigerata prodotta da una unità a pompa di calore condensata ad aria installata in un locale tecnico posto in adiacenza all'edificio .

Le condizioni attuali di detto gruppo refrigeratore in pompa di calore sono di generale degrado ed obsolescenza tali da non poter più garantire l'affidabilità e la continuità di servizio richieste .

Una eventuale revisione generale con sostituzione delle parti maggiormente deteriorate non appare perseguibile in quanto , a prescindere dal costo dell'intervento , il gas refrigerante impiegato è del tipo non più ammesso nè commercializzato .

Si rende quindi necessaria la sua sostituzione con una unità di simile ma funzionante con fluido frigogeno tipo R410A e con caratteristiche tecniche tali da adeguare l'efficienza energetica dell'impianto alla attuale normativa vigente .

Presso il Centro di Riabilitazione di Valdibrana e il Dipartimento della Prevenzione di viale Matteotti a Pistoia alcuni locali sono climatizzati mediante condizionatori autonomi ad espansione diretta a due sezioni (split-system) aria-aria .

Alcune di queste unità non sono più funzionanti a causa di guasti dovuti in generale all'usura e la loro riparazione richiederebbe un completo retrofit poiché il gas refrigerante R22 in esse impiegato è del tipo non più ammesso dalla normativa e quindi non commercializzato , data l'età e la taglia di potenza modesta delle macchine l'intervento appare assolutamente tecnicamente ed economicamente non proponibile .

Si rende quindi necessaria la loro sostituzione con analoghe unità funzionanti con fluido frigogeno tipo R410A , con la possibilità di inversione ciclo di funzionamento a pompa di calore per integrare il riscaldamento centralizzato e con caratteristiche tecniche tali da adeguare l'efficienza energetica dell'impianto alla attuale normativa vigente .

Le caratteristiche prestazionali delle macchine dovranno essere conformi alle definizioni e alle classificazioni così come previste Tabella 3 del D.M. 16 Febbraio 2016 , le prestazioni dovranno essere dichiarate e garantite dal costruttore della pompa di calore sulla base di prove effettuate in conformità alla Norma UNI EN14511 .

Importo contratto applicativo 08/2018: € 29.403,39 oltre oneri per la sicurezza di €. 361,02 per un totale di € 29.764,41 oltre I.V.A. .

Assuntore dei lavori :

RTI COSTITUITO EURO 90 SRL/AIR CONTROL SRL c/o AIR CONTROL SRL
Via degli Operai, 2 - 00040 Montecompatri (RM)



REGIONE TOSCANA - Azienda USL Toscana Centro
P.zza S. Maria Nuova 1 - 50122 Firenze - P.Iva 06593810481
Area Manutenzione e Gestione Investimenti Pistoia
S.O.C. Manutenzioni Immobili - Ufficio di Pescia

Importo totale del contratto applicativo : € 29.403,39 oltre oneri per la sicurezza di €. 361,02 per un totale di € 29.764,41 oltre I.V.A. .

Cauzione :

Si rimanda a quanto prodotto dall'impresa esecutrice nell'ambito dell'accordo quadro in premessa riportato.

Perizie suppletive o di variante: durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario fare ricorso a perizie suppletive e di variante.

Subappaltatori: l'impresa non ha chiesto l'autorizzazione al subappalto di alcune opere come da documenti depositati.

Consegna dei lavori : I lavori sono stati consegnati con verbale di consegna redatto in data 12/06/2018

Tempo stabilito per l'esecuzione : Per l'esecuzione dei lavori sono stati stabiliti 30 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna con la conseguente scadenza del termine utile il 12/07/2018

Sospensione lavori : Non ci sono state sospensioni dei lavori

Ripresa dei lavori : ----

Nuova data ultimazione lavori : ----

Proroghe : Non vi è stata alcuna richiesta di proroga.

Ultimazione dei lavori : Come da verbale di ultimazione dei lavori redatto in seguito a sopralluogo congiunto data 12/07/2018, il completamento dei lavori risulta avvenuto nei tempi concordati .

Danni di forza maggiore : Durante l'esecuzione dei lavori non sono avvenuti danni di forza maggiore.

Andamento dei lavori : Fatto salvo per modifiche di lieve entità i lavori si sono svolti in conformità al progetto ed alle speciali disposizioni impartite all'atto pratico dalla Direzione dei Lavori.

Certificati di acconto : Durante il corso dei lavori non sono stati emessi certificati di acconto.

Stato finale : Lo stato finale e' stato redatto in data 08/08/2018 ed assomma a netti €. 29.764,41, di cui €. 361,02 per oneri della sicurezza

Riserve dell'Impresa : l'Impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve;

Infortuni in corso dei lavori : Durante il lavoro non è avvenuto nessun infortunio;

Assicurazione degli operai : L'Impresa ha regolarmente assicurato i propri operai per gli infortuni sul lavoro ed ha provveduto ai versamenti previsti risultando in regola come da DURC certificato-INAIL_12217759 scadenza 25-10-2018 conservato agli atti .

Direzione dei Lavori: La direzione dei lavori è stata condotta dal Per. Ind. Alessio Incerpi , in

41

REGIONE TOSCANA - Azienda USL Toscana Centro
P.zza S. Maria Nuova 1 - 50122 Firenze - P.Iva 06593810481
Area Manutenzione e Gestione Investimenti Pistoia
S.O.C. Manutenzioni Immobili - Ufficio di Pescia

servizio presso Area Manutenzione e Gestione Investimenti Pistoia , S.O.C. Manutenzioni Immobili

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Alla visita tenutasi il giorno 03/10/2018 sono intervenuti l'Ing. Nicola Umbro , in rappresentanza dell'impresa esecutrice RTI COSTITUITO EURO 90 SRL/AIR CONTROL SRL c/o AIR CONTROL SRL Via degli Operai, 2 - 00040 Montecompatri (RM) ed il Per. Ind. Alessio Incerpi , direttore dei lavori .

Con la scorta delle perizie e degli atti contabili sono stati ispezionati i lavori eseguiti ed è stato constatato che questi sono stati realizzati a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali e che sono corrispondenti a quelli previsti in perizia.
Sono state verificate diverse caratteristiche delle opere realizzate, riscontrandole tutte uguali a quelle riportate nei libretti delle misure e nel registro di contabilità.

Ciò premesso il sottoscritto Direttore dei Lavori, considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni delle perizie salvo lievi modificazioni rientranti nella facoltà discrezionale della Direzione dei Lavori e che essi sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- che per quanto e' stato possibile accertare dai riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità , caratteristiche e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale ;
- che i prezzi applicati sono quelli della perizia, con l'applicazione del ribasso offerto in sede di appalto;
- che l'importo dei lavori e' pari alle somme autorizzate ;
- che i lavori sono stati ultimati nel tempo utile ;
- che durante il corso dei lavori l'Impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai ed agli altri versamenti previdenziali come risulta dal DURC conservato agli atti ;
- che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei Lavori durante il corso di essi ;
- che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve.

C E R T I F I C A

che i lavori sopradescritti eseguiti dall'impresa RTI COSTITUITO EURO 90 SRL/AIR CONTROL SRL c/o AIR CONTROL SRL Via degli Operai, 2 - 00040 Montecompatri (RM) , in base al progetto sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa per l'importo di € 148,82 oltre I.V.A.


41

REGIONE TOSCANA - Azienda USL Toscana Centro
P.zza S. Maria Nuova 1 - 50122 Firenze - P.Iva 06593810481
Area Manutenzione e Gestione Investimenti Pistoia
S.O.C. Manutenzioni Immobili - Ufficio di Pescia

Delle somme sopra indicate al netto di I.V.A. si propone il pagamento all'Impresa esecutrice a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui e' oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto e salvo le rettifiche revisionali.

Pescia, 03/10/2018

IL DIRETTORE DEI LAVORI
P.I. Alessio Incerpi



L'IMPRESA
Il Legale rappresentante
AIR CONTROLS s.r.l.

V.to: Il Responsabile del Procedimento
Ing. Luca Salvadori

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
Dipartimento Area Tecnica
S.O.C. Manutenzioni Immobili Empoli
Ing. Luca Salvadori

ALL A

REGIONE TOSCANA - Azienda USL Toscana Centro
P.zza S. Maria Nuova 1 - 50122 Firenze - P.Iva 06593810481
Area Manutenzione e Gestione Investimenti Pistoia
S.O.C. Manutenzioni Immobili - Ufficio di Pescia

ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54, comma 3, del D.Lgs n. 50/2016 PER LAVORI DI
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI NELLA DISPONIBILITA'
DELL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

Impianti idrico-sanitari, termici di riscaldamento e condizionamento, di produzione di acqua calda
sanitaria, elettrici, telefonici, di trasmissione dati, a servizio degli immobili nella disponibilità
dell'Azienda USL Toscana Centro

CIG : 7013153CED
CUP : G44E17000590005

CONTRATTO APPLICATIVO N. 10/2018 (CIG DERIVATO CIG Z7224CC8C6) AMBITO
PISTOIA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTISTICA
DELLA CASA DELLA SALUTE DI QUARRATA (PT)

DITTA ESECUTRICE :

RTI COSTITUITO EURO 90 SRL/AIR CONTROL SRL c/o AIR CONTROL SRL
Via degli Operai, 2 - 00040 Montecompatri (RM)

RELAZIONE SUL CONTO FINALE
e

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(Art. 102, comma 2, del Codice Dlgs. 50/2016 e Artt. 229, 234 e 237 del DPR 207/2010)

Progetto :

Realizzazione di LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTISTICA
AFFIDATI MEDIANTE DISTINTI CONTRATTI APPLICATIVI NELL'AMBITO
DELL'ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI A
SERVIZIO DEGLI IMMOBILI NELLA DISPONIBILITA' DELL'AZIENDA USL TOSCANA
CENTRO (ai sensi dell'art. 2 del Contratto Accordo Quadro e dell'art. 4 del Capitolato Speciale d'Appalto)

1

REGIONE TOSCANA - Azienda USL Toscana Centro
P.zza S. Maria Nuova 1 - 50122 Firenze - P.Iva 06593810481
Area Manutenzione e Gestione Investimenti Pistoia
S.O.C. Manutenzioni Immobili - Ufficio di Pescia

Descrizione dei lavori :

- **CONTRATTO APPLICATIVO N. 10/2018 (CIG DERIVATO CIG Z7224CC8C6) AMBITO PISTOIA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTISTICA DELLA CASA DELLA SALUTE DI QUARRATA (PT)**

Si riporta di seguito una sommaria descrizione delle opere da realizzare e la illustrazione delle soluzioni adottate con la motivazione di tali scelte , per maggiori dettagli si rimanda alle specifiche relazioni tecniche specialistiche allegate ai progetti .

Le opere di cui si tratta consistono nella realizzazione di alcune modifiche , adeguamenti ed integrazioni degli impianti elettrici e speciali presso l'immobile posto in Via Provinciale Montalbano 364 a Quarrata (PT) adibito a sede della CASA DELLA SALUTE QUARRATA (PT) . In particolare intendiamo riferirci a integrazioni e modifiche degli impianti elettrici dedicati alla alimentazione dei diversi circuiti ed utenze interessati all'intervento : impianto prese energia elettrica , illuminazione interna ordinaria e di sicurezza , impianto antintrusione , punti rete dati e telefonica .

Sostanzialmente l'intervento prevede la realizzazione di quanto di seguito elencato :

- Installazione di punti presa energia elettrica , rete dati e telefono
- Integrazione dotazioni postazioni di lavoro con prese energia elettrica , rete dati e telefono
- Installazione di nuovi apparecchi per l'illuminazione interna
- Installazione impianto antintrusione
- Adeguamento delle canalizzazioni , scatole derivazioni e porta apparecchi

Importo contratto applicativo 08/2018 : € 12.597,94 oltre oneri per la sicurezza di € 378,67 per un totale di € 12.976,61 oltre I.V.A. .

Assuntore dei lavori :

RTI COSTITUITO EURO 90 SRL/AIR CONTROL SRL c/o AIR CONTROL SRL
Via degli Operai, 2 - 00040 Montecompatri (RM)

Importo totale dei contratti applicativi : € 12.597,94 oltre oneri per la sicurezza di € 378,67 per un totale di € 12.976,61 oltre I.V.A. .

Cauzione :

Si rimanda a quanto prodotto dall'impresa esecutrice nell'ambito dell'accordo quadro in premessa riportato.

Perizie suppletive o di variante: durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario fare ricorso a perizie suppletive e di variante.

Subappaltatori: l'impresa non ha chiesto l'autorizzazione al subappalto di alcune opere come da documenti depositati.

Consegna dei lavori : I lavori sono stati consegnati con verbale di consegna redatto in data 06/09/2018

REGIONE TOSCANA - Azienda USL Toscana Centro
P.zza S. Maria Nuova 1 - 50122 Firenze - P.Iva 06593810481
Area Manutenzione e Gestione Investimenti Pistoia
S.O.C. Manutenzioni Immobili - Ufficio di Pescia

Tempo stabilito per l'esecuzione: Per l'esecuzione dei lavori sono stati stabiliti 60 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna con la conseguente scadenza del termine utile il 05/11/2018

Sospensione lavori: Non ci sono state sospensioni dei lavori

Ripresa dei lavori: ----

Nuova data ultimazione lavori: ----

Proroghe: Non vi è stata alcuna richiesta di proroga.

Ultimazione dei lavori: Come da verbale di ultimazione dei lavori redatto in seguito a sopralluogo congiunto data 27/09/2018, il completamento dei lavori risulta avvenuto nei tempi concordati.

Danni di forza maggiore: Durante l'esecuzione dei lavori non sono avvenuti danni di forza maggiore.

Andamento dei lavori: Fatto salvo per modifiche di lieve entità i lavori si sono svolti in conformità al progetto ed alle speciali disposizioni impartite all'atto pratico dalla Direzione dei Lavori.

Certificati di acconto: Durante il corso dei lavori non sono stati emessi certificati di acconto.

Stato finale: Lo stato finale è stato redatto in data 07/07/2018 ed assomma a netti €. €. 12.976,61, di cui €. 378,67 per oneri della sicurezza

Riserve dell'Impresa: L'Impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve;

Infortuni in corso dei lavori: Durante il lavoro non è avvenuto nessun infortunio;

Assicurazione degli operai: L'Impresa ha regolarmente assicurato i propri operai per gli infortuni sul lavoro ed ha provveduto ai versamenti previsti risultando in regola come da DURC certificato-INAIL_12217759 scadenza 25-10-2018 conservato agli atti.

Direzione dei Lavori: La direzione dei lavori è stata condotta dal Per. Ind. Alessio Incerpi, in servizio presso Area Manutenzione e Gestione Investimenti Pistoia, S.O.C. Manutenzioni Immobili

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Alla visita tenutasi il giorno 03/10/2018 sono intervenuti l'Ing. Nicola Umbro, in rappresentanza dell'impresa esecutrice RTI COSTITUITO EURO 90 SRL/AIR CONTROL SRL c/o AIR CONTROL SRL Via degli Operai, 2 - 00040 Montecompatri (RM) ed il Per. Ind. Alessio Incerpi, direttore dei lavori.

Con la scorta delle perizie e degli atti contabili sono stati ispezionati i lavori eseguiti ed è stato constatato che questi sono stati realizzati a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali e che sono corrispondenti a quelli previsti in perizia.
Sono state verificate diverse caratteristiche delle opere realizzate, riscontrandole tutte uguali a quelle riportate nei libretti delle misure e nel registro di contabilità.

✓

REGIONE TOSCANA - Azienda USL Toscana Centro
P.zza S. Maria Nuova 1 - 50122 Firenze - P.Iva 06593810481
Area Manutenzione e Gestione Investimenti Pistoia
S.O.C. Manutenzioni Immobili - Ufficio di Pescia

Ciò premesso il sottoscritto Direttore dei Lavori, considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni delle perizie salvo lievi modificazioni rientranti nella facoltà discrezionale della Direzione dei Lavori e che essi sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- che per quanto e' stato possibile accertare dai riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità, caratteristiche e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;
- che i prezzi applicati sono quelli della perizia, con l'applicazione del ribasso offerto in sede di appalto;
- che l'importo dei lavori e' pari alle somme autorizzate;
- che i lavori sono stati ultimati nel tempo utile;
- che durante il corso dei lavori l'Impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai ed agli altri versamenti previdenziali come risulta dal DURC conservato agli atti;
- che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei Lavori durante il corso di essi;
- che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve.

CERTIFICA

che i lavori sopradescritti eseguiti dall'impresa RTI COSTITUITO EURO 90 SRL/AIR CONTROL SRL c/o AIR CONTROL SRL Via degli Operai, 2 - 00040 Montecompatri (RM), in base al progetto sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa per l'importo di €. 64,88 oltre I.V.A.

Delle somme sopra indicate al netto di I.V.A. si propone il pagamento all'Impresa esecutrice a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui e' oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto e salvo le rettifiche revisionali.

Pescia, 03/10/2018

IL DIRETTORE DEI LAVORI
P.I Alessio Incerpi

L'IMPRESA
Il Legale rappresentante

AIR CONTROL S.R.L.

V.to: Il Responsabile del Procedimento
Ing. Luca Salvadori

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
Dipartimento Area Tecnica
S.O.C. Manutenzione Immobili Enipoli
Ing. Luca Salvadori

Prov.: PT-2019-120499 del 25/10/20

ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE IMPIANTISTICA - AMBITO DI PISTOIA. CONTRATTO
APPLICATIVO 3-1017

ALL-B₁

Capitolo: 2019-

Autoriz.: 2019-363

Manutenzione immobili

Codice: 1-3B0401
Descrizione: Manutenzione immobil

Delibera di assunz.:
Beneficiario: 37275

05-2000-22
AIR CONTROL S.R.L. =
C.F.: 07771200586
P.I.: 01864081003

Durc Regolare:
Scadenza Durc:

Descrizione	Data	Registrazione Tipo Anno Num	Num Fraz	Numero	Documento	Data	Importo
MANUTENZIONE ORDIANR	30/09/2019	3P-2019-10617	1	211		26/09/2019	753.46
	Data scadenza:	25/11/2019					
CIG : 72350876AA PT - ACC.QUADRO MANUT. IMPIANTI CONTR 3-							
Cod. ritenuta IVA			Rit. carico ente 0.00			Rit. carico prest 135.87	

Totale Benefic.: 753.46

Totale Autoriz.: 753.46

Totale Provv.: 753.46

Visto il presente elenco di liquidazione, si autorizza l'emissione
dei relativi mandati.

IL RESPONSABILE



Prov.: PT-2019-120523 del 04/11/20

ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE IMPIANTI 2017
CONTRATTO APPL.VO 6/2018 AMBITO PISTOIA
CENTRO DIURNO MAH-BOH E PIOT SAN MARCELLO

ALL. B₂

Capitolo: 2018-.

Autoriz.: 2018-320002-2

STANZIAMENTO MUTUO EX ASL 3 PISTOIA - EDILIZIA
SANITARIA - PT 39 - MANUTENZIONE INDISTINTE.

Codice: Descrizione:

Delibera di assunz.: 26-2019-81
Beneficiario: 37275 AIR CONTROL S.R.L. =
C.F.: 07771200586
P.I.: 01864081003

Durc Regolare:
Scadenza Durc:

Descrizione	Data	Registrazione Tipo Anno Num	Num Fraz	Documento Numero	Data	Importo
MANUTENZIONE ORDINAR	30/09/2019	3P-2019-10619	1	212	26/09/2019	274.65
Data scadenza: 25/11/2019						

CIG : 7436109744 PT - ACC.QUADRO MANUT.IMPIANTI CONTR.6-2

Cod. ritenuta	Rit. carico ente
IVA	0.00

Rit. carico prest
49.53

Totale Benefic.: 274.65

Totale Autoriz.: 274.65

Totale Prov.: 274.65

Visto il presente elenco di liquidazione, si autorizza l'emissione
dei relativi mandati.

IL RESPONSABILE



Prov.: PT-2019-120500 del 25/10/20 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE IMPIANTI 2017
CONTR APPL.VO 10/2018 AMBITO PISTOIA
VARI IMMOBILI PISTOIA
APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

ALL. B3

Capitolo: 2018-.

Autoriz.: 2018-320002-2 STANZIAMENTO MUTUO EX ASL 3 PISTOIA - EDILIZIA
SANITARIA - PT 39 - MANUTENZIONE INDISTINTE.

Codice: Descrizione:

Delibera di assunz.: 26-2019-81
Beneficiario: 37275 AIR CONTROL S.R.L. =
C.F.:07771200586
P.I.:01864081003

Durc Regolare:
Scadenza Durc:

Descrizione	Data	Registrazione Tipo Anno Num	Num Fraz	Numero	Documento Data	Importo
MANUTENZIONE STRAORD	30/09/2019	3P-2019-10620	1	213	26/09/2019	181.56
Data scadenza: 25/11/2019						
CIG : Z7224CC8C6 PT - ACC.QUADRO MANUT.IMPIANTI CONTR 10-8						
Cod. ritenuta	Rit. carico ente		Rit. carico prest			
IVA	0.00		32.74			

Totale Benefic.: 181.56

Totale Autoriz.: 181.56

Totale Provv.: 181.56

Visto il presente elenco di liquidazione, si autorizza l'emissione
dei relativi mandati.

IL RESPONSABILE



Prov.: PT-2019-120501 del 25/10/20

ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE IMPIANTI 2017
CONTRATTO APPL.VO 10-2018 AMBITO PISTOIA
CASA SALUTE QUARRATA
APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

ALL-B4

Capitolo: 2018-.

Autoriz.: 2018-320002-2

STANZIAMENTO MUTUO EX ASL 3 PISTOIA - EDILIZIA
SANITARIA - PT 39 - MANUTENZIONE INDISTINTE.

Codice: Descrizione:

Delibera di assunz.: 26-2019-81
Beneficiario: 37275 AIR CONTROL S.R.L. =
C.F.: 07771200586
P.I.: 01864081003

Durc Regolare:
Scadenza Durc:

Descrizione	Data	Registrazione Tipo Anno Num	Num Fraz	Numero	Documento	Data	Importo
MANUTENZIONE STRAORD	30/09/2019	3P-2019-10621	1	214		26/09/2019	79.15

Data scadenza: 25/11/2019

CIG : Z7224CC8C6 PT - ACC.QUADRO MANUT.IMPIANTI CONTR 10-

Cod. ritenuta	Rit. carico ente
IVA	0.00

Rit. carico prest
14.27

Totale Benefic.: 79.15

Totale Autoriz.: 79.15

Totale Prov.: 79.15

Visto il presente elenco di liquidazione, si autorizza l'emissione
dei relativi mandati.

IL RESPONSABILE

