

**REGIONE TOSCANA**  
**AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO**  
 Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

**DETERMINA DEL DIRIGENTE**

*Publicato su*  
*Amministrazione Trasparente*  
 il 18/08/2020

<b>Numero del provvedimento</b>	1798
<b>Data del provvedimento</b>	14-08-2020
<b>Oggetto</b>	Liquidazione
<b>Contenuto</b>	RIATTIVAZIONE ASCENSORI N° 25-26-27 PRESSO L'EX OSPEDALE DEL CEPPO DI PISTOIA – CIG: Z402D094EA. Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione e della successiva liquidazione alla ditta Pega Impianti & Ascensori s.r.l.s di Pescia (PT).

<b>Dipartimento</b>	DIPARTIMENTO AREA TECNICA
<b>Direttore Dipartimento</b>	BRINTAZZOLI MARCO
<b>Struttura</b>	SOC MANUTENZIONE IMMOBILI PISTOIA
<b>Direttore della Struttura</b>	TESI ERMES
<b>Responsabile del procedimento</b>	TESI ERMES

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
48.068	Manutenzione immobili	3B0401	2020

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° pag.	Oggetto
A	4	Certificato di Regolare Esecuzione
B	1	Elenco di liquidazione n. PT-2020- 619

“documento firmato digitalmente”

## IL DIRIGENTE

**Vista** la Legge Regionale n.84 del 28.12.2015 recante il *“Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”*;

**Vista** la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

**Richiamata** la delibera n.644 del 18.04.2019 relativa al sistema aziendale di deleghe per l’adozione degli atti amministrativi, successivamente integrata dalla delibera 889 del 23.07.2020;

**Richiamata** la Delibera del Direttore Generale n. 1064 del 19/07/2019 con la quale il Dr. Marco Brintazzoli è stato nominato Direttore del Dipartimento Area Tecnica a decorrere dal 20/07/2019;

**Richiamata** la delibera del Direttore generale n. 814 del 31.05.2019 di conferimento degli incarichi di Direzione delle Aree afferenti ai Dipartimenti aziendali, con la quale l’ing. Ermes Tesi è stato nominato Direttore dell’Area Manutenzione e Gestione Investimenti Pistoia del Dipartimento Area Tecnica;

**Richiamate** le Delibere del Direttore Generale n. 644 del 18/04/2019 *“Approvazione del sistema aziendale di deleghe e conseguente individuazione delle competenze nell’adozione di atti amministrativi ai dirigenti delle macro articolazioni aziendali”*, n. 1348 del 26/09/2019 *“Modifica Delibera n. 644/2019 “Approvazione del sistema aziendale di deleghe (...)”* e n. 889 del 23/07/2020 *“sistema aziendale di deleghe: revisione della casistica riportata all’allegato “A” della Delibera del Direttore Generale n. 644 del 18/04/2019”* e Delibera n. 885/2017 *“Criteri generali per la nomina delle Commissioni giudicatrici nell’ambito delle gare d’appalto del Dipartimento Area Tecnica e ripartizioni di competenze tra le SOC (...)”*. *Integrazione deleghe dirigenziali ed individuazione competenze nell’adozione degli atti nell’ambito del Dipartimento Area Tecnica e del dipartimento SIOR”*;

**Richiamata**, per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica, la Delibera del Direttore Generale f.f. nr. 885 del 16/06/2017, come modificata dalla Delibera del Direttore Generale n. 1348 del 26/09/2019, avanti indicata, con la quale è stata definita la ripartizione delle competenze tra le SOC afferenti al medesimo Dipartimento, relativamente agli atti da adottare per le procedure di gara e più in particolare viene prevista la possibilità di *“procedere all’affidamento diretto di importi inferiore a 40.000,00 euro, così come disciplinato dall’art. 36, comma2, lett. a) del DLgs n. 50/2016 e ss.mm, con un’unica Determinazione Dirigenziale del Direttore della Competente struttura di riferimento del RUP, su sua proposta(...omissis...)”*;

**Richiamata** la Deliberazione del Direttore Generale n. 204 del 20.02.2020 ad oggetto *“Codice dei contratti pubblici, da ultimo modificato dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 di conversione in Legge con modificazioni del D.L. 18 aprile 2019, n. 32: approvazione indicazioni operative per gli affidamenti diretti ex art. 36, comma 2, lettere a) e b)”* con la quale, tra l’altro, sono state approvate le nuove indicazioni operative e relativa modulistica per gli affidamenti diretti ex art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.;

### Visti:

- il D.Lgs n. 50 del 18/04/2016, come novellato dal D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017 *“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”*, che ha, tra l’altro, modificato la rubrica del Decreto in *“Codice dei contratti pubblici”*, e come aggiornato dalla Legge n. 55 del 14/06/2019, di conversione con modificazioni del D.L. n. 32 del 18/04/2019, recante *“Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”*;
- gli articoli tuttora vigenti - ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. *“Disposizioni transitorie e di coordinamento”* del D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207 *“Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 17 Aprile 2006, n.163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”*;

- le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 ss.mm. recanti “*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*” approvate dal Consiglio dell'ANAC con Delibera n. 1097 del 26/10/2016 e aggiornate in ultimo con Delibera del Consiglio n 636 del 10/01/2019 al Decreto Legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito con Legge 14 giugno 2019 n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6;

**Premesso che:**

- con provvedimento n. 1228 del 28/05/2020 si provvede con l'affidamento diretto dei lavori di “RIATTIVAZIONE ASCENSORI N° 25-26-27 PRESSO L'EX OSPEDALE DEL CEPPO DI PISTOIA” in modo da procedere con la riattivazione degli ascensori di una parte della struttura del Padiglione “Cassa di Risparmio”, chiuso dopo il trasferimento delle funzioni ospedaliere presso il nuovo Ospedale San Jacopo, intervento necessario nel predisporre i nuovi posti letto per le cure intermedie, nel quadro delle norme e delle misure adottate a livello nazionale e regionale in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- la stipula del contratto è avvenuta mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 32, co. 14 del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., specificandosi che: da parte dell'Operatore Economico la stipula consiste nella presentazione dell'offerta per via telematica, con contestuale accettazione di tutte le condizioni di svolgimento della prestazione previste nella documentazione tecnico-amministrativa dell'affidamento stesso, con la sottoscrizione digitale della stessa documentazione, mentre da parte della Stazione Appaltante, con la trasmissione, a mezzo PEC, dell'accettazione dell'offerta prodotta dall'Operatore Economico avvenuta in data 29/05/2020 protocollo n. 44030; ;
- i lavori sono stati consegnati in data 08/06/2020 e, implicito nella lettera contratto che poneva come termine ultimo dei lavori il 07/07/2020;

**Dato atto** che il sottoscritto Ing. Ermes Tesi, Direttore della S.O.C. Manutenzione Immobili Pistoia, svolge il ruolo di Responsabile Unico del procedimento e dal Per. Ind. Filippo Poggi la Direzione dei lavori;

**Visti:**

- il Certificato di Ultimazione Lavori, redatto in data 15/07/2020, che attesta che i lavori sono stati ultimati ed eseguiti in tempo utile e il Certificato di Regolare Esecuzione, allegato sotto la lettera “A” parte integrante e sostanziale del presente atto, sottoscritto in data 03/08/2020 dal RUP, Ing. Ermes Tesi, dal Direttore dei Lavori, Per. Ind. Filippo Poggi e dalla ditta PEGA IMPIANTI & ASCENSORI s.r.l.s., senza riserve e annotazioni, dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e si quantifica il credito da liquidare all'impresa pari ad € 39.400,00 + IVA 22%, di cui € 300,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- la contabilità finale redatto dal Direttore dei Lavori (che si conserva agli atti d'ufficio);
- la relativa fattura n. 273/2020 del 31/07/2020 (prot. 7288 del 06/08/2020) inviata dell'appaltatore e riferita al credito indicato nel Certificato di Regolare per un importo complessivo di € 39.400,00 oltre Iva 22% per un totale di € 48.068,00;

**Preso atto** che nella Determina Dirigenziale n. 1228 del 28/05/2020 con la quale si aggiudicano i lavori alla ditta PEGA IMPIANTI & ASCENSORI s.r.l.s, l'importo complessivo di affidamento indicato di € 47.280,00 è, per mero errore materiale, stato calcolato con Iva al 20% invece che al 22% e pertanto la cifra complessiva corretta risulta essere di € 48.068,00 (imponibile € 39.400,00, di cui € 300,00 oneri della sicurezza non soggetti al ribasso, oltre Iva al 22% di € 8.668,00);

**Considerato** che la documentazione presentata risulta conforme alle normative vigenti in materia;

**Ritenuto** pertanto di provvedere all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di "RIATTIVAZIONE ASCENSORI N° 25-26-27 PRESSO L'EX OSPEDALE DEL CEPPO DI PISTOIA" e a disporre conseguentemente la liquidazione ed il pagamento all'appaltatore;

**Dato atto** che il costo pari a € 39.400,00 oltre IVA di legge (22%) di cui € 300,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo totale di € 48.068,00 derivante dall'adozione del presente atto, è da attribuire al conto economico 3B0401 – **Manutenzione immobili**, a carico del bilancio anno 2020;

**Dato atto** che il Direttore della SOC Manutenzione immobili Pistoia, il sottoscritto Ing. Ermes Tesi, nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica amministrativa, la legittimità e la congruenza dell'atto alle finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata in qualità di Responsabile del Procedimento;

### DISPONE

per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente ripetute:

- 1) **di approvare** il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di "RIATTIVAZIONE ASCENSORI N° 25-26-27 PRESSO L'EX OSPEDALE DEL CEPPO DI PISTOIA" sottoscritto in data 03/08/2020 dal RUP, Ing. Ermes Tesi, dal Direttore dei Lavori, Per. Ind. Filippo Poggi e dalla ditta PEGA IMPIANTI & ASCENSORI s.r.l.s, senza riserve e annotazioni, dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e si quantifica il credito da liquidare all'impresa pari ad € 39.400,00 + IVA 22%, di cui € 300,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, allegato sotto la lettera "A" parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **di provvedere** a pagare – nel più breve tempo possibile, l'importo netto di € 39.400,00 oltre IVA 22% pari ad € 8.668,00 nel rispetto dello Split Payment come da art. 17 ter del DPR 633/72 e s.m.i., per totali € 48.068,00 e quindi la fattura n. 273/2020 del 31/07/2020 (prot. 7288 del 06/08/2020) presentata alla ditta PEGA IMPIANTI & ASCENSORI s.r.l.s, P.IVA e C.F. 01864820475, con sede legale in Via dell'Olmo n. 2, 51017 Pescia (PT), dando atto che è stata effettuata preventivamente la verifica del DURC dell'Impresa, con esito positivo, inserita nell'elenco di liquidazione n. PT-2020-619 allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale sotto la lettera "B"
- 3) **di dare atto** che il suddetto importo di € 48.068,00 è da attribuirsi al conto economico 3B0401 "Manutenzione immobili" del bilancio di previsione anno 2020, su autorizzazione 348 sub 1 ed autorizzazione 510 sub 27, rispettivamente per € 24.034,00 (ordine M3 104/2020) ed € 24.034,00 (ordine M3 105/2020 per spese COVID);
- 4) **di trasmettere** la presente determinazione alla S.O.C. Fornitori per il pagamento della fattura inserita nell'elenco di liquidazione allegato;
- 5) **di pubblicare** il presente atto e la documentazione allegata, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web di questa Azienda nella sottosezione "Bandi di gara e contratti";
- 6) **di trasmettere** la presente Determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall'art. 3 ter. del D.Lgs. 502/92 e ss.mm., articolo introdotto dal D.Lgs. n. 229/99, e l'art. 42 comma 2, della L.R.T. n. 40/2005 e ss.mm.ii.

**Il Direttore della S.O.C. Manutenzione Immobili Pistoia**

*Ing. Ermes Tesi*



**Azienda USL Toscana Centro**  
Piazza Santa Maria Nuova, 1 – 50122 Firenze  
C.F. & Partita IVA 06593810481

Area Manutenzione e  
Gestione Investimenti di  
Pistoia

Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) D. Lgs. 50/2016 e s.m.

**RIATTIVAZIONE ASCENSORI N° 25-26-27  
PRESSO L'EX OSPEDALE DEL CEPPO DI PISTOIA.  
CIG: Z402D094EA**

**CERTIFICATO ULTIMAZIONE LAVORI**  
(art. 199 DPR 207/2010)

**IMPRESA:** PEGA IMPIANTI & ASCENSORI SRLS  
Via dell'Olmo 2 – 51017 Pescia (PT) P.IVA 01864820475  
**Contratto:** Lettera Contratto del 29/05/2020 protocollo n. 44030 (PEC)  
**IMPORTO LAVORI:** € 39.400,00 oltre IVA 22%

**VISTI**

- La Lettera Contratto del 29/05/2020 protocollo n. 44030 dell'Azienda, di affidamento dei lavori in parola in capo all'Appaltatore in titolo segnalato, per l'importo pari ad € 39.400,00 oltre IVA di legge, di cui € 300,00 per oneri della sicurezza;
- Il Verbale Consegna lavori implicito nella Lettera Contratto, che poneva come termine ultimo dei lavori il 07/07/2020

Il giorno 15/07/2020 sono convenuti sui luoghi interessati dai lavori i seguenti soggetti:

- il sottoscritto Direttore dei Lavori Per. Ind. Filippo Poggi
- il sig. Vincenzo Petito, Legale Rappresentante della ditta;

Alla presenza continua degli interessati, il sottoscritto Direttore dei Lavori

**CERTIFICA**

Che i lavori in oggetto possono considerarsi ultimati e che gli stessi sono stati eseguiti in tempo utile.

Del che si è redatto il presente certificato, che previa lettura e conferma è sottoscritto come appresso.

L'Impresa  
PEGA IMPIANTI & ASCENSORI SRLS

Il Direttore Dei Lavori  
Per. Ind. Filippo Poggi

visto  
Il Responsabile Unico del Procedimento  
Ing. Ermes Tesi

Il presente verbale è emesso in due copie, una per il DL e l'altra per il RUP, il quale rilascia copia conforme per l'impresa, se lo richiede.



**Azienda USL Toscana Centro**  
Piazza Santa Maria Nuova, 1 – 50122 Firenze  
C.F. & Partita IVA 06593810481

Area Manutenzione e  
Gestione Investimenti di  
Pistoia

**RIATTIVAZIONE ASCENSORI N° 25-26-27  
PRESSO L'EX OSPEDALE DEL CEPPO DI PISTOIA  
CIG: Z402D094EA**

**IMPRESA:** PEGA IMPIANTI & ASCENSORI SRLS  
Via dell'Olmo 2 – 51017 Pescia (PT) P.IVA 01864820475

**IMPORTO LAVORI:** € 39.400,00 oltre IVA 22%

**RELAZIONE SUL CONTO FINALE E  
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

E' stato richiesto, anche a seguito dell'emergenza Covid-19, il ripristino di 72 posti letto di degenza (cure intermedie) presso l'Ex Ospedale del Ceppo di Pistoia, localizzati all'interno del Padiglione denominato "Cassa di Risparmio". Si è resa quindi necessaria la riattivazione di tre ascensori a servizio di tale area, identificati con i numeri 25 - 26 -27.

Gli impianti, inutilizzati dal Luglio 2013, necessitavano di alcuni interventi volti a ripristinarne il funzionamento in sicurezza, fra cui la sostituzione di alcune componenti principali (quadri di comando, funi, centraline oleodinamiche, tubazioni) e la revisione di tutte le altre parti, come porte, pulsantiere, impianto illuminazione, ecc.

Per tali interventi è stata redatta la seguente stima di spesa da porre a base di gara:

STIMA INTERVENTI PER RIATTIVAZIONE IMPIANTI ELEVATORI N°25 - 26 -27					
N. Ordine	Designazione Opere e Materiali	Unità di Misura	Prezzo Unitario	Quantità	Importo
1	Sostituzione quadro ascensori 26-27	cad.	€ 4.000,00	2,00	€ 8.000,00
2	Sostituzione scheda e revisione quadro ascensore 25	cad.	€ 850,00	1,00	€ 850,00
3	Sostituzione centralina oleodinamica ascensore 26	cad.	€ .000,00	1,00	€ 5.000,00
4	Sostituzione tubo olio	cad.	€ 1.500,00	3,00	€ 4.500,00
5	Olio per centraline	lt	€ 10,00	300,00	€ 3.000,00
6	Installazione combinatori per telesoccorso	cad.	€ 1.400,00	3,00	€ 4.200,00
7	Rifacimento linee elettriche ascensori 26-27	cad.	€ 1.000,00	2,00	€ 2.000,00
8	Illuminazione cabina	cad.	€ 400,00	3,00	€ 1.200,00
9	Pulsantiere cabina	cad.	€ 300,00	5,00	€ 1.500,00
10	Sostituzione funi ascensori 25-26	cad.	€ 1.200,00	2,00	€ 2.400,00
11	Revisione pistone e guarnizione	cad.	€ 300,00	3,00	€ 900,00



**Azienda USL Toscana Centro**  
Piazza Santa Maria Nuova, 1 – 50122 Firenze  
C.F. & Partita IVA 06593810481

Area Manutenzione e  
Gestione Investimenti di  
Pistoia

12	Installazione fotocellule a barriera	cad.	€ 800,00	5,00	€ 4.000,00
13	Revisione porte di cabina e di piano	cad.	€ 100,00	20,00	€ 2.000,00
14	Oneri per la sicurezza	cad.	€ 300,00	1,00	€ 300,00
<b>TOTALE INTERVENTI</b>					<b>€ 39.850,00</b> <b>Oltre IVA 22%</b>

Per l'esecuzione dell'intervento si è proceduto ad un affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2, lett. a), D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. Per tale affidamento questa Stazione Appaltante si è avvalsa della modalità telematica START messa a disposizione dalla Regione Toscana, sulla base delle specifiche tecniche contenute negli atti e nei documenti allegati alla procedura telematica, disponibili all'indirizzo internet <https://start.toscana.it>.

Assuntore dei lavori: l'opera è stata affidata all'impresa **PEGA IMPIANTI E ASCENSORI SRLS**  
Via dell'Olmo n°2 – 51017 Pescia (PT) – P.IVA 01864820475

Importo contrattuale: l'importo offerto dalla ditta è stato di € 39.400,00 oltre IVA 22%, di cui € 300,00 di oneri per la sicurezza.

Cauzione definitiva: non richiesta;

Cauzione addizionale: non richiesta;

Contratto: non eseguito;

Consegna dei lavori: i lavori sono stati consegnati in data 08/06/2020;

Variazioni: durante le lavorazioni non sono state introdotte variazioni;

Nuovi prezzi: non è stato redatto nessun Verbale Concordamento Nuovi Prezzi;

Ultimazione lavori: 07/07/2020

Sospensione dei lavori: non sono state disposte sospensioni dei lavori;

Perizie di variante: non sono state eseguite perizie di variante o suppletive;

Somma autorizzata: non sono state necessarie variazioni alle somme autorizzate;

Consegna variante: non sono state eseguite in quanto non sono state effettuate perizie di variante o suppletive;

Ripresa dei lavori: non sono state eseguite in quanto non sono state effettuate sospensioni;

Proroghe concesse: non sono state concesse proroghe;

Scadenza definitiva: la scadenza non è stata modificata in quanto non sono state concesse proroghe;

Ultimazione dei lavori: l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 07/07/2020;

Subappalti: l'impresa non ha richiesto di subappaltare nessuna lavorazione;

Non assimilabili: l'impresa non ha comunicato nessun sub-contratto non assimilabile a subappalto;

Danni forza maggiore: durante l'esecuzione dei lavori non sono avvenuti danni di forza maggiore;

Andamento dei lavori: i lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali e delle speciali disposizioni impartite all'atto pratico dalla Direzione dei Lavori;

Infortuni: durante il lavoro non è avvenuto nessun infortunio;

Assicurazione: l'Impresa ha regolarmente assicurato i propri operai per gli infortuni sul lavoro ed è risultata in regola con i versamenti agli enti previdenziali ed assistenziali (DURC REGOLARE) protocollo INAIL\_20757790 del 10/03/2020 con scadenza 08/07/2020;

Avviso ai creditori: non essendo state occupate aree di proprietà privata né in modo permanente né in modo temporaneo è stato rilasciato il certificato relativo alla omessa pubblicazione degli avvisi ai creditori;

Cessione del credito: per i lavori in questione l'Impresa assuntrice non ha effettuato la cessione dei suoi crediti come dimostra la dichiarazione rilasciata allo scopo;



**Azienda USL Toscana Centro**  
 Piazza Santa Maria Nuova, 1 – 50122 Firenze  
 C.F. & Partita IVA 06593810481

Area Manutenzione e  
 Gestione Investimenti di  
 Pistoia

Direzione dei Lavori: l'Ufficio di Direzione lavori è così costituito:  
 Direttore Lavori: Per. Ind. Filippo Poggi.

Alla visita tenutasi il giorno 15/07/2020 sono intervenuti il Direttore dei Lavori Per. Ind. Filippo Poggi ed il Legale Rappresentante della ditta esecutrice Sig. Vincenzo Petito.

Con la scorta della perizia, sono stati ispezionati i lavori effettuati ed è stato constatato che questi sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali e che sono corrispondenti a quelli previsti.

Ciò premesso il sottoscritto Tecnico Incaricato, considerato:

- che i lavori corrispondono sostanzialmente alle previsioni di stima;
- che l'importo dei lavori eseguiti corrisponde all'importo di contratto;
- che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- che i lavori sono stati ultimati nel tempo utile;
- che durante il corso dei lavori la società affidataria ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai (DURC REGOLARE) protocollo INAIL\_20757790 del 10/03/2020 con scadenza 08/07/2020;
- che la società affidataria ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei Lavori durante il corso di essi;

Tutto ciò premesso e considerato

**CERTIFICA**


che i lavori sopradescritti eseguiti dalla società PEGA IMPIANTI E ASCENSORI SRLS Via dell'Olmo 2, 51017 Pescia (PT) – P.IVA 01864820475 sono regolarmente *eseguiti e liquida il credito della medesima come segue:*

Credito netto dell'impresa per le lavorazioni	€ 39.400,00 oltre IVA 22%
A dedurre i certificati di acconto emessi	€ 0,00
Credito netto dell'impresa complessivo	€ 39.400,00 oltre IVA 22%

Di cui si propone il pagamento alla società suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto e salvo le rettifiche revisionali.

Pistoia, 3 Agosto 2020

L'Impresa




Il Direttore dei Lavori  
 Per. Ind. Filippo Poggi



Visto

Il Responsabile del Procedimento  
 Dott. ing. Ermes Tesi



Prov.: PT-2020-619 del 13/08/2020

RIATTIVAZIONE ASCENSORI N. 25-26-27 PRESSO L'EX OSPEDALE DEL CEPPINO DI  
PISTOIA- LIQUIDAZIONE C.R.E. ALLA DITTA PEGA IMPIANTI E ASCENSORI SRLS

Capitolo: 2020-

Autoriz.: 2020-348-1

Manutenzione immobili - PROV. ART. 36 comma 2 lett A  
D.Lgs 50/12

Codice: 1-3B0401  
Descrizione: Manutenzione immobil

Delibera di assunz.: 05-2000-22  
Beneficiario: 53764  
PEGA IMPIANTI E ASCENSORI SRLS  
C.F.:01864820475  
P.I.:01864820475

Durc Regolare:  
Scadenza Durc:

Descrizione	Data	Registrazione Tipo Anno Num	Num Fraz	Documento Numero	Data	Importo
RIATTIVAZIONE ASCENS	06/08/2020	3P-2020-7288	2	273-2020	31/07/2020	24 034.00
Data scadenza: 02/10/2020						
<u>CIG : Z402D094EA MI-PT-PEGA IMPIANTI E ASCENSORI SRLS-RIA</u>						
Cod. ritenuta IVA		Rit. carico ente	0.00		Rit. carico prest 4 334.00	
Totale Benefic.:						24 034.00
Totale Autoriz.:						24 034.00

Autoriz.: 2020-510-27

COVID-19 - AREA TECNICA PT  
CONTO 3B0401 MANUTENZIONE ORDINARIA

Codice: 1-3B0401  
Descrizione: Manutenzione immobil

Delibera di assunz.: 05-2000-22  
Beneficiario: 53764  
PEGA IMPIANTI E ASCENSORI SRLS  
C.F.:01864820475  
P.I.:01864820475

Durc Regolare:  
Scadenza Durc:

Descrizione	Data	Registrazione Tipo Anno Num	Num Fraz	Documento Numero	Data	Importo
RIATTIVAZIONE ASCENS	06/08/2020	3P-2020-7288	1	273-2020	31/07/2020	24 034.00
Data scadenza: 02/10/2020						
<u>CIG : Z402D094EA MI-PT-PEGA IMPIANTI E ASCENSORI SRLS-RIA</u>						
Cod. ritenuta IVA		Rit. carico ente	0.00		Rit. carico prest 4 334.00	
Totale Benefic.:						24 034.00
Totale Autoriz.:						24 034.00

Totale Prov.: 48 068.00

Visto il presente elenco di liquidazione, si autorizza l'emissione dei relativi mandati.

IL RESPONSABILE

( FIRMATO DIGITALMENTE )