

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
 Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DETERMINA DEL DIRIGENTE

Numero del provvedimento	193
Data del provvedimento	24/01/2023
Oggetto	Evidenza pubblica
Contenuto	Lavori di restauro delle facciate degli edifici storici presenti in piazza Ospedale a Prato e Lavori di recupero ed installazione di nuovi serramenti a chiusura del portico della ex farmacia del P.O. Misericordia e Dolce – Approvazione quadro economico comparativo e per ente finanziatore (D.G.R.T. n. 836 del 22.02.2007) e approvazione Richiesta di erogazione n. 6.

Dipartimento	DIPARTIMENTO AREA TECNICA
Direttore Dipartimento	LAMI SERGIO
Struttura	SOC GESTIONE INVESTIMENTI E MANUTENZIONI IMMOBILI PRATO
Direttore della Struttura	GAVAZZI GIANLUCA
Responsabile del procedimento	ALLEGRANTI SARA

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° pag.	Oggetto
A	6	Relazione RUP
B	1	Quadro economico dell'intervento
C	1	Richiesta di erogazione n. 6

“documento firmato digitalmente”

IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale n. 84 del 28/12/2015 recante il “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”;

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Richiamata la delibera n.644 del 18-04-2019 relativa al sistema aziendale di deleghe per l’adozione degli atti amministrativi, successivamente integrata dalle delibere DG n. 1348 del 26-09-2019 e n. 889 del 23-07-2020;

Richiamata la delibera n. 1909 del 09/12/2021 l’Ing. Sergio Lami è stato nominato Direttore del Dipartimento Area Tecnica e che con Delibera n. 1481 del 16.12.2022 tale incarico è stato prorogato con decorrenza dal 01/01/2023 per una durata di tre anni;

Vista la delibera n. 1585 del 30.12.2022 con cui è stato, tra l’altro, nominato l’ingegnere Gianluca Gavazzi Direttore dell’Area Manutenzione e Gestione Investimenti Prato;

Richiamata la delibera n. 1348 del 26/09/2019 “Modifica delibera n. 644/2019 (...) e delibera n. 885/2017 (...). Integrazione deleghe dirigenziali ed individuazione competenze nell’adozione degli atti nell’ambito del Dipartimento Area tecnica (...)”;

Richiamato il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, e s.m.

Ricordato

- che con deliberazione del Commissario dell’ex Azienda USL 4 di Prato, n. 241 del 07.10.2015, esecutiva ai sensi di legge:

1) sono stati approvati gli elaborati del progetto esecutivo relativo ai lavori di “Restauro delle facciate degli edifici storici presenti in Piazza Ospedale a Prato”, redatti dalla Soc. Coop. di professionisti IANUS Restauro Architettonico e Archeologico srl di San Sperate (CA), validato ai sensi dell’art. 55 del D.P.R. n. 207/2010, dal Responsabile del Procedimento, Ing. Sara Allegranti, nominato con deliberazione n. 808 del 26.08.2014, esecutiva ai sensi di legge, con provvedimento Prot. n° IN15/000399 del 07/10/2015;

2) è stata indetta una procedura negoziata per l’affidamento, mediante appalto di esecuzione, dei lavori di cui al precedente punto sub 1), ai sensi dell’art. 57, comma 6, del D.lgs 163/2006 s.m. e i., per un importo a base di gara di € 330.750,32 + IVA, di cui:

- € 263.952,14, per lavori, al netto di IVA, soggetto a ribasso;

- € 66.798,18, per oneri di sicurezza, al netto di IVA, non soggetto a ribasso;

3) sono stati approvati gli atti di gara;

Ricordato ancora:

- che con deliberazione n. 471 del 11.12.2015, esecutiva ai sensi di legge, a seguito di espletamento di regolare gara d’appalto, sono stati aggiudicati i lavori di “Restauro delle facciate degli edifici storici presenti in Piazza Ospedale a Prato” all’operatore economico RTI, costituito da Moresi* Restauri e Costruzioni srl di Firenze (mandataria) e P.T. Color srl di Firenze (mandante), per un importo complessivo di € 257.165,74, (di cui € 190.367,56, al netto di IVA 10%, per lavori, oltre ad € 66.798,18, per oneri di sicurezza, al netto di IVA 10%);

- che con deliberazione n. 249 del 03.03.2017, sono stati, tra l’altro, approvati gli atti tecnici della perizia di variante e dei lavori di completamento per un importo complessivo di euro 54.333,80, IVA 10% compresa, ed è stato preso atto che la spesa trova copertura all’interno del quadro economico dell’intervento utilizzando:

- per € 6.059,02 la voce “Imprevisti ed Arrotondamenti”,

- per € 48.274,78 la voce “Fondo Ribasso d’asta”,

pertanto l’importo dei lavori è passato da € 257.165,74 a € 306.560,10, ed è stato approvato il quadro economico contenenti le variazioni di cui sopra;

- che la Regione Toscana con Decreto n. 9001 del 26/06/2017 ha valutato positivamente la modifica al quadro economico di cui alla deliberazione n. 249 del 03.03.2017;

Ricordato ancora:

- che con determina n. 1290 del 28.06.2017, a seguito della deliberazione n. 249 del 03.03.2017, è stata approvata la documentazione prevista dal Decreto di Giunta Regionale n. 836 del 22.02.2007 ed è stato riapprovato il quadro economico comparativo e per ente finanziatore che evidenzia una diversa ripartizione di € 2.898,91 “Spese tecniche” a carico dei Fondi Aziendali come segue: € 2.376,16 voce “Spese tecniche” ed € 522,75 voce “Oneri Fiscali”;
- che con nostra nota protocollo n. 95786 del 06.07.2017 la determina n. 1290 del 28.06.2017 con allegato quadro economico comparativo e per ente finanziatore contenente la modifica di cui sopra è stata trasmessa alla Regione Toscana;

Dato atto che con delibera n. 1242 del 26.10.2017, è stato approvato il certificato di regolare esecuzione emesso in data 12.06.2017 dal quale si evince che l'importo conclusivo dei lavori ammonta a € 298.991,70=, al netto di Iva 10%, ed € 7.559,83 + Iva, per lavori complementari, per un importo complessivo di € 306.551,53;

Ricordato:

- che con determina dirigenziale n. 1348 del 16.06.2020 è stato, tra l'altro, approvato il quadro economico dell'intervento che comprendeva anche:
 - i lavori complementari affidati all'operatore economico MORESI RESTAURI E COSTRUZIONI SRL, con determina n. 1320 del 23.07.2018 e n. 1911 del 16.11.2018, per un importo complessivo di **€ 43.775,86 Iva 10% compresa** (€ 39.796,23 Imponibile ed € 3.979,63 Iva 10%);
 - i lavori complementari affidati all'operatore economico EDIL FERGI srl nell'ambito dell'accordo quadro per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili in disponibilità dell'Azienda USL Toscana centro, ambito territoriale pratese, di cui alla lettera contratto applicativo n. 1/2019 - CIG derivato 8113558FDB -, per un importo complessivo di **€ 31.797,31 iva 10% compresa**, (€ 28.906,65 Imponibile ed € 2.890,66 Iva 10%);

Dato atto:

- che l'importo complessivo dei lavori relativi all'intervento di cui trattasi ammonta ad € 375.254,41 al netto di iva 10%;
- che dal quadro economico risulta che l'importo complessivo dell'intervento è stato rideterminato da € 504.000,00 ad € 501.263,17, con una diminuzione di € 2.736,83 a carico dei fondi dell'art. 20 della legge 67/88 – riparto 2008 (Fondo accantonamento), pertanto l'intervento risulta finanziato nel modo seguente:
 - € 476.063,17 con i fondi a carico dell'art. 20 della legge 67/88 – riparto 2008,
 - € 25.200,00 con i fondi aziendali
- che con determina dirigenziale n. 1348 del 16.06.2020 veniva altresì dato atto che la maggiore spesa avanti indicata, pari a € 75.644,67 (di cui € 75.573,17 Iva compresa, per lavori, € 71,50 per diritti di segreteria), trova copertura all'interno del quadro economico dell'intervento di restauro delle facciate degli edifici storici presenti in Piazza dell'Ospedale a Prato, utilizzando:
 - per € 8,57 la voce “Opere” - fondi dell'art. 20 della legge 67/88
 - per € 34.754,85 la voce “Spese tecniche” - fondi dell'art. 20 della legge 67/88
 - per € 29.931,42 la voce “Fondo Accantonamento” - fondi dell'art. 20 della legge 67/88
 - per € 7.646,92 la voce “Oneri fiscali” - fondi dell'art. 20 della legge 67/88
 - per € 404,00 la voce “Altro” - fondi dell'art. 20 della legge 67/88
 - per € 2.376,16 la voce “Spese tecniche” – Fondi Aziendali
 - per € 522,75 la voce “Oneri fiscali” – Fondi Aziendali

con un importo complessivo a carico dell'art. 20 della legge 67/88 – riparto 2008, di cui al Decreto del Ministero della Salute del 15.09.2014, di **€ 72.745,76** ed a carico dei fondi aziendali di **€ 2.898,91**;

Considerato che dalla contabilità a misura dei lavori affidati all'Impresa EDIL FERGI srl risulta che i lavori ammontano ad **€ 34.534,14, Iva compresa 10%**, anziché ad **€ 31.797,31 iva 10% compresa, con un aumento di € 2.736,83 iva 10% compresa**, rispetto al preventivato, che trova copertura all'interno del quadro economico a carico dei fondi a carico dell'art. 20 della legge 67/88 – riparto 2008 alla voce “Fondo Accantonamento”, pertanto il Fondo Accantonamento viene utilizzato per € 32.668,25 anziché € 29.931,42;

Dato atto che per il pagamento della maggiore spesa € 75.644,67, di cui alla determina dirigenziale n. 1348 del 16.06.2020, non sono stati utilizzati fondi aziendali di € 2.898,91, ma la spesa risulta solo a carico dei fondi dell'art. 20 della legge 67/88 – riparto 2008, di cui al Decreto del Ministero della Salute del 15.09.2014, pertanto la voce “Spese tecniche” viene utilizzata per € 37.653,76 e non per € 34.754,85;

Preso atto che la spesa complessiva di **€ 78.381,50** di cui:

A) € 43.775,86 Iva 10% compresa (€ 39.796,23 Imponibile ed € 3.979,63 Iva 10%) relativo all'affidamento dei lavori di recupero ed installazione di nuovi serramenti a chiusura del portico dell'ex farmacia del Presidio Misericordia e Dolce posto su via Dè Mazzamuti angolo Piazza Ospedale di Prato all'operatore economico MORESI RESTAURI E COSTRUZIONI SRL,

B) € 34.534,14 Iva 10% compresa, (€ 31.394,68 Imponibile ed € 3.139,47 Iva 10%) relativo all'affidamento dei lavori di completamento del portico all'Impresa EDIL FERGI srl, quale aggiudicataria dell'accordo quadro per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di natura edile, comprese le opere accessorie e gli interventi sugli impianti elettrici, degli immobili in disponibilità dell'Azienda USL Toscana centro, ambito territoriale pratese,

C) € 71,50 relativo al pagamento dei diritti di segreteria al Comune di Prato;

afferisce ai fondi dell'art. 20 della legge 67/88 - riparto 2008 - di cui al Decreto del Ministero della Salute del 15.09.2014, utilizzando:

- per € 8,57 la voce "Opere" - fondi dell'art. 20 della legge 67/88
- per € 37.653,76 la voce "Spese tecniche" - fondi dell'art. 20 della legge 67/88
- per € 32.668,25 la voce "Fondo accantonamento" - fondi dell'art. 20 della legge 67/88
- per € 7.646,92 la voce "Oneri fiscali" - fondi dell'art. 20 della legge 67/88
- per € 404,00 la voce "Altro" - fondi dell'art. 20 della legge 67/88

pertanto, dopo la contabilizzazione delle spese avanti elencate

- i fondi aziendali - presenta un residuo di € 2.898,91 alla voce Spese Tecniche (Progettazione, direzione lavori e contabilità - art.90 D.Lgs 163/06);

- i fondi di cui all'art. 20 della legge 67/88 - riparto 2008 – presenta un residuo di € 4.572,21 di cui: € 4.417,83 alla voce Spese Tecniche (Progettazione, direzione lavori e contabilità - art.90 D.Lgs 163/06) ed € 154,38 alla voce Oneri;

Dato atto, per l'affidamento degli interventi di cui trattasi, ai sensi della D.G.R. n. 9405 del 26.09.1994 e s.m. e i, è stato nominato il Responsabile del Procedimento e il Responsabile dell'analisi del costo globale nella persona dell'Ing. Sara Allegranti, Dirigente presso la SOC Gestione investimenti e manutenzione immobili Prato;

Si rende necessario:

- approvare la Relazione del Responsabile Unico del Procedimento relativa alla modifica del Quadro Economico;
 - approvare il quadro economico (mod. QE-mod), assestato a seguito della contabilizzazione a consuntivo dei lavori di cui sopra, dal quale si evince, tra l'altro, che l'importo complessivo dell'intervento, è di € 504.000,00 finanziati per € 478.800,00 a carico dell'art. 20 della legge 67/88 – riparto 2008, e per € 25.200,00 a carico dell'Azienda;
- allegati come parte integrante e sostanziale al presente atto sotto la lettera **A), e B)**

Di dare atto:

- che dal quadro economico avanti indicato risulta che l'importo dei lavori passa da € 375.254,41 iva esclusa ad € 377.742,44 iva esclusa, con un aumento di € 2.488,03 iva esclusa (€ 2.736,83 iva compresa 10%), trova copertura all'interno del quadro economico a carico dei fondi dell'art. 20 della legge 67/88 – riparto 2008 (voce Fondo accantonamento);

Ritenuto pertanto:

- di revocare il quadro economico dell'intervento approvato con determina dirigenziale n. 1348 del 16.06.2020;
- di approvare il nuovo quadro economico dell'intervento per le motivazioni di cui sopra;

Viste:

- le delibere della Giunta Regionale Toscana nn. 787 e 446, rispettivamente, del 30.10.2006 e del 19/06/2007, e il Decreto Dirigenziale, n. 836 del 22.02.2007, con le quali sono state impartite le nuove direttive relative all'iter di attuazione dei programmi di investimento in edilizia sanitaria (art. 20 della Legge n°67/88);
- il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 836/2007 con il quale è stata individuata la documentazione da trasmettere all'Ente territoriale per gli interventi avanti indicati;
- la lettera Prot. AOOGR/160000/N.80.10.10 del 14/06/2010 della Regione Toscana con la quale sono state fornite ulteriori indicazioni in merito alla documentazione da trasmettere;

Preso atto che la Regione Toscana:

- con Decreto n. 21813 del 02/11/2022, avente per oggetto “Emanazione nuove direttive in applicazione della D.G.R.T. n. 787 del 30.10.2006”, ha approvato le nuove direttive, con le quali vengono individuati gli elementi minimi da trasmettere, da parte delle Aziende Sanitarie, a corredo dei nuovi progetti, nonché di quelli già valutati positivamente nel caso sia necessario provvedere a modifiche sostanziali sia sotto l’aspetto economico sia sotto l’aspetto tecnico-sanitario;

- con propria nota ha inviato le nuove direttive ed i modelli della documentazione necessaria per la loro applicazione, relativamente all’iter di attuazione dei programmi di investimento in edilizia sanitaria di cui all’art. 20 della L. 67/88;

Ricordato:

- che con determina dirigenziale n. 2346 del 24.11.2016, è stata, tra l’altro, approvata la 1° richiesta di erogazione di € 104.886,01;

- che con determina dirigenziale n. 101 del 20.01.2017 è stata, tra l’altro, approvata la 2° richiesta di erogazione di € 100.606,00;

- che con determina dirigenziale n. 1000 del 19.05.2017 è stata, tra l’altro, approvata la 3° richiesta di erogazione di € 121.952,03;

- che con determina dirigenziale n. 405 del 01.03.2018 è stata, tra l’altro approvata la 4° richiesta di erogazione di € 55.220,00 e la 5° richiesta di erogazione di € 13.182,25 ;

Dato atto che dopo la richiesta di erogazione n. 5 e alla luce del nuovo quadro economico dell’intervento che si approva con il presente atto, a carico dell’art. 20 della legge 67/88 – riparto 2008 sono da richiedere € **82.953,71** così ripartiti:

€ 71.190,91 alla voce Opere

€ 4.417,83 alla voce Spese Tecniche

€ 7.273,47 alla voce Oneri

€ 71,50 alla voce Altro

Preso atto che per il pagamento delle somme di cui sopra sono stati utilizzati i fondi aziendali in attesa di richiedere alla Regione Toscana, con specifico provvedimento, l’erogazione dei fondi di cui all’art. 20 L. 67/88;

Ritenuto necessario:

1) approvare la richiesta di erogazione n. 6 di € **78.381,50**, allegata al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale sotto la lettera **C)**, relativa al finanziamento a carico dell’art. 20 della legge 67/88 – riparto 2008 per le seguenti spese:

- € 43.775,86 Iva 10% compresa, all’operatore economico MORESI RESTAURI E COSTRUZIONI SRL
- € 34.534,14 Iva 10% compresa, all’operatore economico EDIL FERGI srl
- € 71,50 per diritti di segreteria, al Comune di Prato

2) richiedere alla Regione Toscana l’erogazione del finanziamento di cui all’art. 20 della Legge 67/88 di € **78.381,50** per le spese di cui sopra per l’intervento in parola;

Vista l’attestazione di regolarità tecnica amministrativa dei documenti giustificativi contenuta nella richiesta di cui sopra;

Attestata la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità del presente atto;

Ravvisata la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm.ii, stante l’urgenza di richiedere i fondi di cui all’art. 20 della Legge 67/88;

Dato atto che il Direttore della Struttura SOC Manutenzione immobili e gestione investimenti Prato nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell’atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l’istruttoria effettuata dall’Ing. Sara Allegranti, Dirigente presso la SOC Manutenzione immobili e gestione investimenti Prato, che riveste il ruolo di Responsabile del Procedimento;

DISPONE

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate,

1) di dare atto che dalla contabilità a misura dei lavori di completamento del portico, affidati all'Impresa EDIL FERGI srl, quale aggiudicataria dell'accordo quadro per i " *lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di natura edile, comprese le opere accessorie e gli interventi sugli impianti elettrici, degli immobili in disponibilità dell'Azienda USL Toscana centro, ambito territoriale pratese*", risulta che i lavori ammontano ad **€ 34.534,14 Iva compresa 10%** anziché **€ 31.797,31 iva 10% compresa**, con un aumento di € 2.736,83 iva 10% compresa, rispetto al preventivato, che trova copertura all'interno del quadro economico a carico dei fondi a carico dell'art. 20 della legge 67/88 – riparto 2008, alla voce "Fondo Accantonamento", pertanto il Fondo Accantonamento viene utilizzato per € 32.668,25 anziché € 29.931,42;

2) di dare atto che per il pagamento della maggiore spesa € 75.644,67, di cui alla determina dirigenziale n. 1348 del 16.06.2020, non sono stati utilizzati fondi aziendali di € 2.898,91, ma la spesa risulta solo a carico dei fondi dell'art. 20 della legge 67/88 – riparto 2008, di cui al Decreto del Ministero della Salute del 15.09.2014, pertanto la voce "Spese tecniche" viene utilizzata per € 37.653,76 e non per € 34.754,85;

3) di dare atto che la spesa complessiva di **€ 78.381,50** di cui:

A) € 43.775,86 Iva 10% compresa (€ 39.796,23 Imponibile ed € 3.979,63 Iva 10%) relativo all'affidamento dei lavori di recupero ed installazione di nuovi serramenti a chiusura del portico dell'ex farmacia del Presidio Misericordia e Dolce posto su via Dè Mazzamuti angolo Piazza Ospedale di Prato all'operatore economico MORESI RESTAURI E COSTRUZIONI SRL,

B) € 34.534,14 iva 10% compresa, (€ 31.394,68 Imponibile ed € 3.139,47 Iva 10%) relativo all'affidamento dei lavori di completamento del portico all'Impresa EDIL FERGI srl, quale aggiudicataria dell'accordo quadro per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di natura edile, comprese le opere accessorie e gli interventi sugli impianti elettrici, degli immobili in disponibilità dell'Azienda USL Toscana centro, ambito territoriale pratese,

C) € 71,50 relativo al pagamento dei diritti di segreteria al Comune di Prato;

afferisce ai fondi dell'art. 20 della legge 67/88 - riparto 2008 - di cui al Decreto del Ministero della Salute del 15.09.2014, utilizzando:

- per € 8,57 la voce "Opere" - fondi dell'art. 20 della legge 67/88
- per € 37.653,76 la voce "Spese tecniche" - fondi dell'art. 20 della legge 67/88
- per € 32.668,25 la voce "Fondo accantonamento" - fondi dell'art. 20 della legge 67/88
- per € 7.646,92 la voce "Oneri fiscali" - fondi dell'art. 20 della legge 67/88
- per € 404,00 la voce "Altro" - fondi dell'art. 20 della legge 67/88

pertanto, dopo la contabilizzazione delle spese avanti elencate

- i fondi aziendali - presenta un residuo di € 2.898,91 alla voce Spese Tecniche (Progettazione, direzione lavori e contabilità - art.90 D.Lgs 163/06);

- i fondi di cui all'art. 20 della legge 67/88 - riparto 2008 – presenta un residuo di € 4.572,21 di cui: € 4.417,83 alla voce Spese Tecniche (Progettazione, direzione lavori e contabilità - art.90 D.Lgs 163/06) ed € 154,38 alla voce Oneri;

4) di revocare il quadro economico dell'intervento approvato con determina dirigenziale n. 1348 del 16.06.2020;

5) di approvare:

- la Relazione del Responsabile Unico del Procedimento relativa alla modifica del Quadro Economico;
 - il quadro economico dell'intervento denominato di "Restauro delle facciate degli edifici storici presenti in Piazza Ospedale a Prato" assestato a seguito della contabilizzazione a consuntivo dei lavori di cui al punto sub 1) e a seguito delle modifiche di cui al punto sul 2), dal quale si evince, tra l'altro, che l'importo complessivo dell'intervento, è di € 504.000,00 finanziati per € 478.800,00 a carico dell'art. 20 della legge 67/88 – riparto 2008, ed € 25.200,00 a carico dell'Azienda;
- allegati come parte integrante e sostanziale al presente atto sotto la lettera **A), e B)**;

6) di dare atto che per l'affidamento degli interventi di cui trattasi è stata individuata Responsabile Unico del Procedimento, l'Ing. Sara Allegranti, Dirigente presso la struttura proponente il presente atto, già RUP dell'appalto originario, come risulta dalla documentazione depositata agli atti d'Ufficio;

7) di approvare la richiesta di erogazione n. 6, di **€ 78.381,50**, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera **C)**, di cui: € 71.190,91 imponibile dei lavori, € 7.119,09 iva 10% sui lavori, € 71,50 per diritti di segreteria;

8) di richiedere alla Regione Toscana l'erogazione del finanziamento di cui all'art. 20 della Legge 67/88- riparto 2008 per **€ 78.381,50** , dell'intervento di "Restauro delle facciate degli edifici storici presenti in Piazza Ospedale a Prato";

9) di prendere atto che dopo la richiesta di erogazione n. 6 di **€ 78.381,50** a carico dei fondi di cui all'art. 20 della Legge 67/88 resta un residuo di € 4.572,21 di cui: € 4.417,83 alla voce Spese Tecniche (Progettazione, direzione lavori e contabilità - art.90 D.Lgs 163/06) ed € 154,38 alla voce Oneri, a carico dei fondi aziendali resta un residuo di € 2.898,91 alla voce Spese Tecniche (Progettazione, direzione lavori e contabilità - art.90 D.Lgs 163/06);

10) di trasmettere, per la finalità di cui al precedente punto sub 5), il presente provvedimento alla Regione Toscana, Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale, Settore Contabilità Controllo e Investimenti;

11) di dichiarare per motivi di urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm.ii, stante l'urgenza di richiedere i fondi di cui all'art. 20 della Legge 67/88;

12) di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall' art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.

**Il Direttore S.O.C.
Manutenzione immobili e gestione investimenti Prato
Ing. Gianluca Gavazzi**