

REGIONE TOSCANA
AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
 Piazza Santa Maria Nuova 1 – 50122 Firenze
 C.F. & Partita IVA 06593810481
 Dipartimento Area Tecnica
 S.O.C. Manutenzione Immobili Area Firenze
 Via di San Salvi 12 Firenze

Azienda USL Toscana centro



CONTRATTO APPLICATIVO N. 1/2018 (CIG DERIVATO 76491641D2) AMBITO FIRENZE
 per LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE OPERE DI COLORITURA E FINITURA
 EDILE CATEGORIA OS7 (ai sensi dell'art. 2 del Contratto Accordo Quadro e dell'art. 4 del
 Capitolato Speciale d'Appalto) DERIVANTE DALL'ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI
 MANUTENZIONE OPERE DI COLORITURA E FINITURA EDILE CATEGORIA OS7 DEGLI
 IMMOBILI NELLA DISPONIBILITÀ DELL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO stipulato "a
 misura" art. 3 lett. eeee) - art. 32, co. 14, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Procedura art. 36,
 comma 2, lett. C), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

CIG ORIGINARIO : 7273988CC7 CUP: D62C17000100007.

Presidi Ospedalieri e Presidi Sanitari Territoriali delle zone Firenze Centro, Firenze Nord
 Ovest, Firenze Sud Est, Firenze Mugello.

IMPRESA: BRESCIANI ASSFALTI S.r.l. con socio unico
 Strada di Bramafame 41/6
 10148 TORINO
 C.F./P.I. 09955650016
 CIG Originale 7273988CC7 CUP D62C17000100007

AGGIUDICAZIONE EFFICACE: Determina del Dirigente n° 172 del 25/01/2018

ACCORDO QUADRO : Lettera Contratto ASL Prot. 34569 del 14/03/2018

ACCORDO QUADRO : Lettera Contratto Affidatario Prot. 48 del 14/03/2018
 ricevuto il 15/03/2018

CONTRATTO ATTUATIVO : Area Firenze Lettera contratto ASL prot. 42998 del 03/04/2018

CONTRATTO ATTUATIVO : Area Firenze Lettera contratto AFF prot. 60/18 del 04/04/2018
 Azienda USL Toscana Centro DAT prot. 44511 del 05/04/2018

BILANCIO MANUTENZIONE ORDINARIA AREA FIRENZE – C.E. 3B0401

CODICE CIG DERIVATO: **76491641D2**

CATEGORIA PREVALENTE : **OS7** Finiture di opere generali di natura edile

Responsabile Unico del Procedimento : Dott. Ing. Sergio Lami

Direttore dei Lavori Area Firenze : Geom. Andrea Morbidelli

IMPORTO NETTO DEI LAVORI

Conto Economico **3B0401**

Contratto attuativo n° 1

Importo netto lavori contratto 1	€.	241.528,00	IVA 22% esclusa
Oneri della Sicurezza	€.	17.500,00	IVA 22% esclusa
IMPORTO TOTALE	€.	259.028,00	IVA 22% esclusa
TOTALE Netto lavori	€.	259.028,00	

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 102 comma 2 e comma 3 del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n° 50 modificato con Legge 14 Giugno 2019 n° 55)

Alla visita tenutasi il giorno **14 Marzo 2019** sono intervenuti il Dott. Ing.
 Salvatore Greco Direttore Tecnico, il Geom. Felice Peluso Direttore Operativo, entrambi

incaricati dell'impresa esecutrice BRESCIANI ASFALTI S.r.l. a Socio Unico di Torino e il geom. Andrea Morbidelli Direttore dei Lavori in oggetto.

Con la scorta degli atti contabili sono stati ispezionati minutamente i lavori eseguiti e si è constatato che essi sono stati fatti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali.

Sono state verificate un numero di misure tali da poter riscontrare le reali dimensioni delle varie opere eseguite, riscontrandole conformi a quelle riportate nel libretto delle misure e nel registro di contabilità per lavori di cui al **contratto attuativo n° 1** ed ultimati in data **14 Marzo 2019**.

Ciò premesso il sottoscritto Direttore dei Lavori per l'Area Firenze Geom. Andrea Morbidelli, considerato che:

- i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;
- i prezzi applicati sono quelli del contratto senza eccezione alcuna;
- l'importo dei lavori rientra nelle somme autorizzate;
- i lavori sono stati ultimati entro il tempo utile;
- durante l'esecuzione dei lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- non sono occorse occupazioni definitive o temporanee di terreni o stabili;
- non si sono verificati infortuni ad operai o personale dipendente dell'impresa Appaltatrice che hanno eseguito i lavori, o che sono stati presenti all'interno di aree di cantiere, o che siano stati impiegati in aree di lavorazione previste e concordate;
- l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei Lavori durante il corso di essi;
- l'impresa ha firmato la contabilità dei lavori eseguiti senza apporvi riserve;

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti in oggetto ed eseguiti dall'Impresa BRESCIANI ASFALTI S.r.l. a Socio Unico con Sede in Strada di Bramafame 41/6 Torino C.F. e P.I. 09955650016, in base all'affidamento di gara ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 19 Aprile 2016 n° 50 e s.m.i. riguardo i lavori di categoria speciale OS7 per opere di manutenzione di tinteggiature ed affini da eseguire sugli immobili di proprietà ed in uso dell'Azienda USL Toscana Centro, e più precisamente eseguiti secondo le indicazioni riguardanti la sottoscrizione del contratto **applicativo n° 1** di Accordo Quadro stipulato per l'Area Firenze ove sono presenti i Presidi Ospedalieri Santa Maria Nuova, Piero Palagi, Santa Maria Annunziata, San Giovanni di Dio in Firenze, Presidio Ospedaliero Mugello di Borgo San Lorenzo, Presidio Ospedaliero Serristori di Figline Valdarno ed i Presidi Territoriali della Zona Firenze Centro, Zona Firenze Nord-Est, Zona Firenze Sud-Ovest e Zona Mugello, sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'impresa come segue:

Importo dei lavori di manutenzione al netto
del ribasso contrattuale -27,819%

Importo netto dei lavori soggetti a ribasso

Per i certificati di pagamento 1-2-3-4-5

Totale netto lavori soggetti a ribasso

Manodopera netta

Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso

TOTALE da corrispondere

€.	222.436,83
€.	222.436,83
€.	19.080,18
€.	17.500,00

€ 259.017,01

Da cui sono dedotti:

Certificato di pagamento n. 1 del 03/07/2018 (anticipazione)	nette	€.	51.805,60
Certificato di pagamento n. 2 del 12/07/2018 (S.A.L. n° 1)	nette	€.	88.879,32
Certificato di pagamento n. 3 del 23/10/2018 (S.A.L. n° 2)	nette	€.	63.386,55

Azienda USL Toscana centro



Certificato di pagamento n. 4 del 19/02/2019 (S.A.L. n° 3)	nette	€.	53.539,46
Certificato di pagamento n. 5 del 14/03/2019 (S.A.L. n° 4)	nette	€.	113,19
Per un totale corrisposto	netto	€.	257.724,12

Secondo il presente Certificato di Regolare Esecuzione e per quanto riportato nella Relazione sul Conto Finale sottoscritta, resta quindi il credito netto all'impresa di:

€ 1.295,09 (diconsi euro **milleduecentonovantacinquevirgolazeronove**)

del quale si propone il pagamento all'impresa suddetta, previa verifica della regolarità contributiva, a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la relativa approvazione del presente atto da parte del Responsabile Unico del Procedimento.

Firenze, 04 Aprile 2019

L'IMPRESA
BRESCIANI ASFALTI S.r.l.
Il Legale Rappresentante
Ing. Alessandro Mangone
società unipersonale
Strada del Brun/Mame n. 41/6
10148 TORINO - ITALY
Partita IVA 055659012

IL DIRETTORE DEI LAVORI Area Firenze
Azienda USL Toscana Centro
Geom. Andrea Morbidelli

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Geom. ANDREA MORBIDELLI

Visto:
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Sergio Lami

Azienda USL Toscana centro



REGIONE TOSCANA
AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
Piazza Santa Maria Nuova 1 – 50122 Firenze
C.F. & Partita IVA 06593810481
Dipartimento Area Tecnica
S.O.C. Manutenzione Immobili Area Firenze
Via di San Salvi 12 Firenze

CONTRATTO APPLICATIVO N. 1/2018 (CIG DERIVATO 76491641D2) AMBITO FIRENZE
per LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE OPERE DI COLORITURA E FINITURA
EDILE CATEGORIA OS7 (ai sensi dell'art. 2 del Contratto Accordo Quadro e dell'art. 4 del
Capitolato Speciale d'Appalto) DERIVANTE DALL'ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI
MANUTENZIONE OPERE DI COLORITURA E FINITURA EDILE CATEGORIA OS7 DEGLI
IMMOBILI NELLA DISPONIBILITÀ DELL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO stipulato "a
misura" art. 3 lett. eeeee) - art. 32, co. 14, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Procedura art. 36,
comma 2, lett. C), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

CIG ORIGINARIO : 7273988CC7 CUP: D62C17000100007.

Presidi Ospedalieri e Presidi Sanitari Territoriali delle zone Firenze Centro, Firenze Nord
Ovest, Firenze Sud Est, Firenze Mugello.

IMPRESA: BRESCIANI ASSFALTI S.r.l. con socio unico
Strada di Bramafame 41/6
10148 TORINO
C.F./P.I. 09955650016
CIG Originale 7273988CC7 CUP D62C17000100007

AGGIUDICAZIONE EFFICACE: Determina del Dirigente n° 172 del 25/01/2018

ACCORDO QUADRO : Lettera Contratto ASL Prot. 34569 del 14/03/2018
ACCORDO QUADRO : Lettera Contratto Affidatario Prot. 48 del 14/03/2018
ricevuto il 15/03/2018

CONTRATTO ATTUATIVO : Area Firenze Lettera contratto ASL prot. 42998 del 03/04/2018
CONTRATTO ATTUATIVO : Area Firenze Lettera contratto AFF prot. 60/18 del 04/04/2018
Azienda USL Toscana Centro DAT prot. 44511 del 05/04/2018

BILANCIO MANUTENZIONE ORDINARIA AREA FIRENZE – C.E. 3B0401

Importo netto lavori contratto 1	€.	241.528,00	IVA 22% esclusa
Oneri della Sicurezza	€.	17.500,00	IVA 22% esclusa
IMPORTO TOTALE	€.	259.028,00	IVA 22% esclusa

CODICE CIG DERIVATO: **76491641D2**
CATEGORIA PREVALENTE : **OS7** Finiture di opere generali di natura edile

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

(art. 102 comma 2 e comma 3 del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n° 50 modificato con Legge 14 Giugno 2019 n° 55)

Progetto principale: Lavori di manutenzione ordinaria per opere di coloritura e finitura
edili di categoria specializzata OS7 da eseguire nei Presidi Ospedalieri Santa Maria Nuova,
Piero Palagi, Santa Maria Annunziata, San Giovanni di Dio in Firenze, Presidio Ospedaliero
Mugello di Borgo San Lorenzo e Presidio Ospedaliero Serristori di Figline Valdarno, e nei
Presidi Territoriali della Provincia di Firenze di proprietà dell'Azienda USL Toscana Centro,
mediante contratto applicativo di Contratto Accordo Quadro come sopra riportati.

Azienda USL Toscana centro



Il titolare BRESCIANI ASFALTI S.r.l. con sede legale in Strada di Bramafame 41/6 Torino, C.F e P.I. 09955650016.

Il contratto Accordo Quadro, ai sensi del D.Lgs. 19 Aprile 2016 n° 50, è stato stipulato per lavori di manutenzione opere di coloritura e finitura edili categoria OG1 da eseguire negli immobili nella disponibilità dell'Azienda USL Toscana Centro stipulato a misura art. 3 lett. eeeee) – art. 32 co. 14. Procedura secondo quanto disposto dall'art. 36 comma 2 lettera c).

A seguito di tale procedura i lavori sono stati affidati all'impresa Bresciani Asfalti S.r.l. con sede legale Strada di Bramafame 41/6 Torino, che ha offerto in fase di gara un ribasso pari al – 27,360% %

Con Determina del Dirigente Dott. Gabriele Marconcini n° 172 del 25/01/2018, è stata dichiarata efficace la stessa aggiudicazione di gara e sono stati adottati gli schemi di lettera contratto applicativo, sottoscritti in seguito, ed è stato assestato il quadro economico di progetto come di seguito indicato:

ASSESTATO PRIMA DELLA GARA

Importo a base d'asta soggetto a ribasso	€.	945.250,00
Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso	€.	<u>49.750,00</u>
Totale dei lavori e oneri sicurezza	€.	995.000,00
Lavori in economia, imprevisti ecc.	€.	49.750,00
Spese generali	€.	500,00
Accantonamento art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	€.	19.900,00
IVA 22% su lavori	€.	218.900,00
IVA 22% su accantonamenti e somme a disposizione	€.	11.055,00
Arrotondamenti	€.	<u>95,00</u>
Totale del progetto	€.	1.295.200,00

DATI ECONOMICI :

Aggiudicato con Determina Dirigenziale n° 2589 del 29/12/2017 (efficace)

Importo al netto del ribasso	€	686.629,60
Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso	€	<u>49.750,00</u>
Totale dei lavori e oneri sicurezza	€	736.379,60
Lavori in economia, imprevisti, accantonamento	€	49.750,00
Spese generali	€	500,00
Progettazione art. 113 D.Lgs. 50/2016	€	19.900,00
IVA 22% su lavori	€	162.003,51
IVA 22% su accantonamenti e somme a disposizione	€	11.055,00
Arrotondamenti	€	<u>94,89</u>
Totale del progetto	€	979.683,00

Somme a disposizione dell'Amministrazione per l'Area Firenze (Quadro economico assestato):

Importo al netto del ribasso	€	345.031,37
Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso	€	<u>25.000,00</u>
Totale dei lavori e oneri sicurezza	€	370.031,37
Lavori in economia, imprevisti ecc.	€	25.000,00
Spese generali	€	251,26
Progettazione art. 113 D.Lgs. 50/2016	€	10.000,00
IVA 22% su lavori	€	81.406,90
IVA 22% su lavori in economia, imprevisti, accantonamento	€.	5.500,00
IVA 22% su spese generali	€	55,28
Arrotondamenti	€.	<u>58,20</u>
Totale del progetto	€	492.303,01

Azienda USL Toscana centro



Contratto Attuativo n° 1 per l'Area Firenze

Contratto n° 1 del 05/04/2018 CIG derivato 76491641D2:

Importo al netto del ribasso	€	241.528,00
Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso	€	17.500,00
Totale dei lavori e oneri sicurezza	€	259.028,00
Lavori in economia, imprevisti ecc.	€	15.000,00
Spese generali	€	151,26
Progettazione art. 113 D.Lgs. 50/2016	€	5.681,87
IVA 22% su lavori	€	56.986,16
IVA 22% su accantonamenti e somme a disposizione	€	3.333,28
Arrotondamenti	€	58,20
Totale del progetto	€	340.238,77

DATI DEL CONTRATTO

Assuntore dei lavori:

Impresa BRESCIANI ASFALTI S.r.l. con sede legale in Strada di Bramafame 41/6 Torino
C.F. e P.I. 09955650016

Procedimento:

Accordo Quadro stipulato per lavori a misura ai sensi dell'art. 3 lett. eeeee) e dell'art. 32 comma 14, del D.Lgs. 50/2016.

Procedura:

Art. 36 comma 2 lettera c), del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n° 50.

Affidamento:

Determina del Dirigente di efficacia n° 172 del 25/01/2018

Contratto generale :

Sottoscrizione lettera Accordo Quadro Prot. 48 del 14/03/2018 accettata il 15/03/2018

Contratto esecutivo (attuativo n° 1)

Lettera contratto n° 1/2018 (CIG Derivato 7437763C2F) ASL Area Firenze prot. 42998 del 03/04/2018, Area Firenze Lettera contratto AFF prot. 60/18 del 04/04/2018 e Azienda USL Toscana Centro DAT prot. 44511 del 05/04/2018 con accettazione in data 15/03/2018.

Importo contrattuale:

L'importo netto del contratto attuativo n° 1 è risultato di netti € 259.028,00 oltre I.V.A.;

Somma autorizzata:

La somma complessiva netta autorizzata per i lavori di cui alla presente relazione risulta essere di **€ 259.028,00** sul contratto attuativo n° 1, oltre I.V.A. al 22%;

Verbale di consegna dei lavori :

Sottoscritto in data 05 Aprile 2018 con inizio dei lavori avvenuto in data 15 Marzo 2018.

Consegna dei lavori:

I lavori del contratto attuativo n° 1 Area Firenze sono stati consegnati con verbale redatto dal Direttore dei Lavori in data 05 Aprile 2018 con inizio fissato in data 15 Marzo 2018;

Tempo stabilito per l'esecuzione:

Per l'esecuzione dei lavori in oggetto sono stati stabiliti **giorni 365** (trecentosessantacinque) naturali e consecutivi, a partire dalla data del 15 Marzo 2018, con scadenza a tutto il **14 Marzo 2019**, fatto salvo che l'importo contrattuale non sia stato raggiunto in tale termine, nei limiti del quinto d'obbligo, e salvo invece, a scadenza anticipata nel caso in cui l'importo contrattuale venga raggiunto in un termine minore per raggiunto limite di copertura economica.

Il termine utile dei lavori, stabilito in **365 giorni** è risultato come riportato nel Verbale di Ultimazione dei Lavori redatto dallo stesso Direttore dei Lavori in data 14 Marzo 2019, è avvenuto il **14 Marzo 2019** senza nessun aumento o diminuzione del tempo utile per l'esecuzione dei lavori,

Perizie suppletive e di variante:

Non sono state richieste o concesse perizie suppletive di lavori o perizie di variata distribuzione di spesa.

Ultimazione dei lavori:

L'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno **14 Marzo 2019**, come accertato dal certificato di ultimazione lavori del contratto attuativo n° 1 redatto in data 14 Marzo 2019, e quindi nel rispetto del termine previsto contratto Attuativo n° 1.

Azienda USL Toscana centro



Certificato di ultimazione lavori:

emesso in data **15 Marzo 2019**

Sospensione e ripresa lavori:

i lavori in oggetto non sono mai stati sospesi;

Verbalì nuovi prezzi:

non è stato necessario concordare nuovi prezzi per categorie di lavoro non contemplate in contratto.

Subappalti:

Non è stata fatta richiesta da parte dell'Impresa di autorizzazione per Ditte in subappalto, né sono intervenute ditte subappaltatrici in sede di esecuzione di lavori.

Sub-contratti/sub-affidamenti:

Non è stata fatta richiesta da parte dell'Impresa di usufruire di Ditte in sub contratto o sub affidamento, né sono intervenute ditte sub contraenti in sede di esecuzione di lavori.

Proroghe concesse:

per i lavori in oggetto non è stata concessa nessuna proroga temporale rispetto al termine stabilito per la stessa ultimazione dei lavori eseguiti all'interno del contratto attuativo n° 1.

Anticipazioni in denaro:

In corso di esecuzione del contratto Accordo Quadro e del Contratto Attuativo n° 1 l'Impresa appaltatrice ha richiesto l'applicazione dell'anticipazione di Legge secondo quanto disposto dall'art. 35 comma 18 del D. Lgs. 18 Aprile 2016 n° 50.

Pagamento delle anticipazioni in denaro:

In corso di esecuzione del Contratto Attuativo n° 1 l'Impresa appaltatrice ha usufruito di pagamenti in anticipazione sui lavori da eseguire.

La somma dell'anticipazione del 20% sul contratto al netto del ribasso del 27,360%, pari ad €. 51.805,60, è stata liquidata dal Certificato di pagamento n° 1 del 03 Luglio 2018 e successivamente recuperata dai successivi Stati di Avanzamento Lavori numeri 1, 2, 3 e 4 corrispondenti ai certificati di pagamento numeri 2, 3, 4 e 5.

Andamento dei lavori:

I lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e alle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione dei Lavori e dal Capitolo Speciale di Appalto.

Variazioni progettuali apportate:

non sono state apportate variazioni alle previsioni progettuali sui lavori eseguiti;

Avvisi ad opponendum:

In sostituzione degli avvisi prescritti dall'art. 360 della legge 20/03/1865 il sottoscritto Direttore dei lavori ha rilasciato una dichiarazione attestante che non furono prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di terzi o a proprietà dell'Azienda USL Toscana Centro Area Firenze;

Cessione del credito da parte dell'Impresa:

Per i lavori in questione non sono state notificate e/o autorizzate cessioni di credito da parte dell'Impresa assuntrice dei lavori;

Direttore dei lavori:

I lavori sono stati diretti dal Geom. Andrea Morbidelli, assegnato al Dipartimento Area Tecnica, Struttura Operativa Complessa Manutenzione Immobili Firenze.

Oneri aggiuntivi:

In sede dei lavori eseguiti, non sono state sostenute spese aggiuntive rispetto alle cifre deliberate e riportate nel quadro economico assestato ed autorizzato.

Sportello Unico Previdenziale della Provincia di Firenze

Per la consegna dei lavori di manutenzione di che trattasi sono stati acquisiti regolari certificazioni per la verifica di Legge riguardo la Regolarità Contributiva dell'Impresa conseguenti ad acquisire tutte le notizie riguardanti i pagamenti dei contributi I.N.P.S., I.N.A.I.L. e Cassa Edile e di cui alle normative vigenti (DURC). Per la redazione e la successiva liquidazione (Buoni d'Ordine a fattura) di ognuno dei **cinque** certificati di pagamento e dei **quattro** Stati di Avanzamento Lavori dal n° 1 (anticipazione 20% di Legge) al n° 5 per termine lavori, è stata fatta regolare richiesta di acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) per l'esecuzione dei lavori in oggetto, per conseguire tutte le notizie riguardanti la regolarità dei versamenti dei contributi I.N.P.S. I.N.A.I.L. e Cassa Edile di cui alle normative vigenti. Per la redazione dell'ultimo Buono d'Ordine a fatturazione che riguarda lo Stato del Conto Finale dei lavori di manutenzione eseguiti, (vedi Certificato di ultimazione lavori) è stata fatta regolare

richiesta di acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), per conseguire tutte le notizie riguardanti la regolarità dei versamenti dei contributi I.N.P.S. I.N.A.I.L. e Cassa Edile di cui alle normative vigenti. Tale certificato è pervenuto a questa Direzione dei Lavori con esito di piena validità, per cui si procede con l'autorizzazione della liquidazione del Certificato di Regolare Esecuzione, che ne svincolerà in percentuale le polizze assicurative a fidejussione del contratto in oggetto. Lo stesso contratto stipulato ed i lavori eseguiti risultano riconducibili all'applicazione di prezzi onnicomprensivi per interventi di opere edili ed affini categoria OG1 per lavori di manutenzione agli immobili di proprietà dell'Azienda USL Toscana Centro Area Firenze, il cui elenco prezzi sottoscritto dalle parti e facente parte integrante del contratto è quello ufficiale della Regione Toscana adottato per i lavori di manutenzione ordinaria con riferimento all'anno 2016.

DATI SULLA CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI.

Somme a disposizione e copertura economica

Netto contratto attuativo n° 1	€.	241.528,00
Oneri della Sicurezza	€.	17.500,00
Totale	€.	259.028,00

Contratto attuativo n° 1

Importo dei lavori di manutenzione

Ribasso contrattuale -27,360%

Importo netto dei lavori soggetti a ribasso dei certificati di pagamento numeri 1-2-3-4-5

€.

222.436,83

Totale netto lavori soggetti a ribasso

€.

222.436,83

Manodopera netta

€.

19.080,18

Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso

€.

17.500,00

TOTALE da corrispondere

€.

259.017,01

(diconsi euro duecentocinquantanovemiladiciassette/01)

Azienda USL Toscana centro



EMISSIONI Buoni d'ordine a fatturazione prestazioni in acconto

Data	Certificato di pagamento	Prestazioni eseguite a tutto il	Emissione Buono d'Ordine	Importo del corrispettivo	Importo totale con I.V.A. 22,00%
03/07/18	1 (anticipazione)	25/06/2018	2018	51.805,60	63.202,83
12/07/18	2	30/06/2018	2018	88.879,32	108.432,77
23/10/18	3	10/10/2018	2018	63.386,55	77.331,59
19/02/19	4	28/12/2018	2018	53.539,46	65.318,14
14/03/19	5	14/03/2019	2019	113,19	138,09

TOTALE DELLE EROGAZIONI

Euro

257.724,12

314.423,43

RITENUTE CONTRATTUALI

Sono state applicate le detrazioni dello 0,5% per infortuni

COPERTURE ECONOMICHE:

Anno - 2018/2019

Conto Economico - 3B0401

Accantonamento ritenute a svincolo contrattuale

Autorizzazione anno - Impegno Sub.

C.I.G. Derivato - 76491641D2

SVINCOLO CONTRATTUALE

TOTALE netto dei lavori eseguiti	€.	259.017,01
Totale netto dei lavori liquidati con C.d.P.	€.	257.724,12
Svincolo detrazione 0,5% per Infortuni applicata sui cc.p. ed arrotondamenti	€.	1.292,89
arrotondamenti	€.	2,20
Totale da corrispondere	€.	1.295,09

Resta il residuo credito da corrispondere all'Impresa (escluso I.V.A. 22%) pari ad Euro **1.295,09** ad ogni suo avere per ritenute a garanzia contrattuale sui certificati di pagamento n° 1, 2, 3, 4 e 5 emesse e trattenute in corso d'opera.
(diconsi euro **milleduecentonovantacinque/09**)

Da liquidare sulla copertura economica:

C.I.G. Derivato **76491641D2**

Anno

Autorizzazione

Sub.

Conto Economico **3B0401**

Il contratto attuativo n° 1 ha prodotto una economia sugli importi netti dei lavori disponibili nel quadro economico assestato pari ad **€. 10,99**
(diconsi euro **diecivirgolanovantanove**)

Firenze 04 Aprile 2019

Il Direttore dei Lavori Area Firenze

Geom. Andrea Morbidelli

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Geom. ANDREA MORBIDELLI

L'Impresa
Bresciani Asfalti S.p.A. snc
Società unipersonale
Strada del Drappo, 11/A
10148 TORINO ITALY
Codice IVA 0155659012

Visto:

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Sergio Lami

Azienda USL Toscana centro

