

REGIONE TOSCANA
AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
Piazza Santa Maria Nuova 1 – 50122 Firenze
C.F. & Partita IVA 06593810481
Dipartimento Area Tecnica
S.O.C. Manutenzione Immobili Area Firenze
Via di San Salvi 12 Firenze

Azienda USL Toscana centro



CONTRATTO APPLICATIVO N. 8/2019 (CIG DERIVATO 78354967D8) AMBITO FIRENZE
per LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE OPERE DI COLORITURA E FINITURA
EDILE CATEGORIA OS7 (ai sensi dell'art. 2 del Contratto Accordo Quadro e dell'art. 4 del
Capitolato Speciale d'Appalto) DERIVANTE DALL'ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI
MANUTENZIONE OPERE DI COLORITURA E FINITURA EDILE CATEGORIA OS7 DEGLI
IMMOBILI NELLA DISPONIBILITÀ DELL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO stipulato "a
misura" art. 3 lett. eeeee) - art. 32, co. 14, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Procedura art. 36,
comma 2, lett. C), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

CIG ORIGINARIO : 7273988CC7 CUP: D62C17000100007.

Presidi Ospedalieri e Presidi Sanitari Territoriali

IMPRESA: BRESCIANI ASSFALTI S.r.l. con socio unico
Strada di Bramafame 41/6
10148 TORINO
C.F./P.I. 09955650016
CIG Originale 7273988CC7 CUP D62C17000100007

AGGIUDICAZIONE EFFICACE: Determina del Dirigente n° 172 del 25/01/2018

ACCORDO QUADRO : Lettera Contratto ASL Prot. 34569 del 14/03/2018
ACCORDO QUADRO : Lettera Contratto Affidatario Prot. 48 del 14/03/2018
ricevuto il 15/03/2018

AGGIUDICAZIONE EFFICACE:

Contratto applicativo n° 1
Determina del Dirigente n° 172 del 25/01/2018
Contratto applicativo n° 5
Determina del Dirigente n° 271 del 20/02/2019
Contratto applicativo n° 8
Determina del Dir. Gen. N° 400 del 14/03/2019

CONTRATTO ATTUATIVO n° 1 Area Firenze :
Lettera contratto invio ASL prot. 42998 del 03/04/2018
Lettera contratto prot. Bresciani n° 60/18 del 04/04/2018
Lettera contratto Prot Azienda USL Toscana Centro n° 44511 del 05/04/2018

CONTRATTO ATTUATIVO n° 5 Area Firenze :
Lettera contratto invio ASL prot. 23708 del 25/02/2019
Lettera contratto prot. Bresciani n° 53/19 del 26/02/2019
Lettera contratto Prot Azienda USL Toscana Centro n° 24731 del 27/02/2019

CONTRATTO ATTUATIVO n° 8 Area Firenze :
Lettera contratto invio ASL prot. 32073 del 15/03/2019
Lettera contratto prot. Bresciani n° 74/19 del 15/03/2019
Lettera contratto Prot Azienda USL Toscana Centro n° 33322 del 19/03/2019

BILANCIO MANUTENZIONE ORDINARIA AREA FIRENZE – C.E. 3B0401

CODICE CIG DERIVATO: **78354967D8**
CATEGORIA PREVALENTE : **OS7** Finiture di opere generali di natura edile

Responsabile Unico del Procedimento : Dott. Ing. Sergio Lami
Direttore dei Lavori Area Firenze : Geom. Andrea Morbidelli

IMPORTO NETTO DEI LAVORI
Conto Economico **3B0401**

Contratto attuativo n° 8

Netto contratto attuativo n° 8	€.	102.994,43 oltre IVA 22%
Oneri della Sicurezza	€.	7.462,51 oltre IVA 22%
Totale	€.	110.456,94 oltre IVA 22%
TOTALE Netto lavori €. 110.456,94		

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 102 comma 2 e comma 3 del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n° 50 modificato con Legge 14 Giugno 2019 n° 55)

Alla visita tenutasi il giorno **31 Dicembre 2021** sono intervenuti il Dott. Ing. Salvatore Greco Direttore Tecnico, il Geom. Felice Peluso Direttore Operativo, entrambi incaricati dell'impresa esecutrice **BRESCIANI ASFALTI S.r.l.** a Socio Unico di Torino e il geom. Andrea Morbidelli Direttore dei Lavori in oggetto.

Con la scorta degli atti contabili sono stati ispezionati minutamente i lavori eseguiti e si è constatato che essi sono stati fatti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali.

Sono state verificate un numero di misure tali da poter riscontrare le reali dimensioni delle varie opere eseguite, riscontrandole conformi a quelle riportate nel libretto delle misure e nel registro di contabilità per lavori di cui al **contratto attuativo n° 8** ed ultimati in data **31 Dicembre 2021**.

Ciò premesso il sottoscritto Direttore dei Lavori per l'Area Firenze Geom. Andrea Morbidelli, considerato che:

- i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;
- i prezzi applicati sono quelli del contratto senza eccezione alcuna;
- l'importo dei lavori rientra nelle somme autorizzate;
- i lavori sono stati ultimati entro il tempo utile concesso;
- durante l'esecuzione dei lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- non sono occorse occupazioni definitive o temporanee di terreni o stabili;
- non si sono verificati infortuni ad operai o personale dipendente dell'Impresa Appaltatrice che hanno eseguito i lavori, o che sono stati presenti all'interno di aree di cantiere, o che siano stati impiegati in aree di lavorazione previste e concordate;
- l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei Lavori durante il corso di essi;
- l'impresa ha firmato la contabilità dei lavori eseguiti senza apporvi riserve;

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti in oggetto ed eseguiti dall'Impresa **BRESCIANI ASFALTI S.r.l.** a Socio Unico con Sede in Strada di Bramafame 41/6 Torino C.F. e P.I. 09955650016, in base all'affidamento di gara ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 19 Aprile 2016 n° 50 e s.m.i. riguardo i lavori di categoria speciale **OS7** per opere di finiture di opere generali di natura edile ed affini da eseguire sugli immobili di proprietà ed in uso dell'Azienda **USL Toscana Centro**, e più precisamente eseguiti secondo le indicazioni riguardanti la sottoscrizione del contratto **applicativo n° 8** di Accordo Quadro stipulato per l'Area Firenze ove sono presenti i Presidi Ospedalieri Santa Maria Nuova, Piero Palagi, Santa Maria Annunziata, San Giovanni di Dio in Firenze, Presidio Ospedaliero Mugello di Borgo San

Azienda USL Toscana centro



Lorenzo, Presidio Ospedaliero Serristori di Figline Valdarno ed i Presidi Territoriali della Zona Firenze Centro, Zona Firenze Nord-Est, Zona Firenze Sud-Ovest e Zona Mugello, sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'impresa come segue:

Importo dei lavori di manutenzione al netto del ribasso contrattuale -27,819%	
Importo netto dei lavori soggetti a ribasso dei certificati di pagamento numeri 1, 2 e 3	€. 100.388,41
Totale netto lavori soggetti a ribasso	€. 100.388,41
Manodopera netta	€. 2.580,67
Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso	€. 7.462,51
TOTALE da corrispondere	€. 110.431,59
(diconsi euro centodiecimilaquattrocentotrentuno/59)	

Da cui sono dedotti:

Certificato di pagamento n. 1 del 29/07/2020 (S.A.L. n° 1) nette	€.	51.617,42
Certificato di pagamento n. 2 del 31/12/2020 (S.A.L. n° 2) nette	€.	39.695,15
Certificato di pagamento n. 3 del 31/12/2021 (S.A.L. n° 3) nette	€.	18.566,86

Per un totale corrisposto netto €. 109.879,43

Secondo il presente Certificato di Regolare Esecuzione e per quanto riportato nella Relazione sul Conto Finale sottoscritta, resta quindi il credito netto all'impresa di:

€ 552,16 (diconsi euro cinquecentocinquantadue/16)

del quale si propone il pagamento all'impresa suddetta, previa verifica della regolarità contributiva, a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la relativa approvazione del presente atto da parte del Responsabile Unico del Procedimento.

Firenze, 31 Dicembre 2021

L'IMPRESA

BRESCIANI ASFALTI S.r.l.

Il Legale Rappresentante

Ing. Alessandro Mangione

Società unipersonale
Via del Brennero n. 416
10148 TORINO ITALY
P.IVA 0760650666

IL DIRETTORE DEI LAVORI Area Firenze

Azienda USL Toscana-Centro

Geom. Andrea Morbidelli

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Geom. ANDREA MORBIDELLI

Visto:

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Sergio Lami

Azienda USL Toscana centro



REGIONE TOSCANA
AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
Piazza Santa Maria Nuova 1 – 50122 Firenze
C.F. & Partita IVA 06593810481
Dipartimento Area Tecnica
S.O.C. Manutenzione Immobili Area Firenze
Via di San Salvi 12 Firenze

Azienda USL Toscana centro



CONTRATTO APPLICATIVO N. 8/2019 (CIG DERIVATO **78354967D8**) AMBITO FIRENZE per LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE OPERE DI COLORITURA E FINITURA EDILE CATEGORIA OS7 (ai sensi dell'art. 2 del Contratto Accordo Quadro e dell'art. 4 del Capitolato Speciale d'Appalto) DERIVANTE DALL'ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE OPERE DI COLORITURA E FINITURA EDILE CATEGORIA OS7 DEGLI IMMOBILI NELLA DISPONIBILITÀ DELL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO stipulato "a misura" art. 3 lett. eeeee) - art. 32, co. 14, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Procedura art. 36, comma 2, lett. C), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

CIG ORIGINARIO : 7273988CC7 CUP: D62C17000100007.

Presidi Ospedalieri e Presidi Sanitari Territoriali delle zone Firenze Centro, Firenze Nord Ovest, Firenze Sud Est, Firenze Mugello

IMPRESA: BRESCIANI ASSFALTI S.r.l. con socio unico
Strada di Bramafame 41/6
10148 TORINO
C.F./P.I. 09955650016
CIG Originale 7273988CC7 CUP D62C17000100007

ACCORDO QUADRO : Lettera Contratto ASL Prot. 34569 del 14/03/2018
ACCORDO QUADRO : Lettera Contratto Affidatario Prot. 48 del 14/03/2018
ricevuto il 15/03/2018

AGGIUDICAZIONE EFFICACE:

Contratto applicativo n° 1
Determina del Dirigente n° 172 del 25/01/2018
Contratto applicativo n° 5
Determina del Dirigente n° 271 del 20/02/2019
Contratto attuativo n° 8
Determina del Dir. Gen. N° 400 del 14/03/2019

CONTRATTO ATTUATIVO n° 1 Area Firenze :
Lettera contratto invio ASL prot. 42998 del 03/04/2018
Lettera contratto prot. Bresciani n° 60/18 del 04/04/2018
Lettera contratto Prot Azienda USL Toscana Centro n° 44511 del 05/04/2018

CONTRATTO ATTUATIVO n° 5 Area Firenze :
Lettera contratto invio ASL prot. 23708 del 25/02/2019
Lettera contratto prot. Bresciani n° 53/19 del 26/02/2019
Lettera contratto Prot Azienda USL Toscana Centro n° 24731 del 27/02/2019

CONTRATTO ATTUATIVO n° 8 Area Firenze :
Lettera contratto invio ASL prot. 32073 del 15/03/2019
Lettera contratto prot. Bresciani n° 74/19 del 15/03/2019
Lettera contratto Prot Azienda USL Toscana Centro n° 33322 del 19/03/2019

BILANCIO MANUTENZIONE ORDINARIA – C. E. 3B0401

Importo netto lavori contratto n° 8	€.	102.994,43	IVA 22% esclusa
Oneri della Sicurezza	€.	7.462,51	IVA 22% esclusa
IMPORTO TOTALE	€.	110.456,94	IVA 22% esclusa

CODICE CIG DERIVATO: 78354967D8

CATEGORIA PREVALENTE : OS7 Finiture di opere generali di natura edile

Responsabile Unico del Procedimento : Dott. Ing. Sergio Lami

Direttore dei Lavori Area Firenze : Geom. Andrea Morbidelli

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

(art. 102 comma 2 e comma 3 del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n° 50 modificato con Legge 14 Giugno 2019 n° 55)

PROGETTO PRINCIPALE

Lavori di manutenzione ordinaria per opere di coloritura e finitura edili di categoria specializzata OS7 da eseguire nei Presidi Ospedalieri Santa Maria Nuova, Piero Palagi, Santa Maria Annunziata, San Giovanni di Dio in Firenze, Presidio Ospedaliero Mugello di Borgo San Lorenzo e Presidio Ospedaliero Serristori di Figline Valdarno, e nei Presidi Territoriali della Provincia di Firenze di proprietà dell'Azienda USL Toscana Centro, mediante contratto applicativo di Contratto Accordo Quadro come sopra riportati.

Il titolare BRESCIANI ASFALTI S.r.l. con sede legale in Strada di Bramafame 41/6 Torino, C.F. e P.I. 09955650016.

Il contratto Accordo Quadro, ai sensi del D.Lgs. 19 Aprile 2016 n° 50, è stato stipulato per lavori di manutenzione opere di coloritura e finitura edili categoria OG1 da eseguire negli immobili nella disponibilità dell'Azienda USL Toscana Centro stipulato a misura art. 3 lett. eeeee) – art. 32 co. 14. Procedura secondo quanto disposto dall'art. 36 comma 2 lettera c).

A seguito di tale procedura i lavori sono stati affidati all'impresa Bresciani Asfalti S.r.l. con sede legale Strada di Bramafame 41/6 Torino, che ha offerto in fase di gara un ribasso pari al - 27,360% %

Con Determina del Dirigente Dott. Gabriele Marconcini n° 172 del 25/01/2018, è stata dichiarata efficace la stessa aggiudicazione di gara e sono stati adottati gli schemi di lettera contratto applicativo, sottoscritti in seguito, ed è stato assestato il quadro economico di progetto come di seguito indicato:

ASSESTATO PRIMA DELLA GARA

Importo a base d'asta soggetto a ribasso	€.	945.250,00
Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso	€.	49.750,00
Totale dei lavori e oneri sicurezza	€.	995.000,00
Lavori in economia, imprevisti ecc.	€.	49.750,00
Spese generali	€.	500,00
Accantonamento art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	€.	19.900,00
IVA 22% su lavori	€.	218.900,00
IVA 22% su accantonamenti e somme a disposizione	€.	11.055,00
Arrotondamenti	€.	95,00
Totale del progetto	€.	1.295.200,00

DATI ECONOMICI :

Aggiudicato con Determina Dirigenziale n° 2589 del 29/12/2017 (efficace)

Importo al netto del ribasso	€	686.629,60
Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso	€	49.750,00
Totale dei lavori e oneri sicurezza	€	736.379,60
Lavori in economia, imprevisti, accantonamento	€	49.750,00
Spese generali	€	500,00
Progettazione art. 113 D.Lgs. 50/2016	€	19.900,00
IVA 22% su lavori	€	162.003,51
IVA 22% su accantonamenti e somme a disposizione	€	11.055,00
Arrotondamenti	€	94,89
Totale del progetto	€	979.683,00

Azienda USL Toscana centro





**Somme a disposizione dell'Amministrazione per l'Area Firenze
(Quadro economico assestato):**

Importo al netto del ribasso	€	345.031,37
Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso	€	25.000,00
Totale dei lavori e oneri sicurezza	€	370.031,37
Lavori in economia, imprevisti ecc.	€	25.000,00
Spese generali	€	251,26
Progettazione art. 113 D.Lgs. 50/2016	€	10.000,00
IVA 22% su lavori	€	81.406,90
IVA 22% su lavori in economia, imprevisti, accantonamento	€	5.500,00
IVA 22% su spese generali	€	55,28
Arrotondamenti	€	58,20
Totale del progetto	€	492.303,01

Contratto Attuativo n° 8 per l'Area Firenze

Contratto n° 8 del 15/03/2019 CIG derivato 78354967D8:

Importo al netto del ribasso	€	102.994,43
Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso	€	7.462,51
Totale dei lavori e oneri sicurezza	€	110.456,94
Lavori in economia, imprevisti, accantonamento	€	7.462,50
Spese generali	€	0,00
Progettazione art. 113 D.Lgs. 50/2016	€	2.985,00
IVA 22% su lavori	€	24.300,53
IVA 22% su accantonamenti e somme a disposizione	€	1.642,75
Arrotondamenti	€	15,79
Totale del progetto	€	146.862,51

DATI DEL CONTRATTO

Assuntore dei lavori:

Impresa BRESCIANI ASFALTI S.r.l. con sede legale in Strada di Bramafame 41/6 Torino
C.F. e P.I. 09955650016

Procedimento:

Accordo Quadro stipulato per lavori a misura ai sensi dell'art. 3 lett. eeeee) e dell'art. 32 comma 14, del D.Lgs. 50/2016.

Procedura:

Art. 36 comma 2 lettera c), del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n° 50.

Affidamento:

Determina del Dirigente di efficacia n° 172 del 25/01/2018

Contratto generale :

Sottoscrizione lettera Accordo Quadro Prot. 48 del 14/03/2018 accettata il 15/03/2018

Contratto esecutivo (attuativo n° 8)

Lettera contratto invio ASL prot. 32073 del 15/03/2019

Lettera contratto prot. Bresciani n° 74/19 del 15/03/2019

Lettera contratto Prot Azienda USL Toscana Centro n° 33322 del 19/03/2019

Importo contrattuale:

L'importo netto del contratto attuativo n° 8 è risultato di netti € 110.456,94 oltre I.V.A.;

Somma autorizzata:

La somma complessiva netta autorizzata per i lavori di cui alla presente relazione risulta essere di **€ 110.456,94** sul contratto attuativo n° 8, oltre I.V.A. al 22%;

Verbale di consegna dei lavori :

Sottoscritto in data 15 Marzo 2019 con inizio dei lavori avvenuto in pari data.

Consegna dei lavori:

I lavori del contratto attuativo n° 8 Area Firenze sono stati consegnati con verbale redatto dal Direttore dei Lavori in data 15 Marzo 2019 con inizio fissato alla stessa data 15 Marzo 2019;

Tempo stabilito per l'esecuzione:

Per l'esecuzione dei lavori in oggetto sono stati stabiliti **giorni 291** (duecentonovantuno) pari a 9 mesi naturali e consecutivi, a partire dalla data del 15 Marzo 2019, con scadenza a tutto il **31 Dicembre 2019**, fatto salvo che l'importo contrattuale non sia stato raggiunto in tale termine, nei limiti del quinto d'obbligo o di capienza contrattuale oltre i limiti temporali previsti, e salvo invece, a scadenza anticipata nel caso in cui l'importo contrattuale venga raggiunto in un termine minore per raggiunto limite di copertura economica.

Perizie suppletive e di variante:

Non sono state richieste o concesse perizie suppletive di lavori o perizie di variata distribuzione di spesa.

Ultimazione dei lavori:

L'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno **31 Agosto 2021**, come accertato dal certificato di ultimazione lavori del contratto attuativo n° 8 redatto in data 31 Agosto 2021, e quindi nei termini concessi per il contratto Attuativo n° 8.

Sospensione e ripresa lavori:

I lavori in oggetto non sono mai stati sospesi.

Verbal nuovi prezzi:

non è stato necessario concordare nuovi prezzi per categorie di lavoro non contemplate in contratto.

Subappalti:

Non è stata fatta richiesta da parte dell'Impresa di autorizzazione per Ditte in subappalto, né sono intervenute ditte subappaltatrici in sede di esecuzione di lavori.

Sub-contratti/sub-affidamenti:

Non è stata fatta richiesta da parte dell'Impresa di usufruire di Ditte in sub contratto o sub affidamento, né sono intervenute ditte sub contraenti in sede di esecuzione di lavori.

Proroghe concesse:

per i lavori in oggetto è stata richiesta e concessa una proroga temporale per quanto sotto riportato:

considerato che ai sensi dell'art. 3 del Capitolo Speciale d' Appalto il tempo utile riferito al contratto per dare compiuti i lavori è stabilito in mesi 09 (nove) naturali e consecutivi; considerato che il contratto Accordo Quadro è stato accettato in data 15 Marzo 2018 e che in data 27 Febbraio 2019 il contratto attuativo n° 8 è stato perfezionato con verbale di consegna dei lavori attivo dal 15 Marzo 2019, accertata la scadenza del contratto attuativo n° 8 al 31 Dicembre 2019;

considerato il sopraggiungere dell'epidemia da COVID19;

considerato necessario, urgente ed improrogabile eseguire tutti i lavori indispensabili alla riconversione di reparti di altra disciplina sanitaria individuati come risorse prioritarie per contrastare la carenza di posti letto di ricovero ospedaliero nelle strutture sanitarie, dovuta in maggior caso alla sempre più massiccia presenza di cittadinanza contagiata dal Virus e con necessità urgenti di cure mediche salvavita;

valutato la necessità di raggiungimento di tutti gli obiettivi necessari al supporto operativo

dei reparti in cui hanno trovato ricovero i pazienti contagiati dal virus;

in considerazione che alla data di scadenza del contratto attuativo n° 8, avendo constatato che il contratto stesso aveva ancora disponibilità economica per poter eseguire altri lavori, è stato deciso di autorizzare una proroga temporale che è stata concessa per ulteriori 608 giorni naturali e consecutivi, per le ragioni sopra esposte, per poter continuare ad eseguire tutti i lavori richiesti od ancora in corso di realizzazione alla data di scadenza dello stesso contratto fissata al 03 Settembre 2019;

Per la disponibilità di questo strumento operativo efficace, da poter attivare in qualsiasi momento ce ne fosse stato bisogno, vengono di seguito indicati i giorni autorizzati fino al 31 Dicembre 2019, che ammontano a totali 291, e quelli autorizzati fino al 31 Agosto 2021 che ammontano in ulteriori 608 giorni concessi, indicandone la data di scadenza per maggior tempo concesso senza alterazione del quadro economico assestato, fissata a tutto il 31/08/2021, portando il totale di giorni concessi ad un totale di 899 (ottocentonovantanove);

Il termine utile dei lavori, stabilito in 291 giorni a tutto il 31 Dicembre 2019 è stato posticipato con una proroga temporanea autorizzata per ulteriori 608 giorni portando la nuova scadenza al 31 Agosto 2021.

Meglio risulta dal Certificato di Ultimazione dei Lavori redatto dallo stesso Direttore dei Lavori in data 31 Agosto 2021, nel quale riporta l'avvenuto termine dei lavori stessi al 31 Agosto 2021, con un aumento appunto del tempo utile per l'esecuzione dei lavori in totali 899 giorni, senza nessuna alterazione di spesa rispetto alla copertura economica autorizzata per il contratto attuativo n° 8.

Certificato di ultimazione lavori:

emesso in data **31 Agosto 2021** per lavori terminati in data 31 Agosto 2021.

Anticipazioni in denaro:

In corso di esecuzione del contratto Accordo Quadro per il Contratto Attuativo n° 8 l'Impresa appaltatrice non ha richiesto l'applicazione dell'anticipazione di Legge secondo quanto disposto dall'art. 35 comma 18 del D. Lgs. 18 Aprile 2016 n° 50.

Pagamento delle anticipazioni in denaro:

In corso di esecuzione del Contratto Attuativo n° 8 l'Impresa appaltatrice non ha usufruito di pagamenti in anticipazione sui lavori da eseguire.

Andamento dei lavori:

I lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e alle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione dei Lavori e dal Capitolato Speciale di Appalto.

Variazioni progettuali apportate:

non sono state apportate variazioni alle previsioni progettuali sui lavori eseguiti;

Avvisi ad opponendum:

In sostituzione degli avvisi prescritti dall'art. 360 della legge 20/03/1865 il sottoscritto Direttore dei lavori ha rilasciato una dichiarazione attestante che non furono prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di terzi o a proprietà dell'Azienda USL Toscana Centro Area Firenze;

Cessione del credito da parte dell'Impresa:

Per i lavori in questione non sono state notificate e/o autorizzate cessioni di credito da parte dell'Impresa assuntrice dei lavori;

Direttore dei lavori:

I lavori sono stati diretti dal Geom. Andrea Morbidelli, assegnato al Dipartimento Area Tecnica, Struttura Operativa Complessa Manutenzione Immobili Firenze.

Oneri aggiuntivi:

In sede dei lavori eseguiti, non sono state sostenute spese aggiuntive rispetto alle cifre deliberate e riportate nel quadro economico assestato ed autorizzato, salvo quanto già descritto ai precedenti punti per necessaria proroga temporale, nel rispetto delle somme a disposizione sul quadro economico autorizzato.

Tale certificato è pervenuto a questa Direzione dei Lavori con esito di piena validità, per cui si procede con l'autorizzazione della liquidazione del Certificato di Regolare Esecuzione, che ne svincolerà in percentuale le polizze assicurative a fidejussione del contratto in oggetto. Lo stesso contratto stipulato ed i lavori eseguiti risultano riconducibili all'applicazione di prezzi omnicomprensivi per interventi di opere di tinteggiatura ed affini categoria speciale OS7 per lavori di manutenzione agli immobili in uso e di proprietà dell'Azienda USL Toscana Centro Area Firenze, il cui elenco prezzi sottoscritto dalle parti e facente parte integrante del contratto è quello ufficiale della Regione Toscana adottato per i lavori di manutenzione ordinaria con riferimento all'anno 2016.

(diconsi euro centodiecimilaquattrocentotrentuno/59)

Data	Certificato di pagamento	Prestazioni eseguite a tutto il	Emissione Buono d'Ordine	Importo del corrispettivo	Importo totale con I.V.A. 22,00%
29/07/20	1	29/05/2020	2020	51.617,42	62.973,25
31/12/20	2	31/12/2020	2020	39.695,15	39.247,75
21/12/21	3	31/08/2021	2021	18.566,86	22.651,57

RITENUTE CONTRATTUALI

Sono state applicate le detrazioni dello 0,5% per infortuni

COPERTURE ECONOMICHE:

Anno - 2020/2021

Conto Economico - 380401

Accantonamento ritenute a svincolo contrattuale

Autorizzazione 2021 - n° 343 Sub. 6

C.I.G. Derivato - 78354967D8

SVINCOLO CONTRATTUALE

TOTALE netto dei lavori eseguiti	€.	110.431,59
Totale netto dei lavori liquidati con C.d.P.	€.	109.879,43
Svincolo detrazione 0,5% per infortuni applicata sui cc.p. ed arrotondamenti	€.	552,16

Resta il residuo credito da corrispondere all'Impresa (escluso I.V.A. 22%) pari ad Euro **552,16** ad ogni suo avere per ritenute a garanzia contrattuale sui certificati di pagamento n° 1, n° 2 e n° 3, emesse e non liquidate in corso d'opera.
(diconsi euro **cinquecentocinquanta due/16**)

Da liquidare sulla copertura economica:

C.I.G. Derivato - 78354967D8

Anno 2021

Autorizzazione 343

Sub. 6

Conto Economico 380401

Il contratto attuativo n° 8 ha prodotto una economia sugli importi netti dei lavori disponibili nel quadro economico assestato pari ad €. **25,35**
(diconsi euro **venticinque virgola trentacinque**)

Firenze 31 Dicembre 2021

Il Direttore dei Lavori Area Firenze

Geom. Andrea Morbidelli

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. ANDREA MORBIDELLI

L'Impresa

Bresciani Asfalti S.r.l.

Strada del Brandegee n° 41/6

10144 TORINO ITALY

Partita IVA 099/5650016

Visto:

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Sergio Lami

Azienda USL Toscana centro

