

LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO "SAN PIETRO IGNEO" DI FUCECCHIO (FI) – LOTTO 1 – BLOCCO A

IMPRESA APPALTATRICE ED ESECUTRICE:	BCE Engineering Scarl con sede in Empoli (FI)
IMPORTO DEI LAVORI:	Euro 241.140,84 di cui Euro 235.348,66 per lavori ed Euro 5.792,18 per oneri della sicurezza
LETTERA CONTRATTO:	Prot. n. 54132 del 21/07/2021
CODICE CIG:	8693292B7E
CODICE CUP:	D84E18000010005

CERTIFICATO DI PAGAMENTO STRAORDINARIO N. 2

PER IL PAGAMENTO DELLA SOMMA A SALDO DI EURO 31.285,05 PER L'AGGIORNAMENTO PREZZI DI CUI ALL'ART. 26 D.L. 50/2022

CERTIFICATI PRECEDENTI		
N°	Data	Importo
1	27/07/2022	€ 24.466,39
Totale Euro	24.466,39	

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento

VISTO la Lettera Contratto sopra indicata con la quale fu affidata all'impresa appaltatrice l'esecuzione dei predetti lavori per l'aggiudicata somma di Euro 241.140,84, di cui Euro 235.348,66 per lavori ed Euro 5.792,18 per oneri della sicurezza, al netto del ribasso d'asta del 29,883%.

VISTA l'anticipazione liquidata all'impresa appaltatrice in data 15/12/2021 per Euro 72.342,25, paria al 30% dell'importo contrattuale, previa presentazione di adeguata garanzia fideiussoria.

RISULTANDO dallo stato finale dei lavori che l'ammontare delle lavorazioni oggetto di aggiornamento dei prezzi, ai sensi dell'articolo 26 del Decreto Legge 50/2022 (quelle eseguite nell'anno 2022), ammonta a lorde Euro 88.568,04 (valore ottenuto come differenza fra la contabilità applicando i prezzi del Prezzario Regione Toscana 2022 e 2022/1 e i prezzi di gara, il confronto con il 2022 è stato fatto per le sole voci contabilizzate dal 01/01/2022 al 04/05/2022 (sal 1) mentre il confronto con il 2022/1 è stato fatto per le voci contabilizzate dopo il 18/07/2022 fino alla fine dell'intervento), da cui applicando il ribasso d'asta si ottiene un valore di Euro 61.946,04, a cui occorre togliere l'alea del 10% a carico dell'impresa risultando quindi:

per lavori e somministrazioni	Euro	61.946,04	
	Euro	0,00	
Sommano	Euro	61.946,04	
Da cui occorre detrarre:			
Alea 10% a carico dell'impresa	Euro	6.194,60	
Acconti precedenti	Euro	24.466,39	
Sommano le detrazioni	Euro	30.660,99	
Risulta il credito dell'impresa	Euro		31.285,05
	Iva 10%	Euro	3.128,50
Totale generale	Euro		34.413,55

Si certifica che a termini dell'articolo 26 del D.L. 50/2022 si può pagare all'impresa a saldo la somma di Euro 31.285,05 oltre Iva 10% per un ammontare complessivo di Euro 34.413,55 (dicconi trentaquattromilaquattrocentotredici/55).

Empoli, 29/11/2023

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Ing. Luca Tani