

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
 Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DETERMINA DEL DIRIGENTE

Numero del provvedimento	
Data del provvedimento	
Oggetto	Evidenza pubblica
Contenuto	Realizzazione della Casa della Salute di Montespertoli - Presa d'atto Determina del Comune di Montespertoli nr. 991 del 10.12.2024 e adempimenti conseguenti

Dipartimento	DIPARTIMENTO AREA TECNICA
Direttore Dipartimento	NAPOLITANO FRANCESCO
Struttura	SOC GESTIONE INVESTIMENTI EMPOLI
Direttore della Struttura	TANI LUCA
Responsabile del procedimento	TANI LUCA

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° pag.	Oggetto
A	6	Determina del Comune di Montespertoli nr. 991 del 10.12.2024 “Lavori di realizzazione della Casa della Salute - Contratto Appalto integrato rep. 9 del 25/03/2022 (CUP E53D20000020004 - CIG 9306517CC5) - Applicazione penale sull'importo contrattuale di progettazione”

“documento firmato digitalmente”

IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale n.84 del 28.12.2015 recante il *“Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”*;

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Vista la Delibera n.1447 del 18/12/2024 di conferimento incarico di Direzione del Dipartimento Area Tecnica all’Arch. Francesco Napolitano, a decorrere dal 1 gennaio 2025 per una durata di tre anni;

Vista la Delibera n. 601 del 31/05/2024 con la quale è stato rinnovato all’Ing. Luca Tani l’incarico di direzione della SOC Gestione Investimenti Empoli per un quinquennio a decorrere dal 1 Giugno 2024;

Richiamata la delibera n. 1348 del 26/09/2019 avente per oggetto: *“Modifica delibera n. 644/2019 “Approvazione del sistema aziendale di deleghe (..) e Delibera n. 885/2017 “Criteri generali per la nomina delle Commissioni giudicatrici nell’ambito delle gare d’appalto del Dipartimento Area tecnica e ripartizioni di competenze tra le SOC (..)”. Integrazione deleghe dirigenziali ed individuazione competenze nell’adozione degli atti nell’ambito del Dipartimento Area Tecnica e del Dipartimento SIOR”*;

Richiamati:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come novellato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 *“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”*, che ha, tra l’altro, modificato la rubrica del decreto in *“Codice dei contratti pubblici”*, e da ultimo modificato dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge n. 32 del 18 aprile 2019 *“Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”*;
- la Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione con modificazioni del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”*, così come modificata dalla L.108/2021 di conversione del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 *“Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 17 aprile 2006, n.163”*, recante *“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”* per gli articoli tuttora vigenti, ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 50/2016 *“Disposizioni transitorie e di coordinamento”*;
- la Legge Regionale Toscana 13 luglio 2007, n. 38 e s.m.i. *“Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”*;

Richiamata la Delibera nr. 553 del 07/05/2020 *“Realizzazione della Casa della Salute nel Comune di Montespertoli - Approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica”* con la quale:

- è stato approvato, ai sensi degli artt. 23 e 27 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo alla Realizzazione della Casa della Salute di Montespertoli, conservato agli atti presso la SOC Gestione Investimenti Empoli;

- è stato approvato il Quadro Economico per un importo pari a Euro 4.000.000,00, di cui Euro 3.034.700,00 per lavori e Euro 965.300,00 per somme a disposizione, nel quale sono indicate anche le percentuali di ripartizione delle spese fra le due Amministrazioni coinvolte nella realizzazione dell’intervento in oggetto, ricavate determinando le superfici virtuali delle due proprietà una volta realizzato il *“Nuovo Polo della Salute”* (nello specifico 58% per il Comune di Montespertoli e 42% per l’Azienda USL Toscana Centro per quanto riguarda la suddivisione di opere di urbanizzazione, spese tecniche e altre spese, mentre per quanto riguarda le spese per i lavori ed i relativi oneri, in base agli effettivi costi di costruzione dei due fabbricati);

Richiamata la Delibera nr. 579 del 14/05/2020 con la quale è stato approvato lo schema di *“Accordo tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241, finalizzato alla realizzazione del Nuovo Polo della Salute nel Comune di Montespertoli. Modifica Accordo approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 28/03/2019 e con Delibera del Direttore Generale n. 604 del 11/04/2019, sottoscritto in data 15/04/2019”*;

Preso atto che in data 18/05/2020 è stato sottoscritto tra il Comune di Montespertoli, nella persona del Sindaco pro tempore Alessio Mugnaini, e l'Azienda USL Toscana centro, nella persona del Direttore Generale pro tempore Dr. Paolo Morello Marchese, l'Accordo finalizzato alla realizzazione del nuovo Polo della Salute, sopra richiamato, con il quale le parti concordano, fra l'altro, quanto segue:

- il Comune di Montespertoli assumerà le vesti di Stazione Appaltante per tutte le procedure d'appalto necessarie per la realizzazione della Casa della Salute relative: alla progettazione definitiva, all'appalto integrato della progettazione esecutiva e dei lavori, alla verifica e validazione dei progetti, alla direzione dei lavori e dei collaudi ed a tutti gli altri incarichi necessari per ottenere l'opera completata e collaudata;
- il ruolo di RUP per tutte le procedure di gara e per l'esecuzione dei lavori sarà assegnato a dipendente idoneo del Comune di Montespertoli che dovrà operare (mediante attivazione di tutti i profili necessari) sia per il Comune di Montespertoli che per l'Azienda USL Toscana Centro;
- il Comune di Montespertoli prima di procedere con l'approvazione delle modalità di gara e/o con l'assunzione degli impegni di spesa collegati alla realizzazione dell'intervento dovrà accertarsi che l'Azienda USL Toscana Centro abbia approvato ed impegnato tutte le somme di sua competenza;
- l'Azienda USL Toscana Centro si impegna ad approvare, entro dieci giorni dal ricevimento alla pec dell'ente, dalla richiesta del Comune di Montespertoli, tutti i documenti necessari all'indizione delle gare d'appalto e/o al finanziamento delle spese di competenza;
- l'Azienda USL Toscana Centro assume a proprio carico la remunerazione dell'intervento, da corrispondere direttamente ai soggetti aggiudicatari, secondo la quota percentuale di propria competenza, come individuata all'interno del quadro economico del progetto di fattibilità tecnica ed economica sopra richiamato;

Dato atto che il ruolo di RUP per l'intervento di realizzazione della Casa della Salute di Montespertoli è stato assegnato al Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Servizi Tecnici del Comune di Montespertoli, Arch. Sergio Mancini, nominato con Delibera di Giunta Comunale n. 41 del 20/02/2020;

Preso atto inoltre:

- che il costo complessivo dell'intervento per la realizzazione del nuovo polo della salute di Montespertoli è pari ad € 4.000.000,00 che ai sensi dell'accordo stipulato in data 18/05/2020 tra il Comune e l'Azienda USL Toscana Centro andrà suddiviso per € 2.274.596,40 a carico del Comune di Montespertoli e per € 1.725.403,60 a carico dell'Azienda USL Toscana Centro;
- che l'Azienda Unità Sanitaria Locale Toscana Centro, con deliberazione n. 1605 del 24/12/2020, ha approvato il progetto definitivo di realizzazione del Nuovo Polo della Salute ed ha assunto l'impegno di spesa di propria competenza;

Richiamate:

- la Determina del Direttore SOC Gestione Investimenti Empoli nr. 81 del 18.01.2022 *“Appalto integrato della progettazione esecutiva e dei lavori di realizzazione del nuovo Polo della Salute di Montespertoli. Presa d'atto determina del Comune di Montespertoli nr. 992 del 29/12/2021 relativa all'aggiudicazione definitiva al raggruppamento temporaneo di imprese Campigli Srl + O.L.V. Srl + Vescovi Renzo Spa e relativa assunzione di impegno di spesa per la quota parte spettante alla Azienda UsI Toscana Centro”*;
- la Determina del Direttore SOC Gestione Investimenti Empoli nr. 294 del 08.02.2022 *“Appalto integrato della progettazione esecutiva e dei lavori di realizzazione del nuovo Polo della Salute di Montespertoli. Presa d'Atto Determina del Comune di Montespertoli nr. 98 del 31/01/2022 e approvazione schema di contratto”*;
- la Delibera del Direttore Generale nr. 583 del 04/05/2023 *“Realizzazione della Casa della Salute di Montespertoli. Presa d'atto della Deliberazione della Giunta Comunale di Montespertoli nr. 99 del 21/04/2023. Approvazione del progetto esecutivo e relativa assunzione di impegno di spesa per la quota parte spettante alla Azienda USL Toscana centro”*;

Dato atto che in data 25/03/2022, è stato stipulato in forma pubblica amministrativa, a rogito del Segretario Comunale del Comune di Montespertoli, il contratto *“Appalto integrato della progettazione esecutiva e dei lavori di realizzazione del Nuovo Polo della Salute di Montespertoli”*, conservato al Repertorio dei contratti pubblici del Comune di Montespertoli al Rep. n. 9/2022 e registrato telematicamente alla Serie 1T n. 12695 il 13/04/2022;

Vista la PEC trasmessa dal Comune di Montespertoli in data 11/12/2024, con la quale l'Arch. Sergio Mancini, Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Servizi Tecnici del Comune di Montespertoli in qualità di RUP per la realizzazione della Casa della Salute di Montespertoli, trasmette la propria Determinazione nr. nr. 991 del 10/12/2024 "Lavori di realizzazione della Casa della Salute – Contratto Appalto integrato rep. 9 del 25/03/2022 (CUP E53D20000020004 – CIG 9306517CC5) - Applicazione penale sull'importo contrattuale di progettazione", allegato **A**) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, con la quale, fra l'altro:

- viene richiamato il contratto d'appalto integrato della progettazione esecutiva e dei lavori di realizzazione del nuovo polo della salute di Montespertoli, sottoscritto in data 25/03/2022 a rogito del Segretario Comunale dott. Stefano Salani, Rep. 9 (registrato all'Agenzia delle Entrate di Firenze Serie: 1T Numero: 12695 del 29/03/2022) con il Raggruppamento Temporaneo di Imprese (costituito con atto notarile del 23/03/2022 a rogito del Notaio dott. Gustavo Cammuso, Repertorio n° 26139 Raccolta n° 20549 registrato a Firenze il 24/03/2022 al n° 11839 Serie 1T) composto dalle seguenti imprese:

- Campigli srl, con sede legale a Empoli cod. fisc./part.iva 00443660485, in qualità di capogruppo/mandataria per quota pari al 100 (CENTO) percento della categoria OS32 (41,69% sul totale);
 - O.L.V. srl, con sede legale a Empoli cod.fisc./part.iva 02144490485, in qualità di mandante per quota pari al 100 (CENTO) percento della categoria OS30/OS28 (29,73% del totale);
 - Vescovi Renzo spa, con sede legale a Lamporecchio cod. fisc./part.iva 00408860476, in qualità di mandante per quota pari al 100 (CENTO) percento della categoria OG1 (28,58% del totale);
- viene preso atto che, ex art. 3 del contratto, l'importo contrattuale ammonta ad € 3.044.402,26 al netto dell'iva di cui € 36.100,00 per la progettazione esecutiva delle opere (€ 15.162,00 – 42% del totale - a carico della Azienda USL ed € 20.938,00 – 58% del totale - a carico dell'Amministrazione Comunale);
- viene dato atto che, ai sensi dell'art. 6 del contratto, l'appaltatore aveva l'obbligo di consegnare il progetto esecutivo completo degli elaborati previsti dal codice dei contratti entro 90 giorni dalla stipula del contratto ovvero entro il 23/06/2022;
- viene dato atto che il progetto è stato consegnato in data 23/09/2022 con nota prot. 24227/2022 e che con nota da parte del Comune di Montespertoli prot. 28172 del 06/12/2024 è stato contestato l'inadempimento per ritardo nella consegna;
- viene rilevato che, a norma dell'art. 6 del contratto, nel caso di mancato rispetto dei termini di consegna per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo è applicata una penale pari al 1 % dell'importo contrattuale relativo alla parte progettuale, e che per quanto sopra riportato, è stato calcolato il ritardo di consegna del progetto in 92 giorni naturali e consecutivi e, conseguentemente, determinata una penale, ex art. 6 del contratto, pari ad 1% dell'importo di progettazione (€ 36.100,00) per ogni giornata di ritardo, ovvero complessivi € 3.321,20;
- viene ritenuto pertanto di comminare all'appaltatore una penale di € 3.321,20 per un ritardo di 92 giorni naturali e consecutivi rispetto alla data prevista di consegna del progetto prevista dall'art. 6 del contratto di appalto integrato, che verrà introitata per € 1.926,18 dal Comune di Montespertoli e per € 1.394,82 dalla Azienda UsL Toscana Centro;
- viene accertata pertanto da parte del Comune di Montespertoli la somma di € 1926,18 così ripartita: € 803,03 a Campigli Srl; € 572,65 a O.L.V. srl e € 550,50 a Vescovi Renzo spa, in base alle percentuali di esecuzione riportate nel contratto;
- viene notificato il suddetto provvedimento all'appaltatore e viene dato atto di provvedere alla trasmissione dello stesso all'Azienda UsL Toscana Centro per l'accertamento di competenza;

Ritenuto pertanto di prendere atto della penale di € 3.321,20 comminata al RTI Campigli Srl, O.L.V. srl e Vescovi Renzo spa, per le motivazioni riportate nella Determina nr. 991 del 10/12/2024 del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Servizi Tecnici del Comune di Montespertoli, allegato **A**) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto che la quota della penale spettante alla Azienda UsL Toscana Centro risulta pari ad € 1.394,82 (42% dell'importo);

Rilevato che la progettazione complessiva delle opere per la realizzazione della Casa della Salute di Montespertoli ammonta ad Euro 36.100,00, iva 10% esclusa, di cui € 15.162,00 iva 10% esclusa – 42% del totale - a carico della Azienda USL Toscana centro, e che risulta così ripartita fra le imprese componenti il RTI in base alle percentuali di esecuzione riportate nel contratto:

- 6.321,04 € a Campigli Srl, oltre iva 10%;
- 4.333,30 € a Vescovi Spa, oltre iva 10%;
- 4.507,66 € a OLV srl, oltre iva 10%;

Dato atto che, a norma dell'art. 6 del contratto, per l'applicazione delle penali sopra riportate, verranno effettuate le seguenti parziali compensazioni finanziarie:

- per € 581,50 fra la fattura che l'Impresa Campigli Srl emetterà a seguito del ricevimento tramite canale NSO dell'ordine di € 6.321,04 (6.953,14 € Iva 10% compresa) e la fattura attiva che sarà emessa dall'Azienda USL Toscana centro per applicazione della penale comminata dal Comune di Montespertoli ai sensi dell'art.113 bis, co. 4, del D.Lgs. 50/2016;
- per € 398,64 fra la fattura che l'Impresa Vescovi spa emetterà a seguito del ricevimento tramite canale NSO dell'ordine di € 4.333,30 (4.766,63 € Iva 10% compresa) e la fattura attiva che sarà emessa dall'Azienda USL Toscana centro per applicazione della penale comminata dal Comune di Montespertoli ai sensi dell'art.113 bis, co. 4, del D.Lgs. 50/2016;
- per € 414,68 fra la fattura che l'Impresa Campigli Srl emetterà a seguito del ricevimento tramite canale NSO dell'ordine di € 4.507,66 (4.958,43 € Iva 10% compresa) e la fattura attiva che sarà emessa dall'Azienda USL Toscana centro per applicazione della penale comminata dal Comune di Montespertoli ai sensi dell'art.113 bis, co. 4, del D.Lgs. 50/2016;

Dato atto che l'importo spettante alla AUSL Toscana centro per la progettazione complessiva delle opere per la realizzazione della Casa della Salute di Montespertoli pari a Euro 15.162,00 iva 10% esclusa, trova copertura al rigo "EM-07 Realizzazione Casa della Salute a Montespertoli" sul Piano Investimenti 2024/2026, approvato con Delibera DG n. 326 del 22/03/2024, mediante finanziamento da contributi regionali di cui alla DGRT n. 1061 del 27/07/2020 e al DD 13127/2020 per Euro 1.725.403,60, sul conto patrimoniale 1A020901 "Immobili in costruzione", aut. 2021-466, sub-4 come da impegno di spesa assunto con Determina nr. 81 del 18/01/2022;

Dato atto che l'importo complessivo della penale applicata per € 1.394,82, sarà introitato sul conto economico di ricavo 3A090311 "sanzioni" del Bilancio di Previsione 2024 approvato con Delibera del Direttore Generale n. 326 del 22/03/2024;

Rilevato che l'adozione del presente atto non comporta spese aggiuntive rispetto a quelle contrattualmente previste;

Dato atto che il Direttore della S.O.C Gestione Investimenti Empoli Ing. Luca Tani nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata a cura del sottoscritto, che riveste anche il ruolo di Responsabile del Procedimento;

Rilevato che è necessario provvedere con urgenza al fine di rispettare la tempistica prevista dall'Accordo di Programma sopra citato, che prevede l'assunzione dell'impegno di spesa da parte dell'Azienda USL Toscana centro entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta;

DISPONE

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1) di prendere atto della PEC trasmessa dal Comune di Montespertoli in data 11/12/2024, con la quale l'Arch. Sergio Mancini, Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Servizi Tecnici del Comune di Montespertoli in qualità di RUP per la realizzazione della Casa della Salute di Montespertoli, trasmette la

propria Determinazione nr. nr. 991 del 10/12/2024 “Lavori di realizzazione della Casa della Salute – Contratto Appalto integrato rep. 9 del 25/03/2022 (CUP E53D20000020004 – CIG 9306517CC5) - Applicazione penale sull'importo contrattuale di progettazione”, allegato A) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

2) di prendere atto della penale di € 3.321,20 comminata al RTI Campigli Srl, O.L.V. srl e Vescovi Renzo spa, per le motivazioni riportate nella Determina nr. 991 del 10/12/2024 del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Servizi Tecnici del Comune di Montespertoli, allegato A) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale e che la quota della penale spettante alla Azienda Usl Toscana Centro risulta pari ad € 1.394,82 (42% dell'importo);

3) di dare atto che la progettazione complessiva delle opere per la realizzazione della Casa della Salute di Montespertoli ammonta ad Euro 36.100,00, iva 10% esclusa, di cui € 15.162,00 iva 10% esclusa – 42% del totale - a carico della Azienda USL Toscana centro, e che risulta così ripartita fra le imprese componenti il RTI in base alle percentuali di esecuzione riportate nel contratto:

- 6.321,04 € a Campigli Srl, oltre iva 10%;

- 4.333,30 € a Vescovi Spa, oltre iva 10%

- 4.507,66 € a OLV srl, oltre iva 10%;

4) di dare atto che, a norma dell'art. 6 del contratto, per l'applicazione delle penali sopra riportate, verranno effettuate le seguenti parziali compensazioni finanziarie:

- per € 581,50 fra la fattura che l'Impresa Campigli Srl emetterà a seguito del ricevimento tramite canale NSO dell'ordine di € 6.321,04 (6.953,14 € Iva 10% compresa) e la fattura attiva che sarà emessa dall'Azienda USL Toscana centro per applicazione della penale comminata dal Comune di Montespertoli ai sensi dell'art.113 bis, co. 4, del D.Lgs. 50/2016;

- per € 398,64 fra la fattura che l'Impresa Vescovi spa emetterà a seguito del ricevimento tramite canale NSO dell'ordine di € 4.333,30 (4.766,63 € Iva 10% compresa) e la fattura attiva che sarà emessa dall'Azienda USL Toscana centro per applicazione della penale comminata dal Comune di Montespertoli ai sensi dell'art.113 bis, co. 4, del D.Lgs. 50/2016;

- per € 414,68 fra la fattura che l'Impresa Campigli Srl emetterà a seguito del ricevimento tramite canale NSO dell'ordine di € 4.507,66 (4.958,43 € Iva 10% compresa) e la fattura attiva che sarà emessa dall'Azienda USL Toscana centro per applicazione della penale comminata dal Comune di Montespertoli ai sensi dell'art.113 bis, co. 4, del D.Lgs. 50/2016;

5) di dare atto che l'importo spettante alla AUSL Toscana centro per la progettazione complessiva delle opere per la realizzazione della Casa della Salute di Montespertoli pari a Euro 15.162,00 iva 10% esclusa, trova copertura al rigo “EM-07 Realizzazione Casa della Salute a Montespertoli” sul Piano Investimenti 2024/2026, approvato con Delibera DG n. 326 del 22/03/2024, mediante finanziamento da contributi regionali di cui alla DGRT n. 1061 del 27/07/2020 e al DD 13127/2020 per Euro 1.725.403,60, sul conto patrimoniale 1A020901 “Immobili in costruzione”, aut. 2021-466, sub-4 come da impegno di spesa assunto con Determina nr. 81 del 18/01/2022;

6) di dare atto che l'importo complessivo della penale applicata per € 1.394,82, sarà introitato sul conto economico di ricavo 3A090311 “sanzioni” del Bilancio di Previsione 2024 approvato con Delibera del Direttore Generale n. 326 del 22/03/2024;

7) di dare atto che l'adozione del presente atto non comporta spese aggiuntive rispetto a quelle contrattualmente previste;

8) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per le motivazioni espresse in narrativa ai sensi dell'art. 42 comma 4, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.;

9) di pubblicare il presente atto ed i relativi allegati:

- sull'albo on-line aziendale ai sensi dell'art. 42, comma 2, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm.ii.;

- nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web di questa Azienda, sottosezione “Bandi di gara e contratti”, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

10) di trasmettere la presente Determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall'art. 42, comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.

Il Direttore
SOC Gestione Investimenti Empoli
(Ing. Luca Tani)