

Ing. Luca Meucci
Via dei massoni 25
Firenze



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

OGGETTO: Espletamento del servizio di attività di RUP, Direttore dei lavori, e coordinatore per la sicurezza su interventi finanziati con fondi PNRR dell'area fiorentina della ASL CIG: Z1A3B5E8FC

Relazione al 16/04/2024 sull'avanzamento delle attività

PREMESSA

Con determina del direttore del Dipartimento Area Tecnica della ASL TC ing. Sergio Lami n° 1480 del 16/06/2023 il sottoscritto ing. Luca Meucci ha ricevuto incarico per il servizio in oggetto. Con la presente il sottoscritto relaziona sull'avanzamento trimestrale delle attività affidategli.

Denominazione intervento	Comune	CUP	Incarico
Casa della Comunità Canova	Firenze	D14E22000200006	RUP
Casa della Comunità Morgagni	Firenze	D19J22001190006	RUP
Casa della Comunità dell'Impruneta	Firenze	D64E21002220006	RUP
Casa della Comunità di Scandicci	Scandicci (FI)	D79J22001110006	RUP
Casa della Comunità di Sesto Fiorentino	Sesto Fiorentino (FI)	D91B22000830006	RUP
Casa della Comunità di Dicomano	Dicomano (FI)	D64E20000030005	RUP
COT1 di Scandicci	Scandicci (FI)	D79J22001120006	RUP - Direttore dei Lavori - Coordinatore della sicurezza
COT2 di Scandicci	Scandicci (FI)	D79J22001130006	RUP - Direttore dei Lavori - Coordinatore della sicurezza
COT1 OSMA	Firenze	D39J22001690006	RUP - Direttore dei Lavori - Coordinatore della sicurezza
COT2 OSMA	Firenze	D39J22001700006	RUP - Direttore dei Lavori - Coordinatore della sicurezza
COT Borgo San Lorenzo	Borgo San Lorenzo (FI)	D69J22001800006	Direttore dei Lavori - Coordinatore della sicurezza

COT1 Santa Rosa	Firenze	D19J22001240006	Direttore dei Lavori - Coordinatore della sicurezza
COT2 Santa Rosa	Firenze	D19J22001250006	Direttore dei Lavori - Coordinatore della sicurezza
COT3 Santa Rosa	Firenze	D14E22000800006	Direttore dei Lavori - Coordinatore della sicurezza

STATO DI AVANZAMENTO

Tutta l'attività è costantemente monitorata dalla RT e dalla Direzione Aziendale e sono state assicurate tutte le attività di riscontro per la verifica degli stati di avanzamento mediante gli strumenti informatici allo scopo predisposti. Nello specifico dei singoli interventi:

Canova

E' in fase di completamento l'attività di progettazione esecutiva effettuata dall'affidatario del servizio. Il progetto è stato consegnato per una prima revisione da parte del soggetto validatore. Sono stati effettuati sopralluoghi ed accertamenti con i progettisti per le necessarie verifiche prima dell'avvio del cantiere.

Morgagni

E' stata completata l'attività progettuale ed è in corso la revisione progettuale dell'esecutivo congiuntamente all'affidatario del servizio. Sono stati effettuati sopralluoghi ed accertamenti con verifiche sul posto per l'avvio del cantiere.

Impruneta

E' stata completata l'attività di revisione progettuale del progetto esecutivo congiuntamente all'affidatario dei lavori predisposto l'ODS per l'avvio degli stessi. Sono stati effettuati sopralluoghi ed accertamenti con verifiche sul posto per l'avvio del cantiere. Revisionati gli incarichi per la D.L. Al momento siamo in attesa della piena disponibilità dei locali.

Scandicci

E' stata completata l'attività di revisione progettuale del progetto esecutivo e predisposto l'ODS per l'avvio degli stessi. Sono stati effettuati sopralluoghi ed accertamenti con verifiche sul posto con l'affidatario del servizio per l'avvio del cantiere. Al momento siamo in attesa dell'ultimazione dei lavori della COT per avere la disponibilità degli spazi ed avviare i lavori sulla CdC.

Sesto Fiorentino

E' stata completata l'attività progettuale, rilasciato il permesso di costruire. Sono iniziati i lavori di scavo al momento stiamo effettuando la caratterizzazione dei terreni. In fase di nomina collaudatori e tutor di cantiere previsto dalla Legge.

Dicomano

E' stata completata l'attività di revisione progettuale del progetto esecutivo e rilasciato l'ODS per l'avvio degli stessi. Sono stati effettuati sopralluoghi ed accertamenti con verifiche sul posto con l'impresa affidataria per l'avvio del cantiere. Rilasciato del Permesso a Costruire sono in corso le attività di cantierizzazione ed avvio dei lavori.

Per quanto riguarda le COT sono stati avviati e conclusi i lavori della COT 1 e COT 2 di Scandicci per la zona NORD OVEST, avviati e conclusi anche quelli della COT di Borgo San Lorenzo per la zona Mugello. In fase conclusiva anche i lavori delle COT 1, 2, 3 di Santa Rosa, per la zona Firenze, mentre sono in corso i lavori necessari a liberare gli spazi necessari per avviare anche quelli relativi alle COT 1 e 2 di Santa Maria Annunziata nel comune di Bagno a Ripoli per la SUD EST.

Tutti i termini stabiliti dal PNRR sono stati fedelmente rispettati.

Ing. Luca Meucci

Firenze 16/04/2024



Meucci Luca
Ordine degli
Ingegneri della
Provincia di
Firenze
Ingegnere
16.04.2024
11:45:52
GMT+01:00

VISTO SI
AUTORIZZA

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
Direttore Dipartimento Area Tecnica
Ing. Sergio Lami

