

**REGIONE TOSCANA**  
**AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO**  
Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

**DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE**

<b>Numero della delibera</b>	<b>831</b>
<b>Data della delibera</b>	<b>11/06/2021</b>
<b>Oggetto</b>	Certificato di regolare esecuzione
<b>Contenuto</b>	Lavori di somma urgenza per il ripristino del sistema di scarico fognario della RSA di Cicignano, posta in Montemurlo (PO), di proprietà dell'Azienda USL Toscana centro - Certificato di Regolare esecuzione

<b>Dipartimento</b>	DIPARTIMENTO AREA TECNICA
<b>Direttore Dipartimento</b>	BRINTAZZOLI MARCO
<b>Struttura</b>	SOC GESTIONE INVESTIMENTI E MANUTENZIONI IMMOBILI PRATO
<b>Direttore della Struttura</b>	GAVAZZI GIANLUCA
<b>Responsabile del procedimento</b>	GAVAZZI GIANLUCA

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
7.458,71	Manutenzione Immobili	3B0401	2021

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° pag.	Oggetto
A	9	Certificato di Regolare Esecuzione

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 33 del 28 febbraio 2019)**

**Vista** la Legge Regionale n. 84/2015 recante *“Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005”*;

**Vista** la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

**Vista** la delibera del Direttore Generale n. 1064 del 19.07.2019 recante *“Conferimento incarico di Direzione del Dipartimento Area Tecnica e della SOC Programmazione Investimenti sul patrimonio”*;

**Richiamata** la delibera n. 1348 del 26.09.2019, recante *“Modifica delibera n. 644/2019 “Approvazione del sistema aziendale di deleghe (..)”*

**Richiamata** per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica, la Delibera del Direttore Generale f.f. nr. 885 del 16/06/2017 con la quale è stata definita la ripartizione delle competenze tra le SOC afferenti al medesimo Dipartimento;

**Vista** la delibera n. 814 del 31.05.2019 con cui è stato, tra l’altro, nominato l’ingegnere Gianluca Gavazzi Direttore dell’Area Manutenzione e Gestione Investimenti Prato;

**Richiamata** la delibera nr. 1064 del 13/07/2017 avente ad oggetto: *“Modalità di individuazione o nomina dei responsabili unici del procedimento - dipartimento area tecnica”*, nella quale si stabilisce che: *“... con riferimento alle individuazioni o nomine dei Responsabili Unici dei Procedimenti preposti ad ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una concessione afferente al Dipartimento Area Tecnica: se l’attività interessa un’unica unità organizzativa, la figura del responsabile unico del procedimento (RUP) coincide con quella del dirigente preposto all’unità organizzativa medesima (...);*

**Visti:**

- il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”*, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, e ss.mm.ii. *“Codice dei contratti pubblici”*;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per gli articoli tuttora vigenti;
- le Linee guida n. 4 di attuazione del Codice dei contratti pubblici recanti *“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”*, approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 1097 del 26.10.2016, aggiornate al D.lgs. 56/2017 con delibera n. 206 del 01.03.2018 e da ultimo aggiornate, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6 lettera j), con delibera numero 636 del 10 luglio 2019, in seguito all’entrata in vigore della legge 14 giugno n. 55 di conversione del decreto legge 18 aprile 2019 n. 32;
- la Legge regionale toscana 13 luglio 2007, n. 38 e s.m.i. *“Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”*;

Richiamata altresì la deliberazione n. 204 del 20.02.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati, tra l’altro, approvati gli indirizzi operativi aziendali per gli affidamenti diretti, ex art. 36, comma 2, lettere a) e b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.;

**Richiamati:**

- il comma 1 dell’art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016, nel quale si stabilisce che: *“in circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il Responsabile del Procedimento ed il Tecnico dell’amministrazione competente che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale, l’immediata esecuzione dei lavori entro il limite di € 200.000,00 o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità”*;

- il comma 2 del citato articolo 163, in base al quale *“i lavori di somma urgenza possono essere affidati in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal Responsabile del procedimento (.....)”*;

**Ricordato che:**

- con delibera n. 905 del 30/07/2020, sono stati approvati, ai sensi dell'art. 163, comma 4, del D.lgs n. 50/2016, i lavori di somma urgenza per il ripristino del sistema di scarico fognario della RSA di Cicignano, posta in Montemurlo (PO), di proprietà dell'Azienda USL Toscana centro, necessari per garantire la regolare attività e la continuazione dell'erogazione dei servizi sanitari, affidati, a norma del comma 2 dello stesso decreto, all' Impresa EDIL D.G.M. S.r.l. di Calenzano (FI), per l'importo presunto di € 13.932,87= al netto dell'I.V.A. e compreso € 1.451,10 per oneri della sicurezza, come risulta dalla documentazione allegata alla suddetta deliberazione: perizia giustificativa con stima dei lavori e atto di affidamento, alla quale è altresì allegato il verbale di somma urgenza ed affidamento dei lavori;

- che con la stessa delibera è stato dato atto dell'autorizzazione della spesa in questione n. 2020-228

- con delibera n. 1345 del 20/11/2020 è stata approvata la perizia integrativa degli ulteriori lavori da eseguirsi in somma urgenza, ai sensi dell'art. 163 comma 4 del d.lgs 50/2016, necessari per il ripristino del sistema di scarico fognario della RSA di Cicignano, per l'importo aggiuntivo stimato in € 177.067,13 oltre IVA, portando l'importo complessivo – presuntivo - dei lavori ad € 191.000,00 oltre IVA, compresi € 13.093,15= per oneri di sicurezza, di cui lavorazioni da capitalizzare € 81.867,81, al netto di IVA;

- l'esecuzione delle opere aggiuntive è stata affidata, ai sensi dell'art. 163, comma 2, all'operatore economico Edil D.G.M. srl di Calenzano (FI);

- con gli atti deliberativi sopra richiamati è stata autorizzata la spesa complessiva presunta per l'affidamento dei lavori in questione, € 233.020,00= IVA compresa, sul Bilancio di Previsione anno 2020, adottato con Delibera del Direttore Generale n. 1002 del 27/08/2020, per € 133.198,11= I.C. sull'autorizzazione di spesa n. 228, sub 15 conto 3B0401 "Manutenzione immobili" e per € 99.878,73= I.C. sul conto 1A02020201 Fabbicati indisponibili, autorizzazione di spesa n. 2018-420002 sub 19, compresa nel Piano degli Investimenti 2020-2021-2022, rimodulato con Delibera del DG n. 1170 del 15.10.2020, intervento "PO-10 Manutenzioni Indistinte Prato;

**Preso atto:**

- della “Relazione sull'andamento dei lavori”, redatta in data 27/11/2020 dall'Assistente Tecnico Geometra, Francesco Boldrini, della S.O.C. Manutenzione immobili e gestione Investimenti di Prato, depositata agli atti d'ufficio, nella quale si dà atto che il termine di ultimazione dei lavori, previsto per il 30/11/2020, viene differito ai primi mesi dell'anno 2021, a causa delle condizioni meteo avverse che hanno rallentato l'esecuzione delle lavorazioni, le quali si sono svolte nelle zone all'aperto della RSA;

**Vista:** la documentazione trasmessa dal Geometra Francesco Boldrini, depositata agli atti d'ufficio e di seguito elencata:

- Registro di contabilità;

- libretto delle misure;

- SAL finale;

- Relazione sul Conto Finale;

- Certificato di ultimazione dei lavori, sottoscritto dal Geometra Francesco Boldrini, dal RUP, Ing. Gianluca Gavazzi e dall'impresa EDIL DGM, nel quale si attesta che i lavori in oggetto sono stati ultimati il 02/03/2021;

**Visto** il “Certificato di regolare Esecuzione”, sottoscritto in data 15/03/2021, dall'impresa affidataria, Edil D.G.M. S.r.l., dal Geometra Francesco Boldrini e dal RUP Ing. Gianluca Gavazzi, allegato al presente provvedimento sotto la lettera A), nel quale si certifica che:

- i lavori in oggetto sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa Edil D.G.M. s.r.l.;

- i lavori sono stati ultimati in data 02/03/2021;
- i suddetti lavori ammontano a complessivi € 185.192,55= oltre IVA e rientrano pertanto nel limite autorizzato, con una minore spesa di € 5.807,45= IVA esclusa;
- il credito residuo dell'impresa, detratti € 145.231,60= 0,50% ed IVA esclusi per acconti già corrisposti, ammonta € 39.960,95=, oltre oneri fiscali;

**Visti:**

- l'art. 102, comma 3, del Codice dei Contratti nel quale è stabilito che il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo trascorsi due anni dall'emissione. Decorso tale termine si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del termine;
- l'art. 103, comma 6, del Codice dei Contratti il quale prevede che il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi e, comunque, il pagamento non costituisce accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile ;

**Ritenuto:**

- di dichiarare ammissibile il certificato di regolare esecuzione provvisorio dei lavori di somma urgenza per il ripristino del sistema di scarico fognario della RSA di Cicignano, posta in Montemurlo (PO), di proprietà dell'Azienda USL Toscana centro;
- di dare atto che il credito residuo dell'impresa aggiudicataria Edil D.G.M S.r.l. di Calenzano risultante dal certificato di regolare esecuzione, è pari ad € 39.960,95 oltre IVA, quale rata di saldo;
- di subordinare il pagamento della rata di saldo all'acquisizione della garanzia fideiussoria di cui all'art. 103, comma 6, del D.lgs 50/2016, nonché all'acquisizione del DURC attestante la regolarità contributiva dell'impresa;

**Dato atto:**

- che la somma necessaria per la quota di lavori eseguita nell'anno 2021, pari ad € 7.458,71=, I.C. è disponibile sul Bilancio di Previsione 2021, adottato con Delibera del Direttore Generale n. 386 dell'11/03/2021, in corso di approvazione da parte della Giunta Regionale Toscana, autorizzazione 2021-95 sub 5;

**Preso atto** che il Direttore della SOC Manutenzione immobili e gestione investimenti Prato, Ing. Gianluca Gavazzi nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata a cura dello stesso in qualità di Responsabile del Procedimento;

**Vista** la sottoscrizione dell'atto da parte del Direttore del Dipartimento Area tecnica dott. Marco Brintazzoli, che ne attesta la coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi del Dipartimento medesimo;

**Su proposta** del Direttore della S.O.C. Manutenzione immobili e gestione investimenti Prato, Ing. Gianluca Gavazzi;

**Acquisito** il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali;

**Ritenuto** opportuno dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24.02.2005 e ss.mm.ii., al fine di provvedere al pagamento nei termini stabiliti dalle pattuizioni contrattuali alla liquidazione della rata di saldo;

## **DELIBERA**

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono interamente richiamate:

- 1) di dichiarare ammissibile il “Certificato di Regolare esecuzione” provvisorio relativo ai lavori di somma urgenza per il ripristino del sistema di scarico fognario della RSA di Cicignano, posta in Montemurlo (PO), di proprietà dell’Azienda USL Toscana centro, sottoscritto in data 15/03/2021 dal Geometra Francesco Boldrini, Assistente Tecnico Geometra della S.O.C. Manutenzione immobili e gestione investimenti di Prato, dall’impresa affidataria, Edil D.G.M. S.r.l. di Calenzano e dal Responsabile del Procedimento, Ing. Gianluca Gavazzi, allegato al presente provvedimento sotto la lettera A), quale parte integrante e sostanziale, dal quale si evince un credito residuo dell’impresa pari ad € 39.960,95= oltre oneri fiscali;
- 2) di subordinare il pagamento della rata di saldo all’acquisizione della garanzia di cui all’art. 103, comma 6, del D.lgs 50/2016, nonché all’accertamento della regolarità contributiva mediante l’acquisizione del DURC;
- 3) di dare incarico al RUP, Ing. Gianluca Gavazzi, di notificare la presente deliberazione all’appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 234, comma 2, del D.P.R. 207/2010;
- 4) di pubblicare il presente atto, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs 50/2016, nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web di questa Azienda nella sottosezione: bandi di gara e contratti, nonché sul sistema informatizzato dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Toscana;
- 5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 42, comma 4, della L.R. 40/05, ss.mm.ii., stante la necessità di procedere nei tempi previsti dalle pattuizioni contrattuali alla liquidazione della rata di saldo;
- 6) di trasmettere la presente deliberazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall’ art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**(Dr. Paolo Morello Marchese)**

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
**(Dr. Lorenzo Pescini)**

**IL DIRETTORE SANITARIO**  
**(Dr. Emanuele Gori)**

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI**  
**(Dr.ssa Rossella Boldrini)**