

OPERA	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE DI REALIZZAZIONE*	COSTI UNITARI **
P.O. Fucecchio – Riorganizzazione funzionale – Fase 1	15/04/18	15/07/18	0,00%	€ 152.400,56
Contratto applicativo n. 1 dell'Accordo Quadro dei Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle componenti edili ed impianti elettrici e tecnologici degli immobili di pertinenza dell'Azienda USL Toscana Centro per l'importo di € 250.000,00, compresi oneri di sicurezza e Variante 1 allo stesso, relativa ai lavori da capitalizzare per il ripristino del tetto ex Ortopedia per presunti € € 125.000,00 + IVA	05/09/16	30/09/17	100,00%	€ 135.984,33
Lavori di “Trasformazione in archivio dei locali "magazzini" dell'edificio “D” presso l'Area del Centro Socio Sanitario “R. Giovannini”, ubicato a Prato, in via Cavour, 118 - 120.	28.08.2017	31.01.2018	100,00%	€ 319.392,54
Lavori di adeguamento antincendio, architettonici ed impiantistici finalizzati alla realizzazione di n. 32 posti letto di cure intermedie, n. 10 posti letto di Modulo cognitivo comportamentale e Centro diurno Alzheimer nella ex-RSA di Narnali, ubicata a Prato, Località Narnali, in via Del Guado, 9.	28.02.2018	20.09.2018	0,00%	€ 643.065,73
Lavori di manutenzione straordinaria opere edili e affini	07/03/18	06/03/19	0,00%	€ 11.208,38
Ristrutturazione reparto Ginecologia e Sala Parto p.o. Pescia	26/04/16	27/06/17	100,00%	€ 833.144,04
Ristrutturazione Centrale Operativa 118 (parte)	09/09/16	18/01/17	100,00%	€ 246.184,00
Completamento museo dei ferri chirurgici	22/02/17	29/05/17	100,00%	€ 319.605,16
Manutenzione straordinaria fabbricato Anatomia Patologica posto nell'Area del Ceppo	02/09/16	16/12/16	100,00%	€ 172.579,00

Lavori di manutenzione copertura e facciate edifici prospicienti via degli Armeni posti nell'area del Ceppo di Pistoia	12/06/17		80,00%	€ 448.447,99
Ristrutturazione Ex Polo Endoscopico per trasferimento del Servizio Tossicodipendenze (Ser.T.) del Presidio "Il Ceppo", viale Matteotti 9, Pistoia	22/05/17	05/08/17	100,00%	€ 53.910,17
Lavori di recupero delle strutture in cemento armato del Padiglione Sud del Presidio Ospedaliero di Pescia (PT)	03/07/17	14/11/17	100,00%	€ 91.844,49
Lavori di ampliamento del parcheggio a servizio della R.S.A. e dell'Hospice di Spicchio e ricostruzione di porzione del muro di sostegno di via di Casorelle a Lamporecchio (PT)	20/02/18		75,00%	€ 39.031,70
AMPLIAMENTO DEL PUNTO DI PRIMO SOCCORSO E ADEGUAMENTO AI CARICHI VERTICALI DEL P.I.O.T DI SAN MARCELLO P.SE (PT)	31/07/17		50,00%	€ 345.085,82
Lavori di demolizione degli edifici dell'area del Ceppo di Pistoia per attuazione previsioni degli strumenti urbanistici	20/10/17		20,00%	€ 2.801.312,05
LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL QUADRO MT DEL P.O. S.M.A. ALL'ALLEGATO A70 DEL CODICE DI RETE	28/07/17	10/08/17	100,00%	€ 16.250,00
FORNITURA E POSA IN OPERA SERVOSCALA ELETTRICO A PEDANA PRESSO CASA FAMIGLIA IRIS VIA GARBASSO FIRENZE	15/05/17	18/07/17	100,00%	€ 7.581,23

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE DI VERIFICA E RIPRISTINO DEL SISTEMA SIEMENS DESIGO PX DELLA CENTRALE IDRICA E ANTINCENDIO DEL P.O. SERRISTORI IN FIGLINE VALDARNO (FI)	26/05/17	13/12/17	100,00%	€ 3.196,00
OPERE ELETTRICHE PER INCREMENTO PUNTI PRESA CON REALIZZAZIONE EQUIPOTENZIALI NEI REPARTI DI DEGENZA DEL P.O. SMA	23/10/17	30/06/18	61,68%	€ 58.525,80
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO CENTRO TRASFUSIONALE DEL P.O. DI BSL	02/08/17	05/03/18	94,10%	€ 69.738,30
LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO 127 EX MACELLI - AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI	10/01/18	09/04/18	0,00%	€ 75.375,49
LAVORI PER INSTALLAZIONE NUOVO ASCENSORE ANTINCENDIO VILLA MONTETURLI	10/03/16	07/07/16	100,00%	€ 128.908,50
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DEL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE REFLUE DEL PRESIDIO DI VIA CHIANTIGIANA	02/12/16	13/11/17	100,00%	€ 35.171,54
LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE COPERTURE IOT E VARIANTI	06/03/17	30/09/18	61,82%	€ 509.849,31
LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL PERCORSO DI ACCESSO CARRABILE TRA PROZIONE DELL'AREA RFI DI MARRADI AD USO AL 118 E STRADA REGIONALE 302	24/11/16	27/12/16	100,00%	€ 39.665,45

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CABINA MT/BT DEL LOTTO 1 DEL PRESIDIO OSPEDALIERO SANTA MARIA ANNUNZIATA	03/05/17	17/10/17	100,00%	€ 55.732,31
LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO DEL P.O. MUGELLO E VARIANTI	15/05/17	12/02/18	94,87%	€ 708.820,49
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPOGLIATOI E SERVIZI IGIENICI DEL PERSONALE FEMMINILE PRESSO IL PADIGLIONE AMERIGO VESPUCCI DEL P.O. SGDD	27/05/16	23/10/17	100,00%	€ 66.756,65
LAVORI DI BONIFICA SU PORZIONI EDILI CONTENENTI AMIANTO EDIFICI VILLA MONTETURLI E CENTRO RESIDENZIALE AQUILONE	23/05/17	16/06/17	100,00%	€ 17.541,61
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESIDIO DI CAMERATA	18/09/17	08/03/17	100,00%	€ 61.689,30
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI DUE CENTRALI ACQUA DIALIZZATA PPOO SMA E SGDD	01/02/18	DIC_2018	0,00%	€ 559.377,93
ACCORDO QUADRO PER L'ACQUISIZIONE E L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE DI N. 1 ANGIOGRAFO MONOPLANARE DIGITALE PRESSO IL REPARTO DI EMODINAMICA	07/11/17	01/12/17	100,00%	€ 64.805,74
LAVORI DI DEMOLIZIONE PARTE IN C.A. EX OSPEDALE S.FRANCESCO IN MARRADI	04/10/17	15/05/18	59,75%	€ 182.471,37

OPERE COMPLEMENTARI S.M.N. . ESTENSIONE AFFIDAMENTO LAVORI AL GRUPPO ECF DI ROMA	18/09/17	DIC_2018	75,36%	€ 340.240,00
ANTICO SPEDALE DI SAN GIOVANNI DI DIO BORGOGNISSANTI 20 A FIRENZE. INTERVENTI IN SOMMA URGENZA	07/11/17	31/12/18	0,00%	€ 125.877,19
LAVORI PER IL RIPRISTINO CORTICALE DELLA PAVIMENTAZIONE E DELLA VERNICIATURA DELL'ELISUPERFICIE A SERVIZIO DEL P.O. MUGELLO, VIA DELLA RESISTENZA N. 55 A BORGO SAN LORENZO (FI)	LAVORI DA CONSEGNARE		0,00%	€ 54.203,71
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO DELLA SEDE DEL PISLL ZONA DISTRETTO SUD-EST VIA CHIANTIGIANA 37 FIRENZE	01/05/18	31/07/18	0,00%	€ 119.647,44
LAVORI DI RIPRISTINO DEL GAZEBO E DEL PERGOLATO DEL GIARDINO ALZHEIMER DEL CENTRO DIURNO	04/09/17	29/09/17	100,00%	€ 23.500,00
LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RAMPA INCLINATA DI ACCESSO PRESSO IL CENTRO RESIDENZIALE DI SALUTE MENTALE CASA IRIS DI VIA GARBASSO	20/01/18	22/02/18	100,00%	€ 2.600,00
LAVORI DI DEMOLIZIONE DI UN EDIFICIO INDUSTRIALE ESISTENTE DENOMINATO "EX MAGAZZINO CEREALI" PRESSO IL P.O. SERRISTORI DI FIGLINE VALDARNO	01/02/18	30/09/18	87,63%	€ 24.421,02

INSTALLAZIONE NUOVA LINEA DI ALIMENTAZIONE SISTEMA ANGIOGRAFICO MONOPLANARE DIGITALE MARCA GE PRESSO IL P.O. SANTA MARIA ANNUNZIATA	07/11/17	30/11/17	100,00%	€ 29.607,95
RISANAMENTO CENTRALE TERMICA CON DEMOLIZIONE CALDAIE INATTIVE EX OSPEDALE SAN GIOVANNI DI DIO	06/07/17	30/10/17	100,00%	€ 39.000,08
REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO IL 118 STAZIONE MARRADI	01/12/17	30/03/18	95,00%	€ 13.600,00
REALIZZAZIONE CENTRO DI RIFERIMENTO PER IL MELANOMA P.O. SMA	26/03/17	27/05/18	0,00%	€ 73.995,03
RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE VILLA MARGHERITA PER REALIZZAZIONE CENTRO ODONTOSTOMATOLOGIA	24/09/15	30/06/18	89,44%	€ 5.657.796,82
REALIZZAZIONE NUOVO DEA P.O. SMA	11/06/15	31/03/19	16,54%	€ 12.398.365,46
RIQUALIFICAZIONE P.O. SANTA MARIA NUOVA	14/09/05	01/02/18	93,90%	€ 44.785.819,62
RISTRUTTURAZIONE DISTRETTO QUARTIERE 2 - OPERE DI COMPLETAMENTO - VIA D'ANNUNZIO	24/09/07	31/12/17	98,11%	€ 5.163.978,81
RISTRUTTURAZIONE DISTRETTO QUARTIERE 1 MONTEDOMINI IN CENTRO SERVIZI	11/03/13	19/02/15	12,35%	€ 2.737.989,15
ACCREDITAMENTO REPARTO RADIOLOGIA CON OPERE PER INSTALLAZIONE RMN	03/09/14	03/05/17	92,82%	€ 1.736.802,75
LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE COPERTURE E DELLE FACCIATE DEGLI EDIFICI N.23 24 E 25 IN SAN SALVI A FIRENZE A SEGUITO DEL NUBIFRAGIO DEL 1/8/2015	31/03/16	31/05/17	100,00%	€ 192.945,65

LAVORI ASSISTENZA MURARIA PROVE DI CARICO STRUTTURALI P.O. MUGELLO	21/03/16	21/04/16	100,00%	€ 13.374,00
LAVORI PER INSTALLAZIONE MONITOR PER IMMAGINI RADIOLOGICHE IN SALE OPERATORIE PRESIDI OSPEDALIERI: SANTA MARIA NUOVA, NUOVO SAN GIOVANNI DI DIO, P.PALAGI E MUGELLO	28/10/16	28/02/17	100,00%	€ 10.257,72
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTI PER IL RIPRISTINO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE CABINA MT PRESIDIO LE PIAGGE	23/01/17	22/04/17	100,00%	€ 21.871,04
ULTERIORI LAVORI IN SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO COPERTURE EDIFICIO 17 LATO CUCINA	07/06/16	21/12/16	100,00%	€ 21.307,21
LAVORI IN SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL CORDOLO DELLA COPERTURA DEL PRESIDIO DI VIA BETTINI A PELAGO	21/06/16	22/06/16	100,00%	€ 23.529,74
LAVORI SOMMA URGENZA RIPRISTINO TETTO E COPERTURE ED. 33 SAN SALVI	27/05/16	29/08/16	100,00%	€ 188.859,07
* percentuale di realizzazione rispetto all'importo complessivo del contratto lavori				
** costi complessivi di realizzazione dell'opera, come risultante dal contratto lavori, al netto d'Iva.				