Allegato "B"
pagg. 4

Comune di Bagno a Ripoli
Provincia di Firenze

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori di Somma Urgenza per il ripristino del canale di estrazione della U.T.A. a servizio della Rianimazione Covid ex DEA O.S.M.A. ubicata al piano terra del lotto 1 lato ovest del il P.O. Santa Maria Annunziata della AUSL Toscana Centro – Area Firenze.

COMMITTENTE: Azienda USL Toscana Centro

Bagno a Ripoli, 05/01/2022

IL TECNICO

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A CORPO							
1 S1.05.0001.0 40.001	PIATTAFORMA AEREA SEMOVENTE.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di piattaforma aerea semovente funzionante a motore a scoppio. Il costo orario da computare per la s ... fasi specifiche previste. Piattaforma aerea semovente H = 13,70; S = 7,00; D = 0,70 x 1,50; P = 230; R = 360; HI = 7,50. Giorni 27-28/12/21	2,00			8,000	16,00		
	SOMMANO ora					16,00	20,90	334,40
2 13.15.0133.0 09	STAFFAGGIO DI SOSTEGNO PER TUBAZIONI E CANALI COSTITUITA DA MENSOLA A PARETE. Staffaggio di sostegno per tubazioni e canali costituito da mensola a parete con o senza puntone a 45, ...), della lunghezza L (cm) e del carico distribuito Q (kg) che può sopportare. Mensola con puntone L = 45 cm- Q = 280 kg. Parete nuovo ingresso					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	59,00	354,00
3 08.03.0090.0 15	CAMINO A DOPPIA PARETE METALLICA IN ACCIAIO INOX AISI 316/304. Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituito da una canna interna in acciaio inox AISI 316 L ... o conteggiati a parte con un incremento di metri lineari secondo apposita tabella. Diametro interno del condotto mm 650.							
	curve a 90°		12,00			12,00		
	curve a 45°					4,00 4,00		
	SOMMANO m					20,00	647,00	12'940,00
4 13.24.0060	GIUNTO ANTIVIBRANTE PER CANALIZZAZIONI DI DISTRIBUZIONE ARIA. Giunto antivibrante per canalizzazioni di aria realizzato con 2 flange fra cui è interposto un tessuto flessibile ed impermeabile all'aria con classe di reazione 1 al fuoco. Il giunto è conteggiato per metro lineare del perimetro. (lung.=0,80+0,80+0,40+0,40)		2,40			2,40		
	SOMMANO m					2,40	36,60	87,84
5 13.22.0020.0 06	CELLE FILTRANTI ASSOLUTE DA INSERIRE NELLE APPOSITE SEZIONI DELLE CENTRALI TRATTAMENTO ARIA. Celle filtranti assolute per l'inserimento nelle apposite sezioni delle centrali di tra ... iore a: P (mc/h). Perdita di carico filtro nuovo/filtro esaurito: H (Pa). Telaio contenimento per cella oltre mc/h 1700.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	58,00	116,00
6 13.22.0020.0 01	CELLE FILTRANTI ASSOLUTE DA INSERIRE NELLE APPOSITE SEZIONI DELLE CENTRALI TRATTAMENTO ARIA. Celle filtranti assolute per l'inserimento nelle apposite sezioni delle centrali di tra ... non inferiore a: P (mc/h). Perdita di carico filtro nuovo/filtro esaurito: H (Pa). P = 3400 H = 200/450 Dim. mm 610x610.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	609,00	1'218,00
	Parziale LAVORI A CORPO euro							15'050,24
	A RIPORTARE							15'050,24

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							15'050,24
	TOTALE euro							15'050,24



	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
	RIPORTO		
	Riepilogo SUPER CATEGORIE		
001	Lavori	14'715,84	97,778
002	Oneri della Sicurezza	334,40	2,222
	Totale SUPER CATEGORIE euro	15'050,24	100,000

Bagno a Ripoli, 05/01/2022

Il Tecnico

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

GERVASI Technology S.r.l.
Zona Ind.le via Navello 06038 Spello (PG)
Tel. +39 0742 301446 Fax +39 0742 304687
C. F. e P. IVA 03539520548

	A RIPORTARE		