Comune di Montespertoli

Provincia di Firenze

Ente Appaltante: **Comune di Montespertoli - Azienda USL Toscana Centro**

Oggetto dei Lavori: **LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO CASA DELLA SALUTE DI MONTESPERTOLI**

C.U.P.: **Comune di Montespertoli E53D20000020004 Azienda USL Toscana Centro D57H19003080002**

C.I.G.: **unico di gara 8579064393**

Impresa: **ATI composta da: Campigli srl, (capogruppo mandataria) con sede legale a Empoli (FI) in Via 1° Maggio, 8 cod. fisc./part.iva 00443660485; O.L.V. srl, (mandante) con sede legale a Empoli (FI) in Via Volontari della Libertà, 25 cod. fisc./part.iva 02144490485; Vescovi Renzo spa, (mandante) con sede legale a Lamporecchio (PT) in Via L. Da Vinci, 42 cod. fisc./part.iva 00408860476**

Contratto: **Contratto repertorio n° 09 del 25/03/2022, registrato all'Agenzia delle Entrate di Firenze Serie: 1T Numero: 12695 del 29/03/2022**

2 STATO AVANZAMENTO LAVORI "STAORDINARIO"

PER QUANTIFICAZIONE IN APPLICAZIONE ART. 26, COMMA 1, D.LGS. 50/2022

Nel presente documento è riportato lo stato di avanzamento dei lavori n° 2 aggiornato al prezzario della Regione Toscana - Provincia di Firenze - TOS23_1 e TOS24.
L'aggiornamento dei prezzi è relativo alle LAVORAZIONI e ai COSTI DELLA SICUREZZA.

L'importo totale delle lavorazioni pari a **€ 479.908,83** è soggetto al ribasso del 3.22 % applicato in fase di gara e quindi è pari a **€ 464.455,77**
L'importo totale dei costi della sicurezza pari a **€ 57.420,76** non è soggetto a ribasso.

La somma totale degli importi sopra descritti pari a:

€ 464.455,77 + € 57.420,76 = € 521.876,53

La differenza con lo stato di avanzamento calcolato con il prezzario della Regione Toscana - Provincia di Firenze - TOS20 è pari a:

€ 521.876,53 - € 354.628,47 = € 167.248,06

è riconosciuta dalla Stazione Appaltante, IN APPLICAZIONE ART. 26, COMMA 1, D.LGS. 50/2022 nella misura del **90%** ovvero:

€ 167.248,06 x 0.90 = € 150.523,25