

**REGIONE TOSCANA**  
**AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO**  
 Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

**DETERMINA DEL DIRIGENTE**

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Numero del provvedimento</b> | 49  |
| <b>Data del provvedimento</b>   | 08-01-2021  |
| <b>Oggetto</b>                  | Evidenza pubblica   |
| <b>Contenuto</b>                | Fornitura, noleggio e manutenzione di tunnel temporanei per emergenza COVID-19 da installare nei Presidi Sanitari Area Firenze - approvazione modifiche al contratto ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c) e comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 – CIG Z2B2DC70AB – CIG Variante: Z9B3019025 |

|                                      |                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Dipartimento</b>                  | DIPARTIMENTO AREA TECNICA         |
| <b>Direttore Dipartimento</b>        | BRINTAZZOLI MARCO                 |
| <b>Struttura</b>                     | SOC MANUTENZIONE IMMOBILI FIRENZE |
| <b>Direttore della Struttura</b>     | BELLAGAMBI PIERLUIGI              |
| <b>Responsabile del procedimento</b> | SALMOIRAGHI FRANCESCO             |

| Spesa prevista | Conto Economico                   | Codice Conto | Anno Bilancio |
|----------------|-----------------------------------|--------------|---------------|
| 9.085,83       | Manutenzione immobili ? Emergenza | 3B.04.01     | 2020          |

| Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo |         |   |
|--|---------|---|
| Allegato   | N° pag. | Oggetto                                     |
| A  | 6       | Relazione del responsabile del procedimento |
| B  | 1       | Quadro Economico                            |

## IL DIRIGENTE

**Vista** la Legge Regionale n. 84 del 28/12/2015 recante il *“Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”*;

**Vista** la Delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto Aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

**Richiamate** le delibere n. 644 del 18.04.2019 *“Approvazione del sistema aziendale di deleghe e conseguente individuazione delle competenze nell’adozione di atti amministrativi ai dirigenti delle macro articolazione aziendali”* e la delibera n. 1348 del 26.09.2019 *“...Integrazione delle deleghe dirigenziali ed individuazione competenze nell’adozione degli atti nell’ambito del Dipartimento Area Tecnica....”* che definiscono delle deleghe per il Dipartimento Area Tecnica;

**Dato atto** che con delibera n. 1064 del 19.07.2019 il Dott. Marco Brintazzoli è stato nominato Direttore del Dipartimento Area Tecnica;

**Richiamata** per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica, la Delibera del Direttore Generale f.f. n. 885 del 16/06/2017 di ripartizione delle competenze tra le SOC afferenti al medesimo Dipartimento, relativamente agli atti da adottare per le procedure di gara e la competenza del RUP all’adozione dell’atto equivalente alla determina a contrarre, nonché confermato che *“Le procedure di affidamento diretto di importi inferiore a 40.000,00 euro, disciplinate dall’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m., sono svolte sotto la diretta responsabilità del competente RUP.....”*;

### Visti:

1. il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. *“Codice dei contratti pubblici”*;
2. il D.P.R. 207/2010, per quanto tuttora vigente;
3. l’art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, modificato dall’art. 1, comma 130 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019), ai sensi del quale per l’acquisto di beni e servizi, è stata innalzata la soglia da 1.000,00 euro a 5.000,00 euro per l’affidamento anche al di fuori dei mercati elettronici della pubblica amministrazione;
4. le linee guida ANAC n.4 di attuazione del D. Lgs. 50/2016 recanti *“Procedure per l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione degli elenchi di operatori economici”* approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e da ultimo aggiornate con delibera n. 636 del 10 luglio 2019;

### Richiamati altresì

- il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”* (Cura Italia) convertito in Legge 24 Aprile 2020 n. 27;
- Il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 *“Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”* (Decreto Liquidità) convertito in Legge 5 Giugno 2020 n. 40;

### Richiamate:

- la delibera del Direttore Generale n. 1064 del 13/7/2017 avente ad oggetto: *“Modalità di individuazione o nomina dei RUP – Dipartimento Area Tecnica”*;

- la delibera del Direttore Generale n. 204 del 20/02/2020 recante *“Codice dei contratti pubblici, da ultimo modificato dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 di conversione in legge con modificazioni del D.L. 18 aprile 2019 n.32: Approvazione indicazioni operative per gli affidamenti ex art. 36, comma 2 lettera a) e b)”*;

- la Delibera del Direttore Generale n. 1176 del 15.10.2020 riguardante: *“Codice dei contratti pubblici, da ultimo modificato dal D.L. 16 luglio 2020 n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre n. 120: disposizioni operative per le procedure di affidamento diretto...”*;

**Preso atto** che ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., l'Arch. Francesco Salmoiraghi, Dirigente presso S.O.S Gestione Investimenti Territorio Firenze, riveste il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento per l'esecuzione dell'intervento in questione;

**Premesso che:**

- con determinazione Dirigenziale n. 1719 del 04.08.2020 è stata affidata la "*Fornitura, noleggio e manutenzione di tunnel temporanei per emergenza COVID19 da installare nei Presidi Sanitari Area Firenze*" alla Ditta MIXAR S.r.l. con sede legale in Via Amedeo Modigliani, 3/5 51034 Casalguidi (PT), C.F. e P.I. 01807780471, per un importo di contratto pari ad € 32.500,00 oltre IVA di legge pari ad € 7.150,00 per un totale complessivo pari ad € 39.650,00 – CIG: Z2B2DC70AB;
- il contratto, concluso per corrispondenza secondo l'uso del commercio, è stato comunicato con nota prot. 62031 del 06.08.2020;

**Dato atto che** il QE dell'intervento di importo complessivo pari ad € 42.090,00 risultava finanziato sul Conto Economico 3B.04.01 "Manutenzione Immobili" esercizio 2020, autorizzazione dedicata emergenza COVID-19 n. 510 sub14;

**Preso atto che**, come meglio specificato nella Relazione del Responsabile del Procedimento, Arch. Francesco Salmoiraghi, del 20.11.2020, (**Allegato "A"** parte integrante e sostanziale del presente atto) sono sopravvenute circostanze imprevedibili al momento della stipula del contratto in particolare derivanti:

- dal perdurare della situazione di emergenza sanitaria da COVID-19;
- dalle richieste pervenute dalla Direzione del Dipartimento, dai Direttori delle reti territoriali della USL Toscana Centro area Fiorentina, di dotare i presidi territoriali di ulteriori strutture temporanee per proteggere gli utenti in coda e garantire il distanziamento sociale;

**Considerato anche che:**

- le ulteriori forniture saranno in parte eseguite con materiali e lavorazioni diverse per quantità e tipologia di quanto già previsto in contratto;
- si ritiene necessario uniformare la scadenza di noleggio di quanto messo in opera al 31.12.2020 o comunque fino al permanere della situazione di emergenza COVID-19 che richiede un accesso controllato mediante distanziamento;

**Dato atto** che a seguito di quanto sopra il sottoscritto Responsabile del procedimento ha avviato la procedura per la redazione di una perizia di variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera c) e comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016;

**Vista** la perizia di variante inerente la "*Fornitura, noleggio e manutenzione di tunnel temporanei per emergenza COVID19 da installare nei Presidi Sanitari Area Firenze*" costituita dagli elaborati di seguito riepilogati, agli atti del Dipartimento Area Tecnica:

- Relazione del Responsabile del Procedimento - Proposta di approvazione perizia di variante n. 1;
- Atto di sottomissione e Verbale nuovi prezzi;
- Computo metrico estimativo – Variante n. 1;
- Quadro comparativo (fra Progetto e Variante n. 1);
- Elenco Prezzi;
- Quadro economico assestato;

**Rilevato** che la perizia di variante in approvazione di € 7.447,40, oltre IVA al 22%, ridetermina l'importo contrattuale del servizio sopra citato, che da euro 32.500,00 oltre IVA ascende ad euro 39.947,40 (al netto del ribasso d'asta 1,51515%), oltre IVA al 22%, come risulta dal nuovo Quadro Economico dell'intervento di importo complessivo di € 49.395,83 (**Allegato di lettera "B"** parte integrante e sostanziale del presente atto);

**Considerato**, inoltre che:

- l'incremento di spesa della presente perizia di variante corrisponde al 22,92% dell'importo del servizio di cui al Verbale Concordamento Prezzi, nel rispetto, pertanto, dei limiti previsti dal comma 7 dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016;
- il responsabile del procedimento, ritenuta la presente variante rientrante nella fattispecie di cui all'art. 106, comma 1 lett. c) e comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, a seguito di approfondita istruttoria e motivato esame dei fatti, ne attesta la legittimità;
- la perizia di variante è stata accettata dall'appaltatore mediante sottoscrizione dell'atto di sottomissione, immediatamente vincolante per lo stesso mentre per la Stazione Appaltante lo diverrà subordinatamente all'approvazione del presente atto;

**Dato atto** che, in conseguenza della presente perizia di variante, si rende necessario approvare il nuovo Quadro Economico assestato dell'intervento di importo complessivo di € 49.395,83 (**Allegato B** parte integrante e sostanziale del presente), comprensivo del servizio aggiuntivo pari ad € 9.085,83 Iva inclusa (per € 1.780,00 già ricompresi nel Quadro Economico, attingendo alle voci "Imprevisti" e "fondo di accantonamento da ribasso d'asta" per € 610,00 e "Imprevisti di esecuzione e arrotondamenti" per € 1.170,00, e per € 7.305,83 in eccedenza di spesa) risulta interamente finanziato sul Conto Economico 3B.04.01 "Manutenzione Immobili" esercizio 2020, autorizzazione dedicata emergenza COVID-19 n. 510 sub14;

**Ritenuto:**

- di prendere atto ed approvare la perizia di variante n. 1 inerente alla "Fornitura, noleggio e manutenzione di tunnel temporanei per emergenza COVID19 da installare nei Presidi Sanitari Area Firenze" – CIG: Z9B3019025 per un importo complessivo dell'intervento pari ad € 7.447,40, oltre IVA al 22% (al netto del ribasso d'asta);
- di approvare il nuovo Quadro Economico dell'intervento di importo complessivo di € 49.395,83 (**Allegato B** parte integrante e sostanziale del presente), dando atto della copertura economica del servizio aggiuntivo e che risulta finanziato sul Conto Economico 3B.04.01 "Manutenzione Immobili" esercizio 2020, autorizzazione dedicata emergenza COVID-19 n. 510 sub14;

**Rilevato che**, superando l'importo del servizio in variante il 20% del contratto originario, è stato necessario acquisire un nuovo CIG come da disposizioni del Comunicato del Presidente ANAC del 28 ottobre 2015 e sottoscrivere atti aggiuntivi ai contratti principali mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 36, comma 14 del D.Lgs. 50/2016;

**Dato atto** inoltre che, ai sensi dell'art. 106, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 la variante del servizio in argomento sarà comunicata dal responsabile del procedimento all'Osservatorio Regionale degli appalti pubblici entro trenta giorni dall'approvazione della medesima per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza;

**Preso atto** che il Direttore della S.O.C. Gestione Manutenzione Immobili Firenze nel proporre il presente atto ne attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata a cura del Responsabile del Procedimento, Arch. Francesco Salmoiraghi, Dirigente in servizio presso la S.O.S. Gestione Investimenti Territorio Firenze;

**Ritenuto opportuno**, per motivi di urgenza, dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm., stante l'urgenza di procedere all'esecuzione dell'intervento in argomento;

## DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1) di approvare la perizia di variante inerente "Fornitura, noleggio e manutenzione di tunnel temporanei per emergenza COVID19 da installare nei Presidi Sanitari Area Firenze", predisposta dal Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) e comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 ss.mm. costituita dai seguenti elaborati conservati agli atti del Dipartimento Area Tecnica:
  - Relazione del RUP - Proposta di approvazione perizia di variante n. 1;

- Atto di sottomissione e Verbale nuovi prezzi;
  - Computo metrico estimativo;
  - Quadro comparativo (fra Progetto e Variante n. 1);
  - Elenco Prezzi;
  - Quadro economico assestato;
- 2) di dare atto che la perizia di variante in approvazione di € 7.447,40, oltre IVA al 22%, ridetermina l'importo contrattuale del servizio sopra citato, che da euro 32.500,00 oltre IVA ascende ad € 39.947,40 (al netto del ribasso d'asta 1,51515%), oltre IVA al 22%;
  - 3) di approvare il nuovo Quadro Economico dell'intervento di importo complessivo di € 49.395,83 (**Allegato B** parte integrante e sostanziale del presente), comprensivo del servizio aggiuntivo pari ad € 9.085,83 Iva inclusa (per € 1.780,00 già ricompresi nel Quadro Economico, attingendo alle voci "Imprevisti" e fondo di accantonamento da ribasso d'asta" per € 610,00 e "Imprevisti di esecuzione e arrotondamenti" per € 1.170,00 e per € 7.305,83 in eccedenza di spesa), dando atto che risulta interamente finanziato Conto Economico 3B.04.01 "Manutenzione Immobili" esercizio 2020, autorizzazione dedicata emergenza COVID-19 n. 510 sub 14;
  - 4) di dare atto che, ai sensi dell'art. 106, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 il responsabile del procedimento comunicherà la variante in argomento all'Osservatorio Regionale degli appalti pubblici entro trenta giorni dall'approvazione della medesima per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza;
  - 5) di dichiarare, per motivi di urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm.ii., stante l'urgenza di procedere all'esecuzione dei lavori in argomento;
  - 6) di trasmettere la presente deliberazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall'art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.

Il Direttore  
S.O.C. Manutenzione Immobili Firenze  
Ing. Pierluigi Bellagambi  
(documento firmato digitalmente)



**Azienda USL Toscana Centro**  
**Dipartimento Area Tecnica**  
 Via di San Salvi 12 - Firenze

Atto sottomissione e Verbale nuovi prezzi

*“Fornitura noleggio e manutenzione di tunnel temporanei per emergenza COVID19 da installare nei Presidi Sanitari Area Firenze*  
**CIG: Z2B2DC70AB**

**Ditta Installatrice:** MIXAR srl Via Amedeo Modigliani, 3/5 51034 Casalguidi (PT)

**Contratto:** Prot. n. 62031 del 06.08.2020 (Determina n. 1719 del 04.08.2020)

**Importo Fornitura di contratto:** € 32.500,00 Iva ed oneri esclusi

### Relazione del RUP

(art. 106, comma 1 del D.Lgs. 50/2016)

**Premesso che:**

- In considerazione della necessità di assicurare l'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte **dall'emergenza sanitaria da COVID 19** la Direzione di Dipartimento, sentiti i Direttori delle reti territoriali della USL Toscana centro area Fiorentina, ha richiesto di dotare alcuni presidi territoriali di strutture temporanee per proteggere gli utenti in coda e garantire il distanziamento sociale. **L'installazione delle strutture temporanee è diretto a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità.** Le condizioni e le modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali sono quelle indicate nel presente documento;
- Il quadro economico dell'intervento, che evidenzia un importo complessivo di € 42.090,00, trova copertura finanziaria sul conto dedicato emergenza COVID-19 Aut. 510 SUB 14 (conto economico 3B.04.01 “Manutenzione immobili” Consegretario MANUT\_FI) – esercizio 2020 e risultava così ripartito:

|  |   |                    |
|--|---|--------------------|
| <b>Parte A) FORNITURE</b>                                |   |                    |
| <b>A1) A CORPO</b>                                       |   |                    |
| Tunnel temporanei per emergenza COVID 20                 |   | 22 445,00 €        |
| <b>A2) A MISURA</b>                                      |   |                    |
| Tunnel temporanei per emergenza COVID 20                 |   | 10 555,00 €        |
| A)   | <b>Totale Forniture (compreso oneri per la sicurezza)</b> | <b>33 000,00 €</b> |
| <b>Parte B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>                     |   |                    |
| <b>B2) Spese generali e tecniche</b>                     |   |                    |
| Spese tecniche ex art. 113 comma e D.Lgs. 50/2016        | 2,00%   | 660,00 €           |
|  | <b>Totale B2</b>  | <b>660,00 €</b>    |
| <b>B3) ONERI FISCALI E ALTRO</b>                         |   |                    |
| IVA sulle forniture                                      | 22,00%  | 7 260,00 €         |
| Imprevisti di esecuzione e arrotondamenti (IVA compresa) | 3,55%   | 1 170,00 €         |
|  | <b>Totale B3</b>  | <b>8 430,00 €</b>  |
| B)   | <b>Totale somme a disposizione (B2+B3)</b>                | <b>9 090,00 €</b>  |
| <b>B4) FONDO DI ACCANTONAMENTO</b>                       |   |                    |
| Ribasso d'asta   |   | - €                |
|  | <b>IMPORTO TOTALE (A+B)</b>                               | <b>42 090,00 €</b> |

**Atto sottomissione e Verbale nuovi prezzi**

- Con Determina Dirigenziale n. 1719 del 04.08.2020 si affidava, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, alla ditta MIXAR srl Via Amedeo Modigliani, 3/5 51034 Casalguidi (PT) la fornitura, noleggio e manutenzione dei tunnel temporanei, da installare nei presidi Sanitari dell'area fiorentina e necessari per soddisfare l'emergenza COVID 19, per un importo complessivo di € 32.500,00 IVA ed oneri esclusi. Il quadro economico delle forniture risultava così assestato:

|                                      |   |                    |
|--------------------------------------|---|--------------------|
| <b>Parte A) FORNITURE</b>            |   |                    |
| <b>A1) A CORPO</b>                   |   |                    |
|                                      | Tunnel temporanei per emergenza COVID 20                  | 22 104,92 €        |
| <b>A2) A MISURA</b>                  |   |                    |
|                                      | Tunnel temporanei per emergenza COVID 20                  | 10 395,08 €        |
| A)                                   | <b>Totale Forniture (compreso oneri per la sicurezza)</b> | <b>32 500,00 €</b> |
| <b>Parte B) SOMME A DISPOSIZIONE</b> |   |                    |
| <b>B2) Spese generali e tecniche</b> |   |                    |
|                                      | Spese tecniche ex art. 113 comma e D.Lgs. 50/2016         | 660,00 €           |
|                                      | <b>Totale B2</b>  | <b>660,00 €</b>    |
| <b>B3) ONERI FISCALI E ALTRO</b>     |   |                    |
|                                      | IVA sulle forniture                                       | 22,00% 7 150,00 €  |
|                                      | Imprevisti di esecuzione e arrotondamenti (IVA compresa)  | 3,55% 1 170,00 €   |
|                                      | <b>Totale B3</b>  | <b>8 320,00 €</b>  |
| B)                                   | <b>Totale somme a disposizione (B2+B3)</b>                | <b>8 980,00 €</b>  |
| <b>B4) FONDO DI ACCANTONAMENTO</b>   |   |                    |
|                                      | Ribasso d'asta  | 610,00 €           |
|                                      | <b>IMPORTO TOTALE (A+B)</b>                               | <b>42 090,00 €</b> |

- Il contratto, concluso per corrispondenza secondo l'uso del commercio, è stato comunicato con nota Prot. n. 62031 del 06.08.2020;
- L'importo contrattuale è pari ad € 32.500,00 oltre IVA (22%) pari ad € 7.150,00 per complessivi € 39.650,00.

**Dato atto:**

- Del perdurare della situazione di emergenza sanitaria da COVID 19;
- Delle richieste pervenute dalla Direzione di Dipartimento, sentiti i Direttori delle reti territoriali della USL Toscana centro area Fiorentina, di dotare ulteriori presidi territoriali di strutture temporanee per proteggere gli utenti in coda e garantire il distanziamento sociale;

**Considerato che:**

- Le ulteriori forniture saranno in parte eseguite con materiali e lavorazioni diverse per quantità e tipologia di quanto già previsto in contratto;
- Si ritiene necessario uniformare la scadenza del noleggio di quanto messo in opera al 31.12.2020.

**A seguito di quanto emerso il sottoscritto Responsabile al Procedimento ha provveduto a determinare i maggiori costi necessari per la fornitura, montaggio e manutenzione di ulteriori strutture temporanee, per assicurare l'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte dall'emergenza sanitaria da COVID 19, così come richieste da note successive della Direzione di Dipartimento, sentiti i Direttori delle reti territoriali.**

Atto sottomissione e Verbale nuovi prezzi

**La variante ha un maggiore costo complessivo di € 9.085,83 di cui € 7.447,40 per le forniture, al netto del ribasso d'asta ed € 1.638,43 per Iva di legge.**

Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., il sottoscritto Responsabile del Procedimento dichiara di aver accertato e verificato le cause e le condizioni, eseguito istruttoria ed esame dei fatti come prescritto ed esprime un giudizio di ammissibilità per l'approvazione della presente perizia per maggiori spese. Altresì lo scrivente attesta che la perizia di variante in parola rispetta i limiti di legge, poiché risulta inferiore ai limiti previsti all'art. 106 comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

Inoltre, le lavorazioni variate afferiscono alle categorie contrattuali e non hanno quindi richiesto inserimento di nuove categorie.

Per quanto sopra detto, l'importo contrattuale è pari a complessivi € 39.947,40, al netto del ribasso d'asta, Iva ed oneri esclusi.

#### **Art. 7. Verbale concordamento nuovi prezzi**

Tra i documenti predisposti è presente il “**Verbale di concordamento nuovi prezzi**”, che è stato firmato dalla ditta installatrice senza riserve.

La ditta ha dichiarato di accettare le nuove forniture con le variazioni valutate in base ai nuovi prezzi nell'occasione concordati, ai patti e condizioni del contratto originario, senza sollevare dubbi o eccezioni di sorta; a tal proposito, si rimanda al relativo verbale.

Ai fini della determinazione degli importi della perizia si è reso necessario definire alcuni nuovi prezzi, determinati in contraddittorio tra il RUP e la ditta installatrice; il relativo verbale di concordamento, viene sottoscritto dal Responsabile del Procedimento, che ne propone l'approvazione alla Stazione Appaltante ai sensi del D.Lgs. 50/2016.

#### **Art. 8. Quadro economico assestato e copertura finanziaria**

**In conseguenza della presente perizia si rende necessario approvare il Quadro Economico assestato dell'intervento (in allegato) che evidenzia un importo complessivo pari ad € 49.395,83, con un aumento complessivo di € 7.305,83.**

La copertura finanziaria della variante in oggetto è la seguente:

- Per € 1.780,00 da Quadro Economico assestato dopo affidamento su:
  - Imprevisti di esecuzione e arrotondamenti per € 1.170,00;
  - Fondo di accantonamento da ribasso d'asta per € 610,00;
- Per € 7.305,83 da rifinanziare incrementando Aut. 510 SUB 14 (conto economico 3B.04.01 “Manutenzione immobili” Consegnatario MANUT\_FI) – esercizio 2020

#### **Art. 9. Conclusioni**

Per quanto sopra dettagliatamente esposto, il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento Arch. Francesco Salmoiraghi, riconosciuta la propria competenza all'approvazione in linea tecnica della perizia di variante, che comporta un incremento di spesa rispetto all'affidamento a base di gara pari ad € 7.447,40 (settemilaquattrocentoquarantasette/40) al netto del ribasso d'asta IVA ed Oneri esclusi.

### **PROPONE**

alla Stazione Appaltante, per tutte le motivazioni espresse in narrativa:

- l'approvazione della perizia di variante e costituita dagli elaborati precedentemente indicati.
- l'autorizzazione sulla eccedenza di spesa, che rientra nei limiti prescritti dall'art. 106, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;
- l'approvazione del Quadro Economico assestato, allegato alla presente;

### **Art. 1. Generalità**

La variante si è resa necessaria per il perdurare dell'emergenza COVID-19 e pertanto di eventi inerenti circostanze imprevedute ed imprevedibili, verificatosi in corso d'opera, che non alterano la natura del contratto ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016.

### **Art. 2. Importo variante**

Il nuovo importo per la Fornitura, noleggio e manutenzione, al netto del ribasso d'asta, è pari ad € 39.947,40 (trentanovemilanocecentoquarantasette/40) al netto di Iva ed oneri.

**L'importo della variante in oggetto è pertanto pari a netti € 7.447,40 (settemilaquattrocentoquarantasette/40) oltre Iva ed oneri.**

**L'incremento totale della variante è pari al 22,92% dell'importo a base dell'affidamento e pertanto inferiore ai limiti previsti all'art. 106 comma 7 del D.Lgs. 50/2016.**

### **Art. 3. Documenti allegati**

La variante è composta dai seguenti elaborati:

- Computo metrico estimativo
- Elenco prezzi
- Quadro comparativo
- Quadro economico generale

### **Art. 4. Strutture interessate**

Le maggiori installazioni di strutture temporanee hanno interessato le seguenti strutture sanitarie territoriali:

1. Presidio Sanitario Impruneta - Via Papa Giovanni XXIII, 4 Impruneta (FI)
2. Presidio Sanitario San Casciano - Via del Cassero, 19a San Casciano Val di Pesa (FI)
3. Presidio Sanitario Distrettuale di Scandicci - Via Vivaldi Scandicci (FI) Integrazione
4. Presidio Ospedaliero del Mugello - via della Resistenza, 60 Borgo San Lorenzo (FI)
5. Presidio Sanitario Il Borghetto - Via Naldini, 44 Tavarnelle Val di Pesa (FI)
6. Area San Salvi - Via di San Salvi, 12 Firenze (FI) Drive Trought
7. Area San Salvi - Via di San Salvi, 12 Firenze (FI) RSA Le Civette
8. Area San Salvi - Via di San Salvi, 12 Firenze (FI) Padiglione 31
9. Presidio Socio Sanitario Distrettuale Santa Rosa - L.no Santa Rosa Firenze (FI) Drive Trought
10. Presidio Socio Sanitario Distrettuale Pistoia - viale Adua Pistoia (PT)
11. Presidio Socio Sanitario Agliana - Via Curiel, 1 Agliana (PT)
12. Presidio Ospedaliero Serristori - via XXV Aprile, 10 Figline Valdarno (FI)
13. Presidio Socio Sanitario Figline - via G. Da Verrazzano, 20 Figline Valdarno (FI)
14. Presidio Sanitario Regello - Piazza IV novembre, 4 Regello (FI)
15. Presidio Sanitario Incisa - via Roma, 12a Località Incisa Valdarno (FI)

### **Art. 5. Durata delle installazioni**


Complessivamente, e salvo proroghe concesse dalla Stazione appaltante, il noleggio delle strutture installate **termina il 31.12.2020** o comunque fino al permanere della situazione di emergenza COVID19 che richiede un accesso controllato mediante distanziamento.

### **Art. 6. Valutazione ammissibilità della variante**

Ai fini dell'approvazione il sottoscritto Responsabile del Procedimento ha eseguito approfondita istruttoria ed ha accertato motivato esame dei fatti a norma dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

Firenze, 20 novembre 2020

Il Responsabile del Procedimento  
SOS Gestione investimenti territorio Firenze  
Arch. Francesco Salmoiraghi

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Salmoiraghi', written over a horizontal dotted line.



|   |        | <b>Azienda USL Toscana Centro</b><br><b>Dipartimento Area Tecnica</b><br><b>Via di San Salvi, 12 - Firenze</b> |                                      |                    |                                  |
|--|--------|--|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------|
| CUP:   |        |  |                                      |                    |                                  |
| CIG: Z2B2DC70AB  |        |  |                                      |                    | DATA DI COMPILAZIONE: 17/07/2020 |
| Codice Regionale -   |        |  |                                      |                    | DATA AGGIORNAMENTO: 20/11/2020   |
| <b>Fornitura noleggio e manutenzione di tunnel temporanei per emergenza COVID19 da installare nei Presidi Sanitari - Area Firenze.</b> |        |  |                                      |                    |                                  |
| RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO<br>Arch. Francesco Salmoiraghi   |        | PROGETTO   | AGGIUDICATO<br>Det. 1719 del 4.08.20 | INTEGRAZIONE       |                                  |
|  | %      | Importi  | Importi                              | Importi            | Importi                          |
| <b>A) FORNITURE</b>  |        |  |                                      |                    |                                  |
| <b>A1) A corpo</b>   |        |  |                                      |                    |                                  |
| Tunnel temporanei in PVC per emergenza COVID-19  |        | € 22 445,00  | € 22 104,92                          | € 39 947,40        |                                  |
| <b>A2) A misura</b>  |        |  |                                      |                    |                                  |
| Tunnel temporanei in PVC per emergenza COVID-19  |        | € 10 555,00  | € 10 395,08                          | € -                |                                  |
| <b>Totale A1</b>   |        | <b>€ 33 000,00</b>   | <b>€ 32 500,00</b>                   | <b>€ 39 947,40</b> |                                  |
| <b>A2) Lavori in economia</b>  |        |  |                                      |                    |                                  |
| <b>Totale A2</b>   |        | <b>€ -</b>   | <b>€ -</b>                           | <b>€ -</b>         |                                  |
| <b>Totale Lavori (A1+A2)</b>   |        | <b>€ 33 000,00</b>   | <b>€ 32 500,00</b>                   | <b>€ 39 947,40</b> |                                  |
| <b>A3) Oneri della sicurezza</b>   |        |  |                                      |                    |                                  |
| Oneri della sicurezza  |        |  |                                      |                    |                                  |
| <b>Totale A3</b>   |        | <b>€ -</b>   | <b>€ -</b>                           | <b>€ -</b>         |                                  |
| <b>Totale Lavori Compreso Oneri della sicurezza (A1+A2+A3)</b>   |        | <b>€ 33 000,00</b>   | <b>€ 32 500,00</b>                   | <b>€ 39 947,40</b> |                                  |
| <b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>   |        |  |                                      |                    |                                  |
| <b>B1) OPERE E FORNITURE ACCESSORIE</b>  |        |  |                                      |                    |                                  |
| Arredi e attrezzature  |        | € -  | € -                                  | € -                |                                  |
| <b>Totale B1</b>   |        | <b>€ -</b>   | <b>€ -</b>                           | <b>€ -</b>         |                                  |
| <b>B2) SPESE GENERALI E TECNICHE</b>   |        |  |                                      |                    |                                  |
| Fondo appl. art. 205, 208 D.Lgs 50/2016  |        | € -  | € -                                  | € -                |                                  |
| Oneri indagini geologiche, geotecniche   |        |  |                                      |                    |                                  |
| Oneri allacciameti sondaggi  |        |  |                                      |                    |                                  |
| Spese tecniche ex art. 113 c. 2 D.L. gs 50/2016  | 2,00%  | € 660,00   | € 660,00                             | € 660,00           |                                  |
| Progettazione definitiva/Esecutiva - Coortinamento in fase progettazione   |        |  |                                      |                    |                                  |
| Direzione e contabilità dei lavori - Coordinamento in fase di esecuzione   |        |  |                                      |                    |                                  |
| Collaudi/Certificato regolare esecuzione   |        |  |                                      |                    |                                  |
| <b>Totale B2</b>   |        | <b>€ 660,00</b>  | <b>€ 660,00</b>                      | <b>€ 660,00</b>    |                                  |
| <b>B3) ONERI FISCALI E ALTRO</b>   |        |  |                                      |                    |                                  |
| Oneri di urbanizzazione  |        | € -  |                                      |                    |                                  |
| Allacciamenti ai pubblici servizi  |        | € -  |                                      |                    |                                  |
| IVA sui lavori   | 22,00% | € 7 260,00   | € 7 150,00                           | € 8 788,43         |                                  |
| Adeguamento aliquota IVA   |        | € -  |                                      |                    |                                  |
| CNPAIA   | 4,00%  |  |                                      |                    |                                  |
| IVA su spese generali e tecniche e CNPAIA  | 22,00% |  |                                      |                    |                                  |
| Imprevisti di esecuzione e arrotondamenti (IVA Compresa)   |        | € 1 170,00   | € 1 170,00                           |                    |                                  |
| IVA su ribasso d'asta  |        |  |                                      |                    |                                  |
| IVA su imprevisti  |        |  |                                      |                    |                                  |
| <b>Totale B3</b>   |        | <b>€ 8 430,00</b>  | <b>€ 8 320,00</b>                    | <b>€ 8 788,43</b>  |                                  |
| <b>Totale Somme a disposizione (B1 + B2 + B3)</b>  |        | <b>€ 9 090,00</b>  | <b>€ 8 980,00</b>                    | <b>€ 9 448,43</b>  |                                  |
| <b>B4) FONDO DI ACCANTONAMENTO</b>   |        |  |                                      |                    |                                  |
| Ribasso d'asta   |        | € -  | € 610,00                             | € -                |                                  |
| <b>Importo totale (compreso I.V.A ed oneri)</b>  |        | <b>€ 42 090,00</b>   | <b>€ 42 090,00</b>                   | <b>€ 49 395,83</b> |                                  |

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO  
 S.O.S. GESTIONE INVESTIMENTI  
 TERRITORIO FIRENZE  
 Dirigente  
 Arch. Francesco Salmoiraghi