

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
 Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

Numero della delibera	1325
Data della delibera	26-09-2019
Oggetto	Evidenza pubblica
Contenuto	Approvazione perizia suppletiva n.7, ai sensi del D.P.R. n°207/2010 per maggiori spese per la messa in sicurezza delle facciate dell'ex Ospedale San Giovanni di Dio lato Borgognissanti - Via del Porcellana in Firenze - CIG: Z62178CC6B

Dipartimento	DIPARTIMENTO AREA TECNICA
Direttore Dipartimento	MEUCCI LUCA f.f.
Struttura	SOS GESTIONE INVESTIMENTI TERRITORIO FIRENZE
Direttore della Struttura	BIGAZZI IVO
Responsabile del procedimento	BIGAZZI IVO

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
7.234,6	Manutenzione Immobili	3B.04.01	2019

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° pag.	Oggetto
A	3	Relazione del Responsabile del Procedimento di perizia suppletiva per maggiori spese
B	1	Quadro economico assestato

IL DIRETTORE GENERALE
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 33 del 28 febbraio 2019)

Vista la Legge Regionale n. 84/2015 recante “*Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005*”;

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Vista la nota del Direttore Generale prot. N. 82968/2019, conservata agli atti, con la quale alla Dr.ssa Valeria Favata viene prorogata la nomina di Direttore Amministrativo facente funzione, nelle more dell’individuazione e conseguentemente della nomina del Direttore Amministrativo;

Dato atto che con nota prot. 83551 del 24/7/2019 il Direttore di Area Tecnica, Dott. Marco Brintazzoli, ha delegato i Direttori di Area Manutenzione e Gestione Investimenti di ciascuna Area (Firenze, Empoli, Prato e Pistoia) all’avanzamento alla Direzione Aziendale delle proposte di deliberazioni del Direttore Generale e alla designazione dei componenti della commissione giudicatrice, e che per la zona di Firenze la delega è conferita all’Ing. Luca Meucci, quale Direttore dell’Area Manutenzione e Gestione Investimenti Firenze;

Richiamata la delibera n. 644 del 18/4/2019 relativa al sistema aziendale di deleghe per l’adozione degli atti amministrativi, la quale al punto 1) del dispositivo dispone di riservare al Direttore generale l’adozione dei seguenti atti: “...*OMISSIS*”.....*indizione di gare per lavori pubblici*”;

Premesso che:

- Con Delibera del Commissario della ex AUSL 10 Firenze n. 487 del 17/12/2015 sono stati approvati i lavori in somma urgenza, ai sensi dell’art. 125, comma 1, lettera b), comma 6, lettera c) e comma 8, ultimo periodo, del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 176 del D.P.R. n. 207/2010, per la messa in sicurezza delle facciate esterne dell’ex Ospedale San Giovanni di Dio, lato Borgognissanti e Via del Porcellana; CUP_ E14H15001300005 CIG_ Z62178CC6B;
- Con Delibera del Direttore Generale n. 1913 del 22/12/2016 è stata approvata una perizia suppletiva per l’importo di € 7.020,58 (esenti IVA) per occupazione suolo pubblico ed € 4.036,67 oltre IVA per nolo della mantovana e ponteggio di supporto;
- Con Delibera del Direttore Generale USL Toscana centro n. 505 del 6/4/2017 è stata approvata una perizia suppletiva per l’importo di € 5.930,01, elevando l’importo complessivo ad € 35.990,82 oltre IVA al 22% per un totale di € 43.908,80 (I.V.A. inclusa);
- Con Delibera del Commissario n. 117 del 14/9/2017 è stata approvata ulteriore perizia suppletiva n.3 per maggiori spese per l’importo di € 5.930,01 oltre I.V.A. al 22% per complessivi € 1.304,60 per un totale di € 7.234,61 che ha elevato l’importo complessivo ad € 41.920,83 oltre IVA al 22% pari ad € 9.222,58 per un totale di € 51.143,41;
- Con Delibera del Direttore Generale n. 591 del 19/4/2018 è stata approvata perizia suppletiva n. 4 per maggiori spese per l’importo di € 5.930,01 oltre I.V.A. al 22% per complessivi € 1.304,60 per un totale di € 7.234,61 per il nolo della mantovana e del ponteggio di supporto, (oltre 72,00 € da corrispondere all’Impresa Taglietti Elio S.r.l., quale rimborso spese di presentazione pratiche occupazione suolo pubblico) che ha elevato l’importo ad € 47.850,84 oltre I.V.A. di legge (aliquota 22%);
- Con Delibera del Direttore Generale n. 1344 del 20/9/2018 è stata approvata perizia suppletiva n.5 per maggiori spese per l’importo di € 5.930,01 oltre I.V.A. al 22% per complessivi € 1.304,60 per un

totale di € 7.234,60, per il nolo della mantovana e del ponteggio di supporto, che ha determinato un importo che assurge ad € 53.780,85 oltre I.V.A. di legge (aliquota 22%);

- Con Delibera del Direttore Generale n. 358 del 7/3/2019 è stata approvata una ulteriore perizia suppletiva n.6 per maggiori spese per l'importo di € 5.930,00 oltre I.V.A. al 22% per complessivi € 1.304,60 per un totale di € 7.234,60 per il nolo della mantovana e del ponteggio di supporto, che ha determinato un nuovo importo pari ad € 59.710,85 oltre I.V.A. di legge (aliquota 22%);

Preso atto che:

- con determina dirigenziale n. 852 del 8/5/2018 è stata aggiudicata la gara per l'affidamento incarico professionale per la "Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecutiva per i lavori di restauro conservativo di facciate e manutenzione di porzioni di coperture dell'ex Ospedale di San Giovanni di Dio in Firenze, Borgognissanti" a Spira S.r.l., con sede legale in Firenze Via Ponte all'Asse n. 3 (P.I. e C.F. 05449070480), per l'importo complessivo di € 38.104,92 oltre IVA di legge ed oneri previdenziali; (CUP: E12C16000160005 – CIG: 7302839D60);

Considerata la consistenza delle lavorazioni prevedibili per il restauro delle facciate, delle modalità di appalto e dei tempi necessari per espletare le relative procedure ai sensi della normativa vigente, è necessario rinnovare l'autorizzazione di occupazione del suolo pubblico della mantovana parasassi per ulteriori sei mesi, e cioè fino al 31/01/2020;

Vista pertanto la Perizia Suppletiva n. 7 per maggiori spese (**Allegato di lettera "A", parte integrante e sostanziale del presente atto**) dalla quale si evince che:

- la messa in opera della mantovana a protezione della via pubblica e la necessaria autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico a suo tempo richiesta ed autorizzata dal 12 ottobre 2015 per undici mesi, è stata successivamente prorogata semestralmente;

Considerati i tempi necessari all'affidamento dei lavori di ristrutturazione delle facciate è necessario prorogare il noleggino della mantovana e l'occupazione di suolo pubblico fino al **31/01/2020**;

Dato atto pertanto che, l'importo in variante è così suddiviso:

- per occupazione di suolo pubblico 12.156,50 (esente I.V.A.);
- per nolo della mantovana e ponteggio di supporto € 5.930,00 (escluso I.V.A.);
- l'importo di spesa suppletiva relativa al nolo della mantovana e del ponteggio di supporto è pari ad € 5.930,00 oltre IVA al 22% per € 1.304,60 per un totale di € 7.234,60, da imputare sul Bilancio di Esercizio 2019 – conto economico 3B.04.01 "Manutenzione Immobili";
- per quanto sopra si determina un incremento dell'importo complessivo contrattuale dell'intervento come segue:

<u>Importi di spesa</u>	Importi
Interventi eseguiti con verbale di somma urgenza del 7/9/2016 con nolo della mantovana parasassi e ponteggio al 12/9/2016	€ 26.024,14
Estensione del nolo della mantovana e ponteggio dal 13/9/2016 al 31/1/2017	€ 4.036,67
Successiva estensione del nolo della mantovana e ponteggio dal 1/2/2017 al 31/7/2017	€ 5.930,01
Estensione del nolo della mantovana e del ponteggio dal 01/08/2017 al 31/01/2018	€ 5.930,01

Ulteriore estensione del nolo della mantovana e del ponteggio dal 01.02.2018 al 31.07.2018	€ 5.930,01
Ulteriore estensione del nolo della mantovana e ponteggio dal 1.8.2018 al 31.01.2019	€ 5.930,01
Ulteriore estensione del nolo della mantovana e ponteggio dal 1.2.2019 al 31.07.2019	€ 5.930,00
Ulteriore estensione del nolo della mantovana e ponteggio dal 1.8.2019 al 31.01.2020	€ 5.930,00
Totale imponibile	€ 65.640,85
IVA 22%	€ 14.440,99
TOTALE	€ 80.081,84

Dato atto che l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico che scadeva in data 31/07/2019 è pertanto stata rinnovata nei termini necessari per ulteriori sei mesi, cioè fino al 31/01/2020;

Visto il Quadro Economico assestato dopo variante (**Allegato di lettera "B", parte integrante e sostanziale del presente atto**) dove si rileva che l'importo del nolo della mantovana e del ponteggio di supporto passa da € 59.710,85 a € 65.640,85 oltre € 14.440,99 (IVA al 22%) per un totale di € 80.081,84;

Dato atto della legittimità, nonché della regolarità formale e sostanziale espressa dal Dirigente che propone il presente atto;

Ritenuto opportuno, per motivi di urgenza, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005, al fine di consentire la prosecuzione del nolo della mantovana e del ponteggio di supporto a tutela della pubblica incolumità;

Preso atto che il Direttore della SOS Gestione Investimenti Territorio Firenze, nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata dallo stesso Responsabile del Procedimento, Ing. Ivo Bigazzi;

Vista la sottoscrizione del delegato f.f. del Direttore del Dipartimento Area Tecnica Ing. Luca Meucci, che ne attesta la coerenza agli indirizzi e agli obiettivi del Dipartimento medesimo;

Su proposta del Direttore della S.O.S Gestione Investimenti Territorio Firenze, Ing. Ivo Bigazzi;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo f.f., del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare la presente variante suppletiva n.7 per maggiori spese (**Allegato "A" – parte integrante e sostanziale del presente atto**) il cui importo è pari ad € 5.930,00 oltre IVA al 22% per € 1.304,60 per un totale di € 7.234,60, che ridetermina l'importo complessivo totale pari a € 80.081,84 (incluso I.V.A. al

- 22%), per il nolo della mantovana e del ponteggio di supporto (fino al 31/01/2020), da imputare sul Bilancio di Esercizio 2019 – conto economico 3B.04.01 – “Manutenzione Immobili” –;
2. di approvare il Quadro Economico assestato dopo variante (**Allegato di lettera “B”, parte integrante e sostanziale del presente atto**), dove si rileva che l’importo complessivo passa da € 59.710,85 a € 65.640,85 (oltre IVA al 22%) pari ad € 14.440,99 per totali € 80.081,84;
 3. di pubblicare il presente atto, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 nella sezione “*Amministrazione Trasparente*” del sito web di questa Azienda, nonché sul sistema informatizzato dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici della Regione Toscana;
 4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm.ii., al fine di consentire la prosecuzione del nolo della mantovana e del ponteggio di supporto a tutela della pubblica incolumità;
 5. di trasmettere a cura del Responsabile del Procedimento, la presente Delibera all’Area Amministrazione Pianificazione e Controllo per competenza ed opportuna conoscenza;
 6. di trasmettere la presente delibera al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall’Art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.;

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Paolo Morello Marchese)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f.
(Dr.ssa Valeria Favata)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Emanuele Gori)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
(Dr.ssa Rossella Boldrini)

Allegato "A"
page. 3

RELAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Perizia suppletiva per maggiori spese

Ubicazione:	Via Borgognissanti, 22 - Firenze (FI)
Lavori:	Messa in sicurezza delle facciate dell'ex ospedale San Giovanni di Dio lati Borgo Ognissanti e Via del Porcellana
Finanziamento:	Piano Investimenti Codice Regionale 10.EO5.1310, id al16, scheda 104 Scheda 104.5 Aut. 100465/16 Bilancio di esercizio anno 2019, Conto economico 3B.04.01 "Manutenzione Immobili" Codice CUP: E14H15001300005
Importo dei lavori in variante:	€ 5.930,00 (cinquemilanovecentotrenta/00)
Importo dei complessivo lavori incluso la variante in approvazione ed oneri della sicurezza:	€ 65.640,85 (sessantacinquemilaseicentoquadanta/85)
Contratto:	Somma urgenza ai sensi dell'art.176 del DPR n. 207/2010 Delibera del Commissario ex USL 10 Firenze del 17.12.2015, n. 487; Delibera del Direttore generale del 22.12.2016, n. 1913; CIG: Z62178CC6B
Impresa esecutrice:	Impresa Taglietti Elio & C. s.n.c., via Rocca Tedalda n. 79, FIRENZE PI e CF 01005790488
Importo complessivo del finanziamento comprensivo della VARIANTE in approvazione:	€ 80.081,84 (ottantamilaottantuno/84)



PREMESSO CHE:

In data 20.08.2015 la Polizia Municipale di Firenze constatava il distacco di alcuni frammenti lapidei della terrazzina posta sopra il portone al civico 22 di Borgo Ognissanti in Firenze.

L'evento ha causato l'intervento, oltre dei Vigili urbani, anche dei Vigili del Fuoco, i quali dopo le ispezioni del caso, non hanno ritenuto di evidenziare rischi gravi ed imminenti e disporre apprestamenti di protezione e prevenzione di ulteriori rischi. Il personale dell'Ufficio tecnico di manutenzione che si è recato tempestivamente sul posto ha rilevato quanto sopra.

Ritenuto di dover disporre accertamenti urgenti sull'effettivo stato di conservazione delle facciate del presidio in questione e vista la nota del Vicecommissario del 20 agosto 2015 di richiesta di messa in sicurezza della facciata, è stato disposto di porre in essere gli apprestamenti di protezione della pubblica via.

Lo scrivente Ing. Ivo Bigazzi, recatosi presso il presidio in oggetto in data 25 agosto u.s., constatando lo stato di degrado sia della facciata principale su Via Borgognissanti, dalla chiesa omonima all'angolo con via del Porcellana, sia della facciata prospiciente di quest'ultima via per circa trenta metri, non essendo possibile verificare se altri elementi sono instabili, data la notevole altezza della facciata;

Ing. Ivo Bigazzi
S.S. Gestione Investimenti
Territorio Firenze
Via di San Salvi, 12
50135 - Firenze
Telefono: 055 693 3722
Fax: 055 693 3714
e-mail:
ivo.bigazzi@uslcentro.toscana.it

considerato che vi può ancora essere pericolo per la incolumità di persone e cose che si trovassero a transitare nello spazio pubblico in adiacenza a detto edificio, redigeva il verbale di interventi in somma urgenza.

Con il verbale di somma urgenza, redatto in data 7 settembre 2015, furono messe in opera delle mantovane parasassi per una porzione di circa 24 metri lungo la facciata del presidio lato Borgognissanti, dalla chiesa dell'ex ospedale all'angolo con via del Porcellana, e per circa 32 metri lungo la facciata di via del Porcellana, dall'angolo con via Borgognissanti, completa di segnaletica ed illuminazione notturna.

Con delibera del Commissario della ex USL 10 di Firenze del 17 dicembre 2015, n. 487 venivano autorizzati gli interventi disposti con il verbale summenzionato autorizzando una spesa di € 31.749,45 finanziati a valere sul Piano investimenti anni 2015-2017, aut. 621/2015, cod. reg. 10.EOO5.1310, id. al16, scheda 104.

Con delibera del Direttore Generale del 22 dicembre 2016, n. 1913 veniva autorizzato l'incremento di spesa di € 4.924,74 per un totale di € 36.674,19 a valere sul Piano investimenti anni 2016-2018, aut. 100465/2016 sub. 8.

Con delibera del Direttore Generale del 6 aprile 2017, n. 505 veniva autorizzato l'incremento di spesa di € 7.234,61 per un totale di € 43.908,80 a valere sul Piano investimenti anni 2016~2018, aut. 100465/2016 sub. 8.

Con delibera del Commissario del 14 settembre 2017, n. 117 veniva autorizzato l'incremento di spesa di € 7.234,61 per un totale di € 51.143,41 a valere sul Piano investimenti anni 2016-2018, aut. 100465/2016 sub. 8.

Con delibera del Direttore Generale del 19 aprile 2018, n. 591 veniva autorizzato l'incremento di spesa di € 7.234,61 per un totale di € 58.378,02 a valere sul Bilancio di esercizio anno 2018, Conto economico 3B.04.01, aut. 100197 sub. 36.

Con delibera del Direttore Generale del 20 settembre 2018, n. 1344 veniva autorizzato l'incremento di spesa di € 7.234,61 per un totale di € 65.612,64 a valere sul Bilancio di esercizio anno 2018, Conto economico 3B.04.01, aut. 100197 sub. 36

Con delibera del Direttore Generale del 7 marzo 2019, n. 358 veniva autorizzato l'incremento di spesa di € 7.234,60 per un totale di € 72.847,24 a valere sul Bilancio di esercizio anno 2019, Conto economico 3B.04.01 "Manutenzione immobili".

CONSIDERATO:

che la messa in opera della mantovana a protezione della via pubblica necessitava dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico a suo tempo richiesta ed autorizzata dal 12 ottobre 2015 per undici mesi, e pertanto con scadenza al 12 settembre 2016; che tale autorizzazione è stata successivamente prorogata a tutto il 31 luglio 2019;

CONSIDERATA:

la consistenza delle lavorazioni prevedibili per il restauro delle facciate, delle modalità di appalto e dei tempi necessari per espletare le relative procedure ai sensi della normativa vigente, è necessario rinnovare l'autorizzazione di occupazione del suolo pubblico della mantovana parasassi per ulteriori sei mesi, e cioè fino al 31.01.2020.

L'importo degli interventi prevede:

- per occupazione di suolo pubblico € 12.156,50 (esente IVA);
- rimborso oneri di bollo ed istruttoria € 16,00 (esente IVA);
- per nolo della mantovana e ponteggio di supporto € 5.930,00 (escluso IVA).

L'importo per il rinnovo dell'occupazione di suolo pubblico per € 12.156,00 (esente iva) e rimborso bolli ed istruttoria per € 16,00 (esenti IVA) saranno finanziati sull'autorizzazione "Altre imposte e tasse" del bilancio corrente.



Ing. Ivo Bigazzi
S.S. Gestione Investimenti
Territorio Firenze
Via di San Salvi, 12
50135 - Firenze
Telefono: 055 693 3722
Fax: 055 693 3714
e-mail:
ivo.bigazzi@uslcentro.toscana.it

L'importo di spesa suppletiva per nolo della mantovana e del ponteggio di supporto per € 5.930,00 oltre iva 22% per € 1.304,60, per un totale di € 7.234,60 sarà finanziato sul bilancio di esercizio anno 2019, conto economico 3B.04.01.

Per quanto sopra si determina un incremento dell'importo complessivo dell'intervento come segue:

Voci di spesa su aut. 100465/2016	Importi
Interventi eseguiti con verbale di somma urgenza del 7.09.2016 con nolo della mantovana parasassi e ponteggio al 12.09.2016	€ 26.024,14
Estensione del nolo della mantovana e ponteggio dal 13.09.2016 al 31.01.2017	€ 4.036,67
Successiva estensione del nolo della mantovana e ponteggio dal 01.02.2017 al 31.07.2017	€ 5.930,01
Ulteriore estensione del nolo della mantovana e ponteggio dal 01.08.2017 al 31.01.2018	€ 5.930,01
Voci di spesa su aut. 100197/36	
Ulteriore estensione del nolo della mantovana e ponteggio dal 01.02.2018 al 31.07.2018	€ 5.930,01
Ulteriore estensione del nolo della mantovana e ponteggio dal 01.08.2018 al 31.01.2019	€ 5.930,01
Ulteriore estensione del nolo della mantovana e ponteggio dal 01.02.2019 al 31.07.2019	€ 5.930,00
Ulteriore estensione del nolo della mantovana e ponteggio dal 01.08.2019 al 31.01.2020	€ 5.930,00
Totale imponibile	€ 65.640,85
IVA 22%	€ 14.440,99
Totale complessivo	€ 80.081,84

L'importo contrattuale si eleva pertanto a complessivi € 65.640,85 (e pertanto entro i limiti previsti dall'art. 163 del D.Lvo n. 50/2016 e s.m.i. inferiore a € 200.000,00).

L'importo per il prolungamento del nolo della mantovana e del ponteggio di supporto per € 5.930,00 oltre iva 22% per € 1.304,60, per un totale di € 7.234,60 sarà corrisposto al termine del periodo di rinnovo (e cioè il 31.01.2020) alla ditta Taglietti Elio & C., con sede in Firenze, via Rocca Tedalda n. 79, CF. e Partita IVA 01005790488.


Per tutto quanto sopra

SI RICHIEDE:

1. L'approvazione della presente perizia suppletiva dei lavori e conseguentemente l'autorizzazione alla spesa suppletiva per € 5.930,00 oltre iva 22% per € 1.304,60, per un totale di € 7.234,60 che sarà finanziato a valere su CE di bilancio corrente 3B.04.01, e conseguentemente l'elevazione dell'importo contrattuale a complessivi € 65.640,85 oltre IVA di legge per € 14.440,99 per un totale complessivo di € 80.081,84;
2. L'autorizzazione a corrispondere € 12.156,00 (esente IVA) al Comune di Firenze, Direzione risorse finanziarie per pagamento canone COSAP e € 16,00 (esente IVA) a rimborso di bollo ed oneri istruttoria all'impresa Taglietti Elio & C., con sede in Firenze, via Rocca Tedalda n. 79, CF. e Partita IVA 01005790488, entrambi a valere sull'autorizzazione "Altre imposte e tasse" del bilancio corrente.

Firenze, 12 luglio 2019

Il Direttore G.I.T.F.
Ivo Bigazzi




Ing. Ivo Bigazzi
S.S. Gestione Investimenti
Territorio Firenze
Via di San Salvi, 12
50135 - Firenze
Telefono: 055 693 3722
Fax: 055 693 3714
e-mail:
ivo.bigazzi@uslcentro.toscana.it

Allegato "B"
pag. 1



AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
AREA TECNICA
S.O.S. Gestione Investimenti Territorio Firenze

CUP: E14I1500130005									
CIG: 762178CC6B									
Codice Regionale --									
	AGGIUDICATO	VARIANTE 1	VARIANTE 2	VARIANTE 3	VARIANTE 4	VARIANTE 5	VARIANTE 6	VARIANTE 7	
Intervento in somma urgenza di protezione della pubblica viabilità per distacco di cornicione dell'ex ospedale San Giovanni di Dio in Borgognissanti in Firenze	Verbale somma urgenza approvato con Del. Comm. 487/2015	DDG n. 1913/2016	DDG n. 505/2017	Del. Comm. n. 117/2017	DDG n. 591/2018	DDG n. 1344/2018	DDG N. _____	DDG N. _____	
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Ing. Ivo Digazzi									
		00/00/0000	00/00/0000	00/00/0000	00/00/0000	00/00/0000	00/00/0000	00/00/0000	00/00/0000
A) OPERE									
A1) Montaggio noli e manutenzione									
al 30.09.2016	€ 26.024,14	€ 26.024,14	€ 26.024,14	€ 26.024,14	€ 26.024,14	€ 26.024,14	€ 26.024,14	€ 26.024,14	€ 26.024,14
al 31.01.2017	€ -4.036,67	€ -4.036,67	€ -4.036,67	€ -4.036,67	€ -4.036,67	€ -4.036,67	€ -4.036,67	€ -4.036,67	€ -4.036,67
al 31.07.2017	€ 5.930,01	€ 5.930,01	€ 5.930,01	€ 5.930,01	€ 5.930,01	€ 5.930,01	€ 5.930,01	€ 5.930,01	€ 5.930,01
al 31.01.2018	€ 5.930,01	€ 5.930,01	€ 5.930,01	€ 5.930,01	€ 5.930,01	€ 5.930,01	€ 5.930,01	€ 5.930,01	€ 5.930,01
al 31.07.2018	€ 5.930,01	€ 5.930,01	€ 5.930,01	€ 5.930,01	€ 5.930,01	€ 5.930,01	€ 5.930,01	€ 5.930,01	€ 5.930,01
al 31.01.2019	€ 5.930,01	€ 5.930,01	€ 5.930,01	€ 5.930,01	€ 5.930,01	€ 5.930,01	€ 5.930,01	€ 5.930,01	€ 5.930,01
al 31.07.2019	€ 5.930,00	€ 5.930,00	€ 5.930,00	€ 5.930,00	€ 5.930,00	€ 5.930,00	€ 5.930,00	€ 5.930,00	€ 5.930,00
al 31.01.2020	€ 5.930,00	€ 5.930,00	€ 5.930,00	€ 5.930,00	€ 5.930,00	€ 5.930,00	€ 5.930,00	€ 5.930,00	€ 5.930,00
Totale A1	€ 26.024,14	€ 30.060,81	€ 35.990,82	€ 41.920,83	€ 47.850,84	€ 53.780,85	€ 59.710,85	€ 65.640,85	€ 65.640,85
A2) Oneri della sicurezza	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale A2	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
CONTABILIZZATO AL CRE NETTO+ONERI	€ 26.024,14	€ 30.060,81	€ 35.990,82	€ 41.920,83	€ 47.850,84	€ 53.780,85	€ 59.710,85	€ 65.640,85	€ 65.640,85
ECONOMIA LAVORI									
TOTALE AVORI							€ 59.710,85	€ 65.640,85	€ 65.640,85
B) SOMME A DISPOSIZIONE									
B1) OPERE E FORNITURE ACCESSORIE									
Arredi e attrezzature	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale B1	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
B2) SPESE GENERALI E TECNICHE									
Fondo appl. art. 205, 208 D.Lgs 50/2016	0%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Oneri allacciamento (pubblacqua)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Spese per traslochi e logistica	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Spese tecniche ex art. 113 c. 2 D.Lgs 50/2016 (2%)	0%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Progettazione e CSP	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Direzione e contabilità dei lavori e CSE collaudi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale B2	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
B3) ONERI FISCALI E ALTRO									
Oneri di urbanizzazione	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
allacciamenti ai pubblici servizi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
IVA sui lavori	22%	€ 5.725,31	€ 6.613,38	€ 7.917,98	€ 9.222,58	€ 10.527,18	€ 11.831,79	€ 13.136,39	€ 14.440,99
Adeguamento aliquota IVA	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
CNPAIA	4%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
IVA su spese generali e tecniche e CNPAIA	22%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
imprevisti di esecuzione e arrotondamenti	0,00%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
IVA su ribasso d'asta	22%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
IVA su imprevisti	22%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale B3	€ 5.725,31	€ 6.613,38	€ 7.917,98	€ 9.222,58	€ 10.527,18	€ 11.831,79	€ 13.136,39	€ 14.440,99	€ 14.440,99
Totale B1 + B2 + B3	€ 5.725,31	€ 6.613,38	€ 7.917,98	€ 9.222,58	€ 10.527,18	€ 11.831,79	€ 13.136,39	€ 14.440,99	€ 14.440,99
B4) FONDO DI ACCANTONAMENTO									
ribasso d'asta	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
ribasso d'asta di competenza dello Stato I.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale somme a disposizione	€ 5.725,31	€ 6.613,38	€ 7.917,98	€ 9.222,58	€ 10.527,18	€ 11.831,79	€ 13.136,39	€ 14.440,99	€ 14.440,99
IMPORTO TOTALE (compresa I.V.A)	€ 31.749,45	€ 36.674,19	€ 43.908,80	€ 51.143,41	€ 58.378,02	€ 65.612,64	€ 72.847,24	€ 80.081,84	€ 80.081,84
ECONOMIA AL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE							€ -	€ -	€ -