

**REGIONE TOSCANA**  
**AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO**  
 Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

**DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE**

<b>Numero della delibera</b>	1802
<b>Data della delibera</b>	18-11-2021
<b>Oggetto</b>	Evidenza pubblica
<b>Contenuto</b>	Lavori di realizzazione del Nuovo Dipartimento di emergenza e accettazione e nuovo ingresso -accoglienza del Presidio Ospedaliero Santa Maria Annunziata di Ponete a Niccheri (FI) CUP: E33B08000290007 - CIG:372471433A- Codice intervento nn. 090.090110.U.114 e 090.090110.U.138 (art. 20 L. 67/88) e Codice intervento 090.090110.U.130 (art. 71 L. 448/98) - Modifica Q.E.

<b>Dipartimento</b>	DIPARTIMENTO AREA TECNICA
<b>Direttore Dipartimento</b>	BRINTAZZOLI MARCO
<b>Struttura</b>	SOS GESTIONE INVESTIMENTI OSPEDALI FIRENZE
<b>Direttore della Struttura</b>	MEUCCI LUCA a.i.
<b>Responsabile del procedimento</b>	MEUCCI LUCA

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° pag.	Oggetto
A	7	Relazione Responsabile del procedimento
B	1	Quadro economico
C	1	Relazione sanitaria
D	1	Scheda mod QE-mod

**IL DIRETTORE GENERALE**  
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 33 del 28 febbraio 2019)

**Vista** la Legge Regionale n. 84/2015 recante “*Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005*”;

**Vista** la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

**Richiamata** la delibera n. 1064 del 19/07/2019 con la quale il Dott. Marco Brintazzoli, è stato nominato Direttore del Dipartimento Area Tecnica a decorrere dal 20/07/2019;

**Dato che** il Responsabile del procedimento in argomento è l’ing. Luca Meucci nominato con Delibera D.G. n. 625 del 31.07.2008;

**Visti**

- l’art. 20 della Legge 11 marzo 1988 n. 67 e s.m.i. che autorizza l’esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti;

- l’art. 71, comma 1, della Legge 23 dicembre 1998 n. 448 che ha previsto un Piano straordinario per la realizzazione di interventi di riorganizzazione e di riqualificazione dell’assistenza sanitaria in alcuni grandi centri urbani, tenendo in particolare considerazione quelli situati nelle aree centro-meridionali;

- il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 836 del 22.02.2007 con il quale sono state approvate le direttive per l’approvazione dei progetti esecutivi e di eventuali varianti e che individuano nelle Aziende Sanitarie l’organo tecnico responsabile dell’attuazione degli interventi di edilizia sanitaria, nonché fornite indicazioni procedurali per l’approvazione, da parte delle Aziende Sanitarie, delle modifiche del quadro economico degli interventi ammessi al finanziamento statale;

**Dato atto che** l’intervento di Realizzazione del nuovo Dipartimento di emergenza e Accettazione e nuovo ingresso-accoglienza del Presidio Ospedaliero Santa Maria Annunziata a Ponte a Niccheri (FI) rientra tra gli interventi ammessi a finanziamento ex art. 20 delle Legge 67/88 (Decreti Ministero della Salute del 02.11.2010 e 30.04.2012) cod. intervento n. 090.090110.U.114 e Cod. Intervento n. 090.090110.U.138 e art. 71 della L.448/98 (Decreto Ministero della Salute 05.04.2001) Cod. intervento n. 090.090110.U.130 – CUP E33B08000290007 – CIG 372471433A;

**Richiamato** il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 56 del 18.01.2016 con il quale, la Regione Toscana ha valutato positivamente la modifica del quadro economico e di quello per ente finanziatore relativa al progetto esecutivo per la “*Realizzazione del nuovo DEA e adeguamento e separazione percorsi area piano terra e seminterrato area servizi, interventi collegati alla realizzazione del Dea del P.O. S.M. Annunziata e Sistemazione parcheggi*” approvato con deliberazione del Commissario dell’Azienda Usl 10 di Firenze n. 20 del 03.08.2015, dando atto della seguente copertura finanziaria dell’intervento per un importo complessivo pari ad € **22.696.819,52**: € 11.238.877,33 a carico dello Stato (€ 10.877.357,50 art. 20 L.67/88 ed € 361.159,83 art. 71 L.448/98), € 500.000,00 a carico della Regione Toscana (DGR 802/08 annualità 2009), € 154.937,07 a carico del Comune di Bagno a Ripoli ed € 10.803.005,12 a carico della Azienda;

**Dato atto che**

- con Deliberazione del D.G. n. 1241 del 29.08.2019:

- è stata approvata la Perizia di variante n. 1 ai sensi degli art. 132 D.Lgs 163/2006 e art 161 co. 3 e 7 DPR 207/2010, per un importo complessivo di € 3.755.327,15 (comprensivo di oneri ed Iva);
- è stato approvato il QE dell'intervento di importo complessivo di € **22.696.819,52** assestato a seguito della variante che ha trovato integrale copertura alla voce "Fondi accantonamento";

- con Deliberazione del D.G. n. 1314 del 12.11.2020:

- è stata approvata la Perizia di variante n. 2, ai sensi dell'art. 132 D.Lgs 163/2006, che ha determinato un incremento complessivo dell'intervento pari ad € 1.111.222,40 (di cui € 985.533,78 per lavori Iva 10% inclusa; € 107.066,83 per oneri progettuali, DL e CSE incluso CNPAIA 4% ed Iva 22; € 7.813,56 per Collaudo TA incluso CNPAIA ed Iva 22% ed € 10.808,24 per Collaudo tecnico funzionale impianti elettrici e meccanici);
- si è preso atto che la quota relativa alle forniture di arredi ed attrezzature, tecnicamente non separabili dai lavori di installazione, contrattualizzate con l'appaltatrice nell'ambito della approvazione della Variante n. 1, per l'importo complessivo di € 886.276,04 oltre IVA al 10 % per € 88.627,60 e quindi per un totale di € 974.903,64, ha trovato copertura con le risorse statali di cui all'art 20 della Legge 67/88, specificatamente attribuite dal Decreto Regionale n. 4587 del 09.10.2014 per la "*Dotazione Tecnologica Nuovi DEA nei presidi ospedalieri di Firenze*" - Codice Intervento: 090.090110.U.120. L'utilizzo di tale finanziamento ha, pertanto, consentito di recuperare l'importo di € 974.903,64 che è rientrato nella disponibilità del Q.E. per la realizzazione delle opere del nuovo Dipartimento di emergenza e Accettazione e nuovo ingresso-accoglienza del Presidio Ospedaliero Santa Maria Annunziata a Ponte a Niccheri (FI)
- è stato approvato il Q.E. dell'intervento che per effetto della variante è asceso da € 22.696.819,52 ad € **23.671.723,16** finanziato, come indicato nel P.I. 2020/2022, approvato con Deliberazione D.G. n. 1002 del 27.08.2020 e rimodulato con Deliberazione D.G. n. 1170 del 15.10.2020, alla voce "Realizzazione Nuovo DEA OSMA" rigo FI 58 cod. regionale 10.PS01.898, con le relative autorizzazioni nn. 100647/10; 100068/10; 100559/16; 100525/02; 100645/10; 100069/10; 100528/14 sub 88 e 89 e 621/20 e, per la quota relativa a forniture ed arredi (pari ad € 974.903,64), ha trovato copertura con le risorse statali di cui all'art 20 della Legge 67/88, specificatamente attribuite dal Decreto Regionale n. 4587 del 09.10.2014 per la "*Dotazione Tecnologica Nuovi DEA nei presidi ospedalieri di Firenze*";

- con Deliberazione del D.G. n. 1187 del 16.08.2021

- è stata approvata la Perizia di variante n. 3 predisposta ai sensi dell'art. 132, c. 1 lett. a) D.Lgs 163/2006 per esigenze derivanti da disposizioni legislative nazionali e regionali emanate in materia di sicurezza dei cantieri per fronteggiare l'attuale pandemia COVID 19, per un importo di € 198.797,36 oltre Iva 10% pari ad € 19.797,36 per complessivi € 218.677,10;
- accogliendo la richiesta della Direzione Sanitaria di Presidio di realizzare una Sala Convegni, la Direzione Aziendale ha disposto uno specifico finanziamento di € 1.000.000,00 per effettuare il completamento e la finitura degli ambienti del primo piano dell'Opera 1 con tale destinazione;
- è stato approvato il nuovo QE dell'intervento che, per effetto della variante e del finanziamento di € 1.000.000,00 per la realizzazione della sala convegni, ascende da € 23.671.723,16 ad € **24.890.400,26** ed è finanziato per € **24.671.723,16** nel P. I. 2021/2023, approvato con Deliberazione D. G. n. 386/2021 e rimodulato con Deliberazione D.G. n. 918/2021, alla voce "Realizzazione Nuovo DEA OSMA" rigo FI 58 cod. regionale 10.PS01.898, mentre per la quota di oneri della sicurezza Covid pari ad € **218.677,10** nel rispetto di quanto disposto dalla Delibera n. 18/2020 della Corte dei Conti - Sezione delle autonomie concernente: "*Linee di indirizzo per i controlli interni durante l'emergenza da Covid 19*", è finanziato nel conto economico n. 3B.04.01 "Manutenzione Immobili" Bilancio di previsione esercizio 2021, autorizzazione di spesa dedicata ai costi per l'emergenza Covid 19 n. 9/24 area fiorentina;

**Accertato** che nella Delibera D.G. n. 1187/2021 sopra richiamata nella parte in cui vengono elencati gli

importi e le fonti di finanziamento del Q.E. dell'intervento per la quota di € 24.671.723,16 finanziata nel P. I. aziendale il dettaglio di alcuni importi non era correttamente riportato;

**Ritenuto pertanto necessario** rettificare parzialmente la Delibera D.G. n. 1187/2021 dando atto che il nuovo QE dell'intervento di importo complessivo pari € 24.890.400,26 per la quota di € 24.671.723,16 è finanziato nel P. I. 2021/2023, approvato con Deliberazione D. G. n. 386/2021 e rimodulato con Deliberazione D. G. n. 918/2021, alla voce "Realizzazione Nuovo DEA OSMA" rigo FI 58 cod. regionale 10.PS01.898 come da dettaglio, delle singole quote di finanziamento, di seguito riportate:

- € 10.877.357,50 - Contributi Statali art. 20 DGRT 224/08 cod. intervento n. 090.090110.U.114 e n. 090.090110.U.138 - autorizzazioni 2010.100647 e 100645;
- € 974.903,64 - Contributi Statali art. 20 DGRT 62/13 cod. intervento n. 090.090110.U.120 - autorizzazione 2014.100528 sub 88-89;
- € 361.519,83 Contributi Statali art. 71 cod. intervento n. 090.090110.U.130 - autorizzazione 2002.100525;
- € 14.549,34 Contributi Regionali DGRT 802/08 - autorizzazione 2010.100068;
- € 1.826.841,56 Contributi Regionali DGRT 1061/20 e DD 13127/20 - autorizzazione 2020.621 sub 1;
- € 2.355.599,19 - Contributi Regionali DGRT 1061/20 e DD 13127/20 - autorizzazione 2021.466 sub 2;
- € 485.450,66 - Mutuo 2016-2018 - autorizzazione 2016.100559;
- € 7.520.191,63 - Mutuo 2021 - autorizzazione 2021.682 sub 7;
- € 100.372,74 - Alienazioni - autorizzazione 2010.100069 sub 1;
- € 154.937,07 - Alienazioni - autorizzazione 2021.699 sub 1;

e finanziato per la quota di oneri della sicurezza Covid pari ad € 218.677,10 nel rispetto di quanto disposto dalla Delibera n. 18/2020 della Corte dei Conti - Sezione delle autonomie concernente: "Linee di indirizzo per i controlli interni durante l'emergenza da Covid 19", nel conto economico n. 3B.04.01 "Manutenzione Immobili" Bilancio di previsione esercizio 2021, autorizzazione di spesa dedicata ai costi per l'emergenza Covid 19 n. 9/24 area fiorentina;

**Dato atto** che la copertura finanziaria del QE dell'intervento, come da fonti di finanziamento sopra elencate, è stata parzialmente modificata rispetto a quanto approvato con il Decreto Regionale 56/2016 in quanto la quota di € 154.937,07 inizialmente a carico del Comune di Bagno a Ripoli risulta ora a carico dell'Azienda e altresì l'assegnazione dei finanziamenti Regionali ha consentito di diminuire la quota a carico dell'Azienda;

**Dato atto** ancora che la copertura del finanziamento statale di cui all'art 20 della Legge 67/88, specificatamente attribuito dal Decreto Regionale n. 4587 del 09.10.2014 per la "Dotazione Tecnologica Nuovi DEA nei presidi ospedalieri di Firenze" per l'importo di € 974.903,64 cod. intervento n. 090.090110.U.120 ricompresa all'interno del QE comprensivo del finanziamento sopracitato verrà rendicontata dalla SOC Acquisizione beni e servizi con successivi atti pertanto tale importo non è inserito nella scheda mod. QE-mod. allegato al presente provvedimento;

#### **Preso atto che**

- a seguito dell'approvazione delle varianti di cui delle Deliberazione DG n. 1241 del 29.08.2019 e n. 1314 del 12.11.2020 si è fatto ricorso alle somme a disposizione nel Quadro economico alla voce "Fondo di accantonamento";

- con l'approvazione della variante di cui Deliberazione DG n. 1187 del 16.08.2021 è stato approvato un ulteriore finanziamento del Q.E. dell'intervento di € 1.000.000,00 per la realizzazione della sala congressi e di € 218.677,10 per oneri della sicurezza Covid

**Vista** la relazione del Responsabile del procedimento ing. Luca Meucci, relativa alla modifica sostanziale del Quadro Economico dell'intervento (**Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto**)

**Visto** il Quadro economico assestato (**Allegato B parte integrante e sostanziale del presente atto**) dell'importo complessivo di € 24.890.400,26 finanziato per € 24.671.723,16 nel P. I. 2021/2023, approvato con Deliberazione D. G. n. 386/2021 e rimodulato con Deliberazione D. G. n. 918/2021, alla voce "Realizzazione Nuovo DEA OSMA" rigo FI 58 cod. regionale 10.PS01.898 come segue:

- € 10.877.357,50 - Contributi Statali art. 20 DGRT 224/08 cod. intervento n. 090.090110.U.114 e n. 090.090110.U.138 - autorizzazioni 2010.100647 e 100645;
- € 974.903,64 - Contributi Statali art. 20 DGRT 62/13 cod. intervento n. 090.090110.U.120 - autorizzazione 2014.100528 sub 88-89;
- € 361.519,83 Contributi Statali art. 71 cod. intervento n. 090.090110.U.130 - autorizzazione 2002.100525;
- € 14.549,34 Contributi Regionali DGRT 802/08 - autorizzazione 2010.100068;
- € 1.826.841,56 Contributi Regionali DGRT 1061/20 e DD 13127/20 - autorizzazione 2020.621 sub 1;
- € 2.355.599,19 - Contributi Regionali DGRT 1061/20 e DD 13127/20 - autorizzazione 2021.466 sub 2;
- € 485.450,66 - Mutuo 2016-2018 - autorizzazione 2016.100559;
- € 7.520.191,63 - Mutuo 2021 - autorizzazione 2021.682 sub 7;
- € 100.372,74 - Alienazioni - autorizzazione 2010.100069 sub 1;
- € 154.937,07 - Alienazioni - autorizzazione 2021.699 sub 1;

e finanziato per la quota di oneri della sicurezza Covid pari ad € 218.677,10 nel rispetto di quanto disposto dalla Delibera n. 18/2020 della Corte dei Conti - Sezione delle autonomie concernente: "Linee di indirizzo per i controlli interni durante l'emergenza da Covid 19", nel conto economico n. 3B.04.01 "Manutenzione Immobili" Bilancio di previsione esercizio 2021, autorizzazione di spesa dedicata ai costi per l'emergenza Covid 19 n. 9/24 area fiorentina;

#### **Viste**

- la Relazione Sanitaria a firma del Dr. Andrea Bassetti, Direttore Sanitario del P.O. Santa Maria Annunziata (**Allegato C parte integrante e sostanziale del presente atto**);
- la Scheda mod QE-mod (**Allegato D parte integrante e sostanziale del presente atto**);

**Ritenuto opportuno** pertanto inviare al Ministero e alla Regione Toscana il nuovo Quadro Economico dell'intervento in argomento;

**Preso atto** che il Direttore a.i. della S.O.S. Gestione Investimenti Ospedali Firenze ing. Luca Meucci nel proporre il presente atto ne attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata in qualità di Responsabile del procedimento;

**Acquisito** il parere favorevole della S.O.C. Programmazione Investimenti sul Patrimonio in merito alla compatibilità economica dell'intervento con il P.I. Aziendale;

**Vista** la sottoscrizione dell'atto da parte del Direttore del Dipartimento Area Tecnica, Dr Marco Brintazzoli che ne attesta la coerenza agli indirizzi e agli obiettivi del dipartimento medesimo;

**Su proposta** del Direttore a.i. S.O.S. Gestione Investimenti Ospedali Firenze S.O.S. ing. Luca Meucci

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali;

## DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate :

- 1) di approvare la Relazione del Responsabile del procedimento, ing. Luca Meucci, relativa alla modifica sostanziale del Quadro Economico dei lavori di *“Realizzazione del nuovo DEA e adeguamento e separazione percorsi area piano terra e seminterrato area servizi, interventi collegati alla realizzazione del Dea del P.O. S.M. Annunziata e Sistemazione parcheggi”* (**Allegato A integrante e sostanziale del presente atto**)
- 2) di rettificare parzialmente la delibera D.G. n. 1187/2021 nella parte in cui non sono correttamente riportati gli importi delle fonti di finanziamento;
- 3) di approvare Quadro economico assestato (**Allegato B parte integrante e sostanziale del presente atto**) dell'importo complessivo di € 24.890.400,26 finanziato per € 24.671.723,16 nel P. I. 2021/2023, approvato con Deliberazione D. G. n. 386/2021 e rimodulato con Deliberazione D. G. n. 918/2021, alla voce *“Realizzazione Nuovo DEA OSMA”* rigo FI 58 cod. regionale 10.PS01.898 come segue:
  - o € 10.877.357,50 - Contributi Statali art. 20 DGRT 224/08 cod. intervento n. 090.090110.U.114 e n. 090.090110.U.138 - autorizzazioni 2010.100647 e 100645;
  - o € 974.903,64 - Contributi Statali art. 20 DGRT 62/13 cod. intervento n. 090.090110.U.120 - autorizzazione 2014.100528 sub 88-89;
  - o € 361.519,83 Contributi Statali art. 71 cod. intervento n. 090.090110.U.130 - autorizzazione 2002.100525;
  - o € 14.549,34 Contributi Regionali DGRT 802/08 - autorizzazione 2010.100068;
  - o € 1.826.841,56 Contributi Regionali DGRT 1061/20 e DD 13127/20 - autorizzazione 2020.621 sub 1;
  - o € 2.355.599,19 - Contributi Regionali DGRT 1061/20 e DD 13127/20 - autorizzazione 2021.466 sub 2;
  - o € 485.450,66 - Mutuo 2016-2018 - autorizzazione 2016.100559;
  - o € 7.520.191,63 - Mutuo 2021 - autorizzazione 2021.682 sub 7;
  - o € 100.372,74 - Alienazioni - autorizzazione 2010.100069 sub 1;
  - o € 154.937,07 - Alienazioni - autorizzazione 2021.699 sub 1;e per € 218.677,10, nel rispetto di quanto disposto dalla Delibera n. 18/2020 della Corte dei Conti - Sezione delle autonomie concernente: *“Linee di indirizzo per i controlli interni durante l'emergenza da Covid 19”*, nel conto economico n. 3B.04.01 *“Manutenzione Immobili”* Bilancio di previsione esercizio 2021, autorizzazione di spesa dedicata ai costi per l'emergenza Covid 19 n. 9/24 area fiorentina;
- 4) di dare atto che la copertura finanziaria del QE dell'intervento, come da fonti di finanziamento sopra elencate, è stata parzialmente modificata rispetto a quanto approvato con il Decreto Regionale 56/2016 in quanto la quota di € 154.937,07 inizialmente a carico del Comune di Bagno a Ripoli risulta ora a carico dell'Azienda e altresì l'assegnazione dei finanziamenti Regionali ha consentito di diminuire la quota a carico dell'Azienda;
- 5) di dare atto che la copertura del finanziamento statale di cui all'art 20 della Legge 67/88, specificatamente attribuito dal Decreto Regionale n. 4587 del 09.10.2014 per la *“Dotazione Tecnologica*

*Nuovi DEA nei presidi ospedalieri di Firenze*" per l'importo di € 974.903,64 cod. intervento n. 090.090110.U.120 ricompresa all'interno del QE comprensivo del finanziamento sopracitato verrà rendicontata dalla SOC Acquisizione beni e servizi con successivi atti pertanto tale importo non è inserito nella scheda mod. QE-mod. allegato al presente provvedimento;

- 6) di approvare
  - la Relazione Sanitaria a firma del Dr. Andrea Bassetti, Direttore Sanitario del P.O. Santa Maria Annunziata (**Allegato C integrante e sostanziale del presente atto**)
  - la Scheda mod QE-mod (**Allegato D integrante e sostanziale del presente atto**)
- 7) di pubblicare il presente atto, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web di questa Azienda nella sottosezione: "bandi di gara e contratti" nonché sul sistema informatizzato dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Toscana;
- 8) di tramettere a cura del Direttore della S.O.S. Gestione Investimenti Ospedali Firenze, il presente atto alla Regione Toscana, Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale – Settore ricerca ed investimenti in ambito sanitario;
- 9) di trasmettere la presente Deliberazione al Dipartimento Amministrazione Pianificazione e Controllo di Gestione, Area Amministrazione e Finanza;
- 10) di trasmettere la presente Deliberazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall'art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.
- 11) di pubblicare sull' albo on-line ai sensi dell' art. 42 comma 2, della Legge Regionale 40/2005 e ss.mm.ii.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**(Dr. Paolo Morello Marchese)**

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
**(Dr. Lorenzo Pescini )**

**IL DIRETTORE SANITARIO**  
**(Dr. Emanuele Gori)**

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI**  
**(Dr.ssa Rossella Boldrini)**

**ALLEGATO "A"  
RELAZIONE RESPONSABILE  
DEL PROCEDIMENTO**

**LAVORI DI: Realizzazione del Nuovo Dipartimento Emergenza Accettazione e Nuovo Ingresso del P.O. S.M. Annunziata in località Ponte a Niccheri (Bagno a Ripoli);**

**CIG: 372471433A  
CUP: E33B08000290007**

**Impresa aggiudicataria:**

**A.T.I. AR.CO. lavori Soc. COOP Cons. mandataria  
Eugenio Ciotola S.p.a.  
ARCO Soc. Coop. Consorzio Arezzo Costruzioni**

**Rif DRT: 3LO\_003\_2008**

**RELAZIONE DEL RdP**

**PER APPROVAZIONE VARIANTI 1, 2 e 3 e MODIFICA DEL QUADRO ECONOMICO  
(ART.132 D.LGS 163/06 – ART. 161 comma 3 e 7 DPR 207/2010)**

Il sottoscritto Ing. Luca Meucci, Responsabile del Procedimento dei lavori di cui sopra, in riferimento all'incarico conferito dalla Stazione Appaltante.

**Premesso che:**

l'intervento di Realizzazione del nuovo Dipartimento di emergenza e Accettazione e nuovo ingresso-accoglienza del Presidio Ospedaliero Santa Maria Annunziata a Ponte a Niccheri (FI) rientra tra gli interventi ammessi a finanziamento ex art. 20 delle Legge 87/88 e art. 71 della L.448/98 – CUP E33B08000290007 – CIG 372471433A;

con **Delibera del D.G. n° 507 del 02/07/2013** a seguito di gara di appalto i lavori in oggetto furono aggiudicati in via definitiva all'A.T.I.: **AR.CO. lavori Soc. COOP Cons, Eugenio Ciotola S.p.a, ARCO Soc. Coop. Consorzio Arezzo Costruzioni;**



in data **06/11/2014** venne stipulato il Contratto di Appalto Repertorio n. 15033 del 11/11/2014, con l'ATI aggiudicataria: **AR.CO. lavori Soc. COOP Cons, capogruppo mandataria, Eugenio Ciotola S.p.a e ARCO Soc. Coop. Consorzio Arezzo Costruzioni per un importo di € 13.093.365,45** oltre oneri di Legge;

in data **14/10/2016** con **Delibera del D.G. n. 1509** fu approvato il progetto esecutivo, comprendente le varianti richieste con OdS del sottoscritto RdP n. 3 del 27/04/2015; l'importo complessivo riportato sul Q.E. assestato con il Provvedimento di cui sopra, pari ad € 22.696.819,52, risultava interamente finanziato come approvato nel dettaglio delle fonti di finanziamento con la **Delibera del Commissario n° 20 del 03/08/2015**, successivamente recepito e valutato positivamente dalla **Regione Toscana con Decreto Dirigenziale RT n° 56 del 18/01/2016** dando atto della seguente copertura finanziaria dell'intervento per un importo complessivo pari ad € 22.696.819,52:

€ 11.238.877,33 a carico dello Stato (€ 10.877.357,50 art. 20 L.67/88 ed € 361.159,83 art. 71 L.448/98

€ 500.000,00 a carico della Regione Toscana (DGR 802/08 annualità 2009)

€ 154.937,07 a carico del Comune di Bagno a Ripoli

€ 10.803.005,12 a carico della Azienda;

## DESCRIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELLE MODIFICHE AL QUADRO ECONOMICO

### VARIANTE 1

Con Delibera del Direttore Generale n° 1241 del 19/08/2019 venne approvata la Perizia di variante e suppletiva n. 1 conseguente ad esigenze emerse successivamente alla consegna dei lavori ed a seguito di segnalazioni del Direttore dei lavori in relazione a molteplici circostanze connesse con situazioni impreviste, ai sensi degli art. 132 D.Lgs 163/2006 e art 161 co.3 e 7 DPR 207/2010; le variazioni hanno riguardato:

#### a) Varianti emerse in corso d'opera, per circostanze impreviste,

- Modifiche nelle modalità di esecuzione della bonifica da ordigni bellici
- Spostamento del cavo di alimentazione in MT dell'intero Ospedale
- Modifiche alla linea di alimentazione dei fluidi termovettori al PS
- Rifacimento e spostamento delle fosse biologiche lato nuovo ingresso

#### b) Modifiche al Progetto Nuovo Pronto Soccorso per integrazioni progettuali e sopravvenute disposizioni legislative e Regolamentari

- spostamento locale infettivo;
- creazione nuova zona attesa barellati;
- spostamento area relax operatori in prossimità dei box per i codici intermedi;
- collegamento zone lavoro infermieri;
- realizzazione locale per paziente psichiatrico agitato;
- apertura collegamento tra locale Triage e locale See and Treat;
- creazione di spazio riservato per lavoro/colloqui zona box codici intermedi;
- realizzazione postazioni gas medicinali nella zona attesa triage;
- aperture varchi e modifica allestimenti tra le varie postazioni per i letti di HDU;
- fornitura arredi e attrezzature fisse.
- la fornitura dei cavi elettrici ai sensi delle CEI UNEL 35016 e del relativo D.Lgs 106/2017 del 16/06/2017;
- la fornitura di macchine UTA secondo la direttiva ERP 2018 – Gas refrigeranti di nuova generazione – (regolamento 2218/2016 in vigore dal 01/01/2018 in attuazione della Direttiva 2009/125/CE);
- adeguamento relativo agli ascensori ed ai componenti di sicurezza, secondo quanto disposto dal D.P.R. 10/01/2017 n. 23 pubblicato sulla G.U. n. 62 del 15/03/2017.

#### c) Opere supplementari per la sicurezza elettrica e l'alimentazione di nuove utenze a seguito di eventi inerenti la natura dei beni sui quali si interviene

- Rifacimento della cabina del lotto 2 lato MT e BT;
- Allacciamento del nuovo GE a servizio di detta cabina con installazione del Quadro di scambio fornito dall'Azienda;
- Rifacimento del Quadro di bassa tensione del lotto 2 dell'intero Ospedale a servizio della distribuzione principale dell'Ospedale, con riorganizzazione delle utenze allacciate.

Il dettaglio delle lavorazioni previste è riportato nella citata Delibera di approvazione; l'importo complessivo riguardante dette variazioni è risultato di € 3.755.327,15



(comprensivo di oneri ed Iva); fu quindi approvato il QE dell'intervento di importo complessivo di € 22.696.819,52 assestato a seguito della variante che ha trovato integrale copertura alla voce "Fondo di accantonamento".

## VARIANTE 2

Con **Delibera del Direttore Generale n° 1314 del 12/11/2020** a seguito di una serie di esigenze emerse successivamente alla consegna dei lavori e di segnalazioni del Direttore dei lavori in relazione a circostanze connesse con situazioni impreviste, nonché per modifiche al Pronto Soccorso determinate da variazioni normative intervenute e variate esigenze nella gestione della struttura ospedaliera anche a seguito della pandemia in atto come di seguito rappresentato:

**a) Interventi per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari**

- alla luce della nuova organizzazione aziendale, della Delibera della Regione Toscana N. 806 del 24/07/2017 che ha parzialmente modificato l'assistenza nei PP.SS. Regionali, parziale modifica del layout funzionale del Nuovo DEA con aggiornamenti degli impianti elettrici presente nei locali destinati all'HDU;

**b) Interventi a seguito di eventi inerenti la natura e specificità dei beni**

Di seguito l'indicazione di alcuni dei principali lavori previsti in perizia:

- Lavori aggiuntivi sui parcheggi esterni al pronto soccorso
- adeguamento del locale ex laboratorio centro sangue per trasferimento del servizio 118 territoriale e realizzazione del deposito bombole gas medicali;
- Lavori di adeguamento della nuova centrale di produzione del Vuoto a servizio del nuovo DEA;
- integrazione delle reti impiantistiche, oltre che di realizzazione delle prese dati e di corrente riferite alle linee RIS/PACS.
- lavorazioni edili ed impiantistiche necessari per incremento portata della paratia anti-allagamento nel parcheggio Nuovo DEA;
- Sostituzione completa nei locali del Nuovo DEA dei wc previsti da progetto con dei wc-bidet;
- Modifica porte scorrevoli di accesso all'area radiologica come da richiesta della Direzione Sanitaria;
- Modifiche stradali alla carreggiata sotto al ponte di collegamento, con adattamento dell'attuale carreggiata della viabilità ordinaria del Presidio Ospedaliero per consentire l'accesso all'autorimessa interrata del DEA;
- Realizzazione di un nuovo sistema di chiamata ASCOM e sue predisposizioni;
- Realizzazione di un nuovo sistema di monitoraggio PHILIPS e sue predisposizioni;
- adeguamento alle esigenze di installazione della macchina TAC SIEMENS; Impianti elettrici;
- adeguamento alle esigenze di installazione della macchina RX FUJI impianti elettrici;
- integrazione dell'impianto BMS con un maggior numero di licenze di accesso;
- inserimento di ulteriori prese di segnale HDMI nel locale attesa;
- previsione di un sistema videocitofonico;
- adeguamento dei quadri elettrici ove necessario con un numero maggiore di apparecchiature di protezione in relazione al diverso numero di circuiti;



- lavorazioni di integrazione impiantistica e adeguamento del tunnel di collegamento fra Nuovo DEA ed edificio principale;
- installazione di n°2 nuovi quadri elettrici a servizio degli impianti meccanici dedicati ad Opera 3;
- installazione di nuovo quadro elettrico e lavorazioni di ribaltamento linee cabina elettrica Opera 8 e collegamento della sottocentrale e gruppo frigo esistenti alla nuova cabina Opera 4;

**c) Interventi per il miglioramento dell'opera e della sua funzionalità**

Per il miglioramento dell'opera, della sua qualità estetica e funzionalità, sono state richieste le seguenti lavorazioni:

- Inserimento di una nuova insegna in corten esternamente al Nuovo DEA ad indicazione dell'ingresso del Pronto Soccorso;
- Modifica della finitura delle murature esterne in calcestruzzo dell'Opera 7;
- Inserimento di nuovi apparecchi di illuminazione nelle stanze degenza e servizi igienici.

Il dettaglio dei lavori è riportato nella delibera di approvazione della stessa, ai sensi dell'art. 132 D.Lgs 163/2006; questa ha determinato un incremento complessivo dell'intervento, pari ad € 1.111.222,40 (di cui € 985.533,78 per lavori Iva 10% inclusa; € 107.066,83 per oneri progettuali, DL e CSE incluso CNPAIA 4% ed Iva 22; € 7.813,56 per Collaudo TA incluso CNPAIA ed Iva 22% ed € 10.808,24 per Collaudo tecnico funzionale impianti elettrici e meccanici); nella circostanza si è inoltre preso atto che la quota relativa alle forniture di arredi ed attrezzature, non separabili tecnicamente dai lavori di installazione, contrattualizzate con l'appaltatrice nell'ambito della approvazione della Variante n. 1, per l'importo complessivo di € 886.276,04 oltre IVA al 10 % per € 88.627,60 e quindi per un totale di € 974.903,64, ha trovato copertura con le risorse statali di cui all'art 20 della Legge 67/88, specificatamente attribuite dal Decreto Regionale n.4587 del 09.10.2014 per la "Dotazione Tecnologica Nuovi DEA nei presidi ospedalieri di Firenze". L'utilizzo di tale finanziamento ha, pertanto, consentito di recuperare l'importo di € 974.903,64 che è rientrato nella disponibilità del Q.E. per la realizzazione delle opere del nuovo Dipartimento di emergenza e Accettazione e nuovo ingresso-accoglienza del Presidio Ospedaliero Santa Maria Annunziata a Ponte a Niccheri (FI).



E' stato quindi approvato il Q.E. dell'intervento che, per effetto della variante, è asceso da € 22.696.819,52 ad € **23.671.723,16** finanziato, come indicato nel P.I. 2020/2022 approvato con Deliberazione D.G. n. 1002 del 27.08.2020 e rimodulato con Deliberazione D.G. n. 1170 del 15.10.2020, alla voce "Realizzazione Nuovo DEA OSMA" rigo FI 58 cod. regionale 10.PS01.898, con le relative autorizzazioni nn. 100647/10; 100068/10; 100559/16; 100525/02; 100645/10; 100069/10; 100528/14 sub 88 e 89 e 621/20 e, per la quota relativa a forniture ed arredi (pari ad € 974.903,64), ha trovato copertura con le risorse statali di cui all'art 20 della Legge 67/88, specificatamente attribuite dal Decreto Regionale n. 4587 del 09.10.2014 per la "Dotazione Tecnologica Nuovi DEA nei presidi ospedalieri di Firenze";

**VARIANTE 3**

Con la **Deliberazione del D.G. n. 1187 del 16.08.2021** è stata approvata la Perizia di variante n. 3 predisposta ai sensi dell'art. 132, c. 1 lett.a) D.Lgs 163/2006 per esigenze derivanti da disposizioni legislative nazionali e regionali emanate in materia di

sicurezza dei cantieri per fronteggiare l'attuale pandemia COVID 19, per un importo di € 198.797,36 oltre Iva 10% pari ad € 19.797,36 per complessivi € 218.677,10 calcolati sulla base della **Deliberazione G.R. Toscana 25/05/2020, n. 645** "Approvazione elenco misure anticovid-19 per l'adeguamento dei cantieri pubblici", pubblicata B.U.R. Toscana P. Il 08/07/2020, n. 28.

## RIFINANZIAMENTO DEL QUADRO ECONOMICO

Al fine di effettuare il completamento e la finitura degli ambienti del primo piano dell'Opera 1 con tale destinazione, accogliendo la richiesta della Direzione Sanitaria di Presidio di realizzare una Sala Convegni, la Direzione Aziendale ha disposto uno specifico finanziamento di € 1.000.000,00; è stato quindi approvato il nuovo QE dell'intervento che, per effetto della variante e del finanziamento aggiuntivo di € 1.000.000,00 per la realizzazione della sala convegni, ascende da € 23.671.723,16 ad € **24.890.400,26** ed è finanziato per € **24.671.723,16** nel P.I. 2021/2023, approvato con Deliberazione D.G. n. 386/2021 e rimodulato con Deliberazione D.G. n.918/2021, alla voce "Realizzazione Nuovo DEA OSMA" rigo FI 58 cod. regionale 10.PS01.898 come segue:

€ 10.877.357,50 - Contributi Statali art. 20 DGRT 224/08 - autorizzazioni 2010.100647 e 100645  
€ 974.903,64 - Contributi Statali art. 20 DGRT 62/13 aut 2014.100528 sub 88-89  
€ 361.519,83 Contributi Statali art. 71 aut 2002.100525  
€ 14.549,34 Contributi Regionali DGRT 802/08 aut 2010.100068  
€ 1.826.841,56 Contributi Regionali DGRT 1061/20 e DD 13127/20 aut 2020.621 sub 1  
€ 2.355.599,19 - Contributi Regionali DGRT 1061/20 e DD 13127/20 aut 2021.466 sub 2  
€ 485.450,66 Mutuo 2016-2018 aut 2016.100559  
€ 7.520.191,63 Mutuo 2021 aut 2021.682 sub 7  
€ 100.372,74 Alienazioni 2010.100069 sub 1  
€ 154.937,07 2021.699 Alienazioni sub 1

mentre per la quota di oneri della sicurezza Covid pari ad € **218.677,10** nel rispetto di quanto disposto dalla Delibera n. 18/2020 della Corte dei Conti - Sezione delle autonomie concernente: "*Linee di indirizzo per i controlli interni durante l'emergenza da Covid 19*", è finanziato nel conto economico n. 3B.04.01 "Manutenzione Immobili" Bilancio di previsione esercizio 2021, autorizzazione di spesa dedicata ai costi per l'emergenza Covid 19 n. 9/24 area fiorentina;



## CONFORMITA' E CONGRUITA' DELLA MODIFICA AL QE

A seguito dell'approvazione delle varianti di cui delle Deliberazione DG n. 1241 del 29.08.2019 e n. 1314 del 12.11.2020 si è fatto ricorso alle somme a disposizione nel Quadro economico alla voce "Fondo di accantonamento";

Con l'approvazione della variante di cui **Deliberazione DG n. 1187 del 16.08.2021** è stato approvato un ulteriore finanziamento del Q.E. dell'intervento di € 1.000.000,00 per la realizzazione della sala congressi e di € **218.677,10 per oneri della sicurezza Covid**. Pertanto il Quadro economico assestato risulta di importo complessivo di € **24.890.400,26** così finanziato: per € **24.671.723,16** nel P. I. 2021/2023, approvato con Deliberazione D. G. n. 386/2021 e rimodulato con Deliberazione D. G. n. 918/2021, alla

voce "Realizzazione Nuovo DEA OSMA" rigo FI 58 cod. regionale 10.PS01.898 come segue:

- € 10.877.357,50 - Contributi Statali art. 20 DGRT 224/08 - autorizzazioni 2010.100647 e 100645
- € 974.903,64 - Contributi Statali art. 20 DGRT 62/13 aut 2014.100528 sub 88-89
- € 361.519,83 Contributi Statali art. 71 aut 2002.100525
- € 14.549,34 Contributi Regionali DGRT 802/08 aut 2010.100068
- € 1.826.841,56 Contributi Regionali DGRT 1061/20 e DD 13127/20 aut 2020.621 sub 1
- € 2.355.599,19 - Contributi Regionali DGRT 1061/20 e DD 13127/20 aut 2021.466 sub 2
- € 485.450,66 Mutuo 2016-2018 aut 2016.100559
- € 7.520.191,63 Mutuo 2021 aut 2021.682 sub 7
- € 100.372,74 Alienazioni 2010.100069 sub 1
- € 154.937,07 2021.699 Alienazioni sub 1

e per la quota di oneri della sicurezza Covid pari ad € 218.677,10 nel rispetto di quanto disposto dalla Delibera n. 18/2020 della Corte dei Conti - Sezione delle autonomie concernente: "Linee di indirizzo per i controlli interni durante l'emergenza da Covid 19", nel conto economico n. 3B.04.01 "Manutenzione Immobili" Bilancio di previsione esercizio 2021, autorizzazione di spesa dedicata ai costi per l'emergenza Covid 19 n. 9/24 area fiorentina;

#### MODIFICA ALLA TEMPISTICA

In relazione allo svolgimento dei lavori con molteplici consegne frazionate per la necessità di garantire la totale continuità dei servizi sanitari, la approvazione delle varianti in questione nonché le disposizioni derivanti dalla esigenza di limitazione del contagio da COVID-19, sono stati assegnati le seguenti proroghe ed i seguenti ulteriori tempi necessari alla esecuzione delle opere aggiuntive affidate a partire dai 1345 giorni previsti nell'ambito dei lavori affidati con il contratto originario:

- Proroga di 53 giorni con verbale di consegna parziale del 25/01/2016
- Proroga di 60 giorni con verbale di consegna parziale del 22/02/2016
- Proroga di 118 giorni con verbale di ripresa parziale n. 1 del 26/06/2017
- 575 giorni per il completamento delle opere di cui alla perizia di variante n° 1
- Proroga di 52 giorni con verbale di ripresa parziale n. 2bis del 07/05/2020
- 97 giorni per il completamento delle opere di cui alla perizia di variante n° 2
- Proroga di 13 giorni con Delibera del D.G. n. 1187 del 16.08.2021.

Per un totale di **2313 gg.**



## DICHIARAZIONI DEL RUP


Il sottoscritto ing. Luca Meucci in qualità di responsabile Unico del Procedimento

### DICHIARA

- Tutte le modifiche di cui sopra non incidono sulla completa realizzazione dell'opera e sulla sua funzionalità;
- Le modifiche sono adeguate sotto l'aspetto tecnico-sanitario e corrispondenti alle tipologie ed ai requisiti dimensionali previsti dagli standard normativi di Legge,
- è garantita la completezza progettuale;
- è garantita la rispondenza delle modifiche alla normativa di Legge in materia di lavori pubblici;
- è stata verificata la presenza degli atti autorizzativi necessari rilasciati dagli Enti competenti;
- è stata verificata la coerenza alla programmazione sanitaria come risulta dalla relazione del responsabile sanitario, in particolare riguardo alla rispondenza del progetto alle esigenze socio sanitarie di funzionamento della struttura ed ai requisiti per l'accreditamento;
- il maggior onere per le spese tecniche rientra in quanto stabilito nella convenzione di incarico ed è conforme alla normativa vigente in materia.

Il Responsabile Unico del Procedimento

(Ing. Luca Meucci)



Firenze, li 16/09/2021



	E	F	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
17	 <b>AZIENDA USL TOSCANA CENTRO</b> <b>DIPARTIMENTO AREA TECNICA</b> Strutture e Manutenzioni Straordinarie Ospedali Sud Est - Mugello		AREA ESECUZIONE	AREA ESECUZIONE	AREA ESECUZIONE	AREA ESECUZIONE	AREA ESECUZIONE	AREA ESECUZIONE	AREA ESECUZIONE	AREA ESECUZIONE	AREA ESECUZIONE	
18			AGGIUDICATO	AGGIUDICATO	ASSESTATO	ASSESTATO	PERIZIA 1		PERIZIA 2		PERIZIA ONERI COVID RIFINANZIAMENTO Q.E.	PERIZIA ONERI COVID RIFINANZIAMENTO Q.E.
19	IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Ing. Luca Meucci	ESITO GARA APPALTO	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO	Assestato Contratto esclude regione toscana art. 29 art.17 (S.M. 12/10/2014) G.E. DA	DOPO APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	APPROVAZIONE PERIZIA VARIANTE 1	SCORRICO ARREDI E ATTREZZATURE SANITARIE	APPROVAZIONE PERIZIA VARIANTE 2	APPROVAZIONE PERIZIA VARIANTE 3	ONERI COVID (di cui alla Perizia 3)	Decreto Regionale n. 4587 del 09.10.2014 per la "Dotazione Tecnologica Nuova DEA nei presidi ospedalieri di Firenze"
20	CUP_E33B08000290007											
21	FINANZIAMENTO PL. 2014-2016: CODICE CODICI R.T. ART. 20 L. 67/08 - ART. 71 L. 448/98 090.090116.U.130.01 - 10.P301.898 SCHEDA 81											
22	STATO art. 20 Aut. 647/10 e 9.600.000 - STATO ART. 20 €1.377.387,5 Aut. 645/10 - STATO ART. 71€ 329.235,16 Aut. 525/02 - Cofinanziamento Comune Bagno a Ripoli € 164.931,07 - 4296.619,52 Contributi Regionali DGR 1232/2012 P.L. 2015 - 2017 Bilancio di Previsione n° 561 dell'8/06/2015											
23	DESCRIZIONE											
24	Del. D.G. n. 607											
25	Del. D.G. n. 567 del 2											
26	Delibera Commissariale											
27	Delibera D.G.											
28	Delibera D.G. n.1241											
29	Delibera D.G.											
30	Delibera D.G. n. 1314											
31	Delibera D.G.											
32	Delibera D.G.											
33	Delibera D.G.											
34	Delibera D.G.											
35	Delibera D.G.											
36	Delibera D.G.											
37	Delibera D.G.											
38	Delibera D.G.											
39	Delibera D.G.											
40	Delibera D.G.											
41	Delibera D.G.											
42	Delibera D.G.											
43	Delibera D.G.											
44	Delibera D.G.											
45	Delibera D.G.											
46	Delibera D.G.											
47	Delibera D.G.											
48	Delibera D.G.											
49	Delibera D.G.											
50	Delibera D.G.											
51	Delibera D.G.											
52	Delibera D.G.											
53	Delibera D.G.											
54	Delibera D.G.											
55	Delibera D.G.											
56	Delibera D.G.											
57	Delibera D.G.											
58	Delibera D.G.											
59	Delibera D.G.											
60	Delibera D.G.											
61	Delibera D.G.											
62	Delibera D.G.											
63	Delibera D.G.											
64	Delibera D.G.											
65	Delibera D.G.											
66	Delibera D.G.											
67	Delibera D.G.											
68	Delibera D.G.											
69	Delibera D.G.											
70	Delibera D.G.											
71	Delibera D.G.											
72	Delibera D.G.											
73	Delibera D.G.											
74	Delibera D.G.											
75	Delibera D.G.											
76	Delibera D.G.											
77	Delibera D.G.											
78	Delibera D.G.											
79	Delibera D.G.											
80	Delibera D.G.											
81	Delibera D.G.											
82	Delibera D.G.											
83	Delibera D.G.											
84	Delibera D.G.											
85	Delibera D.G.											
86	Delibera D.G.											
87	Delibera D.G.											
88	Delibera D.G.											
89	Delibera D.G.											
90	Delibera D.G.											
91	Delibera D.G.											
92	Delibera D.G.											
93	Delibera D.G.											
94	Delibera D.G.											
95	Delibera D.G.											
96	Delibera D.G.											
97	Delibera D.G.											
98	Delibera D.G.											
99	Delibera D.G.											
100	Delibera D.G.											
101	Delibera D.G.											
102	Delibera D.G.											
103	Delibera D.G.											
104	Delibera D.G.											
105	Delibera D.G.											
106	Delibera D.G.											
107	Delibera D.G.											
108	Delibera D.G.											
109	Delibera D.G.											
110	Delibera D.G.											
111	Delibera D.G.											
112	Delibera D.G.											
113	Delibera D.G.											
114	Delibera D.G.											
115	Delibera D.G.											
116	Delibera D.G.											
117	Delibera D.G.											
118	Delibera D.G.											
119	Delibera D.G.											
120	Delibera D.G.											
121	Delibera D.G.											
122	Delibera D.G.											
123	Delibera D.G.											
124	Delibera D.G.											
125	Delibera D.G.											
126	Delibera D.G.											
127	Delibera D.G.											
128	Delibera D.G.											
129	Delibera D.G.											
130	Delibera D.G.											
131	Delibera D.G.											
132	Delibera D.G.											
133	Delibera D.G.											
134	Delibera D.G.											
135	Delibera D.G.											
136	Delibera D.G.											
137	Delibera D.G.											
138	Delibera D.G.											
139	Delibera D.G.											
140	Delibera D.G.											
141	Delibera D.G.											
142	Delibera D.G.											
143	Delibera D.G.											
144	Delibera D.G.											
145	Delibera D.G.											
146	Delibera D.G.											
147	Delibera D.G.											
148	Delibera D.G.											
149	Delibera D.G.											
150	Delibera D.G.											
151	Delibera D.G.											
152	Delibera D.G.											
153	Delibera D.G.											
154	Delibera D.G.											
155	Delibera D.G.											
156	Delibera D.G.											
157	Delibera D.G.											
158	Delibera D.G.											
159	Delibera D.G.											
160	Delibera D.G.											
161	Delibera D.G.											
162	Delibera D.G.											
163	Delibera D.G.											
164	Delibera D.G.											
165	Delibera D.G.											
166	Delibera D.G.											
167	Delibera D.G.											
168	Delibera D.G.											
169	Delibera D.G.											
170	Delibera D.G.											
171	Delibera D.G.											
172	Delibera D.G.											
173	Delibera D.G.											
174	Delibera D.G.											
175	Delibera D.G.											
176	Delibera D.G.											
177	Delibera D.G.											
178	Delibera D.G.											
179	Delibera D.G.											
180	Delibera D.G.											
181	Delibera D.G.											
182	Delibera D.G.											
183	Delibera D.G.											
184	Delibera D.G.											
185	Delibera D.G.											
186	Delibera D.G.											
187	Delibera D.G.											
188	Delibera D.G.											
189	Delibera D.G.											
190	Delibera D.G.											
191	Delibera D.G.											
192	Delibera D.G.											
193	Delibera D.G.											
194	Delibera D.G.											
195	Delibera D.G.											
196	Delibera D.G.											
197	Delibera D.G.											
198	Delibera D.G.											
199	Delibera D.G.											
200	Delibera D.G.											
201	Delibera D.G.											
202	Delibera D.G.											
203	Delibera D.G.											
204	Delibera D.G.											
205	Delibera D.G.											
206	Delibera D.G.											
207	Delibera D.G.											
208	Delibera D.G.											
209	Delibera D.G.											
210	Delibera D.G.											
211	Delibera D.G.											
212	Delibera D.G.											
213	Delibera D.G.											

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO  
 S.O.S. Gestione Investimenti Ospedali  
 Firenze  
 Direttore  
 Ing. Luca Meucci

ALLEGATO "B"  
 QUADRO  
 ECONOMICO

**ALLEGATO "C"**  
**RELAZIONE SANITARIA**

Bagno a Ripoli, 28 settembre 2021

A: RUP  
Intervento Realizzazione NUOVO DEA OSMA  
Ing. Luca Meucci

OGGETTO: relazione sanitaria conformità modifiche progetto nuovo DEA OSMA

Si attesta che le varianti al progetto del nuovo DEA di OSMA approvate con la Delibera del Direttore Generale n° 1241 del 19/08/2019 e la I Delibera del Direttore Generale n° 1314 del 12/11/2020 sono conformi ai principi informativi del progetto complessivo e coerenti con gli obiettivi sanitari dell'ospedale; in particolare rispecchiano le esigenze organizzative e sanitarie della struttura e sono in linea con i criteri di accreditamento così come recentemente modificati, in particolare in relazione all'emergenza covid-19.

  
Il Direttore Sanitario  
Ospedale Santa Maria Annunziata  
Andrea Bassetti

Azienda USL Toscana centro



Direzione Sanitaria  
Ospedale Santa Maria  
Annunziata

Indirizzo: via dell'Antella 58  
50012 Bagno a Ripoli (FI)

Telefono: 055/6936595/6461  
Fax: 055/6936306  
Direttore Sanitario  
Dr. Andrea Bassetti  
e-mail:  
direzionesanitaria.sma@uslce  
ntro.toscana.it




**1. Dati generali**

- Modifica quadro economico :  - Modifica sostanziale quadro economico :

Azienda :	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	Cat. Opere SSN :	D1
Intervento :	REALIZZAZIONE NUOVO DEA E ADEGUAMENTO E SEPARAZIONE PERCORSI AREA PIANO TERRA PO S.M. ANNUNZIATA		
Indirizzo :	VIA DELL'ANTELLA 58	Comune :	BAGNO A RIPOLI

Finanziamento :		Risorse aziendali :		
Stato :	11.238.877,33 €	Euro	Tipologia risorsa	Estremi provvedimento
Regione :	4.196.990,09 €	8.005.642,29 €	Mutuo	DG 1662/2018 - 784/2021
Azienda :	8.479.629,19 €	255.309,81 €	Alienazioni	Nota DG 57091/21 DG 918/21
Altro :		218.677,09 €	Bilancio	Del. Corte Coni 18/2020
Totale finanziamento :	23.915.496,61 €			



**2. Modifiche quadro economico**

	Ammissione a finanziamento	Quadro economico vigente	Quadro economico modificato	Variazioni (+/-)
A Opere	16.188.570,00 €	12.398.365,46 €	16.619.467,17 €	4.221.101,71 €
B Arredi e attrezzature	249.510,53 €	656.500,00 €	0,00 €	- 656.500,00 €
C Spese tecniche	2.466.399,80 €	2.286.334,12 €	2.214.728,00 €	- 71.606,12 €
D Oneri	2.103.907,87 €	1.377.426,55 €	2.037.835,12 €	660.408,57 €
E Altro	1.891.611,80 €	1.468.810,80 €	2.326.651,52 €	857.840,72 €
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>22.900.000,00 €</b>	<b>18.187.436,93 €</b>	<b>23.198.681,81 €</b>	<b>5.011.244,88 €</b>

Utilizzo fondo di accantonamento e/o ulteriori finanziamenti aziendali :	
Fondo di accantonamento :	4.509.382,59 €
Fondo già utilizzato :	0,00 €
Necessità attuali :	3.792.567,79 €
Fondo di accantonamento residuo :	716.814,80 €
Finanziamenti originari :	22.696.819,52 €
Ulteriori finanziamenti già autorizzati :	
Ulteriori finanziamenti attuali :	1.218.677,09 €
Totale finanziamenti aggiuntivi :	23.915.496,61 €

**3. Nuovo quadro economico per ente finanziatore**

	TOTALE	STATO	REGIONE	AZIENDA	ALTRO
A Opere	16.841.725,51 €	8.778.011,81 €	3.638.639,38 €	4.425.074,32 €	
B Arredi e attrezzature	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
C Spese tecniche	1.765.831,63 €	1.247.491,62 €	154.467,75 €	363.872,26 €	
D Oneri fiscali	2.234.018,97 €	1.213.373,90 €	403.882,96 €	616.762,11 €	
E Altro	3.073.920,51 €	0,00 €	0,00 €	3.073.920,51 €	0,00 €
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>23.915.496,62 €</b>	<b>11.238.877,33 €</b>	<b>4.196.990,09 €</b>	<b>8.479.629,20 €</b>	<b>0,00 €</b>

Data 05/10/2021

Il responsabile del procedimento