

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
 Sede Legale P.zza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

Numero della delibera	
Data della delibera	
Oggetto	Evidenza pubblica
Contenuto	Lavori di realizzazione del nuovo DEA e nuovo ingresso del P.O. Santa Maria Annunziata in località Ponte a Niccheri (Bagno a Ripoli) - CUP: E33B08000290007 CIG: 372471433A - approvazione terza variante costi della sicurezza Covid19 ai sensi dell'art.132 D.Lgs 163/06, integrazione costo bancone nuovo ingresso ed approvazione nuovo QE intervento

Dipartimento	DIPARTIMENTO AREA TECNICA
Direttore del Dipartimento	LAMI SERGIO
Struttura	SOS GESTIONE INVESTIMENTI OSPEDALI FIRENZE
Direttore della Struttura	MARSICANO SILVIO -
Responsabile del procedimento	MEUCCI LUCA

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
71.363,41	Manutenzione Immobili	3B0401	2022
9.424,80	Fabbricati indisponibili	1A02020201	2023

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto
A	45	Relazione Rup e sub allegati A1 e A2
B	1	Quadro Economico

Tipologia di pubblicazione	Integrale Parziale
-----------------------------------	--------------------

IL DIRETTORE GENERALE
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 29 del 28 febbraio 2022)

Vista la Legge Regionale n. 84/2015 recante “*Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005*”;

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Vista la Legge Regionale n. 84/2015 recante “*Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005*”;

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Richiamata la delibera n. 1481 del 16.12.2022 con la quale l’Ing. Sergio Lami è stato nominato Direttore del Dipartimento Area Tecnica con decorrenza dal 1 gennaio 2023 per una durata di tre anni;

Vista la Delibera del Direttore Generale n. 1363 del 24.11.2022 con la quale è stato attribuito l’incarico di Direttore della S.O.S. gestione Investimenti Ospedali all’arch. Silvio Marsicano a decorrere dal 01.12.2022;

Richiamate le delibere n. 644 del 18.04.2019 “*Approvazione del sistema aziendale di deleghe e conseguente individuazione delle competenze nell’adozione di atti amministrativi ai dirigenti delle macro articolazione aziendali*” e la delibera n. 1348 del 26.09.2019 “*...Integrazione delle deleghe dirigenziali ed individuazione competenze nell’adozione degli atti nell’ambito del Dipartimento Area Tecnica...*” che definiscono delle deleghe per il Dipartimento Area Tecnica;

Visto il D.lgs. 163/2006 “*Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori di servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/177CE e 2004/187CE*” ed il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, D.P.R. n. 207/2010, norme in vigore al momento dell’avvio della procedura di affidamento dei lavori di “*Realizzazione del nuovo Dipartimento di emergenza e Accettazione e nuovo ingresso-accoglienza del Presidio Ospedaliero Santa Maria Annunziate a Ponte a Niccheri (FI)*”, che per il principio del *tempus regit actum* costituiscono il quadro normativo applicabile alle procedure ad esse collegate;

Dato che il Responsabile del procedimento in argomento è l’ing. Luca Meucci nominato con Delibera D.G. n. 625 del 31.07.2008;

Premesso che :

- **con delibera del D.G n. 625 del 31.07.2008** fu approvato il Documento Preliminare di Progettazione, comprendente lo studio di fattibilità relativo all’intervento di “*Realizzazione del nuovo Dipartimento di emergenza e Accettazione e nuovo ingresso-accoglienza del Presidio Ospedaliero Santa Maria Annunziate a Ponte a Niccheri (FI)*” e fu nominato Responsabile del Procedimento l’ing. Luca Meucci;
- **con Delibera del D.G n. 465 del 15.06.2009**, in esito all’espletamento della procedura di appalto aperta furono affidati i servizi di Progettazione Preliminare, Direzione Lavori e Coordinamento per la Sicurezza in fase di esecuzione per la “*Realizzazione del nuovo Dipartimento di emergenza e Accettazione e nuovo ingresso-accoglienza del Presidio Ospedaliero Santa Maria Annunziate a Ponte a Niccheri (FI)*” a Politecnica Ingegneria e

Architettura Soc. Coop., con sede in Modena per un importo di euro 335.059,44 oltre CNPAIA ed IVA di legge di cui Euro 93.364,88 oltre CNPAIA ed IVA di Legge per progettazione ed Euro 241.694,56 oltre CNPAIA ed IVA di Legge per Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza (Disciplinare di Incarico Rep n. 10792 del 11.08.2009);

- con **Deliberazione del D.G. n. 852 del 20.12.2011** veniva indetta la gara di appalto nella forma di procedura aperta ai sensi e per gli effetti dell'art. 55, commi 1 e 5 del D.lgs. 163/06 per l'affidamento dei lavori di *Realizzazione del nuovo Dipartimento di emergenza e Accettazione e nuovo ingresso-accoglienza del Presidio Ospedaliero Santa Maria Annunziata a Ponte a Niccheri (FI)*, per un importo complessivo a base d'asta di euro 16.925.950,00 di cui 15.067.870,00 per i lavori soggetti a ribasso ed euro 980.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed euro 878.080,00 per progettazione definitiva ed esecutiva soggetti a ribasso- CUP **E33B08000290007 – CIG 372471433A**;

- con **Deliberazione del D.G. n. 507 del 02.07.2013**, a seguito dell'espletamento della procedura aperta di gara, i lavori furono aggiudicati all'A.T.I. AR.CO. lavori Soc. COOP Cons, con sede in Ravenna, Via Argirocastro n. 15 C.F. 01468160393 (capogruppo) - Eugenio Ciotola S.p.a, di Roma C.F. 04808921003 (mandate) ARCO Soc. Coop. Consorzio Arezzo Costruzioni, di Arezzo C.F. 00125710517 (mandante), per un importo di contratto di euro **13.093.365,45** al netto degli oneri previdenziali ed IVA. In data 06.11.2014 (Contratto di Appalto Repertorio n. 15033 del 11.11.2014) - CIG 372471433A;

- con **Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. n. 4587 del 09.10.2014** avente ad oggetto "DGR n. 62 del 29.01.2013, DGR 91/2013 e DGR 689/2014. Impegni di spesa ed accertamenti relativi agli interventi ammessi a Finanziamento con Decreto Ministero della Salute del 15.09.2014 Art. 20L. 67/88 riparto 2008" sono stati assegnati all'allora Azienda Usl 10 di Firenze le somme spettanti per la "Dotazione Tecnologica Nuovi DEA nei presidi ospedalieri di Firenze".

- con **Deliberazione del Commissario n. 20 del 03.08.2015** veniva approvato il quadro economico assestato dell'intervento "Realizzazione del nuovo Dipartimento di emergenza e Accettazione e nuovo ingresso-accoglienza del Presidio Ospedaliero Santa Maria Annunziata a Ponte a Niccheri (FI)" pari ad euro **22.696.819,52**;

- con **Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 56 del 18.01.2016** veniva valutata positivamente la modifica al quadro economico e di quello per ente finanziatore relativa al progetto esecutivo per la "Realizzazione del nuovo Dipartimento di emergenza e Accettazione e nuovo ingresso-accoglienza del Presidio Ospedaliero Santa Maria Annunziata a Ponte a Niccheri (FI)", approvato con Delibera n. 20 sopra richiamata;

- con **Deliberazione del D.G. n. 1509 del 14.10.2016** veniva approvato il progetto esecutivo, comprendente le varianti richieste con Ordine di Servizio del Responsabile del Procedimento n. 3 del 27.04.2015;

- con **Determinazione del Dirigente della S.O.S. Gestione Ospedali Firenze n. 1240 del 05.07.2018** venivano nominati i collaudatori in corso d'opera e quantificato il compenso della Commissione in euro 125.563,17 oltre oneri CNPAIA ed IVA se dovuti;

- con **Deliberazione del D.G. n. 1241 del 29.08.2019**:

- è stata approvata la Perizia di variante n. 1 ai sensi degli art. 132 D.Lgs 163/2006 e art 161 co. 3 e 7 DPR 207/2010, per un importo complessivo di € 3.755.327,15 (comprensivo di oneri ed Iva) dando luogo alle seguenti rideterminazioni contrattuali:

- contratto di appalto stipulato con l'ATI Arco Lavori da euro 13.093.365,45, ad euro 16.290.021,63 di cui € 13.390.326,34 per lavori, € 1.225.312,76 per oneri della sicurezza, € 788.106,49 per progettazione ed € 886.276,04 per arredi ed attrezzature, oltre oneri ed Iva;

- contratto stipulato con la RTP Politecnica Ingegneria Soc. Coop. da euro 626.587,21 ad euro 763.148,80 di cui € 25.552,69 per progettazione perizia di variante ed € 111.008,90 Direzione Lavori e Coordinatore Sicurezza oltre oneri ed Iva;

- incarico Commissione di collaudo da € 125.563,17 ad € 169.637,89 oltre oneri ed Iva se previsti;

- sono stati concessi ulteriori 575 giorni per ultimare i lavori;

- è stato approvato il Q.E. dell'intervento di importo complessivo pari ad € **22.696.819,52**, assestato per effetto della variante;

- con **Deliberazione del D.G. n. 1314 del 12.11.2020**:

- è stata approvata la Perizia di variante n. 2 ai sensi dell'art. 132 D.Lgs 163/2006 che ha determinato un incremento complessivo dell'intervento, pari ad € 1.111.222,40 (di cui € 985.533,78 per lavori Iva 10% inclusa; € 107.066,83 per oneri progettuali, DL e CSE incluso CNPAIA 4% ed Iva 22; € 7.813,56 per Collaudo T.A. incluso CNPAIA ed Iva 22% ed € 10.808,24 per Collaudo tecnico funzionale impianti elettrici e meccanici);
 - è stato approvato il Q.E. dell'intervento che per effetto della variante è asceso da € 22.696.819,52 ad € 23.671.723,16 finanziato, come indicato nel P.I. 2020/2022 approvato con Deliberazione D.G. n. 1002 del 27.08.2020 e rimodulato con Deliberazione D.G. n. 1170 del 15.10.2020, alla voce "Realizzazione Nuovo DEA OSMA" rigo FI 58 cod. regionale 10.PS01.898, con le relative autorizzazioni nn. 100647/10; 100068/10; 100559/16; 100525/02; 100645/10; 100069/10; 100528/14 sub 88 e 89 e 621/20 e, per la quota relativa a forniture ed arredi (pari ad € 974.903,64), trova copertura con le risorse statali di cui all'art 20 della Legge 67/88, specificatamente attribuite dal Decreto Regionale n. 4587 del 09.10.2014 per la "Dotazione Tecnologica Nuovi DEA nei presidi ospedalieri di Firenze";
- **con deliberazione del Direttore Generale n. 762 del 28.05.2021** è stata formalizzata la costituzione del Collegio Consultivo Tecnico (CCT) ai sensi dell'art. 6 c. 1 L. 120/2020, finalizzato alla rapida risoluzione delle dispute tecniche insorte o che insorgeranno nel corso della esecuzione del contratto;
- **con deliberazione del Direttore Generale n. 1187 del 16.08.2021** è stata approvata una variante per il riconoscimento all'ATI appaltatrice degli oneri Covid 19 relativi al periodo aprile 2020 – maggio 2021 e contestualmente, è stato approvato il nuovo Q.E. dell'intervento di importo complessivo pari ad **€ 24.890.400,26** finanziato per **€ 24.671.723,16** nel P.I. 2021/2023, approvato con Deliberazione del D.G. n. 386/2021 e rimodulato con Deliberazione del D.G. n. 918/2021, alla voce "Realizzazione Nuovo DEA OSMA" rigo FI 58 cod. regionale 10.PS01.898 come segue:
- € 10.877.357,50 - Contributi Statali art. 20 DGRT 224/08 - autorizzazioni 2010.100647 e 100645
 - € 974.903,64 - Contributi Statali art. 20 DGRT 62/13 aut 2014.100528 sub 88-89
 - € 361.519,83 Contributi Statali art. 71 aut 2002.100525
 - € 14.549,34 Contributi Regionali DGRT 802/08 aut 2010.100068
 - € 1.826.841,56 Contributi Regionali DGRT 1061/20 e DD 13127/20 aut 2020.621 sub 1
 - € 2.355.599,19 - Contributi Regionali DGRT 1061/20 e DD 13127/20 aut 2021.466 sub 2
 - € 485.450,66 Mutuo 2016-2018 aut 2016.100559
 - € 7.520.191,63 Mutuo 2021 aut 2021.682 sub 7
 - € 100.372,74 Alienazioni 2010.100069 sub 1
 - € 154.937,07 2021.699 Alienazioni sub 1
- mentre per la quota di oneri della sicurezza Covid 19, pari ad **€ 218.677,10**, nel rispetto di quanto disposto dalla Delibera n. 18/2020 della Corte dei Conti - Sezione delle autonomie concernente: "Linee di indirizzo per i controlli interni durante l'emergenza da Covid 19", nel conto economico n. 3B.04.01 "Manutenzione Immobili" Bilancio di previsione esercizio 2021, autorizzazione di spesa dedicata ai costi per l'emergenza Covid 19 n. 9/24 area fiorentina;
- **con Determina Dirigenziale n. 2755 del 16.11.2021:**
- è stata approvata la perizia di Variante e suppletiva n. 3, ai sensi dell'art. 132 D.Lgs 163/2006 e art. 161 co. 3 e 7 del DPR 207/2010, per modifiche dovute prevalentemente ad esigenze tecniche ed a richieste della Direzione Sanitaria e della Direzione Aziendale, comportante maggiori lavori per **€ 2.652.773,50** di cui **€ 2.443.091,28 per lavori, € 209.682,22 per oneri per la sicurezza**, oltre Iva 10%, con rideterminazione dell'importo complessivo del contratto in **€ 15.710.376,26** (di cui € 14.215.448,69 per lavori, € 1.296.130,21 per oneri della sicurezza ed € 198.797,36 per oneri della sicurezza Covid 19) **ad € 18.363.149,76** (di cui € 16.658.539,97 per lavori ed € 1.505.812,43 per oneri della sicurezza ed € 198.797,36 per oneri della sicurezza Covid 19), oltre Iva al 10%;
 - è stata rideterminata, secondo le disposizioni del CSA, nei confronti dell'ATI appaltatrice AR.CO. Lavori Soc. Coop. Cons (mandataria), Gruppo ECF s.p.a e ARCO Soc Coop (mandanti), la quota

contrattuale relativa agli oneri progettuali di variante, applicando i medesimi coefficienti di calcolo utilizzati in sede di offerta, pertanto l'importo aggiuntivo risulta di **€ 182.521,15** oltre CNPAIA 4% per € 7.300,85 ed Iva per € 41.760,84 per complessivi € 231.582,84, con conseguente rideterminazione della quota prevista nel contratto di appalto per la progettazione esecutiva che ascende **da € 487.860,16 ad € 670.381,31** oltre CNPAIA 4% € 26.815,25 ed Iva 22% € 153.383,24 per complessivi € 823.764,55;

- è stato rideterminato l'importo del contratto stipulato con Politecnica Ingegneria e Architettura S.c.a.r.l. per l'importo aggiuntivo di **€ 114.599,81** di cui: € 30.072,14 per l'elaborazione di computi e ed elaborati di perizia ed € 84.527,67 (compreso compenso oneri Covid 19 come da prospetto conservato agli atti della struttura proponente il presente atto) per aggiornamento degli oneri per la Direzione Lavori ed il Coordinamento della sicurezza, oltre oneri previdenziali ed Iva, con aumento dell'importo contrattuale **da € 822.779,45 ad € 937.379,26**, oltre oneri previdenziali ed Iva;
- sono stati rideterminati gli onorari spettanti alla Commissione di Collaudo per euro **€ 23.774,52** oltre oneri previdenziali e fiscali, dando atto che l'importo previsto per la Commissione ascende da euro 132.906,85 ad euro 156.681,37 oltre CNPAIA ed IVA se dovuti, di cui:
 - € 42.503,08 Collaudo Tecnico Amministrativo
 - € 12.467,96 Collaudo strutturale
 - € 58.451,37 Collaudo Tecnico Funzionale degli impianti elettrici
 - € 43.258,96 Collaudo Tecnico Funzionale degli impianti meccanici

- con **Deliberazione del Direttore Generale n. 429 del 07.04.2022**

- è stata approvata la variante n.2 per il riconoscimento all'ATI appaltatrice degli oneri Covid 19 relativi al periodo giugno – dicembre 2021 per un importo di € 134.847,11 oltre Iva 10% pari ad € 13.484,71 per complessivi € 148.331,82 finanziati nel conto economico n. 3B.04.01 “Manutenzione Immobili” Bilancio di previsione esercizio 2021 autorizzazione di spesa dedicata ai costi per l'emergenza Covid 19 n. 9/24 area fiorentina;
- si è preso atto che i banconi della zona accoglienza – diurna e notturna- posti nella hall del Nuovo Ingresso del Presidio, per rendere omogenea la tipologia dei materiali e la qualità delle finiture con quanto già realizzato ed installato nell'area del Nuovo DEA, e per motivi di economicità, sarebbero stati acquistati per il tramite dell'ATI esecutrice risultando l'importo dell'acquisto pari ad € 37.632,00 oltre IVA al 22 % per € 8.279,04 per un totale pari ad € 45.911,04 che trova copertura economica nel P.I. aziendale rigo FI 58 aut. 2021.682 sub 7 – mutuo 2021;
- è stato approvato il nuovo Q.E. dell'intervento di importo complessivo **€ 25.136.809,84** finanziato per **€ 24.769.800,92** nel P. I. 2021/2023, approvato con Deliberazione D.G. n. 386/2021 e rimodulato con Deliberazione D.G. n. 918/2021, alla voce “Realizzazione Nuovo DEA OSMA” rigo FI 58 cod. regionale 10.PS01.898 come segue:
 - € 10.877.357,50 - Contributi Statali art. 20 DGRT 224/08 - autorizzazioni 2010.100647 e 100645
 - € 974.903,64 - Contributi Statali art. 20 DGRT 62/13 aut 2014.100528 sub 88-89
 - € 361.519,83 - Contributi Statali art. 71 aut 2002.100525
 - € 14.549,34 - Contributi Regionali DGRT 802/08 aut 2010.100068
 - € 1.826.841,56 - Contributi Regionali DGRT 1061/20 e DD 13127/20 aut 2020.621 sub 1
 - € 2.355.599,19 - Contributi Regionali DGRT 1061/20 e DD 13127/20 aut 2021.466 sub 2
 - € 1.600.000,00 - Contributi Regionali DD 23392 del 23.12.2021 Aut. 2021.805
 - € 485.450,66 - Mutuo 2016-2018 aut 2016.100559
 - € 5.966.102,67 - Mutuo 2021 aut 2021.682 sub 7
 - € 100.372,74 - Alienazioni aut. 2010.100069 sub 1
 - € 154.937,07 - Alienazioni aut. 2021.699 sub 1
 - € 52.166,72 - Rimborsi assicurativi Aut. 2021.544

mentre per la quota di oneri della sicurezza Covid pari ad **€ 367.008,92**, nel rispetto di quanto disposto dalla Delibera n. 18/2020 della Corte dei Conti - Sezione delle autonomie concernente: *“Linee di indirizzo per i controlli interni durante l'emergenza da Covid 19”*, nel conto economico n. 3B.04.01 “Manutenzione Immobili” Bilancio di previsione esercizio 2021, autorizzazione di spesa dedicata ai costi per l'emergenza Covid 19 n. 9/24 area fiorentina;

Richiamati

- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato per 6 mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali da Covid 19 trasmissibili, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021, 21 aprile 2021 e ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021 con il D.L. n. 105 del 23.07.2021 e con D.L. 221/2021 convertito in L. n. 11 del 18.02.2022 fino al 31.03.2022;

- l'Ordinanza del Ministero della salute del 9 maggio 2022 che al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza delle attività nei cantieri ha stabilito che le stesse devono svolgersi nel rispetto del documento *«Linee guida per la prevenzione della diffusione del COVID-19 nei cantieri»*, parte integrante della medesima ordinanza, i cui effetti decorrono dalla data di adozione e fino al 30.12.2022;

Richiamata altresì la Delibera della Giunta Regione Toscana n. 645 del 25.05.2020 avente ad oggetto *“Approvazione elenco misure anticovid -19 per l'adeguamento dei cantieri pubblici”*;

Vista, la Relazione del Responsabile del Procedimento, Ing. Luca Meucci, del **(Allegato “A” – parte integrante e sostanziale del presente atto)** nella quale si evidenzia che relativamente al cantiere dei lavori per la *“Realizzazione del nuovo Dipartimento di emergenza e Accettazione e nuovo ingresso-accoglienza del Presidio Ospedaliero Santa Maria Annunziata a Ponte a Niccheri (FI)”* al fine della prevenzione della diffusione del Covid 19:

- si è ritenuto, congiuntamente al Coordinatore della Sicurezza (CSE), pur terminando lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario il 31.03.2022, di prorogare l'applicazione del protocollo anticontagio Covid per tutto il mese di aprile 2022, in attesa di ulteriori aggiornamenti normativi. Pertanto, il CSE, recependo le disposizioni nazionali e regionali in materia di sicurezza nei cantieri:

1) ha redatto una valutazione analitica delle misure implementate per il periodo **gennaio – aprile 2022** definendo i costi aggiuntivi della sicurezza (compilando la tabella sub allegato A1 alla relazione del RUP) che risultano pari ad € 39.273,08 oltre Iva 10%;

2) per quanto riguarda gli “oneri aziendali di sicurezza” ha provveduto, limitatamente agli importi contabilizzati nel periodo **gennaio – aprile 2022**, a rivalutare il riconoscimento delle spese generali nella misura del 2%, ottenendo un importo di € 9.918,63 ai sensi della DGRT 645/2020;

- in seguito all'entrata in vigore dell'Ordinanza del Ministero della salute del 9 maggio 2022, il coordinatore per la sicurezza, ha provveduto inoltre ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi con le misure contenute nelle Linee guida per la prevenzione della diffusione del COVID-19 nei cantieri, risultando, pertanto, per il periodo **giugno – dicembre 2022**, costi della sicurezza aggiuntivi pari ad € 15.918,63 oltre Iva 10% (sub allegato A2 alla relazione del RUP);

- è stata redatta una perizia di variante per l'integrazione dei costi della sicurezza Covid, ai sensi dell'art. 132, c. 1 lett. a) del D.Lgs. 163/06, per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative emanate sia per fronteggiare la pandemia Covid-19 durante lo stato di emergenza che al fine di consentire lo svolgimento delle attività in cantiere, nella consapevolezza della necessità di contemperare il rientro nell'ordinaria attività economico-sociale, in maniera appropriata con il contrasto del rischio sanitario da infezione COVID-19;

Dato atto pertanto che i costi della sicurezza Covid, per il periodo gennaio - aprile 2022 in aggiunta al contratto originario (Rep. n. 15033/2014) e ai successivi atti aggiuntivi, ammontano a € 64.875,83 oltre Iva 10% pari ad € 6.487,58 per complessivi € 71.363,41 che trovano copertura nel conto economico n. 3B.04.01 “Manutenzione Immobili” Bilancio di previsione esercizio 2022 autorizzazione di spesa dedicata ai costi per l'emergenza Covid 19 n. 9/5 area fiorentina;

Considerato, inoltre che:

- il responsabile del procedimento, a seguito di approfondita istruttoria e motivato esame dei fatti, ai sensi dell'art. 161, comma 7, del D.P.R. 207/10 ha espresso giudizio di ammissibilità per l'approvazione della perizia suppletiva e di variante redatta ai sensi dell'art. 132, c.1 lett. a) del D.Lgs. 163/06 nel rispetto dei limiti di legge;
- la perizia di variante è stata accettata dall'appaltatore e in seguito all'approvazione del presente atto si procederà alla sottoscrizione dell'atto di sottomissione conservato agli atti della struttura proponente il presente atto;

Richiamata, altresì, la relazione del Responsabile del procedimento, **allegato A** sopra citato, nella parte in cui si evidenzia che durante la fase di realizzazione ed installazione dei banconi della zona accoglienza – diurna e notturna - posti nella hall del Nuovo Ingresso del Presidio si è reso necessario apportare delle modifiche migliorative al manufatto, sia in termini estetici che di sicurezza (miglioramento e completamento parti vetrate, adeguamenti per cablaggi, ecc.), che hanno portato il costo dello stesso **da € € 37.632,00** oltre IVA al 10 % per € 3.763,20 per un totale pari ad € 41.395,20. **ad € 46.200,00** oltre IVA al 10% € 4.620,00 per un totale pari ad € 50.820,00 determinando pertanto un incremento complessivo della spesa pari ad € 9.424,80 Iva 10% inclusa che ha trovato copertura all'interno del Q.E. dell'intervento alla voce “Imprevisti”;

Dato atto che il nuovo Q.E. dell'intervento (**allegato di lettera B**) per effetto della variante in approvazione ascende da **€ 25.136.809,84 ad € 25.208.173,25** ed è finanziato per **€ 24.769.800,92** nel P. I. 2022/2024, approvato con Deliberazione D.G. n. 552/2022 e rimodulato con Deliberazione D.G. n. 943/2022, alla voce “Realizzazione Nuovo DEA OSMA” rigo FI 58 cod. regionale 10.PS01.898 come segue:

- € 10.877.357,50 - Contributi Statali art. 20 DGRT 224/08 - autorizzazioni 2010.100647 e 100645
- € 974.903,64 - Contributi Statali art. 20 DGRT 62/13 aut 2014.100528 sub 88-89
- € 361.519,83 - Contributi Statali art. 71 aut 2002.100525
- € 14.549,34 Contributi Regionali DGRT 802/08 aut 2010.100068
- € 1.826.841,56 Contributi Regionali DGRT 1061/20 e DD 13127/20 aut 2020.621 sub 1
- € 2.355.599,19 - Contributi Regionali DGRT 1061/20 e DD 13127/20 aut 2021.466 sub 2
- € 1.600.000,00 - Contributi Regionali DD 23392 del 23.12.2021 Aut. 2021.805
- € 485.450,66 - Mutuo 2016-2018 aut 2016.100559
- € 5.966.102,67 - Mutuo 2021 aut 2021.682 sub 7
- € 100.372,74 - Alienazioni aut. 2010.100069 sub 1
- € 154.937,07 Alienazioni aut. 2021.699 sub 1
- € 52.166,72 - Rimborsi assicurativi Aut. 2021.544

mentre per la quota di oneri della sicurezza Covid:

- **€ 367.008,92**, nel conto economico n. 3B.04.01 “Manutenzione Immobili” Bilancio di previsione esercizio 2021, autorizzazione di spesa dedicata ai costi per l'emergenza Covid 19 n. 9/24 area fiorentina;
- **€ 71.363,41** nel conto economico n. 3B.04.01 “Manutenzione Immobili” Bilancio di previsione esercizio 2022 autorizzazione di spesa dedicata ai costi per l'emergenza Covid 19 n. 9/5 area fiorentina;

Ritenuto pertanto:

- di prendere atto ed approvare la perizia di variante e suppletiva redatta ai sensi dell'art. 132, c.1 lett. a) del D.Lgs. 163/06 di importo pari € 64.875,83 oltre Iva 10% pari ad € 6.487,58 per complessivi € 71.363,41;
- di prendere atto dell'incremento del costo per l'acquisto dei banconi della zona accoglienza – diurna e notturna - posti nella hall del Nuovo Ingresso del Presidio per un importo di € 9.424,80 Iva 10% inclusa, che ha trovato copertura all'interno del Q.E. dell'intervento alla voce "Imprevisti";
- di approvare il nuovo Q.E. dell'intervento di importo complessivo di € **25.208.173,25**;

Preso atto che il Direttore della SOS Gestione Investimenti Ospedali Firenze Arch. Silvio Marsicano nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata in qualità dal Responsabile del Procedimento ing. Luca Meucci;

Acquisito il parere favorevole della S.O.C. Programmazione Investimenti sul Patrimonio in merito alla compatibilità economica dell'intervento con il P.I. Aziendale;

Vista la sottoscrizione dell'atto da parte del Direttore del Dipartimento Area Tecnica, Ing. Lami che ne attesta la coerenza agli indirizzi e agli obiettivi del dipartimento medesimo;

Su proposta del Direttore a.i. S.O.S. Gestione Investimenti Ospedali Firenze S.O.S. arch. Silvio Marsicano

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate :

- 1) di prendere atto della Relazione del Responsabile del procedimento Ing. Meucci, allegato A) al presente atto, redatta per l'approvazione della perizia di Variante, predisposta ai sensi dell'art. 132, c. 1 lett. a) D.Lgs 163/2006 per esigenze per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative emanate sia per fronteggiare la pandemia Covid-19 durante lo stato di emergenza che al fine di consentire lo svolgimento delle attività in cantiere, nella consapevolezza della necessità di contemperare il rientro nell'ordinaria attività economico-sociale, in maniera appropriata con il contrasto del rischio sanitario da infezione Covid-19;
- 2) di prendere atto che i costi della sicurezza Covid, per il periodo gennaio - aprile 2022 in aggiunta al contratto originario (Rep. n. 15033/2014) e ai successivi atti aggiuntivi, ammontano a € 64.875,83 oltre Iva 10% pari ad € 6.487,58 per complessivi € 71.363,41 e trovano copertura nel conto economico n. 3B.04.01 "Manutenzione Immobili" Bilancio di previsione esercizio 2022 autorizzazione di spesa dedicata ai costi per l'emergenza Covid 19 n. 9/5 area fiorentina;
- 3) di prendere atto che per effetto di modifiche migliorative, sia in termini estetici che di sicurezza (miglioramento e completamento parti vetrate, adeguamenti per cablaggi, ecc.), apportate durante la fase di realizzazione ed installazione dei banconi della zona accoglienza – diurna e notturna - posti nella hall del Nuovo Ingresso del Presidio, si è determinato un incremento del costo degli stessi di € 9.424,80 Iva 10% inclusa, che ha trovato copertura all'interno del Q.E. dell'intervento alla voce "Imprevisti";

- 4) di prendere atto che il nuovo Q.E. dell'intervento allegato di lettera B) al presente atto, per effetto della variante in approvazione ascende da € 25.136.809,84 ad € 25.208.173,25 ed è finanziato per € 24.769.800,92 nel P. I. 2021/2023, approvato con Deliberazione D.G. n. 552/2022 e rimodulato con Deliberazione D.G. n. 743/2022, alla voce "Realizzazione Nuovo DEA OSMA" rigo FI 58 cod. regionale 10.PS01.898 come segue:

€ 10.877.357,50 - Contributi Statali art. 20 DGRT 224/08 - autorizzazioni 2010.100647 e 100645
€ 974.903,64 - Contributi Statali art. 20 DGRT 62/13 aut 2014.100528 sub 88-89
€ 361.159,83 - Contributi Statali art. 71 aut 2002.100525
€ 14.549,34 Contributi Regionali DGRT 802/08 aut 2010.100068
€ 1.826.841,56 Contributi Regionali DGRT 1061/20 e DD 13127/20 aut 2020.621 sub 1
€ 2.355.599,19 - Contributi Regionali DGRT 1061/20 e DD 13127/20 aut 2021.466 sub 2
€ 1.600.000,00 - Contributi Regionali DD 23392 del 23.12.2021 Aut. 2021.805
€ 485.450,66 - Mutuo 2016-2018 aut 2016.100559
€ 5.966.102,67 - Mutuo 2021 aut 2021.682 sub 7
€ 100.372,74 - Alienazioni 2010.100069 sub 1
€ 154.937,07 Alienazioni 2021.699 sub 1
€ 52.166,72 - Rimborsi assicurativi Aut. 2021.544

mentre per la quota di oneri della sicurezza Covid:

€ 367.008,92 nel conto economico n. 3B.04.01 "Manutenzione Immobili" Bilancio di previsione esercizio 2021, autorizzazione di spesa dedicata ai costi per l'emergenza Covid 19 n. 9/24 area fiorentina;
€ 71.363,41 nel conto economico n. 3B.04.01 "Manutenzione Immobili" Bilancio di previsione esercizio 2022 autorizzazione di spesa dedicata ai costi per l'emergenza Covid 19 n. 9/5 area fiorentina;

- 5) di pubblicare il presente atto, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web di questa Azienda nella sottosezione: "bandi di gara e contratti" nonché sul sistema informatizzato dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Toscana;
- 6) di tramettere a cura del Direttore della S.O.S. Gestione Investimenti Ospedali Firenze, il presente atto alla Regione Toscana, Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale – Settore ricerca ed investimenti in ambito sanitario;
- 7) di trasmettere la presente Deliberazione al Dipartimento Amministrazione Pianificazione e Controllo di Gestione, Area Amministrazione e Finanza;
- 8) di trasmettere la presente Deliberazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall'art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.

9) di pubblicare sull'albo on-line ai sensi dell' art. 42 comma 2, della Legge Regionale 40/2005 e ss.mm.ii.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Paolo Morello Marchese)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Lorenzo Pescini)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Emanuele Gori)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
(Dr.ssa Rossella Boldrini)