

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
 Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DETERMINA DEL DIRIGENTE

Numero del provvedimento	
Data del provvedimento	
Oggetto	Evidenza pubblica
Contenuto	LAVORI DI INSTALLAZIONE DI GRANDI APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE NELL'AREA EMPOLESE. CUP: D11B22002270007. RX PRESSO IL PRONTO SOCCORSO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO "SAN GIUSEPPE" DI EMPOLI CIG: Z6E3C8A391. Approvazione della proposta di modifica contrattuale durante il periodo di efficacia ai sensi dell'articolo 120 D.Lgs. 36/2023.

Dipartimento	DIPARTIMENTO AREA TECNICA
Direttore Dipartimento	LAMI SERGIO
Struttura	SOC GESTIONE INVESTIMENTI EMPOLI
Direttore della Struttura	TANI LUCA
Responsabile del procedimento	TANI LUCA

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
6.274,79	Fabbricati indisponibili	1A0202021	2024

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° pag.	Oggetto
A	2	Relazione del RUP sulla proposta di modifica contrattuale
B	6	Schema atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi
C	1	Quadro economico assestato post variante

IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale n. 84 del 28/12/2015 recante il *“Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla L.R. 40/2005”*;

Vista la Delibera del Direttore Generale n. 1720 del 24/11/2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti Delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Vista la Delibera n.1481 del 16/12/2022 di conferimento incarico di Direzione del Dipartimento Area Tecnica all’Ing. Sergio Lami, a decorrere dal 1 gennaio 2023 per una durata di tre anni;

Vista la Delibera n. 1585 del 30/12/2022 con la quale è stata attribuita all’Ing. Luca Tani la direzione dell’Area Manutenzione e Gestione Investimenti Empoli a decorrere dal 1 gennaio 2023 per una durata di tre anni;

Vista la normativa vigente ed in particolare:

- Il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 *“Codice dei contratti pubblici”*;
- il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, *“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*;
- la Legge Regionale Toscana 13 luglio 2007, n. 38 e s.m.i;

Richiamata la Delibera del Direttore Generale n. 1348 del 26/09/2019 *“Modifica Delibera n. 644/2019 ‘Approvazione del sistema aziendale di deleghe (..)’ e Delibera n. 885/2017 ‘Criteri generali per la nomina delle Commissioni giudicatrici nell’ambito delle gare d’appalto del Dipartimento Area Tecnica e ripartizioni di competenze tra le SOC (..)’.* Integrazione deleghe dirigenziali ed individuazione competenze nell’adozione degli atti nell’ambito del Dipartimento Area Tecnica e del Dipartimento SIOR”; con la quale viene stabilito che: negli *“Atti riservati alla competenza dei dirigenti amministrativi o tecnici con incarico professionale o di direzione di struttura (SOS, SOC o superiore afferenti al Dipartimento Area Tecnica e/o, in senso estensivo, al Dipartimento interaziendale SIOR), da adottare mediante provvedimenti dirigenziali?”* sono ricompresi, al punto 2), *“Atti esecutivi delle deliberazioni del Direttore Generale nonché atti destinati a completare l’iter procedurale avviato con le Delibere del Direttore Generale, quali:*

- *omissis...*
- *approvazione modifiche contrattuali, limitatamente ai casi che non comportino un incremento dell’importo complessivo del quadro economico e che non comportino una variazione degli obiettivi originari del progetto;*

Visti:

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato dalla Commissione Europea nel giugno 2021 e dal Consiglio Economia e Finanza (Ecofin) nel Luglio 2021, nello specifico la Missione 6 – Salute;
- la Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 225 del 28/02/2022;
- la Delibera del Direttore Generale n. 502 del 28/04/2022;

Dato atto che la Missione 6 – SALUTE, è articolata in due componenti:

- C1 *“Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale”* è volta a rafforzare e migliorare la qualità delle prestazioni erogate sul territorio mediante il potenziamento e la realizzazione di specifiche strutture denominate Case di Comunità, Ospedali di Comunità, e Centrali operative, dove erogare i servizi di base e di assistenza intermedia;
- C2 *“Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale”*, volta, tra l’altro, al miglioramento della sicurezza degli edifici ospedalieri con adeguamento antisismico;

Considerato che in relazione al programma degli interventi in esecuzione del PNRR, di cui alla delibera n.502 sopra richiamata è prevista per la Missione 6 salute C2-1.1.2. *“Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (grandi apparecchiature sanitarie)”* l’acquisizione di nr.32 attrezzature sanitarie di alta fascia di cui nr. 6 per l’area empolesse e nello specifico: nr. 2 RMN, nr. 1 TAC, nr. 2 tavoli telecomandati e nr. 1 diagnostica radiologica;

Richiamate:

- la determinazione del Direttore SOC Gestione Investimenti Empoli n. 908 del 06/04/2023 con la quale è stato affidato allo Studio Ing. Andrea Taddei il servizio di architettura e ingegneria relativo alla “progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e collaudo” dei lavori di installazione di grandi apparecchiature radiologiche nell’area empolesse, acquistata nell’ambito del programma PNRR M6 C2-1.1.2;
- la determinazione del Direttore SOC Gestione Investimenti Empoli n. 2336 del 20/10/2023, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Installazione di nuova apparecchiatura radiologica all’interno nel locale C016 del reparto di Pronto Soccorso piano terra - Blocco C1 dell’Ospedale San Giuseppe di Empoli” ed è stato disposto l’affidamento diretto con richiesta di offerta, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 36/2023 nei confronti dell’Operatore Economico Braccini & Cardini Srl Codice Fiscale/Partita IVA n. 00497730481 con sede legale in Firenze Piazza Mascagni n. 96, per un importo complessivo al netto del ribasso offerto pari al 2,000% e dell’IVA di euro 38.097,18, di cui euro 36.019,88 per lavori soggetto a ribasso ed euro 2.077,30 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

Considerato che in riferimento all’intervento di “Installazione di nuova apparecchiatura radiologica all’interno nel locale C016 del reparto di Pronto Soccorso piano terra - Blocco C1 dell’Ospedale San Giuseppe di Empoli”:

- in data 20/12/2023 è avvenuta la sottoscrizione del Contratto d’Appalto, repertorio n.1165, rispettivamente da parte dell’Azienda USL Toscana Centro e dell’impresa esecutrice Braccini & Cardini Srl Codice Fiscale/Partita IVA n. 00497730481 per un importo complessivo di euro 38.097,18, comprensivo degli oneri della sicurezza pari a euro 2.077,30 oltre IVA;
- in data 18/01/2024 è avvenuta la consegna dei lavori relativi all’intervento, la cui durata è stabilita in 30 giorni e quindi la data di ultimazione è prevista per il 17/02/2024;
- in data 09/02/2024 è stato emesso un verbale sospensione lavori per un ritardo nella consegna dell’apparecchiatura radiografica da installare;
- nel corso dei lavori non sono stati emessi stati di avanzamento dei lavori;

Tenuto conto della previsione contenuta nel Capitolato speciale di Appalto circa l’ammissione, nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione, delle modifiche contrattuali, ai sensi dell’art.120 del DLgs.36/2023;

Considerato che, al fine di risolvere alcune criticità tecniche, durante il corso dei lavori di “*Installazione di nuova apparecchiatura radiologica all’interno nel locale C016 del reparto di Pronto Soccorso piano terra - Blocco C1 dell’Ospedale San Giuseppe di Empoli*” è emersa la necessità di modificare il contratto di appalto ex art. 120 comma 3 lettera b) del DLgs.36/2023, al fine di apportare migliorie all’opera senza alterare la natura generale del progetto, soddisfacendo le condizioni di cui al comma 5 dell’art.120 del DLgs.36/2023 in quanto la modifica del contratto essendo non sostanziale non altera gli elementi essenziali del contratto stipulato;

Dato atto che a seguito di quanto sopra, il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento ha pertanto autorizzato il Direttore dei lavori ad avviare la procedura per le modifiche del contratto dei lavori in oggetto ammissibili ai sensi dell’art. 120, comma 3, lettera b) del DLgs.36/2023 come sopra richiamato;

Preso atto che, il Direttore dei Lavori Ing. Andrea Taddei, ha predisposto la proposta di modifica contrattuale, relativa all’intervento di “*Installazione di nuova apparecchiatura radiologica all’interno nel locale C016 del reparto di Pronto Soccorso piano terra - Blocco C1 dell’Ospedale San Giuseppe di Empoli*”, redatta ai sensi dell’articolo 120 comma 3 lettera b) del DLgs.36/2023 per apportare migliorie all’opera senza alterare la natura generale del progetto, ammontante complessivamente ad **Euro 5.704,36** al netto del ribasso contrattuale pari al 2,000%, conservata agli atti d’ufficio e sottoscritta dall’impresa esecutrice, costituita dai seguenti documenti:

- 1 – Relazione Perizia di Variante del Direttore dei Lavori;
- 2 – Elenco nuovi prezzi;
- 3 – Analisi nuovi prezzi;
- 4 – Computo metrico estimativo della perizia di variante;
- 5 – Quadro comparativo di spesa;
- 6 – Schema di atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi;

Considerato pertanto che, per effetto della proposta di modifica del contratto di cui sopra, l'importo netto contrattuale dei lavori ascende a complessivi Euro 43.801,54 (di cui Euro 2.077,30 per oneri della sicurezza);

Richiamata la relazione redatta dallo scrivente RUP in data 10/05/2024, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, in allegato di **lettera A)**, con la quale il sottoscritto, ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, esprime giudizio di ammissibilità all'approvazione della proposta di modifica del contratto, e rappresenta quanto segue:

- la modifica contrattuale rientra tra quelle previste ai sensi dell'articolo 120, comma 3, lettera b) del DLgs.36/2023 per un importo di Euro **5.704,36** al netto dello sconto offerto in sede di gara pari al 2,000%, in quanto trattasi di modifiche in corso d'opera non sostanziali che non alterano la struttura del contratto nel rispetto della funzionalità dell'opera ed essendo la variazione in aumento pari al 14,973% e quindi inferiore al 15% del valore iniziale del contratto nonché alle soglie fissate dalla stessa normativa;
- la modifica del contratto proposta dal Direttore Lavori non è sostanziale, ai sensi dell'art. 120 comma 5 del D.lgs. 36/2023, in quanto non altera gli elementi essenziali del contratto stipulato;
- le motivazioni del Direttore dei Lavori, contenute nella relazione sopra richiamata, si possono ritenere soddisfacenti per dichiarare che ci sono le condizioni previste dalla normativa vigente per approvare la modifica contrattuale;
- la modifica contrattuale non altera l'importo complessivo del quadro economico dell'intervento che rimane confermato in Euro 2.000.000,00 ma comporta le modifiche alle seguenti voci:
 - decremento dell'importo "fondo di accantonamento" relativo a questo intervento pari ad Euro 1.104,18;
 - decremento dell'importo "imprevisti" pari ad Euro 5.287,03;
 - incremento dell'importo "Incentivi funzioni tecniche art. (Diagnostica radiologica P.O. Empoli)" per Euro 116,41;

Visto nello specifico lo schema di atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi in allegato di **lettera B)** quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, già sottoscritto dal rappresentante legale dell'Impresa Appaltatrice e dal Direttore dei Lavori, con il quale l'Appaltatore si è impegnato ad eseguire i maggiori lavori agli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale, sottoscrivendo, in segno di accettazione, anche tutti gli elaborati che compongono la proposta di modifica contrattuale;

Dato atto che, in esecuzione del presente provvedimento, il citato atto di sottomissione sarà sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Luca Tani;

Dato atto che la spesa derivante dall'approvazione della proposta di modifica del contratto ai sensi dell'art. 120 D.Lgs. 36/2023 – che ammonta, per i lavori, ad Euro **5.704,36** (al netto del ribasso di gara pari al 23,000%) oltre Iva al 10% per un importo complessivo di **Euro 6.274,79**, Iva compresa (10%), è attribuita al conto patrimoniale 1A02020201 "Fabbricati indisponibili" e trova copertura con fondi aziendali, come risulta al rigo EM-65 del Piano degli Investimenti 2024 – 2026, adottato con Delibera D.G. n. 326 del 22/03/2024;

Ritenuto, pertanto, come proposto dal RUP, nella propria relazione di dover procedere:

- all'approvazione, al fine di consentire la ripresa dei lavori attualmente sospesi, della modifica contrattuale ai sensi dell'art. 120 D.Lgs. 36/2023 costituita dagli elaborati sopra richiamati, conservati agli atti d'ufficio

(SOC Gestione Investimenti Empoli), comprendente lo schema di atto di sottomissione in allegato di **lettera B**);

- all'approvazione del quadro economico assestato a seguito della modifica contrattuale in allegato di **lettera C**);

Preso atto che il Direttore della SOC Gestione Investimenti Empoli, Ing. Luca Tani, nel proporre il presente atto, ne attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata a cura del Responsabile del procedimento, Ing. Luca Tani;

Considerato che è necessario provvedere con urgenza all'adozione del presente atto in quanto trattasi di approvazione di una proposta di modifica contrattuale in corso d'opera e quindi strettamente connessa al proseguo dei lavori, che si ritiene necessario procedano senza soluzione di continuità al fine di garantire le scadenze previste del PNRR;

DISPONE

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1) di approvare la modifica contrattuale relativa all'intervento di *"Installazione di nuova apparecchiatura radiologica all'interno nel locale C016 del reparto di Pronto Soccorso piano terra - Blocco C1 dell'Ospedale San Giuseppe di Empoli"*, redatta ai sensi dell'articolo 120 comma 3 lettera b) del Codice dei contratti per apportare migliorie all'opera senza alterare la natura generale del progetto, ammontante complessivamente ad **Euro 5.704,36** al netto del ribasso contrattuale pari al 2,000%, conservata agli atti d'ufficio e sottoscritta dall'impresa esecutrice, costituita dai seguenti documenti:

- 1 – Relazione Perizia di Variante del Direttore dei Lavori;
- 2 – Elenco nuovi prezzi;
- 3 – Analisi nuovi prezzi;
- 4 – Computo metrico estimativo della perizia di variante;
- 5 – Quadro comparativo di spesa;
- 6 – Schema di atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi;

2) di dare atto che:

- per effetto delle ulteriori lavorazioni previste nella proposta di modifica contrattuale, l'importo netto contrattuale dei lavori ascende a complessivi **Euro 43.801,54** (di cui Euro 2.077,30 per oneri della sicurezza);

- la variante in approvazione comporta un incremento del contratto originario pari al 14,973%, quindi inferiore al 15%;

- la modifica del contratto proposta dal Direttore Lavori non è sostanziale, ai sensi dell'art. 120 comma 5 del D.lgs. 36/2023, in quanto non altera gli elementi essenziali del contratto stipulato;

3) di procedere, in esecuzione del presente provvedimento, alla sottoscrizione dell'atto di sottomissione, da parte del sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Luca Tani quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento in allegato **di lettera B**), già sottoscritto dal Direttore dei lavori e, in segno di accettazione, dall'impresa appaltatrice;

4) di approvare il Quadro economico assestato a seguito della modifica contrattuale, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, in allegato **di lettera C**), redatto dal sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, dal quale risulta che a seguito della modifica contrattuale non viene alterato l'importo del quadro economico che rimane confermato in Euro 2.000.000,00, ma vengono apportate al suo interno variazioni alle voci di spesa come meglio dettagliate in premessa;

5) di dare atto che la spesa derivante dall'approvazione della proposta di modifica del contratto ai sensi dell'art. 120 D.Lgs. 36/2023 – che ammonta, per i lavori, ad Euro **5.704,36** (al netto del ribasso di gara

pari al 23,000%) oltre Iva al 10% per un importo complessivo di **Euro 6.274,79**, Iva compresa (10%), è attribuita al conto patrimoniale 1A02020201 “Fabbricati indisponibili” e trova copertura con fondi aziendali, come risulta al rigo EM-65 del Piano degli Investimenti 2024 – 2026, adottato con Delibera D.G. n. 326 del 22/03/2024;

6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile in quanto è necessario provvedere con urgenza alla sua attuazione ai sensi dell’art. 42 comma 4, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii;

7) di pubblicare il presente atto e la documentazione allegata, sull’ albo on-line ai sensi dell’art. 42 comma 2, della Legge Regionale 40/2005 e ss.mm.ii;

8) di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall’Art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.

Il Direttore
S.O.C. Gestione Investimenti Empoli
Ing. Luca Tani