

**LAVORI DI INSTALLAZIONE DI GRANDI APPARECCHIATURE
RADIOLOGICHE NELL'AREA EMPOLESE**

**LAVORI DI INSTALLAZIONE
DI NUOVA APPARECCHIATURA RX PRESSO IL PRONTO SOCCORSO
DEL PRESIDIO OSPEDALIERO "SAN GIUSEPPE" DI EMPOLI
CUP: D11B22002270007 - CIG: Z6E3C8A391**

**MODIFICA CONTRATTUALE DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA
AI SENSI DELL'ARTICOLO 120 D.LGS. 36/2023**



RELAZIONE DEL RUP

I "Lavori di installazione di nuova apparecchiatura RX presso il Presidio Ospedaliero di Empoli" sono stati affidati all'impresa Braccini e Cardini S.r.l. di Firenze, con Determinazione dirigenziale del sottoscritto n. 2336 del 26/10/2023.

La sottoscrizione del contratto di appalto è avvenuta in data 20/12/2023 per un importo di Euro 38.097,18 oltre IVA di cui Euro 36.754,98, per lavori ed Euro 2.077,30 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

La consegna dei lavori è stata effettuata il 18/01/2024 la cui durata è stabilita in 30 giorni e quindi la data di ultimazione è prevista per il 17/02/2023.

In data 09/02/2024 è stato emesso un verbale di sospensione lavori per un ritardo nella consegna dell'apparecchiatura radiografica.

Nel corso dei lavori non sono stati emessi stati di avanzamento dei lavori.

Durante il corso dei lavori si sono manifestate le condizioni per cui è necessario procedere ad una modifica del contratto di appalto senza alterarne la natura generale, per questo, il Direttore dei Lavori, Ing. Andrea Taddei, ha presentato una modifica contrattuale ai sensi dell'articolo 120 del DLgs.36/2023, costituita dai seguenti elaborati:

- 1 – Relazione Perizia di Variante del Direttore dei Lavori;
- 2 – Elenco nuovi prezzi;
- 3 – Analisi nuovi prezzi;
- 4 – Computo metrico estimativo della perizia di variante;
- 5 – Quadro comparativo di spesa;
- 6 – Schema di atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi.

In particolare la modifica contrattuale proposta è ai sensi dell'articolo 120, comma 3, lettera b) del D.Lgs. 36/2023.

Dott. Ing. Luca Tani
Direttore
Area Manutenzione e Gestione
Investimenti Empoli
S.O.C. Gestione Investimenti
Empoli

Via dei Cappuccini, 79
50053 Empoli

telefono: 0571702801
fax: 0571878722

luca.tani@uslcentro.toscana.it

Il maggiore importo netto dei lavori suppletivi risulta di € 5.704,36 in quanto trattasi di modifiche in corso d'opera non sostanziali che non alterano la struttura del contratto nel rispetto della funzionalità dell'opera, in quanto si realizzano soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici e tecnici e sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 120, comma 5 del D.Lgs. 36/2023, essendo la variazione in aumento pari al 14,973% e quindi inferiore al 15% dell'importo contrattuale inferiore alle soglie fissate dall'articolo 14 della stessa normativa.

Il nuovo importo contrattuale ammonta a Euro 43.801,54 (di cui Euro 41.724,24 per lavori ed Euro 2.077,30 per oneri della sicurezza).

La modifica contrattuale comporta la necessità di concordare n. 5 nuovi prezzi non contemplati nell'elenco dei prezzi contrattuale.

Ritenute soddisfacenti le motivazioni presentate dal Direttore dei Lavori per dichiarare che ci sono le condizioni previste dalla normativa vigente per approvare la modifica contrattuale.

Con la modifica contrattuale è stato aggiornato l'importo del fondo di cui all'articolo 45 D.lgs. 36/23 per Euro 116,41.

La modifica contrattuale non altera l'importo del quadro economico dell'intervento che rimane confermato in Euro 2.000.000,00, ma comporta l'utilizzo totale del fondo di accantonamento relativo a questo lotto per Euro 1.104,18, di quota parte degli imprevisti per Euro 5.287,03.

Propongo quindi l'approvazione:

- della modifica contrattuale (conservata agli atti nel mio ufficio);
- del quadro economico dopo variante.

Empoli, 10/05/2024

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Luca Tani

Dott. Ing. Luca Tani
Direttore
Area Manutenzione e Gestione
Investimenti Empoli
S.O.C. Gestione Investimenti
Empoli

Via dei Cappuccini, 79
50053 Empoli

telefono: 0571702801
fax: 0571878722

luca.tani@uslcentro.toscana.it