



REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
 Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DETERMINA DEL DIRIGENTE

Numero del provvedimento	2393
Data del provvedimento	12-11-2024
Oggetto	Evidenza pubblica
Contenuto	PNRR_Lavori per realizzazione della Casa di Comunità “Misericordia e Dolce” via Cavour, 87 - Prato - CUP D38I22000090002 – CIG 98500484C0 Approvazione variante lavori ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 50/2016 e modifica subappalto ECOLEUROPA Srl

Dipartimento	DIPARTIMENTO AREA TECNICA
Direttore del Dipartimento	LAMI SERGIO
Struttura	SOC GESTIONE INVESTIMENTI PRATO
Direttore della Struttura	ALLEGANTI SARA a.i.
Responsabile del procedimento	ALLEGANTI SARA

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto
A	47	Relazione del Responsabile Unico del Procedimento per variante lavori ed incremento subappalto

Tipologia di pubblicazione	Integrale Parziale
-----------------------------------	-------------------------

“documento firmato digitalmente”



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Regione Toscana



REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DETERMINA DEL DIRIGENTE

Numero del provvedimento	
Data del provvedimento	
Oggetto	Evidenza pubblica
Contenuto	PNRR_Lavori per realizzazione della Casa di Comunità “Misericordia e Dolce” via Cavour, 87 - Prato - CUP D38I22000090002 – CIG 98500484C0 Approvazione variante lavori ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 50/2016 e modifica subappalto ECOLEUROPA Srl

Dipartimento	DIPARTIMENTO AREA TECNICA
Direttore Dipartimento	LAMI SERGIO
Struttura	SOC GESTIONE INVESTIMENTI PRATO
Direttore della Struttura	ALLEGRANTI SARA a.i.
Responsabile del procedimento	ALLEGRANTI SARA

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° pag.	Oggetto
A	47	Relazione del Responsabile Unico del Procedimento per variante lavori ed incremento subappalto

“documento firmato digitalmente”

IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale n. 84 del 28/12/2015 recante il *“Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”*;

Vista la delibera n. 1064 del 19.07.2019 recante *“Conferimento incarico di Direzione del Dipartimento Area Tecnica e della SOC Programmazione investimenti sul patrimonio”*;

Richiamata la delibera n.644 del 18.04.2019 relativa al sistema aziendale di deleghe per l’adozione degli atti amministrativi, successivamente integrata dalla delibera 889 del 23.07.2020;

Richiamata la delibera n. 1348 del 26/09/2019 avente per oggetto: *“Modifica delibera n. 644/2019 (...) e Delibera n. 885/2017 (...). Integrazione deleghe dirigenziali ed individuazione competenze nell’adozione degli atti nell’ambito del Dipartimento Area Tecnica (...)”*;

Vista la Delibera D.G. n. 1481 del 16.12.2022 con la quale l’ing. Sergio Lami è stato nominato Direttore del Dipartimento Area tecnica con Decorrenza dal 01/01/2023 per la durata di tre anni

Richiamata la delibera n. 683 del 31.05.2023 che ha modificato nell’Area Manutenzione e Gestione Investimenti Prato del Dipartimento Area Tecnica, la SOC Gestione Investimenti e Manutenzione Immobili Prato, istituendo la SOC Gestione Investimenti Prato e la SOC Manutenzione Immobili Prato a decorrere dal 1 giugno 2023;

Vista la delibera n. 1213 dell’11/10/2023, con la quale è stato conferito l’incarico di direzione della SOC Manutenzione Immobili Prato all’ing. Sara Allegranti a decorrere dal 16/10/2023 per la durata di cinque anni;

Vista la nota del Direttore Amministrativo, dr.ssa Valeria Favata, del 26/9/2024, conservata agli atti della struttura, con la quale l’Ing. Sara Allegranti, Direttore della SOC Manutenzione immobili Prato, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro del direttore titolare, è stata nominata Direttore ad interim della SOC Gestione Investimenti Prato con decorrenza immediata, nelle more dell’espletamento delle procedure concorsuali per l’attribuzione della direzione stessa;

Richiamati:

- il D.Lgs.50/2016 e [ss.mm.ii.](#)“Codice dei contratti pubblici” e s.m.;
- la legge n. 55 del 14/6/2019 di *“Conversione con modificazioni, del decreto-legge 18/4/2019, n. 32, recante “disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”*;
- Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante *«Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale» (Decreto Semplificazioni)*;
- Legge 29 luglio 2021, n.108 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 maggio 2021 n.77 recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*;
- il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, *“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*;
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento recante *“Approvazione sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”*;
- il Regolamento UE 121/02/2021 n. 241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza,
- la circolare del MIT del 12/07/2023 recante *“Il regime giuridico applicabile agli affidamenti relativi a procedure afferenti alle opere PNRR e PNC”*;
- il D.lgs 36/2023 *“Codice dei Contratti pubblici”* in particolare l’art. 225 *“Disposizioni Transitorie e di coordinamento”*, comma 8, del D.Lgs 36/2023 secondo il quale *“in relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici..., finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea,.....si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al [decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021](#), al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC.*



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Regione Toscana



Richiamata la Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 225 del 28.02.2022 “PNRR – Missione 6 Salute, C1 e C2 – interventi di edilizia sanitaria – esiti del lavoro di programmazione interventi – presentazione al Ministero della Salute” con la quale sono approvati gli Elenchi interventi a valere su PNRR Missione 6 Salute – Case di Comunità, Centrali Operative Territoriali, Ospedali di Comunità, Messa in sicurezza sismica degli ospedali – e delegata la Azienda USL Toscana Centro quale Soggetto Attuatore Esterno per la realizzazione degli interventi afferenti l’ambito territoriale della stessa;

Richiamate le delibere del Direttore Generale di questa Azienda:

- Delibera DG n. 502 del 28.04.2022 con la quale, preso atto della DGRT n.225 del 28.02.2022, viene approvato il programma aggiornato degli interventi come dettagliato nell’allegato A) al citato provvedimento e vengono indicati la denominazione, l’ubicazione e i CUP degli interventi a valere sul PNRR, oltre ai nominativi dei RUP di ciascun intervento, individuati ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. all’interno del personale assegnato al Dipartimento Area Tecnica, e fra questi è individuato l’intervento di *Realizzazione della Casa di Comunità Misericordia e Dolce - Prato - PNRR (PNC) M6C1 1.1 “Case della Comunità e presa in carico della persona” - Azienda USL Toscana Centro, ambito pratese CUP D38I22000090002*;
- la Delibera DG n. 1140 del 10/10/2022 “Sostituzione RUP degli interventi in esecuzione del PNRR - Missione 6 Salute - C1/C2, relativi al territorio dell’Azienda USL Toscana Centro, ambito pratese”;

Premesso che

- il Responsabile Unico del Procedimento relativo all’intervento *Realizzazione della Casa di Comunità “Misericordia e Dolce” Prato CUP D38I22000090002* - individuato con Delibera n. 1140/2022 sopracitata - è l’ing. Sara Allegranti, direttore della SOC Manutenzione Immobili Area Prato - Dipartimento Area Tecnica;
- che il progetto definitivo e il Quadro Economico dell’intervento in interesse è stato approvato con Delibera DG n. 435 del 31/03/2023 ;
- a seguito di adesione ad Accordo Quadro Invitalia - Sub Lotto prestazionale 4 (provvedimento di aggiudicazione INVITALIA recepito con delibera DG n.1156 del 11.5.2023), questa Azienda in veste di Soggetto attuatore esterno, per il tramite del RUP, ha provveduto alla emissione di apposito Ordine di Attivazione (ODA) in data 23/05/2023, finalizzato alla stipula di Contratto specifico di lavori in appalto integrato (comprensivo della progettazione esecutiva, con l’impresa aggiudicataria dell’accordo quadro INVITALIA, CONSORZIO STABILE MEDIL Società consortile per azioni con sede in Benevento, via Vittorio Veneto n. 29, Codice fiscale e Partita IVA 01483060628, per un importo di contratto, tenuto conto del ribasso di gara, pari ad € 3.632.319,57 oltre IVA e oneri di legge;

Dato atto:

- che con Contratto Specifico stipulato in data 20/09/2023 repertorio aziendale n. 928 avente ad oggetto Appalto Integrato (progettazione esecutiva e lavori) per la Realizzazione della Casa di Comunità Misericordia e Dolce – Prato CUP D38I22000090002 - CIG 98500484C0 , sono state affidate al Consorzio Stabile Medil Società Consortile Per Azioni prestazioni per un importo complessivo di € 3.632.319,57 di cui:
 - € 99.270,14 per Progettazione Esecutiva (e CSP);
 - € 3.533.049,43 per lavori (di cui 68,874% cat. OG1 e 31,126% cat. OG11) oltre IVA;
- che con Delibera DG nr.1328 del 24/11/2023 il progetto esecutivo è stato approvato dalla Stazione Appaltante, unitamente al quadro economico assestato dell’intervento, che evidenzia le voci principali rimodulate in € 3.796.491,17 per lavori, € 187.367,68 oneri della sicurezza ed € 2.045.158,60 per somme a disposizione, per un totale di € 6.029.017,45;
- che il Consorzio Stabile Medil Società Consortile Per Azioni ha indicato quali imprese esecutrici la Nord Costruzioni Generali s.r.l., C.F. e P.I.07024940723 e l’impresa CO.GE.PA costruzioni generali Passarelli SpA, C.F. e P.I.06411250639, e che queste ultime, come da atto costitutivo a rogito notaio Paolo Morelli Repertorio n. 149586, registrato a Napoli in data 12/12/2023 al n. 48478/1t si sono riunite (ai fini della esecuzione delle prestazioni interenti gli interventi PNRR) nella società consortile ITALIANA COSTRUZIONI Società Consortile a Responsabilità limitata C.F. e P.IVA 10422161215, con sede legale a Napoli;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Regione Toscana



- che il Consorzio Stabile Medil Società Consortile Per Azioni ha indicato quale esecutore del servizio di progettazione e Coordinamento della. Sicurezza in fase di progettazione, il RTP costituito da Team srl (mandataria) – Hypro srl (mandante) – Offtec srl (mandante), sede legale in Pavia, Corso Camillo Benso Conte di Cavour, 17 – C.Fiscale/P. IVA 02531660187;

- che con delibera n. 498 del 10.5.2024 sono state approvate le modifiche, disposte ai sensi dell'art.106 comma 1 lettera a) e b) del DLgs 50/2016, al Contratto Specifico di appalto integrato CIG 98500484C0 Rep. Aziendale n. 928 del 20/09/23, stipulato con il Consorzio Stabile Medil Società Consortile Per Azioni di Benevento, per la Realizzazione della Casa di Comunità Misericordia e Dolce di Prato CUP D38I22000090002, e conseguente rideterminazione dell'importo complessivo contrattuale da € 3.632.319,57 ad € 4.089.777,75 oltre IVA ed oneri di cui:

a) Servizi di Progettazione pari a € 105.918,90 oltre IVA e oneri di legge

b) Lavori pari a € 3.983.858,85 (di cui 187.367,68 costi della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA ed oneri di legge;

ed è stato altresì approvato il Quadro Economico assestato post modifica, che evidenzia un importo complessivo dell'intervento, a seguito della rimodulazione sopra evidenziata, di € 6.016.488,70 anziché di € 6.029.017,45, a seguito di una riduzione pari a € 12.528,75 sulla quota d'intervento a carico dell'Azienda;

- in data 22/05/2024 è stato sottoscritto dalle parti l'Atto di Sottomissione relativo alla modifica contrattuale in questione;

- che con contratto specifico Rep. 464 stipulato in data 21.03.2024, sono state affidate a GEVA CONSULTING S.R.L. di Napoli le prestazioni di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per un importo complessivo di € 176.082,76, CUP D38I22000090002 - CIG A0244E92AC,

- che nello stesso contratto sono indicate le persone fisiche che svolgeranno le prestazioni:

Ing. Vincenzo Iovino in qualità di Direttore Lavori e Direttore Operativo delle opere strutturali,

Arch. Renato Rosa in qualità di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e Direttore Operativo delle opere architettoniche;

Ing. Aniello Camarca in qualità di Direttore Operativo delle opere impiantistiche e professionista antincendio;

Ricordato che:

- con determina n. 294 del 9/2/2024 è stato autorizzato il subappalto a favore dell'impresa ELLI DI MAGGIO S.R.L. Via Alessandro Franchi, 12/3 - Prato - P. IVA/Cod. Fiscale 02469510974, per Lavori riconducibili alla categoria OG1 del D.P.R. 207/2010, per un importo stimato di € 149.340,80, inclusi costi della manodopera € 37.335,20 e oneri della sicurezza € 6.125,54, al netto di IVA, successivamente modificato con Determina n. 1481 dell'8/7/2024;

- con determina n. 723 del 28/3/2024 è stato autorizzato il a favore dell'impresa INCEMENT S.R.L. con sede legale in Via A. Cecchi, 30 - Prato - P. IVA/Cod. Fiscale 02365460977, per Lavori riconducibili alla categoria OG1 del D.P.R. 207/2010, per un importo stimato di € 149.500,00, inclusi costi della manodopera € 103.140,00 e oneri della sicurezza € 4.500,00, al netto di IVA;

Richiamata:

- la determina n. 1588 del 25/07/2024, con la quale è stata approvata la perizia di variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m. per un importo complessivo di 218.000,00= oltre IVA, senza incremento per oneri di sicurezza, per effetto della quale l'importo del contratto di appalto è stato rideterminato in complessivi € 4.307.777,35= oltre oneri ed IVA di legge, di cui € 4.201.858,85 oltre IVA per lavori e € 105.918,90 oltre oneri ed IVA di legge per servizi di progettazione;

- che tale variante, come attestato nella Relazione del RUP del 25/07/2024 Prot.47409 Allegato A) alla stessa determina, è stata disposta poiché è emersa la necessità, non prevedibile al momento della redazione del progetto esecutivo, di provvedere alla rimozione di materiale contenente amianto, sotto forma di "serpentino", rinvenuto durante le operazioni di demolizione all'interno di cumuli di terreno;

Preso atto:

- che, come attestato nella sopracitata Determina 1588/2024, le suddette lavorazioni afferiscono ad una nuova categoria scorporabile ai sensi dell'art .3 del comma 1 lettera oo-ter) del DLgs 50/2016: OG12, per l'esecuzione delle quali è necessaria qualifica SOA classe I e l'iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali per le categorie 5 e 10;



- le lavorazioni della categoria scorporabile OG12, ai sensi del comma 1 dell'art. 105 del DLgs 50/2016, stante la sua introduzione nell'appalto in corso d'opera per motivi imprevisi ed imprevedibili all'atto di affidamento dei lavori, si assume subappaltabile al 100%;

Ricordato altresì che:

- con determina n. 1612 del 31/07/2024 è stato autorizzato il subappalto a favore dell'impresa ECOLEUROPA S.R.L. Interrato Traversa Ferrara, 40 80022 Arzano (NA) - P. IVA/Cod. Fiscale 06896971212, per i Lavori di Esecuzione opere di Rimozione, confezionamento, trasporto e conferimento all'impianto di discarica, per la bonifica di aree contaminate da serpentino pratese - Lavori riconducibili alla categoria OG12 per un importo stimato di € 148.000,00, inclusi costi della manodopera € 22.200,00 e oneri della sicurezza € 7.252,00, al netto di IVA;
- che, nella stessa determina si dà atto che:
- in merito al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art.80, sono state prodotte le dichiarazioni dell'operatore economico ECOLEUROPA S.R.L. (DGUE e modelli integrativi);
- la ditta è possesso di Attestazione SOA rilasciata da SOACONSULT per la categoria OG12 classe II, valida fino al 17/2/2027;
- in merito al possesso dell'iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali per le categorie 5 e 10 è stata prodotta copia dell'iscrizione Nr.NA-013339, dalla quale si evince iscrizione, tra le altre, per le categorie 5 e 10B;
- nel contratto di subappalto stipulato tra il Consorzio Stabile Medil Società Consortile Per Azioni (*appaltatore*) e il subappaltatore Ecol.europa s.r.l. figura anche la consorziata esecutrice Italiana Costruzioni S.C.A R.L. di Napoli (*esecutore*);
- ai sensi dell'art 105 comma 13 è previsto il pagamento diretto al subappaltatore come indicato nel contratto di subappalto;
- il proponente Rup ha positivamente verificato la idonea qualificazione della impresa ECOLEUROPA S.R.L. ai sensi dell'art. 83 Dlgs 50/2016 per le lavorazioni da svolgere e la idoneità tecnico professionale ai sensi del DLgs 81/2008;

Vista la perizia di variante in corso d'opera redatta dal Direttore dei Lavori, ing. Vincenzo Iovino di Gevaconsulting pervenuta a mezzo PEC in data 04/11/2024 Prot. 66788, redatta a seguito del rinvenimento di ulteriori materiali contententi serpentino in aree limitrofe a quelle già identificate nella precedente perizia di variante, per l'importo di € 162.998,60=+IVA, al netto del ribasso contrattuale e senza nessun incremento dei costi per la sicurezza (Allegato A2 alla Relazione del RUP) e costituita dagli elaborati di seguito indicati: :

- Relazione Tecnica di Perizia e suoi allegati:
 - 1 - Formulare
 - 2 - Atto di sottomissione

Vista la Relazione del Responsabile del Procedimento, ing. Sara Allegranti, redatta in data 05/11/2024 Prot. 67079, **Allegato A)** al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, con la quale valuta ammissibile la suddetta variante n. 3 ai lavori e nella quale:

- riscontra che la presente variante costituisce una variazione solo in termini quantitativi della perizia del luglio 2024, approvata con Determina 1588/2024;

dà atto che:

- l'importo della variante ammonta ad € 162.998,60, oltre IVA, senza incremento degli oneri di sicurezza;
- I lavori afferiscono la categoria OG12, scorporabile e sono stati eseguiti dall'impresa subappaltatrice Ecol.europa srl, già autorizzata ad effettuare tale tipologia di lavorazioni con la sopracitata determina 1612/2024, la quale risulta iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, nonché in possesso di attestato SOA in OG12, classifica II;
- la variante in oggetto è riconducibile alle fattispecie di cui all'art. 106, comma 1, lettera c) del DLgs 50/2016;
- le lavorazioni oggetto di variante comportano un incremento del contratto originario pari al 3,78%, con conseguente aumento dell'importo contrattuale da € 4.307.777,75 oltre IVA ed oneri di legge ad € 4.470.776,42, di cui € 4.364.857,45 oltre IVA di legge per lavori, lasciando inalterato l'importo relativo ai servizi di progettazione pari a € 105.918,90 oltre IVA ed oneri di legge;
- rileva che le lavorazioni afferenti la categoria OG12 si rideterminano in complessivi € 380.988,60;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Regione Toscana



- la modifica contrattuale in oggetto rientra nel limite del quinto dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.lgs 50/2016 e smi;
- la variante integrativa trova copertura economica nelle somme a disposizione del quadro Economico, il cui importo complessivo rimane pertanto invariato;
- dà atto altresì che il Consorzio stabile Medil, con nota Prot. 66456 del 31/10/2024, ha trasmesso l'istanza di integrazione al subappalto già autorizzato con Determina 1612/2024 a favore dell'impresa ECOLEUROPA s.r.l., relativamente alle ulteriori lavorazioni in OG12, per un importo complessivo di € 258.659,60= oltre IVA, comprensivo della somma di € 148.000,00, già autorizzata con la Determina n. 1612/2024;
- giudica ammissibile la modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c) del D.lgs 50/2016, per un la somma di € 162.998,60 0 oltre IVA;
- dispone di procedere all'autorizzazione dell'integrazione al subappalto a favore di Ecol.europa Srl richiedente dal consorzio Stabile Medil Scpa;

- Allega:

A1 Quadro Economico assestato

A2 Perizia di Variante, comprensiva di Atto di Sottomissione sottoscritto dall'appaltatore e dal Direttore dei Lavori;

Vista:

- l'istanza di integrazione al subappalto prot. 66456 del 31/10/2024 trasmessa dal Consorzio Stabile Medil favore dell'impresa Ecol.europa Srl di Arzano (NA) per l'importo complessivo di € 258.656,60= oltre IVA, per le opere appartenenti alla categoria OG12 (agli atti d'ufficio), determinando pertanto un incremento di € 110.659,60= oltre IVA, rispetto all'importo precedentemente autorizzato con Determina 1612/2024 di € 148.000,00= IVA esclusa;

Rilevato:

- che le verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale sul subappaltatore Ecol.europa Srl presso il Casellario Giudiziale e l'Agenzia delle Entrate, le quali risultavano essere in corso di definizione alla data di approvazione della Determina 1612 del 31/07/2024, hanno avuto esito positivo e sono tuttora in corso di validità;

- che le altre verifiche hanno avuto esito positivo, come risulta dalla documentazione depositata agli atti d'Ufficio;

- che è stato verificato in via telematica che l'impresa Ecol.europa srl risulta iscritta nella White List di Napoli, categoria X, iscrizione scaduta in data 06/10/2021, attualmente in corso di aggiornamento (ultimo aggiornamento White List Prefettura di Napoli: 02/10/2024, alla data di redazione del presente atto);

- che il Ministero dell'Interno, sulla propria pagine web: <https://bdna.interno.gov> ha fornito le seguenti precisazioni: *"PRECISAZIONE IN MERITO ALLA POSIZIONE DELLE IMPRESE CON AGGIORNAMENTO IN CORSO" Con particolare riferimento alle società che hanno presentato richiesta di rinnovo dell'iscrizione nella White List provinciale, ai sensi del D.P.C.M. del 18/04/2013 e della circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/119/12 del 14 agosto 2013, nel caso in cui gli accertamenti antimafia si protraggano oltre la data di validità relativa all'annualità precedente, l'iscrizione in White List mantiene la propria efficacia e la Prefettura competente provvede a dare conto di ciò utilizzando la dicitura "aggiornamento in corso" nell'elenco provinciale delle imprese.*

Visto l'art. 19 – SUBAPPALTO del Contratto Specifico e l'Atto di Sottomissione sottoscritto a seguito della Determina di approvazione della modifica contrattuale n. 1588/2024 sopra richiamata, che dispongono la subappaltabilità delle lavorazioni come sotto indicato:

- OG1 edifici civili e industriali nei limiti del 50% dell'importo delle lavorazioni stesse;
- OG11 impianti tecnologici 100% delle lavorazioni stesse,
- OG12 opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale: 100% delle lavorazioni

Evidenziato che:

- l'importo del subappalto rientra nei limiti della categoria OG12;

- poiché è stata richiesta l'integrazione limitatamente all'importo delle opere in subappalto, si assumono confermate tutte le condizioni e clausole di cui al contratto di subappalto trasmesso con nota prot. n. 47730 del 26/07/2024 ed autorizzato con Determina dirigenziale n. 1612 del 31/7/2024;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Regione Toscana



Considerato che, qualora i controlli e le verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm e di cui all'art. 83 dello stesso decreto, risultassero negativi e qualora venissero segnalate incompatibilità di sorta, o qualora venissero riscontrati elementi ostativi ulteriori o sopravvenienze tali da incidere negativamente sulla presente autorizzazione, in conseguenza del verificarsi della condizione risolutiva la stessa verrà annullata e ferme le altre conseguenze previste dalla legge e fatto salvo il pagamento delle opere eseguite, ne verrà data immediata comunicazione all'Appaltatore e all'impresa Subappaltatrice anche al fine dell'immediato allontanamento della stessa;

Visto il Quadro Economico dell'intervento assestato a seguito delle modifiche contrattuali, **Allegato A1)** alla Relazione del Responsabile del Procedimento, dal quale si evince che il costo complessivo dell'intervento, pari ad € 6.016.488,70=, rimane invariato;

Ritenuto opportuno, per le motivazioni e alle condizioni contenute nella Relazione del RUP avanti richiamata:

- approvare la perizia di variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m. relativa ai lavori di "Realizzazione della Casa di Comunità "Misericordia e Dolce" Prato CUP D38I22000090002" per un importo complessivo di 162.998,60= oltre IVA, senza incremento degli oneri per la sicurezza, per effetto della quale l'importo del contratto di appalto viene rideterminato in complessivi € 4.470.776,42 oltre IVA ed oneri di legge di cui € 4.364.857,45 oltre IVA di legge per lavori, lasciando inalterato l'importo relativo ai servizi di progettazione pari a € 105.918,90 oltre IVA ed oneri di legge;
- di prendere atto dell'atto di sottomissione sottoscritto dall'Impresa dal Direttore dei Lavori relativo alle modifiche contrattuali dell'appalto in questione, Allegato 2 alla Perizia di variante ;
- di approvare il Quadro Economico dell'intervento assestato a seguito delle modifiche contrattuali;

Ritenuto altresì di autorizzare l'integrazione al subappalto richiesto con nota prot. n. 66456 del 31/10/2024, per un importo complessivo delle opere in OG12 affidate in subappalto all'impresa Ecoluropa srl, di € 258.659,60= oltre IVA, di cui € 148.000,00 già autorizzati con Determina n. 1612 del 31/7/2024;

Dato atto che gli oneri derivanti dall'approvazione della presente variante in corso d'opera dei lavori, che ammontano a complessivi € 162.998,60= oltre IVA sono ricompresi nel quadro economico dell'intervento che trova copertura sul Piano Investimenti 2024/2026 adottato con Delibera del D.G. n. 306 del 15/03/2024, rimodulato con Delibera DG n.326 del 22/04/2024, alla specifica riga di piano investimenti PO-09 - conto patrimoniale "Immobili in Costruzione"

Vista l'attestazione circa la compatibilità economica della spesa dell'intervento con il Piano degli Investimenti aziendale vigente, rilasciata dal Direttore del Dipartimento Area Tecnica, Ing. Lami Sergio, conservata agli atti della struttura proponente;

Ravvisata la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24.02.2005 e ss.mm.ii., vista la necessità di avviare in tempi celeri l'esecuzione delle lavorazioni di cui all'atto di sottomissione che si approva con il presente atto, per garantire il rispetto dei termini imposti dal PNRR;

Dato atto che la sottoscritta ing. Sara Allegranti, Direttore a.i. della S.O.C. Gestione Investimenti Prato, nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata dalla medesima, che riveste anche il ruolo di Responsabile del Procedimento


DISPONE

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate

- 1) di approvare, come proposto e motivato dal Responsabile Unico del Procedimento nella sua Relazione del 5/11/2024 prot. 67079, **Allegato A)** al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, la perizia di



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Regione Toscana



- variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 co.1 lett. c) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. relativa ai lavori di *Realizzazione della Casa di Comunità "Misericordia e Dolce" Prato CUP D38I22000090002" CIG 98500484C0*, per un importo complessivo di € 162.998,60= oltre IVA, senza incremento degli oneri per la sicurezza, a seguito della quale l'importo del contratto di appalto viene rideterminato in complessivi € 4.470.776,42 oltre IVA ed oneri di legge di cui € 4.364.857,45 per lavori, lasciando inalterato l'importo relativo ai servizi di progettazione pari a € 105.918,90 oltre IVA ed oneri di legge;
- 2) di prendere atto dell'atto di sottomissione sottoscritto dalle parti, contenuto nella Perizia di variante che costituisce **Allegato A2)** alla relazione del RUP, Allegato A) indicata al precedente punto 1);
 - 3) di approvare il Quadro Economico dell'intervento assestato a seguito delle modifiche contrattuali, **Allegato A1)** alla suddetta Relazione del RUP, Allegato A) presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, attestante che l'importo complessivo dell'intervento, pari ad € 6.016.488,70= rimane invariato;
 - 4) di dare atto che le somme aggiuntive a seguito della variante dei lavori, che ammontano a complessivi € 162.998,60= oltre IVA, sono ricomprese nel quadro economico dell'intervento che trova copertura sul Piano Investimenti 2024/2026 adottato con Delibera del D.G. n. 306 del 15/03/2024, rimodulato con Delibera DG n.326 del 22/04/2024, alla specifica riga di piano investimenti PO-09 - conto patrimoniale *"Immobili in costruzione"*;
 - 5) di autorizzare l'integrazione al subappalto richiesto con nota prot. n. 66456 del 31/10/2024, per un importo complessivo delle opere in OG12 affidate in subappalto all'impresa Ecoleuropa srl, di € 258.659,60= oltre IVA, di cui € 148.000,00 già autorizzati con Determina n. 1612 del 31/07/2024;
 - 6) che, trattandosi di integrazione limitata all'importo delle opere in subappalto, restano ferme tutte le condizioni e clausole di cui al contratto di subappalto trasmesso con nota prot. n. 47730 del 26/07/2024 ed autorizzato con Determina dirigenziale n. 1612 del 31/7/2024;
 - 7) che, qualora i controlli e le verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e di cui all'art. 83 dello stesso decreto, risultassero negativi o qualora venissero segnalate incompatibilità di sorta, o qualora venissero riscontrati elementi ostativi ulteriori o sopravvenienze tali da incidere negativamente sulla presente autorizzazione, in conseguenza del verificarsi della condizione risolutiva la stessa verrà annullata e ferme le altre conseguenze previste dalla legge e fatto salvo il pagamento delle opere eseguite, ne verrà data immediata comunicazione all'Appaltatore e all'impresa Subappaltatrice anche al fine dell'immediato allontanamento della stessa;
 - 8) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm.ii., vista la necessità di avviare in tempi celeri l'esecuzione delle lavorazioni di cui all'atto di sottomissione che si approva con il presente atto, per garantire il rispetto dei termini imposti dal PNRR;
 - 9) di pubblicare, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.lgs. 50/2016, il presente provvedimento ed i relativi allegati, nella sezione *"Amministrazione Trasparente"* del sito web di questa Azienda nella sottosezione *"Bandi di gara e contratti"*, nonché sul sistema informatizzato dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Toscana;
 - 10) di pubblicare il presente provvedimento sull'albo on-line ai sensi dell'art. 42 comma 2, della Legge Regionale 40/2005 e ss.mm.ii.;
 - 11) di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall'art. 42, comma 2, della L.R. Toscana n. 40/2005 e succ. mod. ed integrazioni.

Il DIRETTORE a.i.
S.O.C. Gestione Investimenti Prato
Ing. Sara Allegranti

Prato, 5/11/2024
Prot. 67079

ALLEGATO A

Azienda USL Toscana centro



OGGETTO: Accordo quadro con più operatori economici per l'affidamento di lavori con più operatori economici per l'affidamento di lavori (OG1-OG11) e servizi di ingegneria e architettura (E.10-S.03-IA.02-IA.04) per la nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici quali case della comunità, ospedali delle comunità, centrali operative territoriali e ospedali sicuri.

CIG Accordo Quadro 9326810717

Lotto geografico: Toscana 1

Sub – Lotto prestazionale 4: Lavori in appalto integrato

Intervento PNRR: Missione 6 Salute C.1, Casa di Comunità Misericordia e Dolce, Via Cavour n.87, Prato. - CUP: D38I22000090002 – CIG CONTRATTO SPECIFICO 98500484C0.

RELAZIONE DEL RUP

DI AUTORIZZAZIONE ALLA MODIFICA DEL CONTRATTO

La sottoscritta Ing. Sara Allegranti, Responsabile del Procedimento

PREMESSO CHE

Con Delibera della Regione Toscana n. 225 del 28.02.2022 e con Delibera del Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Centro n. 502 del 28.04.2022 sono stati individuati ed autorizzati rispettivamente gli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) della Regione Toscana e dell'Azienda USL Toscana centro. Nell'ambito della Missione 6 – Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale (M6 C1), l'Azienda USL Toscana centro deve eseguire l'intervento di realizzazione della Casa di Comunità "Misericordia e Dolce", da edificare in via Cavour 87 a Prato, all'interno del complesso del Presidio "Misericordia e Dolce" di proprietà della stessa Azienda USL Toscana centro.

Con delibera del Direttore Generale n. 1140 del 10.10.2022, avente ad oggetto "Sostituzione RUP degli interventi in esecuzione del PNRR – Missione 6 Salute – C1/C2, relativi al territorio dell'Azienda USL Toscana Centro, ambito pratese", è stata nominata RUP dell'intervento in epigrafe la sottoscritta, Ing. Sara Allegranti dirigente tecnico dell'Area Manutenzione Immobili e Gestione Investimenti Prato.

Con Delibera nr. 435 del 31.03.2023 è stato approvato, tra l'altro, il PFTE dell'intervento.

Con Determina n.1156 del 11.05.2023 l'Azienda USL Toscana Centro ha recepito i provvedimenti di aggiudicazione disposti da INVITALIA relativi al lotto prestazionale 4 "Lavori in appalto integrato" – CIG 9326810717, per il quale risulta aggiudicatario CONSORZIO STABILE MEDIL Società consortile per azioni.

In data 23.05.2023 è stato sottoscritto tra l'Azienda USL Toscana Centro e CONSORZIO STABILE MEDIL l'ODA n.31261 di Appalto Integrato per l'intervento PNRR, Missione 6 Salute C.1, Casa di Comunità Misericordia e Dolce, Via Cavour n.87, Prato ed in data 19.09.2023 è stato stipulato il relativo Contratto Specifico – CIG 98500484C0 – acquisito al

Dipartimento Tecnico
S.O.C. Manutenzione immobili
Prato

Direttore
Ing. Sara Allegranti

Piazza Ospedale, 5
59100 Prato

telefono: 0574 807002
sara.allegranti@uslcentro.toscana.it

repertorio aziendale al n. 928 del 20.09.2023, per un importo complessivo di € 3.632.319,67 oltre IVA ed oneri di legge, di cui € 99.270,14 oltre IVA ed oneri di legge per la progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed € 3.533.049,43 oltre IVA per i lavori.

In data 25.05.2023 con verbale Prot.34841 è stato dato avvio d'urgenza al contratto con l'inizio delle prestazioni il servizio di progettazione esecutiva PE e CSP, da concludere entro il termine disposto dall'art.13, comma 3 lett.a) del Contratto, ovvero entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale stesso.

Con deliberazione del Direttore Generale nr.1328 del 24.11.2023 lo stesso progetto in parola è stato approvato dalla Stazione Appaltante.

In data 29.11.2024 sono stati consegnati in via d'urgenza i lavori.

L'intervento è inserito nel Piano Investimenti 2024-2026 allegato alla Delibera del Direttore Generale n.326 del 22-03-2024 sotto il codice PO-09 per un importo complessivo di € 6.029.017,45=.

Con Delibera del Direttore Generale nr. 498 del 10.05.2024 è stata autorizzata la modifica al contratto derivante dall'approvazione del progetto esecutivo ed il relativo quadro economico, come di seguito riportato:

		Pfte approvato con Del.435 del 31.3.2023	QE POST AGGIUDICAZIONE	QE post modifica
	CUP D38I22000090002 - CdC Misericordia e Dol			
A	LAVORI	4.218.536,19	3.533.049,43	3.983.858,85
	opere	4.058.536,19	3.373.049,43	3.796.491,17
E08		2.095.863,01		2.199.553,20
S.03		689.696,00		683.297,95
IA.01	IDRICO	320.240,41		192.360,97
IA.02	MECC	379.432,50		205.096,94
IA.03	ELETT	573.304,27		516.182,11
	oneri per la sicurezza	160.000,00	160.000,00	187.367,68
B	SOMME A DISPOSIZIONE	1.810.481,26	2.495.968,03	2.032.629,85
	B.1 imprevisti	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	B.2 acq terreni	0,00	0,00	0,00
	B.3 arredi, forniture	133.000,00	133.000,00	133.000,00
	B.3-bis apparecchi	119.000,00	119.000,00	119.000,00
	B.4 indagini	43.860,00	43.860,00	43.860,00
	B.5 incarichi SIA	633.448,95	503.187,82	503.045,50
	b.5.a progettazione	243.753,86	223.123,07	237.912,24
	b.5.b supporto rup	0,00	0,00	0,00
	b.5.c verifiche	55.918,34	37.163,33	0
	b.5.d collaudo	74.964,12	67.475,20	69.702,59
	b.5.e cse e dll	234.449,21	156.072,84	176.082,76
	b.5.f cnpaia 4%	24.363,42	19.353,38	19.347,90
	B.6 accantonamenti	89.870,72	89.870,72	100.607,99
	b.6.a incentivi 2%	84.370,72	84.370,72	95.107,99
	b.6.b polizze art.24 c.4 dlgs 50/	500,00	500,00	500,00
	b.6.c commissioni iva inclusa	0,00	0,00	0,00
	b.6.d pubblicità e notifiche (Al	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	B.7 allacci	0,00	0,00	0,00
	B.8 IVA	641.301,59	544.095,46	589.145,09
	b.8.a iva su lavori e imprevisti	436.853,62	368.304,94	413.385,89
	b.8.b iva su arredi, forniture	29.260,00	29.260,00	29.260,00
	b.8.c iva indagini	9.649,20	9.649,20	9.649,20
	b.8.d iva spese tecniche	139.358,77	110.701,32	110.670,01
	b.8.e iva su apparecchi	26.180,00	26.180,00	26.180,00
	B.9 FONDO DI RIBASSO		912.954,02	393.971,27
C	TOTALE	6.029.017,45	6.029.017,45	6.016.488,70

A seguito dell'approvazione della succitata modifica al contratto è stato sottoscritto dalle parti un atto di sottomissione (Rep. Nr.463 del 23.5.2024) che ha rideterminato l'importo del contratto in € 4.089.777,75 oltre IVA ed oneri di legge, di cui € 105.918,90 oltre IVA ed oneri di legge per i servizi tecnici e € 3.983.858,85 oltre IVA di legge per i lavori.

Con Determina n.1588 del 25.07.2024 è stata autorizzata la modifica al contratto determinata da circostanze impreviste e imprevedibili manifestatesi durante l'esecuzione delle lavorazioni, così come rappresentato nelle perizia di variante del DLL, Ing. Vincenzo Iovino, del 25/07/2024 Prot. 47342, consistenti nel ritrovamento di trovanti in serpentino, roccia di origine metamorfica contenente amianto naturale, all'interno di cumuli di terra di riporto; e che pertanto si è reso necessario provvedere alla sua rimozione.

A seguito di detta modifica è stato sottoscritto dalle parti un atto di sottomissione che ha rideterminato l'importo del contratto in € 4.307.777,75 oltre IVA ed oneri di legge, di cui € 4.201.858,85 oltre IVA per lavori, lasciando inalterato l'importo relativo ai servizi tecnici pari a € 105.918,97 oltre IVA ed oneri di legge; il nuovo quadro economico approvato con la la Determina n.1588 del 25.07.2024 risulta essere:

	CUP D38I22000090002 - CdC Misericordia e Do	PFTE approvato con Del.435 del 31.3.2023	QE POST AGGIUDICAZIONE	QE post modifica	QE post variante n.2
A	LAVORI	4.218.536,19	3.533.049,43	3.983.858,85	4.201.858,85
	opere	4.058.536,19	3.373.049,43	3.796.491,17	4.014.491,17
	oneri per la sicurezza	160.000,00	160.000,00	187.367,68	187.367,68
B	SOMME A DISPOSIZIONE	1.810.481,26	2.495.968,03	2.032.629,85	1.814.629,85
B.1	imprevisti	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
B.2	acq terreni	0,00	0,00	0,00	0,00
B.3	arredi, forniture	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
B.3-bis	apparecchi	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00
B.4	indagini	43.860,00	43.860,00	43.860,00	43.860,00
B.5	incarichi SIA	633.448,95	503.187,82	503.045,50	503.045,50
b.5.a	progettazione	243.753,86	223.123,07	237.912,24	237.912,24
b.5.b	supporto rup	0,00	0,00	0,00	0,00
b.5.c	verifiche	55.918,34	37.163,33	0	0,00
b.5.d	collaudo	74.964,12	67.475,20	69.702,59	69.702,59
b.5.e	cse e dll	234.449,21	156.072,84	176.082,76	176.082,76
b.5.f	cnpaia 4%	24.363,42	19.353,38	19.347,90	19.347,90
B.6	accantonamenti	89.870,72	89.870,72	100.607,99	100.607,99
b.6.a	incentivi 2%	84.370,72	84.370,72	95.107,99	95.107,99
b.6.b	polizze art.24 c.4 dlgs 50/	500,00	500,00	500,00	500,00
b.6.c	commissioni iva inclusa	0,00	0,00	0,00	0,00
b.6.d	pubblicità e notifiche (At	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
B.7	allacci	0,00	0,00	0,00	0,00
B.8	IVA	641.301,59	544.095,46	589.145,09	595.945,09
b.8.a	iva su lavori e imprevisti	436.853,62	368.304,94	413.385,89	420.185,89
b.8.b	iva su arredi, forniture	29.260,00	29.260,00	29.260,00	29.260,00
b.8.c	iva indagini	9.649,20	9.649,20	9.649,20	9.649,20
b.8.d	iva spese tecniche	139.358,77	110.701,32	110.670,01	110.670,01
b.8.e	iva su apparecchi	26.180,00	26.180,00	26.180,00	26.180,00
B.9	FONDO DI RIBASSO		912.954,02	393.971,27	319.171,27
C	TOTALE	6.029.017,45	6.029.017,45	6.016.488,70	6.016.488,70

Che con Determina n.1612 del 31.07.2024 è stato autorizzato il Consorzio Stabile Medil Società Consortile Per Azioni di Benevento ad affidare in subappalto all'impresa ECOLEUROPA S.R.L. Interrato Traversa Ferrara, 40 80022 Arzano (NA) - P. IVA/Cod. Fiscale 06896971212, i Lavori di Esecuzione opere di Rimozione, confezionamento, trasporto e conferimento all'impianto di discarica, per la bonifica di aree contaminate da serpentino pratese, di cui alla perizia di variante avanti richiamata - Lavori riconducibili alla categoria OG12 del D.P.R. 207/2010, per un importo stimato di € 148.000,00, inclusi costi della manodopera € 22.200,00 e oneri della sicurezza € 7.252,00, al netto di IVA

CONSTATATO

Che durante il corso le operazioni di rimozione amianto avanti descritte, a seguito di altri rinvenimenti di terra contenente serpentino in aree limitrofe a quelle già identificate con la perizia di variante, il DLL con OdS n.2 del 13.09.2024 disponeva la rimozione dell'ulteriore materiale.

Che in data 04/11/2024 con nota PEC Prot. 66788 il DLL, Ing. Vincenzo Iovino, ha presentato l'integrazione alla perizia di variante del 25/07/2024 Prot. 47342, allegata alla presente come ALLEGATO A2, relativamente ai fatti riscontrati in corso d'opera avanti descritti, avanzando proposta di autorizzazione alla stessa, costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione Tecnica di Perizia

- Allegato 1 – Formulari
- Allegato 2 – Atto di sottomissione

Che dalla relazione del DLL si riscontra che la variazione alla perizia precedente è solo in termini quantitativi e che determina un incremento dell'importo del contratto in essere pari a € 162.998,60 senza incremento degli oneri della sicurezza.

Che le lavorazioni in parola costituiscono una nuova categoria OG12 scorporabile, come dato atto nella Determina n.1588 del 25.07.2024, e che le stesse sono state eseguite dall'impresa sub-appaltatrice iscritta all'Albo Gestori Ambientali nella categoria 10 A), Ecoeuropa s.r.l. già autorizzata con Determina n.1612 del 31.07.2024, la quale risulta in possesso di SOA classifica II per la categoria OG12.

Che in data 31/10/2024 con nota Prot.66456 il Consorzio Medil ha avanzato istanza di integrazione al subappalto già autorizzato all'Impresa Ecoeuropa s.r.l., per le lavorazioni in OG12 avanti descritte, per importo complessivo di € 258.659,60 oltre Iva di legge, di cui € 148.000,00 già autorizzato con Determina n.1612 del 31.07.2024.

RILEVATO

che la modifica in aumento del contratto di appalto in corso di validità ottempera le condizioni dell'art. 106 comma 1 lettera c) del DLgs 50/2016 e che l'importo in aumento relativo alla modifica del contratto costituisce un incremento del contratto originario pari al 3,78% e che lo stesso, pertanto, non eccede il limite imposto al comma 7 dell'art.106 del DLgs 50/2016.

Che la modifica del contratto in parola non è sostanziale, ai sensi dell'art. 106 comma 4 del DLgs 50/2016, in quanto non altera gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti.

Che l'incremento della modifica in parola rispetta il limite di cui al comma 12 dell'art.106 del DLgs 50/2016, ovvero il quinto dell'importo contrattuale originario.

Che le lavorazioni di cui alla perizia in parola aumentano l'importo della categoria OG12 scorporabile al 100%, già introdotta con la modifica di cui alla Determina n.1588 del 25.07.2024, da € 218.000,00 a € 380.988,60.

ACCERTATO

Che la modifica del contratto è comunque tale da non comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche e trova copertura nelle somme a disposizione del quadro economico dell'intervento.

Di ritenere opportuno procedere all'approvazione della modifica contrattuale ivi proposta e la contestuale approvazione del relativo quadro economico assestato, così come allegato alla presente sotto la sigla "A1".

ESPRIME


giudizio di ammissibilità all'approvazione della modifica contrattuale, ai sensi dell'art. 106 comma 1, lettera c) per un importo complessivo pari a € 162.998,60 oltre IVA di legge al netto del ribasso d'asta, rideterminando l'importo del Contratto Specifico di cui al CIG 98500484C0 da € 4.307.777,75 oltre IVA e oneri di legge ad € 4.470.776,42 oltre IVA ed oneri di legge di cui € 4.364.857,45 oltre IVA di legge per lavori, lasciando inalterato l'importo relativo ai servizi di progettazione.

Si invia la presente relazione alla Stazione Appaltante, congiuntamente al relativo atto di sottomissione (Allegato 2 della Perizia di variante), per l'adozione dei relativi atti di approvazione e per l'assolvimento degli adempimenti di pubblicazione e comunicazione previsti dall'art. 106 del Dlgs 50/2016.

Si dispone contestualmente l'assolvimento degli adempimenti finalizzati all'autorizzazione all'integrazione al subappalto già concesso con Determina n.1612 del 31.07.2024 all'Impresa Ecoluropa s.r.l., di cui all'istanza alla nota Prot.66456 del 31/10/2024 del Consorzio Medil.

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Sara Allegranti



ALLEGATI:

- Allegato A1 – Quadro economico assestato
- Allegato A2 – Perizia di Variante

Azienda USL Toscana centro



Dipartimento Tecnico
S.O.C. Manutenzione immobili
Prato

Direttore
Ing. Sara Allegranti

Piazza Ospedale, 5
59100 Prato

telefono: 0574 807002
sara.allegranti@uslcentro.toscana.it

ALLEGATO A1 – QUADRO ECONOMICO

CUP D38I22000090002 - CdC Misericordia e Do		PFTE approvato con Del.435 del 31.3.2023	QE POST AGGIUDICAZIONE	QE post modifica	QE post variante n.2	QE post variante n.3
A	LAVORI	4.218.536,19	3.533.049,43	3.983.858,85	4.201.858,85	4.364.857,45
	opere	4.058.536,19	3.373.049,43	3.796.491,17	4.014.491,17	4.177.489,77
	oneri per la sicurezza	160.000,00	160.000,00	187.367,68	187.367,68	187.367,68
B	SOMME A DISPOSIZIONE	1.810.481,26	2.495.968,03	2.032.629,85	1.814.629,85	1.651.631,25
	B.1 imprevisi	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
	B.2 acq terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B.3 arredi, forniture	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
	B.3-bis apparecchi	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00
	B.4 indagini	43.860,00	43.860,00	43.860,00	43.860,00	43.860,00
	B.5 incarichi SIA	633.448,95	503.187,82	503.045,50	503.045,50	503.045,50
	b.5.a progettazione	243.753,86	223.123,07	237.912,24	237.912,24	237.912,24
	b.5.b supporto rup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b.5.c verifiche	55.918,34	37.163,33	0	0,00	0,00
	b.5.d collaudo	74.964,12	67.475,20	69.702,59	69.702,59	69.702,59
	b.5.e cse e dff	234.449,21	156.072,84	176.082,76	176.082,76	176.082,76
	b.5.f cnpaia 4%	24.363,42	19.353,38	19.347,90	19.347,90	19.347,90
	B.6 accantonamenti	89.870,72	89.870,72	100.607,99	100.607,99	100.607,99
	b.6.a incentivi 2%	84.370,72	84.370,72	95.107,99	95.107,99	95.107,99
	b.6.b polizze art.24 c.4 dlgs 50/	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	b.6.c commissioni iva inclusa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b.6.d pubblicità e notifiche (Al	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	B.7 allacci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B.8 IVA	641.301,59	544.095,46	589.145,09	595.945,09	612.244,95
	b.8.a iva su lavori e imprevisi	436.853,62	368.304,94	413.385,89	420.185,89	436.485,75
	b.8.b iva su arredi, forniture	29.260,00	29.260,00	29.260,00	29.260,00	29.260,00
	b.8.c iva indagini	9.649,20	9.649,20	9.649,20	9.649,20	9.649,20
	b.8.d iva spese tecniche	139.358,77	110.701,32	110.670,01	110.670,01	110.670,01
	b.8.e iva su apparecchi	26.180,00	26.180,00	26.180,00	26.180,00	26.180,00
	B.9 FONDO DI RIBASSO		912.954,02	393.971,27	319.171,27	139.872,81
C	TOTALE	6.029.017,45	6.029.017,45	6.016.488,70	6.016.488,70	6.016.488,70

Azienda USL Toscana centro



Dipartimento Tecnico
S.O.C. Manutenzione immobili
Prato

Direttore
Ing. Sara Allegranti

Piazza Ospedale, 5
59100 Prato

telefono: 0574 807002
sara.allegranti@uslcentro.toscana.it



Dipartimento Tecnico
S.O.C. Manutenzione immobili
Prato

Direttore
Ing. Sara Allegranti

Piazza Ospedale, 5
59100 Prato

telefono: 0574 807002
sara.allegranti@uslcentro.toscana.it

RTP

GEVA Consulting s.r.l., Ia2 Studio Associato, arch. Marina Di Guida, arch. Renato Rosa,
arch. Davide Uccello, arch. Lucia Scarrico e dott. Giovanni Delli Bovi



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



COMMITTENTE: USL TOSCANA CENTRO

**LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CASA DI COMUNITA' "MISERICORDIA E DOLCE"
IN VIA CAVOUR N. 87, PRATO (PO)
CUP: D38I22000090002 - CIG: 98500484C0**

OGGETTO: INTEGRAZIONE ALLA VARIANTE IN CORSO D'OPERA N.1

Data: 29.10.2024

Elenco Documentazione:

- **Relazione Tecnica**
- **Allegati:**
 - **Formulari Rifiuti**
 - **Atto di Sottomissione**

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Vincenzo Iovino
(GEVA Consulting s.r.l.)
IOVINO VINCENZO
29.10.2024 21:21:19
GMT+02:00

L'ESECUTORE

Ing. Massimiliano Mustone
(Consorzio Stabile Medil ScpA).

Mustone
Massimiliano
Ordine degli
Ingegneri della
Provincia di
Benevento
Ingegnere
30.10.2024
16:57:05
GMT+01:00

VISTO: IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

ING. SARA ALLEGRI

SARA ALLEGRI
Toscana/01386030488
05.11.2024 17:07:29
GMT+02:00

Domicilio RTP

GEVA Consulting s.r.l.

Sede Operativa: Via Taranto, snc - Parco Aurora - 80035 Nola (NA)

Tel.: 0810146085

Email: gevaconsultingsrl@gmail.com

Pec: gevaconsulting@pec.it

Pagina 1 di 16

RTP

GEVA Consulting s.r.l., Ia2 Studio Associato, arch. Marina Di Guida, arch. Renato Rosa,
arch. Davide Uccello, arch. Lucia Scarrico e dott. Giovanni Delli Bovi



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



RELAZIONE TECNICA

INDICE

1. PREMESSA	3
2. DESCRIZIONE INTERVENTI DI PROGETTO	8
3. DESCRIZIONE INTERVENTI INTEGRATIVI ALLA VARIANTE N. 1	9
ALLEGATO 01	11
ALLEGATO 02	12

Domicilio RTP

GEVA Consulting s.r.l.

Sede Operativa: Via Taranto, snc - Parco Aurora - 80035 Nola (NA)

Tel.: 0810146085

Email: gevaconsultingsrl@gmail.com

Pec: gevaconsulting@pec.it

Pagina 2 di 16



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



1. PREMESSA

La presente relazione è a corredo alla Variante del Progetto Esecutivo relativo alla demolizione e nuova costruzione della Casa di Comunità “Misericordia e Dolce” da realizzarsi nel Comune di Prato in Via Cavour n. 87. L'intervento ricade nel PNRR “Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza” all'interno della Missione 6 “Salute” Componente.1 “reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza territoriale”, Investimento 1.1. “Case della Comunità e presa in carico della persona”.

La presente è redatta a seguito del verificarsi di eventi imprevisi ed imprevedibili, durante le lavorazioni, che impediscono la corretta esecuzione delle opere di progetto.

In ragione di quanto sopra, si riporta di seguito, preliminarmente, una cronologia del procedimento connesso all'appalto de quo:

- in data 28.02.2022 con Delibera della Regione Toscana n. 225 e con Delibera del Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Centro n. 502 del 28.04.2022 si individuavano ed autorizzavano rispettivamente gli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) della Regione Toscana e dell'Azienda USL Toscana centro;
- in data 28.04.2022 con Delibera del Direttore Generale n. 502 si approvava il programma degli interventi in esecuzione del PNRR - Missione 6 Salute, che comprendeva, tra gli altri, l'intervento di Realizzazione della Casa di Comunità Misericordia e Dolce - CUP D38I22000090002, e contestualmente si individuava quale Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Sara Allegranti, Direttore SOC Manutenzione Immobili Prato;
- in data 10.10.2022 con Delibera del Direttore Generale n.1140, si individuava quale Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Sara Allegranti, Direttore SOC Manutenzione Immobili Prato;
- in data 26.10.2022 con Determina del Dirigente numero 2383 si affidava ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2 lett a) della Legge n. 120.2020 il “Servizio di Progettazione di fattibilità tecnica ed economica della nuova Casa di Comunità “Misericordia e Dolce” da realizzarsi in Via Cavour, 87 a Prato - CUP D38I22000090002 - CIG 9436114F98”, all'operatore economico RTP costituendo: OPEN INGEGNERIA SRL di Prato (P. IVA 02113240978), mandataria con Sede legale in Via F.lli Giachetti, 28.3 – 59100 – Prato e MDU Architetti di Prato (P. IVA 01943230977), mandante, per un importo complessivo offerto



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



- pari a € 124.309,58 al netto degli oneri previdenziali e IVA 22% (ribasso del 10,00% sull'importo a base di affidamento);
- in data 12.01.2023 si teneva la Conferenza dei Servizi decisoria, indetta con nota prot. n. 89592 del 19.12.2022, in forma simultanea ed in modalità sincrona ai sensi dell'art.14-ter della L. 241.90 e ss.mm.ii. afferente il Dipartimento della Prevenzione dell'Azienda USL Toscana Centro, il Comando Provinciale dei VVF e la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e per le province di Pistoia e Prato. In merito si deliberava con l'unanimità dei componenti, parere FAVOREVOLE all'approvazione del progetto di Fattibilità Tecnica Economica dell'intervento in epigrafe ed il contestuale rilascio dei relativi atti di assenso con prescrizioni da parte degli enti convocati;
 - in data 31.03.2023 con Delibera del Direttore Generale n.435 si approvava il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica ed il Quadro economico dell'intervento in questione come di seguito dettagliato:
CUP: D38I22000090002 - Descrizione: Casa di Comunità Misericordia e Dolce - Importi lavori: € 4.218.536,19 di cui oneri della sicurezza: € 160.000,00 - Somme a disposizione: € 1.810.481,26 - Totale Quadro Economico: € 6.029.017,45;
 - in data 11.05.2023 con Delibera DG n. 1156 si recepiva il provvedimento di aggiudicazione INVITALIA (adesione ad Accordo Quadro Invitalia - Sub Lotto prestazionale 4);
 - in data 23.05.2023 si emetteva apposito Ordine di Attivazione, finalizzato alla stipula di contratto specifico di lavori in appalto integrato nei confronti dell'impresa aggiudicataria dell'accordo quadro INVITALIA - cluster di riferimento AQ1_Toscana 1-6 , CONSORZIO STABILE MEDIL ScpA con sede in Benevento, via Vittorio Veneto n. 29, codice fiscale e Partita IVA 01483060628, per un importo di contratto, tenuto conto del ribasso di gara, pari ad € 3.632.319,57 oltre IVA e oneri di legge, di cui:
 - Progettazione Esecutiva (e CSP) pari a € 99.270,14;
 - Lavori pari a € 3.373.049,43;
 - Costi della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 160.000,00;
 - in data 25.05.2023 con verbale prot. n. 34841 si dava avvio d'urgenza al contratto con l'inizio delle prestazioni del servizio di progettazione esecutiva e CSP, a cura del Raggruppamento temporaneo di professionisti (individuato dal Consorzio affidatario del contratto lavori in



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



- appalto integrato) composto da Team Srl (mandataria), Hypro Srl (mandante) e Offtec Srl (mandante);
- in data 20.09.2023 si registrava il contratto specifico, rep. aziendale n. 928, con il quale si affidava l'appalto integrato in oggetto per la somma di € 3.632.319,69 oltre oneri ed IVA di legge, di cui per l'esecuzione dei lavori la somma di € 3.533.049,43 oltre IVA di legge;
 - in data 10.11.2022 con provvedimento nr. 0326878 di aggiudicazione Invitalia dell'Accordo Quadro 1, cluster AQ 1 – Toscana 1 – 6, sub lotto 1 “Servizi di Ingegneria ed Architettura”, si individuava per l'espletamento dei servizi professionali di Direzione dei Lavori e Coordinamento per la Sicurezza in Fase di Esecuzione l'operatore economico affidatario dell'intervento in epigrafe GEVA Consulting srl (mandataria), Studio Associato ia2 (mandante), Arch. Marina Di Guida (mandante), Arch. Renato Rosa (mandante), Arch. Davide Uccello (mandante); Dott. Geol. Giovanni delle Bovi (mandante), Arch. Lucia Scarrico (mandante);
 - in data 14.11.2023, prot. n. 77936, si trasmetteva il progetto esecutivo con annesse modifiche ed integrazioni progettuali agli elaborati già trasmessi in data 09.11.2023, prot. n. 71010;
 - In data 15.11.2023 si redigeva relativo verbale di verifica e validazione ai sensi dell'art. 26 comma 8 bis del D.Lgs 50/2016 e smi;
 - in data 24.11.2023 con Delibera del Direttore Generale n. 1328 si approvava il progetto esecutivo dell'intervento per la Realizzazione della Casa di Comunità Misericordia e Dolce (Prato) - CUP D38I22000090002 - PNRR – M6 Salute -C1 - Investimenti 1.1 - Approvazione progetto esecutivo e quadro economico assestato, per le voci principali rimodulate come di seguito dettagliato:
 - Importo Lavori: € 3.796.491,17
 - Oneri della sicurezza: € 187.367,68
 - Somme a disposizione: 2.045.158,60
 - Totale Quadro Economico: 6.029.017,45

Il quadro economico derivante risultava il seguente:

RTP

GEVA Consulting s.r.l., Ia2 Studio Associato, arch. Marina Di Guida, arch. Renato Rosa,
arch. Davide Uccello, arch. Lucia Scarrico e dott. Giovanni Delli Bovi



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



CUP D38I22000090002 - CdC Misericordia e Dolce ESECUTIVO			PROGETTO
A	LAVORI		3.983.858,85
	A.1	importo opere	4.568.031,73
		importo opere al netto del ribasso	
	A.1.1	d'asta (16,89%)	3.796.491,17
	A.2	oneri della sicurezza	187.367,68
B	SOMME A DISPOSIZIONE		1.619.485,37
	B.1	imprevisti	150.000,00
	B.2	acq terreni	0,00
	B.3	arredi, forniture	133.000,00
	B.3-bis	apparecchi	119.000,00
	B.4	indagini	43.860,00
	B.5	incarichi SIA	496.130,79
	b.5.a	progettazione	231.263,48
	b.5.b	supporto rup	0,00
	b.5.c	verifiche	0,00
	b.5.d	collaudo	69.702,59
	b.5.e	cse e dll	176.082,76
	b.5.f	cnpaia 4%	19.081,95
	B.6	accantonamenti	89.870,72
	b.6.a	incentivi 2%	84.370,72
	b.6.b	polizze art.24 c.4 dlgs 50/16	500,00
	b.6.c	commissioni iva inclusa	0,00
	b.6.d	pubblicità e notifiche (ANAC)	5.000,00
	B.7	allacci	0,00
	B.8	IVA	587.623,86
	b.8.a	iva su lavori e imprevisti	413.385,89
	b.8.b	iva su arredi, forniture	29.260,00
	b.8.c	iva indagini	9.649,20
	b.8.d	iva spese tecniche	109.148,77
	b.8.e	iva su apparecchi	26.180,00
	B.9	FONDO DI RIBASSO	425.673,23
C	TOTALE		6.029.017,45

- in data 29.11.2023 si dava seguito alla consegna dei lavori;
- in data 04.01.2024 le consorziate designate per l'esecuzione dal CONSORZIO STABILE MEDIL ScpA, CO.GE.PA. COSTRUZIONI GENERALI PASSARELLI S.p.A. e NORD COSTRUZIONI GENERALI S.R.L., con atto ai rogiti del Notaio Paolo Morelli di Napoli Rep. n. 14.9586 - Raccolta n. 35.736 del 05.12.2023, registrato a Napoli il 12.12.2023 al n. 48478 - Serie IT, costituivano la società consortile denominata ITALIANA COSTRUZIONI Scarl;
- in data 08.04.2024 si erogava l'anticipazione dell'importo di euro 706.609,89 oltre IVA a seguito di richiesta di erogazione a mezzo pec prot. n. 17872 del 14.03.2024

Domicilio RTP

GEVA Consulting s.r.l.

Sede Operativa: Via Taranto, snc - Parco Aurora - 80035 Nola (NA)

Tel.: 0810146085

Email: gevaconsultingsrl@gmail.com

Pec: gevaconsulting@pec.it

Pagina 6 di 16



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



- in data 17.05.2024 si prescriveva l'immediata cessazione delle lavorazioni, la recinzione e l'interdizione, il tutto limitatamente all'area interessata dal ritrovamento di materiale di riempimento costituito da frammenti di Serpentino Pratese generalmente contenente l'Amianto di Serpentino, rinvenuto durante le fasi di demolizione dello scalone di collegamento tra l'edificio oggetto d'intervento e quello adibito ad archivio, al personale di cantiere;
- in data 10.05.2024 con Delibera del Direttore Generale n. 498, a seguito di rideterminazione dell'importo complessivo contrattuale da € 3.632.319,57 ad € 4.089.777,75 oltre IVA ed oneri (per l'inserimento di opere stralciate dal PFTE), si approvava il quadro economico dell'intervento assestato post modifica, evidenziando le voci principali rimodulate come di seguito dettagliato:
 - Importo Lavori: € 3.796.491,17
 - Oneri della sicurezza: € 187.367,68
 - Somme a disposizione: 2.032.629,85
 - Totale Quadro Economico: 6.016.488,70e quindi la modifica contrattuale, ai sensi dell'art. 106 comma 1, lettera a) e lettera b), per un importo complessivo pari a € 457.458,18 oltre oneri ed IVA di legge al netto del ribasso d'asta, rideterminando l'importo del Contratto Specifico di cui al CIG 98500484C0 da € 3.632.319,57 oltre IVA e oneri di legge ad € 4.089.777,75 oltre IVA ed oneri di legge di cui:
 - Servizi di Progettazione pari a € 105.918,90, oltre IVA e oneri di legge;
 - Lavori pari a € 3.983.858,85 (di cui € 187.367,68 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA ed oneri di legge;
- in data 09.07.2024 si trasmetteva il SAL n. 1 al 20.06.2024 per un importo di € 220.188,39;
- in data 15.07.2024 si emetteva il certificato di pagamento al SAL n. 1, per la rata di € 196.958,51 compreso IVA di legge;
- in data 17.07.2024, in riferimento all'appalto in oggetto, si autorizzava a procedere alla redazione della perizia in variante conseguente al ritrovamento del serpentino durante le operazioni di demolizione;
- in data 23.07.2024, si trasmetteva variante in corso d'opera approvata con Determina del Dirigente n. 1588 del 25.07.2024 nella quale si contabilizzava a misura per il presunto quantitativo di materiale oggetto di smaltimento, in sito, in contraddittorio con l'impresa



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



appaltatrice, un costo complessivo, al netto del ribasso del 16,89%, offerto dalla stessa in sede di gara pari a $200.000 \text{ kg} \times 1,09 \text{ €/Kg} = 218.000 \text{ €}$, trovando copertura all'interno del quadro economico post-gara alle voci b1 (Imprevisti) e b9 (Fondo di Ribasso);

- in data 23.10.2024, con nota a mezzo pec, prot. 64359, la committenza chiedeva “di provvedere quanto prima alla redazione dell'integrazione della variante autorizzata di cui alla Determina n.1588 del 25.7.2024”, a seguito di rinvenimento in aree limitrofe all'area oggetto di intervento ed interferenti con le lavorazioni in atto, di ulteriore materiale di riempimento costituito da frammenti di Serpentino Pratese, durante le operazioni di rimozione dello stesso.

2. DESCRIZIONE INTERVENTI DI PROGETTO

Il progetto in parola è inerente l'immobile, denominato “Ex Anatomia Patologica”, attualmente di proprietà dell'Azienda Sanitaria USL Toscana Centro, ubicato in Prato, presso il Presidio Ospedaliero “Misericordia e Dolce” all'interno della cinta muraria medievale in Via Cavour n. 87. È caratterizzato da un corpo di fabbrica costruito nella metà degli anni settanta, composto da due blocchi realizzati in aderenza in due momenti differenti. L'accesso all'area avviene dalla viabilità interna che parte dai varchi esistenti nelle mura antiche in via Cavour, oltreché da via della Misericordia con appositi cancelli carrabili e pedonali. L'edificio nel suo complesso si sviluppa su due livelli di cui uno parzialmente interrato e la sua forma in pianta è piuttosto articolata ed irregolare. La costruzione è costituita da due corpi di fabbrica denominati “A” e “B”, realizzati in aderenza ed in assenza di un giunto di dimensione opportuna tra le due porzioni, realizzate con tipologia costruttiva diversa. Il nuovo edificio in costruzione costituirà una nuova Casa di comunità “Misericordia e Dolce” competente sul territorio dell'area centrale urbana.

La decisione della demolizione e ricostruzione dello stabile è stata adottata in seguito alle verifiche statiche e sismiche effettuate nel settembre 2018. Tali verifiche, ai sensi della NTC 2018, rilevarono gravi deficit delle strutture, per cui un'analisi costi-benefici ha identificato quale migliore azione di recupero della volumetria proprio la demolizione e ricostruzione.

Il progetto in parola prevede quindi la realizzazione di un nuovo corpo di 4.820,40 mc con superficie di ingombro pari a 922.93 mq, composto di due piani:

- un piano seminterrato i cui ambienti saranno destinati ad area servizi per la salute mentale, servizi sociali, servizi di assistenza domiciliare di base, servizi infermieristici, servizi generali



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



- e per la comunità (sale riunioni e sala polivalente), spogliatoi per il personale, servizi igienici per il personale e per gli utenti, depositi e archivi, locali tecnici;
- un piano terra i cui ambienti saranno destinati a sala di attesa con PUA (Punto Unico di Accesso), ambulatori di medicina generale e pediatria di libera scelta, servizi ambulatoriali specialistici, guardia medica h24, punto prelievi, servizi igienici per il personale e per gli utenti e qualche deposito

Strutturalmente il progetto prevede un corpo principale a due livelli fuori terra, dei quali il primo parzialmente interrato con scannafossi perimetrali nelle parti contro terra. Tutte le strutture primarie saranno da realizzarsi in cemento armato con fondazione superficiale a platea, pilastri e setti in elevazione e orizzontamenti realizzati con solette piene anch'esse in cemento armato. Completano l'opera alcune opere accessorie che saranno realizzate in carpenteria metallica quali:

- la mascheratura impianti e la struttura a sostegno dell'impianto fotovoltaico sulla copertura del corpo principale;
- la pensilina esterna a copertura dell'ingresso dall'area dedicata alle sale polivalenti;
- la pensilina di collegamento tra il nuovo edificio e l'edificio esistente adibito ad archivio;
- la passerella e la scala metallica esterna di collegamento tra il piano terra e l'area esterna;
- la pensilina esterna a copertura dell'ingresso al piano seminterrato.

Inoltre è stata prevista la sistemazione esterna che prevede la razionalizzazione e laddove necessaria, l'implementazione della viabilità interna. Le alberature improprie verranno tolte e poste a dimora alcune nuove piante.

3. DESCRIZIONE INTERVENTI INTEGRATIVI ALLA VARIANTE N. 1

Durante il corso delle lavorazioni di demolizione e scavo, come accennato nel paragrafo 1, vi è stato il ritrovamento di amianto, motivo per cui, in data 17.07.2024 è stato disposto a procedere alla redazione di una perizia in variante per l'attività di bonifica, trasporto, smaltimento di detriti e di terreni contaminati da amianto, per un quantitativo contabilizzato a seguito di rilievi eseguiti in sito, pari a 200,00 t. A seguito di tale disposizione, la D.L. ha proceduto a redigere apposita variante in corso d'opera trasmessa in data 23.07.2024, ed approvata con Determina del Dirigente n. 1588 del 25.07.2024, nella quale si contabilizzava un quantitativo di materiale da bonificare pari a 200.000,00 kg per un importo al netto del ribasso del 16,89% pari a:

$200.000,00 \text{ kg} \times 1,09 \text{ €/Kg} = 218.000,00 \text{ €}.$

RTP

GEVA Consulting s.r.l., Ia2 Studio Associato, arch. Marina Di Guida, arch. Renato Rosa, arch. Davide Uccello, arch. Lucia Scarrico e dott. Giovanni Delli Bovi



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Durante il corso delle operazioni di bonifica, a seguito di rinvenimento in aree limitrofe all'area oggetto di intervento ed interferenti con le lavorazioni in atto, per ragioni legate alla sicurezza ed alla corretta esecuzione delle lavorazioni di progetto, si disponeva, con ordine di servizio n. 2 del 13.09.2024, la rimozione dell'ulteriore materiale ritrovato per un quantitativo complessivo di 149.540,00 kg, ed un conseguente importo risultante (oltre all'importo già autorizzato e connesso alla variante n. 1, pari ad € 218.000,00) al netto del ribasso del 16,89% pari a:

$149.540,00 \text{ kg} \times 1,09 \text{ €/Kg} = 162.998,60 \text{ €}$

che troverà copertura all'interno del quadro economico post-gara alla voce:

- b9: Fondo di Ribasso

L'importo economico di cui sopra, pur comportando una variazione al progetto esecutivo approvato ed alla relativa variante n. 1 (per quest'ultima solo in termini quantitativi), non comporta alcun aumento economico delle somme di cui al quadro economico relativo, trovando ampia copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

Si rileva che le lavorazioni oggetto della presente perizia costituiscono categoria scorporabile OG12: "Opere ed Impianti di bonifica e protezione ambientale" e che le stesse sono state eseguite dalla medesima impresa sub-appaltatrice iscritte nell'Albo Gestori Ambientali nella categoria 10 A), per attività di bonifica dei beni contenenti amianto: Ecoluropa s.r.l., autorizzata con Determina del Dirigente n. 1612 del 31.07.2024

Domicilio RTP

GEVA Consulting s.r.l.

Sede Operativa: Via Taranto, snc - Parco Aurora - 80035 Nola (NA)

Tel.: 0810146085

Email: gevaconsultingsrl@gmail.com

Pec: gevaconsulting@pec.it

Pagina 10 di 16

RTP

GEVA Consulting s.r.l., Ia2 Studio Associato, arch. Marina Di Guida, arch. Renato Rosa,
arch. Davide Uccello, arch. Lucia Scarrico e dott. Giovanni Delli Bovi



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



ALLEGATO 01

COMMITTENTE: USL TOSCANA CENTRO

LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CASA DI COMUNITA' "MISERICORDIA E DOLCE"
IN VIA CAVOUR N. 87, PRATO (PO)
CUP: D38I22000090002 - CIG: 98500484C0

OGGETTO: INTEGRAZIONE ALLA VARIANTE IN CORSO D'OPERA N.1

Data: 29.10.2024

Allegato 01: Formulari Rifiuti

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing.  vino

(GEVA Consulting srl)

29.10.2024 21:21:19
GMT+02:00

L'ESECUTORE

Ing. Massimiliano Mustone

(Consorzio Stabile Medil ScpA).



Mustone Massimiliano
Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Benevento
Ingegnere
30.10.2024 16:57:05
GMT+01:00

VISTO: IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

ING. SARA ALLEGRANTI

SARA ALLEGRANTI
Regione
Toscana/01386030488
05.11.2024 17:07:30
GMT+02:00



Domicilio RTP

GEVA Consulting s.r.l.

Sede Operativa: Via Taranto, snc - Parco Aurora - 80035 Nola (NA)

Tel.: 0810146085

Email: gevaconsultingsrl@gmail.com

Pec: gevaconsulting@pec.it

Pagina 11 di 16

FORMULARIO RIFIUTI

NUMERO
REGISTRO

DATA EMISSIONE
FORMULARIO

02-09-2024

FLFB 003556 F

1 PRODUTTORE o DETENTORE

Denominazione o Ragione sociale **ECOLEUROPA SRL**

Unità Locale **VIA CAVOUR 87
59100 PRATO (PO)**

Codice fiscale **06896971212**

Numero Autorizzazione/Albo

N: FLFB 003556 F CER:170503



RCR00367399

04/09/2024 - Prot. 47435 - Form

P: ECOLEUROPA SRL

D: IL RECUPERO S.R.L.

T: FICO PASQUALE

I: ECO AMBIENTE SRL DIR

2 DESTINATARIO

Denominazione o Ragione sociale **IL RECUPERO SRL**

Luo di Destinazione **VIALE DE GASPERI 135F
20010 BAREGGIO (MI)**

Codice fiscale **08086170159**

Numero Autorizzazione/Albo **430**

del **24-01-2020**

3 TRASPORTATORE

Denominazione o Ragione sociale **FICO PASQUALE**

Indirizzo **VIA FRANCESCO DE MURA 4
80026 CASORIA (NA)**

Codice fiscale **FCIPQL81H08A024E**

Numero Autorizzazione/Albo **NA06969**

del **04-05-2020**

Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento

Situato in:

Annotazioni

Intermediario **ECO AMBIENTE SRL
VIA CIARAMELLI 6
80021 AFRAGOLA (NA)**

Codice fiscale **02577741214**

Numero Autorizzazione/Albo **NA00057**

del **29-09-2022**

4 CARATTERISTICHE del RIFIUTO

Denominazione/Descrizione del rifiuto

TERRA E ROCCE, CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE

CODICE del RIFIUTO

170503*

STATO FISICO

2

Solido non pulverulento

CARATTERISTICHE DI PERICOLO

HP5 HP7

N. COLLI/CONTENITORI

22

5 DESTINAZIONE del RIFIUTO

Recupero

☒

Smaltimento

D15

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

6 QUANTITA'

kg

P. lordo

litri

Tara

☒

Peso da verificarsi a destino

7 PERCORSO

Se diverso dal più breve

8

TRASPORTO SOTTOPOSTO A
NORMATIVA ADR/RID

SI

NO

☒

9 FIRME

FIRMA DEL PRODUTTORE o DETENTORE

FIRMA DEL TRASPORTATORE

10 MODALITA' e MEZZO di TRASPORTE

Targa
automezzo

FV339 RIX

Targa
rimorchio

AC 86589

Cognome e Nome
del Conducente

QUASCO FRANCESCO

Inizio
Trasporto

Data:

3/09/24 Ora: **17:00**

11 RISERVATO AL DESTINATARIO

Si dichiara che il carico è stato:

☒

Accettato per intero

☐

Accettato per le seguenti quantità:

☐

Respinto per le seguenti motivazioni:

Data:

04/09/2024

Ora:

0930

Firma del destinatario:

Vid. Vin. del 26-08-2024 17:55 su delega della Camera di Commercio di Napoli

Copia

Produttore

☒

Destinatario

Stampare in duplice copia. Una copia con il presente formulario e l'altra accompagna il rifiuto fino a destinazione.





ISO 14001 - Cert. n° 0422A
Raccolta, trasporto e stoccaggio
rifiuti industriali

IL RECUPERO^{srl}
PER L'ECOLOGIA



ISO 9001 - Cert. n° 2138
Raccolta, trasporto e stoccaggio
rifiuti industriali

DIVISIONE RIFIUTI INDUSTRIALI

Centro operativo di trattamento Bareggio (Mi)

Viale De Gasperi, 135F - Tel. 02 90360335 r.a. - Fax 02 90276311

NOTE

ID: 248

PRIMO PESO: 31.680 kg

ID: 248

PRIMO PESO: 31.680 kg

SECONDO PESO: 17.200 kg

NETTO: 14.480 kg

TRASPORTATORE

11762A3/www.tipoesse.it

PRODUTTORE

ECO AMBIENTE

COMMERCIALE

COD.CER.

170503

MOTRICE ☐

RIMORCHIO ☐

FORMULARIO RIFIUTI

NUMERO
REGISTRODATA EMISSIONE
FORMULARIO

03-09-2024

FLFB 003562 X

PRIMA SEZIONE	1 PRODUTTORE o DETENTORE			
	Denominazione o Ragione sociale ECOLEUROPA SRL			
	Unità Locale	VIA CAVOUR 87 59100 PRATO (PO)		
	Codice fiscale 06896971212	Numero Autorizzazione/Albo		
PRIMA SEZIONE	2 DESTINATARIO			
	Denominazione o Ragione sociale IL RECUPERO SRL			
	Luogo di Destinazione VIALE DE GASPERI 135F 20010 BAREGGIO (MI)			
	Codice fiscale 08086170159	Numero Autorizzazione/Albo 430 del 24-01-2020		
PRIMA SEZIONE	3 TRASPORTATORE			
	Denominazione o Ragione sociale FICO PASQUALE			
	Indirizzo VIA FRANCESCO DE MURA 4 80026 CASORIA (NA)			
	Codice fiscale FCIPQL81H08A024E	Numero Autorizzazione/Albo NA06969 del 04-05-2020		
Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento		Situato in:		
Annotazioni				
PRIMA SEZIONE	Intermediario ECO AMBIENTE SRL VIA CIARAMELLI 6 80021 AFRAGOLA (NA)			
	Codice fiscale 02577741214 Numero Autorizzazione/Albo NA00057 del 29-09-2022			
	4 CARATTERISTICHE del RIFIUTO			
	Denominazione/Descrizione del rifiuto TERRA E ROCCE, CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE			
CODICE del RIFIUTO 170503*		STATO FISICO 2 Solido non pulverulento	CARATTERISTICHE DI PERICOLO HP5 HP7	N. COLLI/CONTENITORI 26
PRIMA SEZIONE	5 DESTINAZIONE del RIFIUTO		CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE	
	Recupero ☒	Smaltimento ☐	D15	
	6 QUANTITA'		7 PERCORSO Se diverso dal più breve	8 TRASPORTO SOTTOPOSTO A NORMATIVA ADRIURD
	P. lordo	kg 2670M		
Tara ☒ Peso da verificarsi a destino				
PRIMA SEZIONE	9 FIRME		FIRMA DEL TRASPORTATORE	
	FIRMA DEL PRODUTTORE o DETENTORE			
	10 MODALITA' e MEZZO di TRASPORTO		Targa automezzo G7331MR Targa rimorchio X A6085*	
	Cognome e Nome del Conducente VISCIOLO VINCENTO		Inizio Trasporto Data: 04/09/24 Ora: 12,00	
PRIMA SEZIONE	11 RISERVATO AL DESTINATARIO			
	Si dichiara che il carico è stato:		Accettato per intero ☒ Accettato per le seguenti quantità: ☐	
	Respiro per le seguenti motivazioni:			
	Data: 05092024 Ora: 0730	Firma del destinatario:		
Vid. Virt. del 26-08-2024 17:55 su delega della Camera di Commercio di Napoli		Stampare in duplice copia. Una copia rimane presso il produttore, e l'altra accompagna il rifiuto fino a destinazione.		
Copia		Produttore ☒	Destinatario	



ISO 14001 - Cert. n° 0422A
Raccolta, trasporto e stoccaggio
rifiuti industriali

IL RECUPERO_{srl}
PER L'ECOLOGIA



ISO 9001 - Cert. n° 2138
Raccolta, trasporto e stoccaggio
rifiuti industriali

DIVISIONE RIFIUTI INDUSTRIALI

Centro operativo di trattamento Bareggio (Mi)

Viale De Gasperi, 135F - Tel. 02 90360335 r.a. - Fax 02 90276311

NOTE

ID: 14

PRIMO PESO: 48.000 kg

ID: 14

PRIMO PESO: 48.000 kg

SECONDO PESO: 16.820 kg

NETTO: 31.180 kg

TRASPORTATORE

11762A3/www.tlpoesse.it

PRODUTTORE _____

COMMERCIALE _____

COD.CER. _____

MOTRICE ☐

RIMORCHIO ☐

FORMULARIO RIFIUTI

NUMERO
REGISTRO

DATA EMISSIONE
FORMULARIO

04-09-2024

FLFB 003570 D

1 PRODUTTORE o DETENTORE

Denominazione o Ragione sociale **ECOLEUROPA SRL**

Unità Locale **VIA CAVOUR 87**

59100 PRATO (PO)

Codice fiscale **06896971212**

Numero Autorizzazione/Albo

N: FLFB 003570 D CER:170503



RCR00368029

06/09/2024 - Prot.47588 - Form

P: ECOLEUROPA SRL

D: IL RECUPERO S.R.L.

T: FICO PASQUALE

I: ECO AMBIENTE SRL DIR

2 DESTINATARIO

Denominazione o Ragione sociale **IL RECUPERO SRL**

Luogo di Destinazione **VIALE DE GASPERI 135F**

20010 BAREGGIO (MI)

Codice fiscale **08086170159**

Numero Autorizzazione/Albo **430**

del **24-01-2020**

3 TRASPORTATORE

Denominazione o Ragione sociale **FICO PASQUALE**

Indirizzo **VIA FRANCESCO DE MURA 4**

80026 CASORIA (NA)

Codice fiscale **FCIPQL81H08A024E**

Numero Autorizzazione/Albo **NA06969**

del **04-05-2020**

Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento

Situato in:

Annotazioni:

Intermediario **ECO AMBIENTE SRL**

VIA CIARAMELLI 6

80021 AFRAGOLA (NA)

Codice fiscale **02577741214**

Numero Autorizzazione/Albo **NA00057**

del **29-09-2022**

4 CARATTERISTICHE del RIFIUTO

Denominazione/Descrizione del rifiuto

TERRA E ROCCE, CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE

CODICE del RIFIUTO

170503*

STATO FISICO

2

Solido non pulverulento

CARATTERISTICHE DI PERICOLO

HP5 HP7

N. COLLI/CONTENITORI

24

5 DESTINAZIONE del RIFIUTO

Recupero

☒

Smaltimento

D15

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

6 QUANTITA'

kg

26 ton

P.lordo

litri

Tara

☒

Peso da verificarsi a destino

7 PERCORSO

Se diverso dal più breve

8

TRASPORTO SOTTOPOSTO A
NORMATIVA ADR/RID

SI

NO

☒

9 FIRME

FIRMA DEL PRODUTTORE o DETENTORE

FIRMA DEL TRASPORTATORE

10 MODALITA' e MEZZO DI TRASPORTO

Targa

automezzo

FH635KE

Targa

rimorchio

XA 300 RE

Cognome e Nome
del Conducente

IRFANGI VINCENTO

Inizio
Trasporto

Data:

05/09/24

Ora:

16.30

11 RISERVATO AL DESTINATARIO

Si dichiara che il carico è stato:

☐

Accettato per intero

☐

Accettato per le seguenti quantità:

kg

litri

28740

Respinto per le seguenti motivazioni:

Data:

06/09/2024

Ora:

0800

Firma del destinatario:

Vid. Vir. del 26-08-2024 17:55 su delega della Camera di Commercio di Napoli

Copia

Produttore

☒

Destinatario

Stampare in duplice copia. Una copia rimane presso il produttore, e l'altra accompagna il rifiuto fino a destinazione.



ISO 14001 - Cert. n° 0422A
Raccolta, trasporto e stoccaggio
rifiuti industriali

IL RECUPERO srl
PER L'ECOLOGIA



ISO 9001 - Cert. n° 2138
Raccolta, trasporto e stoccaggio
rifiuti industriali

DIVISIONE RIFIUTI INDUSTRIALI

Centro operativo di trattamento Bareggio (Mi)

Viale De Gasperi, 135F - Tel. 02 90360335 r.a. - Fax 02 90276311

NOTE

ID: 76

PRIMO PESO: 45.240 kg

ID: 76

PRIMO PESO: 45.240 kg

SECONDO PESO: 16.500 kg

TRASPORTATORE

NETTO: 28.740 kg

11762A3/www.tipoesse.it

PRODUTTORE _____

COMMERCIALE _____

COD.CER. _____

MOTRICE ☐ RIMORCHIO ☐

FORMULARIO RIFIUTI

NUMERO
REGISTRO

DATA EMISSIONE
FORMULARIO

11-09-2024

FLFB 003634 D

1 PRODUTTORE o DETENTORE

Denominazione o Ragione sociale **ECOLEUROPA SRL**

Unità Locale **VIA CAVOUR 87**

59100 PRATO (PO)

Codice fiscale **06896971212**

Numero Autorizzazione/Albo

del

2 DESTINATARIO

Denominazione o Ragione sociale **IL RECUPERO SRL**

Luogo di Destinazione **VIALE DE GASPERI 135F**

20010 BAREGGIO (MI)

Codice fiscale **08086170159**

Numero Autorizzazione/Albo **430**

del

24-01-2020

3 TRASPORTATORE

Denominazione o Ragione sociale **FICO PASQUALE**

Indirizzo **VIA FRANCESCO DE MURA 4**

80026 CASORIA (NA)

Codice fiscale **FCIPQL81H08A024E**

Numero Autorizzazione/Albo

NA06969

del

04-05-2020

Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento

Situato in:

N: FLFB 003634 D CER:170503



RCR00368334

12/09/2024 - Prot. 47890 - Form

P: ECOLEUROPA SRL

D: IL RECUPERO S.R.L.

T: FICO PASQUALE

I: ECO AMBIENTE SRL DIR

Intermediario **ECO AMBIENTE SRL**

VIA CIARAMELLI 6

80021 AFRAGOLA (NA)

Codice fiscale **02577741214**

Numero Autorizzazione/Albo **NA00057**

del **29-09-2022**

4 CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO

Denominazione/Descrizione del rifiuto

TERRA E ROCCE, CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE

CODICE del RIFIUTO

170503*

STATO FISICO

2

Solido non pulverulento

CARATTERISTICHE DI PERICOLO

HP5 HP7

N. COLICONTENITORI

*** 26**

5 DESTINAZIONE DEL RIFIUTO

Recupero

☒

Smaltimento

D15

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

6 QUANTITÀ

kg

☒

litri

☐

Piombo

Tara

☒

Peso da verificarsi a destino

7 PERCORSO

Se diverso dal più breve

8

TRASPORTO SOTTOPOSTO A

NORMATIVA ADRI/ID

☐

☒

9 FIRME

FIRMA DEL PRODUTTORE o DETENTORE

FIRMA DEL TRASPORTATORE

☒

☒

10 MODALITÀ e MEZZO di TRASPORTO

Targa

automezzo

GT 712AT

Targa

intercambio

XA 062XS

Cognome e Nome

del Conducente

FRANCO PIPOLO

Inizio

Trasporto

Data:

12/09/24

Ora:

14 30

11 RISERVATO AL DESTINATARIO

Si dichiara che il carico è stato:

☒

Accettato per intero

☐

Accettato per le seguenti quantità:

kg

☒

39340

Respinto per le seguenti motivazioni:

☐

Data:

12-09-2024

Ora:

17:45

Firma del destinatario:



FLFB 003634 D



Vid. Virt. del 05-09-2024 17:53 su delega della Camera di Commercio di Napoli

Copla

Produttore

☒

Destinatario

Stampare in duplice copia. Una copia rimane presso il produttore e l'altra accompagna il rifiuto fino a destinazione.



ISO 14001 - Cert. n° 0422A
Raccolta, trasporto e stoccaggio
rifiuti industriali

IL RECUPERO srl
PER L'ECOLOGIA



ISO 9001 - Cert. n° 2138
Raccolta, trasporto e stoccaggio
rifiuti industriali

DIVISIONE RIFIUTI INDUSTRIALI

Centro operativo di trattamento Bareggio (Mi)
Viale De Gasperi, 135F - Tel. 02 90360335 r.a. - Fax 02 90276311

NOTE

ID: 237

PRIMO PESO: 56.180 kg

ID: 237

PRIMO PESO: 56.180 kg

SECONDO PESO: 16.840 kg

TRASPORTATORE

NETTO: 39.340 kg

11762A3/www.tlpoesse.it

PRODUTTORE

ECO AMBIENTE

COMMERCIALE

COD.CER.

170503

MOTRICE ☐

RIMORCHIO ☐

FORMULARIO RIFIUTI

NUMERO
REGISTRODATA EMISSIONE
FORMULARIO

10-09-2024

KGJB 000789 T

1 PRODUTTORE o DETENTORE

Denominazione o Ragione sociale ECOLEUROPA S.R.L.

Unità Locale VIA CAVOUR 87

59100 PRATO (PO)

Codice fiscale 06896971212

Numero Autorizzazione/Albo

N: KGJB 000789 T CER:170503



RCR00368349

12/09/2024 - Prot. 47911 - Form

P: ECOLEUROPA SRL

D: IL RECUPERO S.R.L.

T: AUTOTRASPORTI S.T.R. SRL

I: ECO AMBIENTE SRL DIR

2 DESTINATARIO

Denominazione o Ragione sociale IL RECUPERO SRL

Luogo di Destinazione VIALE DEI GASPERI 135/F

20010 BAREGGIO (MI)

Codice fiscale 08086170159

Numero Autorizzazione/Albo AIA 430

del 24-01-2020

3 TRASPORTATORE

Denominazione o Ragione sociale AUTOTRASPORTI S.T.R. SRL

Indirizzo VIA FRANCESCO DE MURA 4

80026 CASORIA (NA)

Codice fiscale 07909251212

Numero Autorizzazione/Albo NA16796

del 05-06-2023

Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento

Situato in:

Annotazioni

Intermediario ECO AMBIENTE SRL

VIA F. CIARAMELLI 6

80021 AFRAGOLA (NA)

Codice fiscale 02577741214

Numero Autorizzazione/Albo NA00057

del 29-09-2022

4 CARATTERISTICHE del RIFIUTO

Denominazione/Descrizione del rifiuto TERRA E ROCCE, CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE

CODICE del RIFIUTO

170503*

STATO FISICO 2

Solido non pulverulento

CARATTERISTICHE DI PERICOLO

HP5 HP7

N. COLLI/CONTENITORI

24

5 DESTINAZIONE del RIFIUTO

Recupero

☒

Smaltimento

D15

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

6 QUANTITÀ

kg

2470 N

P.iordo

litri

Tara

☒

Peso da verificarsi a destino

7 PERCORSO

Se diverso dal più breve

8

TRASPORTO SOTTOPOSTO A
NORMATIVA ADRI/UD

SI

NO

☒

9 FIRME

FIRMA DEL PRODUTTORE o DETENTORE

FIRMA DEL TRASPORTATORE

10 MODALITÀ e MEZZO di TRASPORTO

Targa
automezzo

FL409HC

Targa
rimorchio

XA940TL

Cognome o Nome
del Conducente

FUSCO ETTORE

Inizio
Trasporto

Data: 12-09-24 Ora: 13:30

11 RISERVATO AL DESTINATARIO

Si dichiara che il carico è stato:

☒

Accettato per intero

☐

Accettato per la seguente quantità:

kg

litri

31260

Respinto per le seguenti motivazioni:

Data:

12-09-2024

Ora:

07:30

Firma del destinatario:

Vid. Virt. del 30-08-2024 17:42 su delega della Camera di Commercio di Napoli

Copia

Produttore

☒

Destinatario

Stampare in duplice copia. Una copia rimane presso il produttore e l'altra accompagna il rifiuto fino a destinazione.



ISO 14001 - Cert. n° 0422A
Raccolta, trasporto e stoccaggio
rifiuti industriali

IL RECUPERO srl
PER L'ECOLOGIA



ISO 9001 - Cert. n° 2138
Raccolta, trasporto e stoccaggio
rifiuti industriali

DIVISIONE RIFIUTI INDUSTRIALI

Centro operativo di trattamento Bareggio (Mi)
Viale De Gasperi, 135F - Tel. 02 90360335 r.a. - Fax 02 90276311

NOTE

ID: 205

PRIMO PESO: 48.400 kg

ID: 205

PRIMO PESO: 48.400 kg

SECONDO PESO: 17.140 kg

NETTO: 31.260 kg

TRASPORTATORE

11762A3/www.tipoesse.it

PRODUTTORE

COMMERCIALE

COD.CER.

170.503

MOTRICE ☐

RIMORCHIO ☐

FORMULARIO RIFIUTI

NUMERO
REGISTRODATA EMISSIONE
FORMULARIO

11-09-2024

FLFB 003633 H

1 PRODUTTORE o DETENTORE			
Denominazione o Ragione sociale ECOLEUROPA SRL			
Unità Locale VIA CAVOUR 87			
59100 PRATO(PO)			
Codice fiscale 06896971212		Numero Autorizzazione/Albo	
2 DESTINATARIO			
Denominazione o Ragione sociale IL RECUPERO SRL			
Luogo di Destinazione VIALE DE GASPERI 135F			
20010 BAREGGIO(MI)			
Codice fiscale 08086170159		Numero Autorizzazione/Albo 430 del 24-01-2020	
3 TRASPORTATORE			
Denominazione o Ragione sociale FICO PASQUALE			
Indirizzo VIA FRANCESCO DE MURA 4			
80026 CASORIA(NA)			
Codice fiscale FCIPQL81H08A024E		Numero Autorizzazione/Albo NA06969 del 04-05-2020	
Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento		Situato in:	
Annotazioni			
Intermediario ECO AMBIENTE SRL			
VIA CIARAMELLI 6			
80021 AFRAGOLA(NA)			
Codice fiscale 02577741214		Numero Autorizzazione/Albo NA00057 del 29-09-2022	
4 CARATTERISTICHE del RIFIUTO			
Denominazione/Descrizione del rifiuto TERRA E ROCCE, CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE			
CODICE del RIFIUTO 170503*	STATO FISICO 2 Solido non pulverulento	CARATTERISTICHE DI PERICOLO HP5 HP7	N.COLLI/CONTENITORI 22
5 DESTINAZIONE del RIFIUTO		CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE	
Recupero ☒ Smaltimento ☐ D15			
6 QUANTITA'		7 PERCORSO Se diversa del più breve	
kg 22 TONN			
P.lordo ☐ llin ☐			
Tara ☒ Peso da verificarsi a destino ☐			
8 TRASPORTO SOTTOPOSTO A NORMATIVA ADRI/ID			
SI ☐ NO ☒			
9 FIRME			
FIRMA DEL PRODUTTORE o DETENTORE		FIRMA DEL TRASPORTATORE	
10 MODALITA' e MEZZO di TRASPORTO			
Targa automezzo GF331NR		Targa rimorchio XA300RE	
Cognome e Nome del Conducente VI SCOLO VINCENZO		Inizio Trasporto Data: 12/09/24 Ora: 12:50	
11 RISERVATO AL DESTINATARIO			
Si dichiara che il carico è stato:		kg 32580	
☒ Accettato per intero		☐ Accettato per le seguenti quantità:	
☐ Respinto per le seguenti motivazioni:			
Data: 13-09-2024 Ora: 07.25		Firma del destinatario:	
Vid. Virt. del 05-09-2024 17:53 su delega della Camera di Commercio di Napoli		FLFB 003633 H	
Copia	Produttore	☒ Destinataro	Stampare in duplice copia. Una copia rimane presso l'originatore, l'altra accompagna il rifiuto fino a destinazione.



ISO 14001 - Cert. n° 0422A
Raccolta, trasporto e stoccaggio
rifiuti industriali

IL RECUPERO srl
PER L'ECOLOGIA



ISO 9001 - Cert. n° 2138
Raccolta, trasporto e stoccaggio
rifiuti industriali

DIVISIONE RIFIUTI INDUSTRIALI

Centro operativo di trattamento Bareggio (Mi)

Viale De Gasperi, 135F - Tel. 02 90360335 r.a. - Fax 02 90276311

NOTE

ID: 238

PRIMO PESO: 49.040 kg

ID: 238

PRIMO PESO: 49.040 kg

SECONDO PESO: 16.460 kg

NETTO: 32.580 kg

TRASPORTATORE

11762A3/www.tlpoesse.it

PRODUTTORE _____

COMMERCIALE _____

COD. GER.

170.503

MOTRICE ☐

RIMORCHIO ☐

FORMULARIO RIFIUTI

D.Lgs. del 5 febbraio 1997, n. 22 (art. 15 e s.m.l.)
 D.L. del 1° aprile 1998, n. 145
 Direttiva Ministero Ambiente 9 aprile 2002
 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 193 e succ. integr.
 D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205

NUMERO REGISTRO

DATA DI EMISSIONE DEL FORMULARIO

16.09.2024

1 PRODUTTORE o DETENTORE

Denominazione o Ragione sociale

ECOLEUROPA S.R.L.

Unità Locale

VIA CAVOUR 87
59100 PRATO (PO)

Cod. fisc.

06896971212

N. Aut./Albo

N: DUA 394352/22 CER 170503

RCR00368568

16/09/2024 - Prot. 48038 - Form.

P: ECOLEUROPA SRL

D: IL RECUPERO S.R.L.

T: AUTOTRASPORTI S.T.R. SRL

I: ECO AMBIENTE SRL DIR

2 DESTINATARIO

Denominazione o Ragione sociale

IL RECUPERO SRL

Luogo di Destinazione

* VIA FRANCESCO VIALLI DELL'ASPERA 135/F
20010 BAREGGIO (MI)

Cod. fisc.

08086170159

N. Autorizz. / Albo

ATA 430

del 24.10.2024

3 TRASPORTATORE

Denominazione o Ragione sociale

AUTOTRASPORTI S.T.R. SRL

Indirizzo

VIA FRANCESCO DE MURA 4
80026 CASORIA (NA)

Cod. fisc.

07909251212

N. Autorizz. / Albo

NA16796

del 05.06.2024

Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento ☐ ☒

ANNOTAZIONI

* Perizione Prime alla partenza voce 2

INTERMEDIARIO: ECO AMBIENTE SRL VIA E. CIARAMELLA
 6 80021 AFRAGOLA (NA)
 COD. FISC. 02577741214 - N. AUTORIZZ./ALBO NA 00057 - DEL 29/09/2024

4 CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO

Denominazione / Descrizione del rifiuto

TERRA E ROCCHE CONTENENTI SOSTANZE

PERICOLOSE

CODICE del RIFIUTO

170503*

STATO FISICO

1 2 3 4

SOLIDO

NON PULVERULE

HPS HPT

CARATTERISTICHE DI PERICOLO

N. COLLI/CONTENITORI

25

5 DESTINAZIONE DEL RIFIUTO

☐ Recupero ☒ Smaltimento

D15

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

6 QUANTITÀ

P. lordo

☐ Kg.☐ Litri

25 Ton.

Targa

☒ Peso da verificarsi a destino

7 PERCORSO

Se diverso dal più breve

8 TRASPORTO SOTTOPOSTO A NORMATIVA ADR / RID

☐ SI☒ NO

9 FIRME

FIRMA DEL PRODUTTORE/DETTENTORE

FIRMA DEL TRASPORTATORE

10 MODALITÀ E MEZZO DI TRASPORTO

Targa automezzo

FL 409HC

Targa rimorchio

XA 940TC

Cognome e Nome

Conducente

ETTORE FUSCO

Data e Ora Inizio trasporto

16.09.2024 18:30

11 RISERVATO AL DESTINATARIO

Si dichiara che il carico è stato:

☒ Accettato per intero☐ Accettato per la seguente quantità:☐ Kg.☐ Litri

32260

☐ Rispinto per le seguenti motivazioni:

Data

16.09.2024 17.10

Firma del Destinatario



ISO 14001 - Cert. n° 0422A
Raccolta, trasporto e stoccaggio
rifiuti industriali

IL RECUPERO srl
PER L'ECOLOGIA



ISO 9001 - Cert. n° 2138
Raccolta, trasporto e stoccaggio
rifiuti industriali

DIVISIONE RIFIUTI INDUSTRIALI

Centro operativo di trattamento Bareggio (Mi)

Viale De Gasperi, 135F - Tel. 02 90360335 r.a. - Fax 02 90276311

NOTE

ID: 313

PRIMO PESO: 49.580 kg

ID: 313

PRIMO PESO: 49.580 kg

SECONDO PESO: 17.320 kg

TRASPORTATORE

NETTO: 32.260 kg

11762A3/www.tlpoesse.it

PRODUTTORE

ECO AMBIENTE

COMMERCIALE

COD.CER.

170503

MOTRICE ☐

RIMORCHIO ☐

FORMULARIO RIFIUTI

NUMERO
REGISTRO

DATA EMISSIONE
FORMULARIO

13/09/2024

JLKS 000105 H

1. PRODUTTORE o DETENTORE

Denominazione o Ragione sociale **ECOLEUROPA SRL**

Unità Locale **VIA CAVOUR 27**

Codice Fiscale **0689691212**

Numero Autorizzazione/Albo

N: JLKS 000105 H CER:170503



RCR00368646

17/09/2024 - Prot.48137 - Form

P: ECOLUROPA SRL

D: IL RECUPERO S.R.L.

T: EURO TRANS CHIMICA SRL

I: ECO AMBIENTE SRL DIR

2. DESTINATARIO

Denominazione o Ragione sociale **IL RECUPERO SRL**

Lugar di Destinazione **VIALE DE GASPERO 135 F**

Codice Fiscale **08086170159**

Numero Autorizzazione/Albo

430

del 24/01/2020

3. TRASPORTATORE

Denominazione o Ragione sociale **EURO TRANS CHIMICA SRL**

Indirizzo **VIA FRANCESCO DE MURA N.1**

Codice Fiscale **08128961219**

Numero Autorizzazione/Albo

NA 019283

del 19.03.2021

Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento

Situato in:

ANNOTAZIONI

INTERMEDIARIO

ECO AMBIENTE SRL

VIA CIARAMELLI 6

80024 AFRAGOLA (NA)

P.IVA 02577741214 N. Aut./ALBO NA 00057
DEL 29/09/2022

4. CARATTERISTICHE del RIFIUTO

Denominazione / Descrizione del Rifiuto: **TERRA E ROCCIA, CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE**

CODICE del RIFIUTO **170503**

STATO FISICO

S.N.P.

CARATTERISTICHE DI PERICOLO

HP5 HP7

N. COLLI/CONTENITORI

22

5. DESTINAZIONE del RIFIUTO

Recupero ☒ Smaltimento

DAS

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

6. QUANTITÀ

kg **26 Ton.**

7. PERCORSO

Se diverso dal più breve

TRASPORTO SOTTOPOSTO A
NORMATIVA ADRI/RII

9. FIRME

FIRMA DEL PRODUTTORE o DETENTORE

FIRMA DEL TRASPORTATORE

10. MODALITÀ e MEZZO di TRASPORTO

Cognome e Nome
del Conducente

ABIDI HASSEN

Targa
automezzo

BB823 FC

Targa
rimorchio

XA50XLC

Inizio
Trasporto

Data

16-09-24

Ora

16:10

11. RISERVATO al DESTINATARIO

Si dichiara che il carico è stato: ☒ Accettato per intero

☐ Accettato per le seguenti quantità:

kg

31080

litri

☐ Respinto per le seguenti motivazioni:

Data: **17-09-2024** Ora: **10:00**

Firma del Destinatario:

Vid.Virt. del 29/08/2024 17:45:56 per conto della Camera di Commercio di Napoli, rich. da 08128961219

- EURO TRANS CHIMICA S.R.L.

Copia

Produttore

☒ Destinataria

Stampare in duplice copia. Una copia, rimanda

JLKS 000105 H



Modulo VIVIR-2021-01-A D.lgs n. 152/2006 s.m.i. Art. 193 comma 5 - MODELLO COMPILARE





ISO 14001 - Cert. n° 0422A
Raccolta, trasporto e stoccaggio
rifiuti industriali

IL RECUPERO srl
PER L'ECOLOGIA



ISO 9001 - Cert. n° 2138
Raccolta, trasporto e stoccaggio
rifiuti industriali

DIVISIONE RIFIUTI INDUSTRIALI

Centro operativo di trattamento Bareggio (Mi)

Viale De Gasperi, 135F - Tel. 02 90360335 r.a. - Fax 02 90276311

NOTE

ID: 333

PRIMO PESO: 47.520 kg

ID: 333

PRIMO PESO: 47.520 kg

SECONDO PESO: 16.440 kg

NETTO: 31.080 kg

TRASPORTATORE

11762A3/www.tipoesse.it

PRODUTTORE

COMMERCIALE

COD.CER.

140503

MOTRICE ☐ RIMORCHIO ☐

FORMULARIO RIFIUTI

NUMERO
REGISTRO

DATA EMISSIONE
FORMULARIO

17-09-2024

FLFB 003671 P

1 PRODUTTORE o DETENTORE

Denominazione o Ragione sociale **ECOLEUROPA SRL**

Unità Locale **VIA CAVOUR 87**

59100 PRATO (PO)

Codice fiscale **06896971212**

Numero Autorizzazione/Albo

N: FLFB 003671 P CER:170503



RCR00368881

19/09/2024 - Prot. 48297 - Form

P: ECOLEUROPA SRL

D: IL RECUPERO S.R.L.

T: FICO PASQUALE

I: ECO AMBIENTE SRL DIR

2 DESTINATARIO

Denominazione o Ragione sociale **IL RECUPERO SRL**

Luogo di Destinazione **VIALE DE GASPERI 135F**

20010 BAREGGIO (MI)

Codice fiscale **08086170159**

Numero Autorizzazione/Albo **430**

del **24-01-2020**

3 TRASPORTATORE

Denominazione o Ragione sociale **FICO PASQUALE**

Indirizzo **VIA FRANCESCO DE MURA 4**

80026 CASORIA (NA)

Codice fiscale **FCIPQL81H08A024E**

Numero Autorizzazione/Albo **NA06969**

del **04-05-2020**

Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento

Situato in:

Annotazioni:

Intermediario **ECO AMBIENTE SRL**

VIA CIARAMELLI 6

80021 AFRAGOLA (NA)

Codice fiscale **02577741214**

Numero Autorizzazione/Albo **NA00057**

del **29-09-2022**

4 CARATTERISTICHE del RIFIUTO

TERRA E ROCCE, CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE

Denominazione/Descrizione del rifiuto

5 CODICE del RIFIUTO

170503*

STATO FISICO

2

Solido non pulverulento

CARATTERISTICHE DI PERICOLO

HP5 HP7

N. COLLI/CONTENITORI

22

6 DESTINAZIONE del RIFIUTO

☐ Recupero

☒ Smaltimento

D15

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

6 QUANTITA'

kg

2210 m.

P.lordo

litri

Tara

☒

Peso da verificarsi a destino

7 PERCORSO

Se diverso del più breve

8 TRASPORTO SOTTOPOSTO A

SI

NO

☒

9 FIRME

FIRMA DEL PRODUTTORE o DETENTORE

FIRMA DEL TRASPORTATORE

10 MODALITA' e MEZZO di TRASPORTO

Targa automezzo

GF331HR

Targa rimorchio

X4300RE

Cognome e Nome del Conducente

VISCOLO VINCENZO

Inizio Trasporto

Data:

18/09/24

Ora:

14,55

11 RISERVATO AL DESTINATARIO

Si dichiara che il carico è stato:

☒

Accettato per intero

☐

Accettato per la seguente quantità:

litri

27160

☐ Respiro per le seguenti motivazioni:

Data: **19/09/2024**

Ora:

0715

Firma del destinatario:

Vid. Virt. del 11-09-2024 18:20 su delega della Camera di Commercio di Napoli

FLFB 003671 P

Copia

Produttore

☒

Destinatario

Stampare in duplice copia. Una copia rimane presso l'Emittente e l'altra accompagna il rifiuto fino a destinazione.



ISO 14001 - Cert. n° 0422A
Raccolta, trasporto e stoccaggio
rifiuti industriali

IL RECUPERO
PER L'ECOLOGIA



ISO 9001 - Cert. n° 2138
Raccolta, trasporto e stoccaggio
rifiuti industriali

DIVISIONE RIFIUTI INDUSTRIALI

Centro operativo di trattamento Bareggio (Mi)
Viale De Gasperi, 135F - Tel. 02 90360335 r.a. - Fax 02 90276311

NOTE	ID: 423
	PRIMO PESO: 43.560 kg
	ID: 423
	PRIMO PESO: 43.560 kg
	SECONDO PESO: 16.400 kg
TRASPORTATORE	NETTO: 27.160 kg
1176243/www.tlpoesse.it	
PRODUTTORE <u>ECO AMBIENTE</u>	
COMMERCIALE _____	
COD.CER. <u>170803</u>	MOTRICE ☐ RIMORCHIO ☐

FORMULARIO RIFIUTI

NUMERO
REGISTRO

DATA EMISSIONE
FORMULARIO

17-09-2024

FLFB 003672 C

1 PRODUTTORE o DETENTORE

Denominazione o Ragione sociale **ECOLEUROPA SRL**

Unità Locale **VIA CAVOUR 87
59100 PRATO (PO)**

Codice fiscale **06896971212**

Numero Autorizzazione/Albo

N: FLFB 003672 C CER:170503



RCR00368882

19/09/2024 - Prot. 48298 - Form

P: ECOLEUROPA SRL

D: IL RECUPERO S.R.L.

I: FICO PASQUALE

I: ECO AMBIENTE SRL DIR

2 DESTINATARIO

Denominazione o Ragione sociale **IL RECUPERO SRL**

Luogo di Destinazione **VIALE DE GASPERI 135F
20010 BAREGGIO (MI)**

Codice fiscale **08086170159**

Numero Autorizzazione/Albo **430**

del **24-01-2020**

3 TRASPORTATORE

Denominazione o Ragione sociale **FICO PASQUALE**

Indirizzo **VIA FRANCESCO DE MURA 4
80026 CASORIA (NA)**

Codice fiscale **FCIPQLB1H08A024E**

Numero Autorizzazione/Albo **NA06969**

del **04-05-2020**

Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento

Situato in:

Annotazioni

Intermediario **ECO AMBIENTE SRL**

VIA CIARAMELLI 6

80021 AFRAGOLA (NA)

Codice fiscale **02577741214**

Numero Autorizzazione/Albo **NA00057**

del **29-09-2022**

4 CARATTERISTICHE del RIFIUTO

Denominazione/Descrizione del rifiuto **TERRA E ROCCE, CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE**

CODICE del RIFIUTO

170503*

STATO FISICO **2**

Solido non pulverulento

CARATTERISTICHE DI PERICOLO

HP5 HP7

N. COLL./CONTENITORI

27

5 DESTINAZIONE del RIFIUTO

Recupero

☒

Smaltimento

D15

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

6 QUANTITA'

kg

27 TONN

P.lordo

litri

Tara

☒

Peso da verificarsi a destino

7 PERCORSO

Se diverso dal più breve

8

TRASPORTO SOTTOPOSTO A
NORMATIVA ADRI/RID

SI

NO

☒

9 FIRME

FIRMA DEL PRODUTTORE o DETENTORE

FIRMA DEL TRASPORTATORE

10 MODALITA' e MEZZO di TRASPORTO

Targa automezzo

EV 938ZE

Targa rimorchio

AB 68583

Cognome e Nome

del Conducente

FERDINANDO MIGNANO

Inizio

Trasporto

Data:

18/09/24

Ora:

13.50

11 RISERVATO AL DESTINATARIO

Si dichiara che il carico è stato:

☒

Accettato per intero

☐

Accettato per le seguenti quantità:

kg

litri

37620

☐

Respinto per le seguenti motivazioni:

Data: **19/09/2024**

Ora:

08.00

Firma del destinatario:





ISO 14001 - Cert. n° 0422A
Raccolta, trasporto e stoccaggio
rifiuti industriali



ISO 9001 - Cert. n° 2138
Raccolta, trasporto e stoccaggio
rifiuti industriali

DIVISIONE RIFIUTI INDUSTRIALI

Centro operativo di trattamento Bareggio (Mi)

Viale De Gasperi, 135F - Tel. 02 90360335 r.a. - Fax 02 90276311

NOTE

ID: 424

PRIMO PESO: 52.620 kg

ID: 424

PRIMO PESO: 52.620 kg

SECONDO PESO: 15.000 kg

NETTO: 37.620 kg

TRASPORTATORE

11762A3/www.tlpoesse.it

PRODUTTORE _____

COMMERCIALE _____

COD.CER. _____

MOTRICE ☐ RIMORCHIO ☐

FORMULARIO RIFIUTI

NUMERO
REGISTRO

DATA EMISSIONE
FORMULARIO

18-09-2024

KGJB 000812 H

1 PRODUTTORE o DETENTORE

Denominazione o Ragione sociale **ECOLEUROPA S.R.L.**

Unità Locale **VIA CAVOUR 87**

59100 PRATO(PO)

Codice fiscale **06896971212**

Numero Autorizzazione/Albo

N: KGJB 000812 H CER:170503



RCR00368883

19/09/2024 - Prot. 48299 - Form

P: ECOLEUROPA SRL

O: IL RECUPERO S.R.L.

T: AUTOTRASPORTI S.T.R. SRL

I: ECO AMBIENTE SRL DIR

2 DESTINATARIO

Denominazione o Ragione sociale **IL RECUPERO SRL**

Luogo di Destinazione **VIALE DEI GASPERI 135/F**

20010 BAREGGIO(MI)

Codice fiscale **08086170159**

Numero Autorizzazione/Albo **AIA 430**

del **24-01-2020**

3 TRASPORTATORE

Denominazione o Ragione sociale **AUTOTRASPORTI S.T.R. SRL**

Indirizzo **VIA FRANCESCO DE MURA 4**

80026 CASORIA(NA)

Codice fiscale **07909251212**

Numero Autorizzazione/Albo **NA16796**

del **05-06-2023**

Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento

Situato in:

Annotazioni:

Intermediario **ECO AMBIENTE SRL**

VIA F.CIARAMELLI 6

80021 AFRAGOLA(NA)

Codice fiscale **02577741214**

Numero Autorizzazione/Albo **NA00057**

del **29-09-2022**

4 CARATTERISTICHE del RIFIUTO

Denominazione/Descrizione del rifiuto

TERRA E ROCCE, CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE

CODICE del RIFIUTO
170503*

STATO FISICO **2**

Solido non pulverulento

CARATTERISTICHE DI PERICOLO
HP5 HP7

N.COLLI/CONTENITORI
20

5 DESTINAZIONE del RIFIUTO

Recupero

☒

Smaltimento

D15

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

6 QUANTITA'

kg

22 Tonn.

P.lordo

litri

Tare

☒

Peso da verificarsi a destino

7 PERCORSO: *Se diverso dal più breve*

8 TRASPORTO SOTTOPOSTO A
NORMATIVA ADR/RID

SI

NO

☒

9 FIRME

FIRMA DEL PRODUTTORE o DETENTORE

FIRMA DEL TRASPORTATORE

10 MODALITA' e MEZZO di TRASPORTO

Targa
automezzo

FL409HE

Targa
rimorchio

XA940TL

Cognome e Nome
del Conducente

ETTORE FUSEO

Inizio
Trasporto

Data: **19-09-24** Ora: **11,50**

11 RISERVATO AL DESTINATARIO

Si dichiara che il carico è stato:

☒

Accettato per intero

☐

Accettato per le seguente quantità:

kg

litri

26820

Respinto per le seguenti motivazioni:

Data:

19-09-24

Ora:

16,30

Firma del destinatario:

19-09-24

Vid. Viti. del 16-09-2024 09:39 su delega della Camera di Commercio di Napoli

KGJB 000812 H



Copia

Produttore

☒

Destinatario

Stampare la copia del documento presso il produttore, e l'altra accompagna il rifiuto fino a destinazione.



ISO 14001 - Cert. n° 0422A
Raccolta, trasporto e stoccaggio
rifiuti industriali

IL RECUPERO ari
PER L'ECOLOGIA



ISO 9001 - Cert. n° 2138
Raccolta, trasporto e stoccaggio
rifiuti industriali

DIVISIONE RIFIUTI INDUSTRIALI

Centro operativo di trattamento Bareggio (Mi)

Viale De Gasperi, 135F - Tel. 02 90360335 r.a. - Fax 02 90276311

NOTE

ID: 456

PRIMO PESO: 43.900 kg

ID: 456

PRIMO PESO: 43.900 kg

SECONDO PESO: 17.080 kg

NETTO: 26.820 kg

TRASPORTATORE

11762A3/www.tipoesse.it

PRODUTTORE

ECOMMERCE

COMMERCIALE

COD.CER.

170503

MOTRICE ☐

RIMORCHIO ☐

FORMULARIO RIFIUTI

NUMERO
REGISTRO

DATA EMISSIONE
FORMULARIO

18-09-2024

FLFB 003683 K

1 PRODUTTORE o DETENTORE

Denominazione o Ragione sociale **ECOLEUROPA SRL**

Unità Locale **VIA CAVOUR 87
59100 PRATO (PO)**

Codice fiscale **06896971212**

Numero Autorizzazione/Albo

del

2 DESTINATARIO

Denominazione o Ragione sociale **IL RECUPERO SRL**

Luogo di Destinazione **VIALE DE GASPERI 135F
20010 BAREGGIO (MI)**

Codice fiscale **08086170159**

Numero Autorizzazione/Albo **430**

del **24-01-2020**

3 TRASPORTATORE

Denominazione o Ragione sociale **FICO PASQUALE**

Indirizzo **VIA FRANCESCO DE MURA 4
80026 CASORIA (NA)**

Codice fiscale **FCIPQL81H08A024E**

Numero Autorizzazione/Albo **NA06969**

del **04-05-2020**

Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento

Situato in:

Annotazioni

Intermediario **ECO AMBIENTE SRL
VIA CIARAMELLI 6
80021 AFRAGOLA (NA)**

Codice fiscale **02577741214**

Numero Autorizzazione/Albo **NA00057**

del **29-09-2022**

4 CARATTERISTICHE del RIFIUTO

TERRA E ROCCE, CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE

Denominazione/Descrizione del rifiuto

CODICE del RIFIUTO

170503*

STATO FISICO **2**

Solido non pulverulento

CARATTERISTICHE DI PERICOLO

HP5 HP7

N. COLLI/CONTENITORI

13

5 DESTINAZIONE del RIFIUTO

Recupero ☒ Smaltimento

D15

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

6 QUANTITA'

kg **14 Ton.**

P. lordo

litri

Tara

☒

Peso da verificarsi a destino

7 PERCORSO

Se diverso dal più breve

8

TRASPORTO SOTTOPOSTO A
NORMATIVA ADR/RID

SI

NO

☒

9 FIRME

FIRMA DEL PRODUTTORE o DETENTORE

FIRMA DEL TRASPORTATORE

10 MODALITA' e MEZZO di TRASPORTO

Targa
automezzo

FHX61ZZ

Targa
rimorchio

AE05062

Cognome e Nome
del Conducente

FALCONE ROSOLINOS + NIDRO

Inizio
Trasporto

Data: **19-09-24** Ora: **13,45**

11 RISERVATO AL DESTINATARIO

Si dichiara che il carico è stato:

☒ Accettato per intero

☐ Accettato per le seguenti quantità:

☐ Respinto per le seguenti motivazioni:

Data:

20092025

Ora: **0720**

Firma del destinatario:



Vid. Virt. del 11-09-2024 16:20 su delega della Camera di Commercio di Napoli

Copia

Produttore

☒

Destinatario

Stampare in duplice copia. Una copia rimane presso il produttore e l'altra accompagna il rifiuto fino a destinazione.



ISO 14001 - Cert. n° 0422A
Raccolta, trasporto e stoccaggio
rifiuti industriali



ISO 9001 - Cert. n° 2138
Raccolta, trasporto e stoccaggio
rifiuti industriali

DIVISIONE RIFIUTI INDUSTRIALI

Centro operativo di trattamento Bareggio (Mi)
Viale De Gasperi, 135F - Tel. 02 90360335 r.a. - Fax 02 90276311

NOTE	ID: 460 PRIMO PESO: 33.000 kg ----- ID: 460 PRIMO PESO: 33.000 kg SECONDO PESO: 15.980 kg ----- NETTO: 17.020 kg
TRASPORTATORE	

1176243 / www.tipoesse.it

PRODUTTORE <u>ECOLEUROPA</u>	
COMMERCIALE _____	
COD.CER. <u>170503</u>	MOTRICE ☐ RIMORCHIO ☐

RTP

GEVA Consulting s.r.l., Ia2 Studio Associato, arch. Marina Di Guida, arch. Renato Rosa,
arch. Davide Uccello, arch. Lucia Scarrico e dott. Giovanni Delli Bovi



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



ALLEGATO 02

COMMITTENTE: USL TOSCANA CENTRO

LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CASA DI COMUNITA' "MISERICORDIA E DOLCE"
IN VIA CAVOUR N. 87, PRATO (PO)
CUP: D38I22000090002 - CIG: 98500484C0

OGGETTO: INTEGRAZIONE ALLA VARIANTE IN CORSO D'OPERA N.1

Data: 29.10.2024

Allegato 02: Atto di Sottomissione

IL DIRIGENTE

Ing.



I LAVORI

ovino

(GEVA Consulting srl)
IOVINO VINCENZO
29.10.2024 21:21:19
GMT+02:00

L'ESECUTORE

Ing. Massimiliano Mustone

(Consorzio Stabile Medil ScpA).



Mustone Massimiliano
Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Benevento
Ingegnere
30.10.2024 16:57:05 GMT+01:00

VISTO: IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

ING. SARA ALLEGRANTI

Domicilio RTP

GEVA Consulting s.r.l.

Sede Operativa: Via Taranto, snc - Parco Aurora - 80035 Nola (NA)

Tel.: 0810146085

Email: gevaconsultingsrl@gmail.com

Pec: gevaconsulting@pec.it

Pagina 12 di 16



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



ATTO DI SOTTOMISSIONE

Premesso che:

- in data 23.05.2023 si emetteva apposito Ordine di Attivazione, finalizzato alla stipula di Contratto specifico di lavori in appalto integrato nei confronti dell'impresa aggiudicataria dell'accordo quadro INVITALIA - cluster di riferimento AQ1_Toscana 1-6 , CONSORZIO STABILE MEDIL ScpA con sede in Benevento, via Vittorio Veneto n. 29, Codice fiscale e Partita IVA 01483060628, per un importo di contratto, tenuto conto del ribasso di gara, pari ad € 3.632.319,57 oltre IVA e oneri di legge, di cui:
 - Progettazione Esecutiva (e CSP) pari a € 99.270,14;
 - Lavori pari a € 3.373.049,43;
 - Costi della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 160.000,00
- in data 20.09.2023 con n.928 veniva registrato il contratto con il quale fu affidato l'appalto integrato in oggetto per la somma di € 3.632.319,69 oltre oneri ed IVA di legge, di cui per l'esecuzione dei lavori la somma di € 3.533.049,43 oltre IVA di legge;
- in data 24.11.2023 con Delibera del Direttore Generale n. 1328 si approvava il progetto esecutivo dell'intervento per la Realizzazione della Casa di Comunità Misericordia e Dolce (Prato) - CUP D38I22000090002 - PNRR – M6 Salute -C1 - Investimenti 1.1 - Approvazione progetto esecutivo e quadro economico assestato, per le voci principali rimodulate come di seguito dettagliato:
 - Importo Lavori: € 3.796.491,17
 - Oneri della sicurezza: € 187.367,68
 - Somme a disposizione: 2.045.158,60
 - Totale Quadro Economico: 6.029.017,45
- in data 29.11.2023 si dava seguito alla consegna dei lavori;
- in data 04.01.2024 le consorziate designate per l'esecuzione dal CONSORZIO STABILE MEDIL ScpA, CO.GE.PA. COSTRUZIONI GENERALI PASSARELLI S.p.A. e NORD COSTRUZIONI GENERALI S.R.L., con atto ai rogiti del Notaio Paolo Morelli di Napoli Rep. n. 14.9586 - Raccolta n. 35.736 del 05.12.2023, registrato a Napoli il 12.12.2023 al n. 48478
- Serie IT, costituivano la società consortile denominata ITALIANA COSTRUZIONI Scarl;



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



- in data 08.04.2024 si erogava l'anticipazione dell'importo di euro 706.609,89 oltre IVA a seguito di richiesta di erogazione a mezzo pec prot. n. 17872 del 14.03.2024
- in data 17.05.2024 si prescriveva l'immediata cessazione delle lavorazioni, la recinzione e l'interdizione, il tutto limitatamente all'area interessata dal ritrovamento di materiale di riempimento costituito da frammenti di Serpentino Pratese generalmente contenente l'Amianto di Serpentino, rinvenuto durante le fasi di demolizione dello scalone di collegamento tra l'edificio oggetto d'intervento e quello adibito ad archivio, al personale di cantiere;
- in data 10.05.2024 con Delibera del Direttore Generale n. 498, a seguito di rideterminazione dell'importo complessivo contrattuale da € 3.632.319,57 ad € 4.089.777,75 oltre IVA ed oneri (per l'inserimento di opere stralciate dal PFTE), si approvava il quadro economico dell'intervento assestato post modifica, evidenziando le voci principali rimodulate come di seguito dettagliato:

- Importo Lavori: € 3.796.491,17
- Oneri della sicurezza: € 187.367,68
- Somme a disposizione: 2.032.629,85
- Totale Quadro Economico: 6.016.488,70

e quindi la modifica contrattuale, ai sensi dell'art. 106 comma 1, lettera a) e lettera b), per un importo complessivo pari a € 457.458,18 oltre oneri ed IVA di legge al netto del ribasso d'asta, rideterminando l'importo del Contratto Specifico di cui al CIG 98500484C0 da € 3.632.319,57 oltre IVA e oneri di legge ad € 4.089.777,75 oltre IVA ed oneri di legge di cui:

- Servizi di Progettazione pari a € 105.918,90, oltre IVA e oneri di legge;
- Lavori pari a € 3.983.858,85 (di cui € 187.367,68 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA ed oneri di legge;
- in data 09.07.2024 si trasmetteva il SAL n. 1 al 20.06.2024 per un importo di € 220.188,39;
- in data 15.07.2024 si emetteva il certificato di pagamento al SAL n. 1, per la rata di € 196.958,51 compreso IVA di legge;
- in corso d'opera si è ravvisata la necessità d'introdurre lavorazioni dovute a cause impreviste e imprevedibili, consistenti nel ritrovamento di amianto durante le opere di demolizione;
- in data 17.07.2024, in riferimento all'appalto in oggetto, con relativa comunicazione a mezzo pec del RUP, si autorizzava a procedere alla redazione della perizia in variante, derivata



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



- dalla necessità d'introdurre lavorazioni dovute a cause impreviste e imprevedibili, consistenti nel ritrovamento di amianto durante le operazioni di demolizione;
- in data 23.07.2024, si trasmetteva variante in corso d'opera approvata con Determina del Dirigente n. 1588 del 25.07.2024 nella quale si contabilizzava a misura per il presunto quantitativo di materiale oggetto di smaltimento, in sito, in contraddittorio con l'impresa appaltatrice, un costo complessivo, al netto del ribasso del 16,89%, offerto dalla stessa in sede di gara pari a $200.000 \text{ kg} \times 1,09 \text{ €/Kg} = 218.000,00 \text{ €}$, trovando copertura all'interno del quadro economico post-gara alle voci b1 (Imprevisti) e b9 (Fondo di Ribasso);
 - in data 23.10.2024, con nota a mezzo pec, prot. 64359, la committenza chiedeva *“di provvedere quanto prima alla redazione dell'integrazione della variante autorizzata di cui alla Determina n.1588 del 25.7.2024”*, a seguito di rinvenimento in aree limitrofe all'area oggetto di intervento ed interferenti con le lavorazioni in atto, di ulteriore materiale di riempimento costituito da frammenti di Serpentino Pratese, durante le operazioni di rimozione dello stesso.

Vista:

- la perizia integrativa alla variante n. 1 che prevede un aumento di lavorazioni (contabilizzate a misura) rispetto al contratto d'appalto ed alla relativa variante n. 1, al netto del ribasso d'asta (16,98%), sulla base dei nuovi prezzi di cui al verbale di concordamento allegato alla variante 01 approvata con Determina del Dirigente n. 1588 del 25.07.2024 che qui si intende integralmente riportato;

Rilevato che:

- il presunto importo netto dei lavori della suddetta perizia integrativa è di € 162.998,60, risultante dalla differenza tra l'importo totale netto dei lavori complessivi di perizia integrativa pari ad € 4.364.857,45 e l'importo totale netto dei lavori del progetto principale con variante relativa pari ad € 4.201.858,85.

Ciò premesso

la sottoscritta impresa dichiara di eseguire i maggiori lavori considerati nella sopramenzionata perizia, senza sollevare alcuna eccezione o riserva comunque deducibile, sulla base delle condizioni stabilite nel citato progetto di appalto e nel corrispondente capitolato speciale d'appalto, nonché del presente verbale di concordamento dei nuovi prezzi, per cui il presunto importo netto dei suddetti

RTP

GEVA Consulting s.r.l., Ia2 Studio Associato, arch. Marina Di Guida, arch. Renato Rosa,
arch. Davide Uccello, arch. Lucia Scarrico e dott. Giovanni Delli Bovi



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



lavori suppletivi rimane stabilito a netti € 162.998,60 (euro
centosessantaduemilanovecentonovantotto/60).

IL



IOVINO
VINCENZO
DEL LAVORI
29.10.2024
20:07:00
21.21.19
Sulfig srl
GMT+02:00



Mustone Massimiliano
Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Benevento
Ingegnere
30.10.2024 16:57:05

SECUTORE

Flavian Basile

(CONSORZIO STABILE MEDIL ScpA)

p.p.v. IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
ING. SARA ALLEGRANTI

Domicilio RTP

GEVA Consulting s.r.l.

Sede Operativa: Via Taranto, snc - Parco Aurora - 80035 Nola (NA)

Tel.: 0810146085

Email: gevaconsultingsrl@gmail.com

Pec: gevaconsulting@pec.it

Pagina 16 di 16