

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
 Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DETERMINA DEL DIRIGENTE

Numero del provvedimento	202
Data del provvedimento	29-01-2025
Oggetto	Evidenza pubblica
Contenuto	Adeguamento sismico del blocco “B” del Presidio Ospedaliero “San Pietro Igneo” in Piazza Lavagnini 2 a Fucecchio, nell’ambito del PNRR, M6 Salute, C.2 Inv. 1.2, CUP: D72C22000600006 – CIG 9599104735 Approvazione modifica contrattuale e adeguamento compenso dell’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi art. 106 comma 1, lettera c) del D.lgs 50/2016

Dipartimento	DIPARTIMENTO AREA TECNICA
Direttore del Dipartimento	NAPOLITANO FRANCESCO
Struttura	SOC GESTIONE INVESTIMENTI EMPOLI
Direttore della Struttura	TANI LUCA
Responsabile del procedimento	TANI LUCA

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
13.893,59	Fabbricati indisponibili	1A02020201	2025

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto
A	3	Relazione del RUP
B	4	Schema atto di sottomissione
C	1	Quadro economico assestato

Tipologia di pubblicazione	Integrale Parziale
-----------------------------------	-------------------------

“documento firmato digitalmente”

IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale n. 84 del 28/12/2015 recante il *“Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla L.R. 40/2005”*;

Vista la Delibera del Direttore Generale n. 1720 del 24/11/2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti Delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Vista la Delibera n.1481 del 16/12/2022 di conferimento incarico di Direzione del Dipartimento Area Tecnica all’Ing. Sergio Lami, a decorrere dal 1 gennaio 2023 per una durata di tre anni;

Vista la Delibera del Direttore generale n. 601 del 31/05/2024, con decorrenza dal 01/06/2024, mediante la quale è stato rinnovato l’incarico all’Ing. Luca Tani di direzione dell’Area Manutenzione e Gestione Investimenti Empoli;

Vista la normativa vigente ed in particolare:

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, come novellato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 *“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”*, che ne ha, tra l’altro, modificato la rubrica del decreto in *“Codice dei contratti pubblici”*;
- la Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante *«Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digital»* (Decreto Semplificazioni);
- Il Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”* convertito in Legge 29 luglio 2021 n. 108;
- il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, *“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 *“Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 17 aprile 2006, n.163”*, recante *“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”* per gli articoli tuttora vigenti, ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 50/2016 *“Disposizioni transitorie e di coordinamento”*;
- la Legge Regionale Toscana 13 luglio 2007, n. 38 e s.m.i;
- il D.M. 7 marzo 2018 n. 49 *“Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”*;
- il D.lgs 36/2023 *“Codice dei Contratti pubblici”* in particolare l’art. 225 *“Disposizioni Transitorie e di coordinamento”*, comma 8, del D.Lgs 36/2023 secondo il quale *“in relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici..., finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea,.....si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC..”*;

Richiamate:

- la Delibera del Direttore Generale n. 1348 del 26/09/2019 *“Modifica Delibera n. 644/2019 ‘Approvazione del sistema aziendale di deleghe (..)’ e Delibera n. 885/2017 ‘Criteri generali per la nomina delle Commissioni giudicatrici nell’ambito delle gare d’appalto del Dipartimento Area Tecnica e ripartizioni di competenze tra le SOC (..)’*. Integrazione deleghe dirigenziali ed individuazione competenze nell’adozione degli atti nell’ambito del Dipartimento Area Tecnica e del Dipartimento SIOR”; con la quale viene stabilito che: negli *“Atti riservati alla competenza dei dirigenti amministrativi o tecnici con incarico professionale o di direzione di struttura (SOS, SOC o superiore afferenti al Dipartimento Area Tecnica e/o, in senso estensivo, al Dipartimento interaziendale SIOR), da adottare mediante provvedimenti dirigenziali”* sono ricompresi, al punto 2), *“Atti esecutivi delle deliberazione del Direttore Generale nonché atti destinati a completare l’iter procedurale avviato con le Delibere del Direttore Generale, quali:*

- omissis...

- *approvazione modifiche contrattuali, limitatamente ai casi che non comportino un incremento dell'importo complessivo del quadro economico e che non comportino una variazione degli obiettivi originari del progetto*”;

Richiamata la Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 225 del 28.02.2022 “PNRR – Missione 6 Salute, C1 e C2 – interventi di edilizia sanitaria – esiti del lavoro di programmazione interventi – presentazione al Ministero della Salute” con la quale sono approvati gli Elenchi interventi a valere su PNRR Missione 6 Salute – Case di Comunità, Centrali Operative Territoriali, Ospedali di Comunità, Messa in sicurezza sismica degli ospedali – e delegata la Azienda USL Toscana Centro quale Soggetto Attuatore Esterno per la realizzazione degli interventi afferenti l’ambito territoriale della stessa;

Richiamata la Delibera DG n. 502 del 28.04.2022 con la quale, preso atto della DGRT n.225 del 28.02.2022, viene approvato il programma aggiornato degli interventi come dettagliato nell’allegato A) al citato provvedimento e vengono indicati la denominazione, l’ubicazione e i CUP degli interventi a valere sul PNRR, oltre ai nominativi dei RUP di ciascun intervento, individuati ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. all’interno del personale assegnato al Dipartimento Area Tecnica, e fra questi è individuato l’intervento di “*Adeguamento sismico del blocco “B” del Presidio Ospedaliero “San Pietro Igneo” in Piazza Lavagnini 2 a Fucecchio, nell’ambito del PNRR, M6 Salute, C.2 Inv. 1.2, CUP: D72C22000600006*”;

Premesso che

- il Responsabile Unico del Procedimento relativo all’intervento “*Adeguamento sismico del blocco “B” del Presidio Ospedaliero “San Pietro Igneo” in Piazza Lavagnini 2 a Fucecchio, nell’ambito del PNRR, M6 Salute, C.2 Inv. 1.2, CUP: D72C22000600006*” - individuato con Delibera n. 502 del 28.04.2022 sopracitata - è l’ing. Luca Tani, direttore della SOC Manutenzione e Gestione investimenti Empoli - Dipartimento Area Tecnica;
- con la Determina dirigenziale n. 119 del 17/01/2023 fra le altre disposizioni sono stati approvati i documenti progettuali e contenenti le condizioni contrattuali posti a base dell’affidamento in interesse ed è stata attivata la procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della L. 120/2020 di conversione, con modificazioni, del D.L.76/2020, così come modificata dalla L. 108/2021 di conversione del D.L. n. 77/2021, in deroga all’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, ss.mm., tramite procedura telematica da espletarsi sulla piattaforma START;
- con la Determina dirigenziale n. 310 del 06/02/2023 “*Servizio di Progettazione Esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione con riserva di direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, dell’adeguamento sismico del Blocco “B” Presidio Ospedaliero “San Pietro Igneo” in Piazza Lavagnini 2 a Fucecchio, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 – Salute Componente C.2 Investimento 1 Subinvestimento 2. Aggiudicazione non efficace*”, è stato affidato il servizio di cui trattasi in favore dell’Operatore economico invitato, RTP composto dall’Ing. Nicola Campioni (mandataria), Cioli Riccardo (mandante 1), Tassone Marta (mandante 2); Ing. Pietro Iulucci (mandante 3); Geometra Marco Marchetti (mandante 4) per un importo complessivo offerto pari a € 54.399,76, oneri previdenziali e Iva (22%) esclusi;
- nelle date del 28/3/2023 e 29/03/2023 è avvenuta la sottoscrizione della lettera contratto prot. nr. 21628 da parte di questa Stazione Appaltante e della nota di accettazione ns. prot. nr. 21933 da parte dell’O.E. RTP CAMPIONI CIOLI TASSONE IULIUCCI MARCHETTI – Ing. Nicola Campioni (mandataria), Arch. Riccardo Cioli (mandante), Ing. Marta Tassone (mandante), Ing. Pietro Iulucci (mandante), Geom. Marco Marchetti (mandante) con l’opzione di riserva delle attività opzionali di progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di adeguamento sismico del blocco “B” del Presidio Ospedaliero “San Pietro Igneo” in Piazza Lavagnini 2 a Fucecchio, nell’ambito del PNRR, M6 Salute, C.2 Inv. 1.2, CUP: D72C22000600006;
- che con delibera del Direttore Generale n. 852 del 29/06/2023 è stato approvato il progetto esecutivo e il Quadro Economico dell’intervento in interesse ed è stato autorizzato il RUP ad affidare al contraente originario il servizio opzionale di Direzione Lavori, Contabilità e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
- nelle date del 27/07/2023 e 03/08/2023 è avvenuta la sottoscrizione della lettera contratto prot. nr. 49011 da parte di questa Stazione Appaltante e della nota di accettazione ns. prot. nr. 50948 da parte dell’O.E. RTP CAMPIONI CIOLI TASSONE IULIUCCI MARCHETTI, mediante la quale l’Appaltatore affidava al

Soggetto incaricato le attività relative ai servizi opzionali di Direzione Lavori, Contabilità e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relative al servizio in oggetto

- che nello stesso contratto le persone fisiche che svolgeranno le prestazioni sono state individuate nel Geom. Marco Marchetti in qualità di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e nell'Arch Riccardo Cioli in qualità di Direttore Lavori;

- per l'attuazione dell'intervento anzi indicato si è disposto di avvalersi di INVITALIA quale Centrale di Committenza (Determina n.772/2022 di autorizzazione a contrarre tramite INVITALIA), ed in particolare di aderire all' ACCORDO QUADRO n.2 per l'affidamento di lavori (OG2 - OG11) e servizi di ingegneria e architettura (E.22 — S.03 — IA.02 — IA.04) — Cluster assegnato AQ2 — Toscana 1 sub lotto prestazionale 3 — Lavori, aggiudicato al RTI Minerva Restauri S.r.l. (mandataria) e Protecno Impianti S.r.l. (mandante), presso la mandataria in via G. Verdi n. 18 a Napoli — Partita IVA/Codice fiscale 08105941218;

Considerato che durante il corso dei lavori è emersa la necessità di modificare il contratto di appalto in oggetto senza alterarne la natura generale, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Dato atto che il sottoscritto RUP autorizzava il Direttore dei Lavori, Arch. Riccardo Cioli alla redazione della proposta di modifica contrattuale costituita dagli elaborati di seguito indicati:

- All. "A" Relazione del direttore dei lavori;
- All. "B1" Computo Metrico Estimativo variazioni EDILE;
- All. "B2" Computo Metrico Estimativo variazioni IMPIANTI;
- All. "B3" Computo Metrico Estimativo variazioni SICUREZZA;
- All. "C1" Quadro comparativo variazioni EDILE;
- All. "C2" Quadro comparativo variazioni IMPIANTI;
- All. "C3" Quadro comparativo variazioni SICUREZZA;
- All. "D" Verbale di concordamento nuovi prezzi n°1 (Edile – Impianti);
- All. "E1" Analisi nuovi prezzi EDILE;
- All. "E2" Analisi nuovi prezzi IMPIANTI;
- All. "F" n. 13 elaborati grafici SCIA a Variante 1;
- All. "G" n. 12 elaborati grafici SCIA a Variante 2;
- All. "H" Schema atto di sottomissione;

Richiamata la Determina n. 2353 del 18/10/2024, mediante la quale è stata approvata la modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., relativa ai lavori di *adeguamento sismico del blocco "B" del Presidio Ospedaliero "San Pietro Igneo" in Piazza Lavagnini n. 2 a Fucecchio, nell'ambito del PNRR, M6 Salute, C2, Inv. 1.2*, redatta dal Direttore dei Lavori Arch. Riccardo Cioli, e nella quale:

- è stato dato atto che la variante in oggetto è riconducibile alle fattispecie di cui all'art. 106, comma 1, lettera c) e comma 2 del D.lgs 50/2016, ossia modifiche in corso d'opera determinate da circostanze impreviste e imprevedibili che rendono necessaria la realizzazione di opere aggiuntive non previste nel progetto originario, nonché modifiche non sostanziali atte al miglioramento dell'intervento;
- sono state dettagliate le lavorazioni oggetto di variante e i nuovi prezzi che comportano un aumento della spesa complessiva pari al 11,29 %, con conseguente aumento dell'importo netto contrattuale che ascende a complessivi Euro 866.705,89 (di cui Euro 88.836,00 per oneri della sicurezza), oltre IVA (10%), pertanto nei limiti di cui all'art. 106, comma 7 del Codice;

Vista la Relazione del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Luca Tani, **Allegato A** quale parte integrante e sostanziale del presente atto, con la quale si dà atto che:

- per effetto della modifica al contratto di appalto dei lavori stipulato con l'operatore economico R.T.P costituito da MINERVA RESTAURI S.R.L., mandataria e da PROTECNO IMPIANTI S.R.L., approvata con Determina n. 2353 del 06/11/2024, sopra richiamata, si è reso necessario procedere all'adeguamento del corrispettivo al professionista incaricato RTP CAMPIONI CIOLI TASSONE IULIUCCI MARCHE'TTI come previsto dall'art.15 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- l'adeguamento del compenso riconosciuto a RTP CAMPIONI CIOLI TASSONE IULIUCCI MARCHE'TTI. risulta pari ad € 10.950,18, oltre oneri previdenziali ed IVA di legge (22%) per complessivi € 13.893,59, calcolato ai sensi del DM 17 giugno 2016 e applicando il ribasso offerto in sede di affidamento del servizio come risulta dalla determinazione del corrispettivo conservata agli atti, a seguito del quale viene elevato l'importo totale dei servizi professionali già affidati ad Euro 135.534,34 al netto del ribasso offerto del 10,00%, oltre oneri previdenziali ed IVA di legge (22%), per un totale complessivo pari ad Euro 171.965,97;
- è stata preventivamente recepita la disponibilità da parte dell'O.E. RTP CAMPIONI CIOLI TASSONE IULIUCCI MARCHE'TTI alla esecuzione delle ulteriori prestazioni professionali agli stessi patti e condizioni del contratto originario;
- l'adeguamento contrattuale complessivo di € 13.893,59, compreso oneri previdenziali e IVA di legge (22%), trova copertura alla voce "fondo di accantonamento" all'interno del quadro economico;

Dato atto che l'importo di estensione dell'incarico è contenuto nel limite del "quinto d'obbligo" previsto dal comma 12 dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, e che, pertanto, si provvederà, in esecuzione al presente provvedimento, a sottoscrivere specifico atto di sottomissione.

Rilevato che la modifica contrattuale, per la redazione della variante e per l'adeguamento delle prestazioni di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, non altera l'importo complessivo del quadro economico dell'intervento che rimane confermato in Euro 1.950.000,00, ma comporta l'utilizzo parziale delle somme indicate alla voce "fondo di accantonamento" per Euro 13.893,59;

Ritenuto pertanto opportuno:

- approvare, per effetto della modifica al contratto di appalto dei lavori stipulato con l'operatore economico R.T.P costituito da MINERVA RESTAURI S.R.L., mandataria e da PROTECNO IMPIANTI S.R.L., mandante, approvata con Determina n. 2353 del 06/11/2024, sopra richiamata, la conseguente modifica del contratto stipulato con l'O.E. RTP CAMPIONI CIOLI TASSONE IULIUCCI MARCHE'TTI per le prestazioni professionali di progettazione definitiva, esecutiva, direzione dei lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori di "*adeguamento sismico del blocco "B" del Presidio Ospedaliero "San Pietro Igneo" in Piazza Lavagnini 2 a Fucecchio, nell'ambito del PNRR, M6 Salute, C.2 Inv. 1.2, CUP: D72C22000600006*", per un incremento del compenso pari ad € 10.950,18 oltre oneri previdenziali e IVA 22%, corrispondente al 8,79% dell'importo contrattuale, per le motivazioni specificate nella Relazione del RUP, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, in **Allegato A**), rideterminando, conseguentemente, l'importo complessivo contrattuale dell'incarico in € 135.534,34, oltre oneri previdenziali e iva 22%;
- procedere, in esecuzione del presente provvedimento, alla sottoscrizione dell'atto di sottomissione, quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento in **Allegato B**), da parte del sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Luca Tani, e dall'affidatario RTP CAMPIONI CIOLI TASSONE IULIUCCI MARCHE'TTI;
- approvare il quadro economico assestato a seguito della modifica contrattuale, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, in **Allegato C**), che evidenzia l'importo rideterminato delle spese tecniche in seguito all'adeguamento del compenso professionale e che rimane confermato in complessivi euro 1.950.000,00;

Dato atto che, in esecuzione del presente provvedimento, il citato atto di sottomissione sarà sottoscritto per l'Azienda dal dirigente che ha firmato il contratto principale ossia dal sottoscritto RUP e dall'affidatario RTP CAMPIONI CIOLI TASSONE IULIUCCI MARCHETTI;

Dato atto che la spesa derivante dall'approvazione della proposta di modifica del contratto di cui all'oggetto, ammontante ad Euro 10.950,18, oltre oneri previdenziali ed Iva al 22%, per un importo complessivo di Euro 13.893,59, è attribuita al conto patrimoniale "1A02020201 - Fabbricati Indisponibili" e trova idonea collocazione all'interno del nuovo quadro economico che attesta un costo globale invariato dell'intervento pari ad Euro 1.950.000,00, di cui al rigo EM-59 Descrizione intervento: "Zona Empolese Valdarno Valdelsa-Padiglione B Ospedale di Fucecchio", nella specifica autorizzazione di spesa n. 2022/618 a valere sui finanziamenti PNRR/PNC, di cui alla DGRT n. 599 del 25/05/22, del Piano degli Investimenti aziendale 2024-2026, adottato con Delibera D.G. n. 326 del 22/03/2024;

Dato atto che il Direttore della Struttura S.O.C Gestione Investimenti Empoli, Ing. Luca Tani, nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata a cura del sottoscritto, che riveste anche il ruolo di Responsabile del Procedimento;

Considerato che è necessario provvedere con urgenza all'adozione del presente atto stante l'esigenza di adeguare il compenso professionale, per effetto della modifica al contratto di appalto dei lavori, e di rispettare le tempistiche di pagamento previste dalla normativa vigente.

DISPONE

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. **di approvare** la modifica del contratto per le prestazioni di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, dei lavori di "*Adeguamento sismico del blocco "B" del Presidio Ospedaliero "San Pietro Igneo" in Piazza Lavagnini 2 a Fucecchio, nell'ambito del PNRR, M6 Salute, C.2 Inv. 1.2, CUP: D72C22000600006*", all' O.E. RTP CAMPIONI CIOLI TASSONE IULIUCCI MARCHETTI – Ing. Nicola Campioni (mandataria), Arch. Riccardo Cioli (mandante), Ing. Marta Tassone (mandante), Ing. Pietro Iulucci (mandante), Geom. Marco Marchetti (mandante), per un incremento del compenso pari ad € 10.950,18 oltre oneri previdenziali e IVA 22%, corrispondente al 8,79% dell'importo contrattuale, per le motivazioni specificate nella Relazione del RUP avanti menzionata, **Allegato A)** al presente provvedimento, rideterminando, conseguentemente, l'importo complessivo contrattuale dell'incarico in € 135.534,34 oltre oneri previdenziali e IVA 22%;
2. **di procedere**, in esecuzione del presente provvedimento, alla sottoscrizione dell'atto di sottomissione, quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento in **Allegato B)**, da parte del sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Luca Tani, e dall'affidatario RTP CAMPIONI CIOLI TASSONE IULIUCCI MARCHETTI;
3. **di approvare** il quadro economico assestato a seguito della modifica contrattuale, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, in **allegato di lettera C)**, che evidenzia l'importo rideterminato delle spese tecniche in seguito all'adeguamento del compenso professionale e che rimane confermato in complessivi euro 1.950.000,00;
4. **di dare atto** che la spesa derivante dall'approvazione della proposta di modifica del contratto per l'incremento del compenso professionale di cui al presente atto, che ammonta ad Euro 10.950,18, oltre oneri previdenziali ed Iva al 22%, per un importo complessivo di Euro 13.893,59, è attribuita al conto patrimoniale "1A02020201 - Fabbricati Indisponibili", trova idonea collocazione all'interno del nuovo quadro economico che attesta un costo globale invariato dell'intervento pari

ad Euro 1.950.000,00, di cui al rigo EM-59 Descrizione intervento: “Zona Empolese Valdarno Valdelsa-Padiglione B Ospedale di Fucecchio”, nella specifica autorizzazione di spesa n. 2022/618 a valere sui finanziamenti PNRR/PNC, di cui alla DGRT n. 599 del 25/05/22, del Piano degli Investimenti aziendale 2024-2026, adottato con Delibera D.G. n. 326 del 22/03/2024;

5. **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile in quanto è necessario provvedere con urgenza alla sua attuazione ai sensi dell’art. 42 comma 4, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii;
6. **di pubblicare** il presente atto e la documentazione allegata, sull’ albo on-line ai sensi dell’art. 42 comma 2, della Legge Regionale 40/2005 e ss.mm.ii. nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web di questa Azienda nella sottosezione “Bandi di gare e contratti”, nonché sul sistema informatizzato dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Toscana;
7. **di trasmettere** la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall’Art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.

Il Direttore
S.O.C. Gestione Investimenti Empoli
Ing. Luca Tani

**SERVIZIO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO
DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
CON RISERVA DI DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA',
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
DELL'ADEGUAMENTO SISMICO DEL BLOCCO "B"
DEL PRESIDIO OSPEDALIERO "SAN PIETRO IGNEO"
IN PIAZZA LAVAGNINI 2 A FUCECCHIO,
NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)
MISSIONE 6 – SALUTE COMPONENTE C.2
INVESTIMENTO 1 SUBINVESTIMENTO 2
CUP: D72C22000600006 – CIG 9599104735**

**MODIFICA CONTRATTUALE DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA
AI SENSI DELL'ARTICOLO 106 D.LGS. 50/2016 S.M.**

RELAZIONE DEL RUP

Il servizio di "Progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, con riserva di direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, dell'adeguamento sismico del blocco "B" del Presidio Ospedaliero "San Pietro Igneo" in piazza Lavagnini 2 a Fucecchio" prendono avvio con l'accettazione della Lettera Contratto n. 21628 del 28/03/2023 fra l'Azienda USL Toscana centro e l'operatore economico RTP Campioni Cioli Tassone Iuliucci Marchetti – Ing. Nicola Campioni (mandataria), Arch. Riccardo Cioli (mandante), Ing. Marta Tassone (mandante), Ing. Pietro Iuliucci (mandante), Geom. Marco Marchetti (mandante), con sede c/o Ing. Nicola Campioni (mandataria) Via Cavour 5 51017 Pescia (PT), per un importo di Euro 54.399,76 oltre oneri previdenziali e IVA 22%.

Con Atto Aggiuntivo n. 1 del 27/07/2023 è stata affidato allo stesso operatore economico il servizio di direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza

Dott. Ing. Luca Tani
Direttore
Area Manutenzione e Gestione
Investimenti Empoli
S.O.C. Gestione Investimenti
Empoli

Via dei Cappuccini, 79
50053 Empoli

telefono: 0571702801
fax: 0571878722

luca.tani@uslcentro.toscana.it

in fase di esecuzione per un importo di Euro 70.184,40 oltre oneri previdenziali e IVA 22%, il nuovo importo contrattuale ammonta a Euro 124.584,16.

I servizi di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione sono stati liquidati in data 05/09/2023.

Nel corso dei lavori sono stati liquidati in data 22/03/2024 e 15/07/2024 due acconti per il servizio di cui all'Atto Aggiuntivo n. 1 in occasione dei due stati di avanzamento dei lavori finora emessi per un importo, in entrambi i casi, di Euro 9.474,88 oltre oneri previdenziali e IVA 22%.

Durante il corso dei lavori si sono manifestate le condizioni per cui è stato necessario procedere ad una modifica del contratto di appalto, approvata con Determinazione dirigenziale del sottoscritto n. 2353 del 06/11/2024.

L'operatore economico ha prodotto la documentazione tecnica necessaria per l'approvazione della modifica contrattuale costituita da:

- All. "A" Relazione del direttore dei lavori;
- All. "B1" Computo Metrico Estimativo variazioni EDILE;
- All. "B2" Computo Metrico Estimativo variazioni IMPIANTI;
- All. "B3" Computo Metrico Estimativo variazioni SICUREZZA;
- All. "C1" Quadro comparativo variazioni EDILE;
- All. "C2" Quadro comparativo variazioni IMPIANTI;
- All. "C3" Quadro comparativo variazioni SICUREZZA;
- All. "D" Verbale di concordamento nuovi prezzi n°1 (Edile – Impianti);
- All. "E1" Analisi nuovi prezzi EDILE;
- All. "E2" Analisi nuovi prezzi IMPIANTI;
- All. "F" n. 13 elaborati grafici SCIA a Variante 1;
- All. "G" n. 12 elaborati grafici SCIA a Variante 2;
- All. "H" Schema atto di sottomissione.

Per l'attività sopra indicata ho provveduto a calcolare gli onorari spettanti all'operatore economico utilizzando la stessa modalità con cui è stato determinato l'onorario dell'incarico principale e applicando il ribasso offerto in sede di affidamento del servizio (vedi "Determinazione corrispettivo modifica contrattuale" allegato).

L'importo dell'onorario ammonta a Euro 10.950,18 oltre oneri previdenziali e IVA 22%, con un incremento rispetto all'importo contrattuale originario del 8,79%, il nuovo importo contrattuale ammonta a Euro 135.534,34.

Dott. Ing. Luca Tani
Direttore
Area Manutenzione e Gestione
Investimenti Empoli
S.O.C. Gestione Investimenti
Empoli

Via dei Cappuccini, 79
50053 Empoli

telefono: 0571702801
fax: 0571878722

luca.tani@uslcentro.toscana.it

La modifica contrattuale non altera l'importo del quadro economico dell'intervento che rimane confermato in Euro 1.950.000,00 ma comporta l'utilizzo parziale del fondo di accantonamento per Euro 13,893,59.

Propongo quindi l'approvazione:

- dello schema di atto di sottomissione allegato;
- del quadro economico allegato.

Empoli, 16/01/2025

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Luca Tani



LUCA TANI
Regione Toscana/01386030488
29.01.2025 10:11:38
GMT+01:00

Dott. Ing. Luca Tani
Direttore
Area Manutenzione e Gestione
Investimenti Empoli
S.O.C. Gestione Investimenti
Empoli

Via dei Cappuccini, 79
50053 Empoli

telefono: 0571702801
fax: 0571878722

luca.tani@uslcentro.toscana.it

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO**Firenze, Piazza Santa Maria Nuova n. 1**

Lavori di: SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, DELL'ADEGUAMENTO SISMICO DEL BLOCCO "B" PRESIDIO OSPEDALIERO "SAN PIETRO IGNEO" IN PIAZZA LAVAGNINI 2 A FUCECCHIO

Stazione Appaltante: AZIENDA USL TOSCANA CENTRO**R.U.P.:** Ing. Luca Tani**Impresa Aggiudicataria:** RTP CAMPIONI CIOLI TASSONE IULIUCCI MARCHETTI**Ribasso d'asta:** 10,000%

Importo lavori: € 135.534,34 (al netto del ribasso) oltre oneri previdenziali ed IVA di legge (22%), per un totale complessivo pari ad Euro 171.965,97.

Direzione dei Lavori: Arch. Riccardo Cioli**Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione:** Geom. Marco Marchetti**Coordinatore per la sicurezza in fase di Esecuzione:** Geom. Marco Marchetti**CUP:** D72C22000600006**CIG Accordo Quadro:** 9326907723**CIG Contratto Specifico:** 997967612°

* * *

ATTO DI SOTTOMISSIONE

(Art. 8 comma 4 DM 49/2018)

PREMESSO CHE:

- Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 225 del 28.02.2022 "PNRR – Missione 6 Salute, C1 e C2 – interventi di edilizia sanitaria – esiti del lavoro di programmazione interventi – presentazione al Ministero della Salute" sono stati approvati gli Elenchi interventi a valere su PNRR Missione 6 Salute – Case di Comunità, Centrali Operative Territoriali, Ospedali di Comunità, Messa in sicurezza sismica degli ospedali – e delegata la Azienda USL Toscana Centro quale Soggetto Attuatore Esterno per la realizzazione degli interventi afferenti l'ambito territoriale della stessa;
- con Delibera DG n. 502 del 28.04.2022, preso atto della DGRT n.225 del 28.02.2022, è stato approvato il programma aggiornato degli interventi come dettagliato nell'allegato A) al citato provvedimento e sono state indicate la denominazione, l'ubicazione e i CUP degli interventi a valere sul PNRR, oltre ai nominativi dei RUP di ciascun intervento, individuati ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. all'interno del personale assegnato al Dipartimento Area Tecnica, e fra questi è individuato l'intervento di "Adeguamento sismico del blocco "B" del Presidio Ospedaliero "San Pietro Igneo" in Piazza Lavagnini 2 a Fucecchio, nell'ambito del PNRR, M6 Salute, C.2 Inv. 1.2, CUP: D72C22000600006";

- il Responsabile Unico del Procedimento relativo all'intervento "Adeguamento sismico del blocco "B" del Presidio Ospedaliero "San Pietro Igneo" in Piazza Lavagnini 2 a Fucecchio, nell'ambito del PNRR, M6 Salute, C.2 Inv. 1.2, CUP: D72C22000600006" - individuato con Delibera n. 502 del 28.04.2022 sopracitata - è l'ing. Luca Tani, direttore della SOC Manutenzione e Gestione investimenti Empoli - Dipartimento Area Tecnica;

- con la Determina dirigenziale n. 119 del 17/01/2023 "Servizio di Progettazione Esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione con riserva di direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, dell'adeguamento sismico del Blocco "B" Presidio Ospedaliero "San Pietro Igneo" in Piazza Lavagnini 2 a Fucecchio, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 – Salute Componente C.2 Investimento 1 Subinvestimento 2. Approvazione documenti e avvio dell'affidamento diretto" fra le altre disposizioni:

- sono stati approvati i documenti progettuali e contenenti le condizioni contrattuali posti a base dell'affidamento in interesse;

- è stata attivata la procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della L. 120/2020 di conversione, con modificazioni, del D.L.76/2020, così come modificata dalla L. 108/2021 di conversione del D.L. n. 77/2021, in deroga all'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, ss.mm., tramite procedura telematica da espletarsi sulla piattaforma START (Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana), sulla base del prezzo offerto, pari o inferiore all'importo posto a base della richiesta di offerta, che è pari a € 60.444,18 oneri previdenziali e Iva (22%) esclusi, oltre € 77.982,67 oneri previdenziali e Iva (22%) esclusi, quale corrispettivo per le prestazioni opzionali (direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione), per un valore massimo stimato dell'appalto pari a € 138.426,85 oneri previdenziali e Iva (22%) esclusi;

- è stato dato atto che con la suddetta procedura di affidamento:

- vengono richieste le prestazioni professionali di progettazione esecutiva;

- la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di affidare successivamente al progettista incaricato anche l'esecuzione delle prestazioni professionali di direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, e che, pertanto, tali prestazioni professionali costituiscono "servizi opzionali", ai sensi degli artt. 111, comma 1, ultimo periodo, e 157, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.,

- con la Determina dirigenziale n. 310 del 06/02/2023 "Servizio di Progettazione Esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione con riserva di direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, dell'adeguamento sismico del Blocco "B" Presidio Ospedaliero "San Pietro Igneo" in Piazza Lavagnini 2 a Fucecchio, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 – Salute Componente C.2 Investimento 1 Subinvestimento 2. Aggiudicazione non efficace", fra le altre disposizioni:

- è stato affidato il servizio di cui trattasi in favore dell'Operatore economico invitato, RTP composto dall'Ing. Nicola Campioni (mandataria), Cioli Riccardo (mandante 1), Tassone Marta (mandante 2); Ing. Pietro Iuliucci (mandante 3); Geometra Marco Marchetti (mandante 4) per un

importo complessivo offerto pari a € 54.399,76, oneri previdenziali e Iva (22%) esclusi; affidamento divenuto efficace a seguito della conclusione, con esito positivo, delle verifiche relative al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e speciale di cui all'art. 83, comma 1, lett. a) e b) e c) del medesimo decreto legislativo, come risulta dal verbale istruttorio agli atti d'ufficio;

- il contratto per il conferimento dell'incarico relativo alle attività di progettazione definitiva ed esecutiva è stato concluso per corrispondenza con lettera prot. n. 21628 sottoscritto in data 28/03/2023 e 29/03/2023, secondo l'uso del commercio mediante scambio di lettere, ex art.32 comma 14 del Dlgs. N.50/2016;

- che con delibera del Direttore Generale n. 852 del 29/06/2023 è stata approvata la modifica del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del Codice per l'affidamento al contraente originario del servizio opzionale di Direzione Lavori, Contabilità e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

- nelle date del 27/07/2023 e 03/08/2023 è avvenuta la sottoscrizione della lettera contratto prot. nr. 49011 da parte di questa Stazione Appaltante e della nota di accettazione ns. prot. nr. 50948 da parte dell'O.E. RTP CAMPIONI CIOLI TASSONE IULIUCCI MARCHETTI, mediante la quale l'Appaltatore affidava al Soggetto incaricato le attività relative ai servizi opzionali di Direzione Lavori, Contabilità e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relative al servizio in oggetto

- che con determina Dirigenziale n. 2353 del 06/11/2024 è stata approvata la modifica contrattuale del contratto di appalto ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. relativa ai lavori di *adeguamento sismico del blocco "B" del Presidio Ospedaliero "San Pietro Igneo" in Piazza Lavagnini 2 a Fucecchio, nell'ambito del PNRR, M6 Salute, C.2 Inv. 1.2*, redatta dal Direttore dei Lavori Arch. Riccardo Cioli, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lett. c) e comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., avente ad oggetto le modifiche in corso d'opera determinate da circostanze impreviste e imprevedibili che hanno reso necessaria la realizzazione di opere aggiuntive non previste nel progetto originario, nonché per modifiche non sostanziali atte al miglioramento dell'intervento;

- che con determina Dirigenziale n. _____ del _____ è stata approvata la modifica alla lettera Contratto prot. nr. 21628 del 28/03/2023 e successiva lettera Contratto prot. nr. 49011 del 27/07/2023 e 03/08/2023 sopra richiamate ed è stata approvata e disposta la sottoscrizione dell'atto di sottomissione in favore del RTP composto dall'Ing. Nicola Campioni (mandataria), Cioli Riccardo (mandante 1), Tassone Marta (mandante 2); Ing. Pietro Iuliucci (mandante 3); Geometra Marco Marchetti (mandante 4) per un incremento del compenso pari ad € 10.950,18 oltre oneri previdenziali e IVA 22%, corrispondente al 8,79% dell'importo contrattuale, rideterminando, conseguentemente, l'importo complessivo contrattuale dell'incarico in € 135.534,34 oltre oneri previdenziali e IVA 22%.

......*

Tutto ciò premesso l'anno duemilaventicinque, il giorno ____ del mese di _____ (____/____/____) il sottoscritto Ing. Nicola Campioni, nato a Pescia (PT) il 03/11/1977 ed e residente a Ponte Buggianese (PT) in via Ponticello del Vescovo n. 23, in qualità di Legale Rappresentante del RTP Campioni Cioli

Tassone Iuliucci Marchetti c.f./p.iva CMPNCL77S03G491M 01621970472 con sede legale in via Cavour,
5 – Pescia (PT),

DICHIARA E SI IMPEGNA:

Art. 1 - Ad estendere, senza alcuna eccezione e senza riserve, le prestazioni, di cui lettera Contratto prot. nr. 21628 del 28/03/2023 e lettera Contratto prot. nr. 49011 del 27/07/2023 e 03/08/2023, è avvenuta la sottoscrizione della lettera contratto alle maggiori lavorazioni previste dalla perizia suppletiva e di variante n. 1 in premessa, agli stessi patti e condizioni dei suddetti contratti aventi ad oggetto “*servizio di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione con riserva di direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, dell'adeguamento sismico del blocco “B” Presidio Ospedaliero “San Pietro Igneo” in Piazza Lavagnini n. 2 a Fucecchio nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 – Salute Componente C.2 Investimento 1 Subinvestimento 2*”, per un maggiore importo pari ad € 10.950,18 oltre oneri previdenziali e IVA 22%, corrispondente al 8,79% dell'importo contrattuale, rideterminando, conseguentemente, l'importo complessivo contrattuale dell'incarico in € 135.534,34 oltre oneri previdenziali e IVA 22%, senza sollevare eccezioni o riserva alcuna.

Art. 2 – Per quanto attiene i pagamenti e la tracciabilità degli stessi, si rimanda a quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e dall'art. 10 della lettera contratto prot. n. 21628 del 28/03/2023.

Art. 3 - Ad accettare che la perizia suppletiva e di variante n. 1 approvata con determina n. 2353 del 06/11/2024 sia parte integrante del presente atto, anche se non materialmente allegata.

Art. 4 - Ad eseguire le prestazioni aggiuntive nel rispetto delle modalità, condizioni e norme indicate nel richiamato contratto principale e della successiva lettera contratto prot. nr. 49011 del 27/07/2023 e 03/08/2023, che qui si intendono interamente riportate anche se non integralmente trascritte.

Art. 5 - Ad accettare che, a garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal presente atto, sia da ritenere valida la polizza fideiussoria presentata dall'appaltatore per il contratto principale.

Art. 6 - Ad accettare che, ai sensi delle disposizioni in materia, le spese fiscali, incluse imposta di bollo e registro ove dovuta ed ogni altra spesa ed onere di qualunque natura dipendente o inerente il contratto ed il rapporto derivatone sono a carico dell'appaltatore.

Il presente atto avrà decorrenza immediata per l'appaltatore e diventerà esecutivo per la Stazione appaltante solo dopo le intervenute approvazioni di legge.

Per RTP Campioni Cioli Tassone Iuliucci Marchetti

Ing. Nicola Campioni

(Documento firmato digitalmente)

Per presa visione il Responsabile Unico del

Procedimento

Ing. Luca Tani

(Documento firmato digitalmente)

Adeguamento sismico blocco B P.O. Fucecchio

QUADRO ECONOMICO	
VOCI DI SPESA	IMPORTO
A.1) Importo dei lavori	777.869,89
A.2) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	88.836,00
A) LAVORI	866.705,89
B1) Imprevisti compreso Fondi DL 50 (€ 250.000,00)	544.633,10
B2) Acquisto terreni (max 10%)	-
B3) Attrezzature, arredi, forniture	24.590,16
B4) Indagini	8.196,72
B5.a) Progettazione	54.399,76
B5.b) Supporto al RUP	-
B5.c) Verifica progetto	-
B5.d) Collaudi	27.000,00
B5.e) DL e sicurezza esecuzione	70.184,40
B5.e) Variante	10.950,18
B5.f) Cnpaia 4% su spese tecniche	6.501,37
B5) Progettazione, DL, collaudo, verifiche	169.035,72
B6.a) Incentivazione	22.235,41
B6.b) Polizza rischi professionali	-
B6.c) Spese per commissioni giudicatrici (iva inclusa)	-
B6.d) Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	-
B.6) Accantonamenti	22.235,41
B.7) Allacci	-
B8.a) IVA su lavori e imprevisti	141.133,90
B8.b) IVA su attrezzature, arredi, forniture	5.409,84
B8.c) IVA su indagini	1.803,28
B8.d) IVA su spese tecniche	37.187,86
B8.e) Tributi per il conferimento a discarica autorizzata	1.000,00
B.8) IVA	186.534,87
B) SOMME A DISPOSIZIONE	955.225,98
C) FONDO DI ACCANTONAMENTO	128.068,13
A+B+C) TOTALE GENERALE (IVA inclusa)	1.950.000,00