CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Oggetto: OPERE PROPEDEUTICHE ALL'INSTALLAZIONE DELLA RISONANZA MAGNETICA 1,5 T PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO "S. JACOPO" DI PISTOIA

Appaltatore: S.E.M.P. srl, con sede legale in Massa, Via Catagnina, 4 codice fiscale e partita I.V.A. n. 00281510453, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Carrara

Contratto del 24.04.2024 rep. n. 390

protocollo n. 27979 in data 24/04/2024

CIG derivato B1643B2B34 - CUP D51B22002220007

Importo contrattuale dei lavori Euro 187.356,62

al netto del ribasso d'asta del 15,23%

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(Art. 102 del D. Lgs n. 50/2016)

Il giorno 16 del mese di dicembre dell'anno 2024, il sottoscritto Direttore dei Lavori Ing. Andrea Taverni

- visto il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i. e, in particolare, l'art. 102;
- acquisite le Dichiarazioni di Conformità degli impianti elettrici e meccanici redatte ai sensi del Decreto 22 gennaio 2008, n. 37;
- acquisita la documentazione relativa ai verbali di collaudo degli impianti elettrici e meccanici realizzati;

in seguito ai risultati dei collaudi, e avendo visto:

- tutte le leggi e i regolamenti in materia di lavori pubblici;
- il progetto iniziale, redatto in data 19.01.2024 da GE Medical Systems Spa e approvato in data 18.04.2024 con Determina del Dirigente n.902;
- che i lavori sono stati consegnati il giorno 15.05.2024 come da verbale in pari data;
- che la durata prevista dal contratto è di 105 giorni, con scadenza pertanto al 28.08.2024;

SANI Società di Ingegneria Srl
Sede legale: Via Santa Reparata 40 - 50129 Firenze Tel 055 489713 – 4634588 - www.sani-ingegneria.com
CF e IVA 06974650480 - Codice destinatario: SUBM70N - Iscrizione CCIAA Firenze REA n. FI 670480
Mail info@sani-ingegneria.com PEC: sani-ingegneria@pec.it

- che sono state infine ordinate dalla direzione lavori, come risulta da appositi verbali, le seguenti sospensioni:
    - dal 19.07.2024 al 19.08.2024 per giorni 30;
- che per effetto delle proroghe concesse e delle sospensioni per cause non dipendenti dall'impresa, il termine di ultimazione previsto dal contratto principale è stato spostato al 28.09.2024;
- che l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 28.09.2024, e pertanto in tempo utile, come da certificato redatto in contraddittorio fra l'impresa e il direttore dei lavori;
- che l'appaltatore, come preannunciato in sede di offerta per la gara, ha subappaltato all'impresa BEDINI IMPIANTI Srl sede in Carrara (MS), Via G. Galilei n. 23F, C.F. e P.I. 01415370495, l'esecuzione di lavorazioni relative agli impianti meccanici per quanto in oggetto;
- che il subappalto di cui sopra è stato approvato con Determina del Dirigente n.1479 del 08.07.2024 e che sono state ottemperate tutte le disposizioni vigenti in materia, come rilevato dalla Stazione Appaltante;
- che l'impresa deve essere ritenuta in regola con gli enti previdenziali e assistenziali;
- che lo stato finale è stato redatto dal direttore dei lavori in data 11/12/2024 e ammonta complessivamente a Euro 175.604,58, di cui Euro 3.781,10 per oneri di sicurezza, oltre IVA di legge, se dovuta;
- che l'impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve;
- che la differenza tra lo stato finale dei lavori e l'importo netto contrattuale risulta inferiore al 20% di detto importo;
- che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte con buoni materiali, in conformità al progetto, salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione dei lavori e si trovano in buono stato di conservazione e di manutenzione;
- che l'impresa ha adempiuto in modo soddisfacente gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni impartite dalla direzione lavori durante il loro corso;
- che tutte le singole categorie di lavoro eseguite si confanno in tutto e per tutto alle registrazioni che sono state fatte sui documenti contabili;

SANI Società di Ingegneria Srl
Sede legale: Via Santa Reparata 40 - 50129 Firenze Tel 055 489713 – 4634588 - www.sani-ingegneria.com
CF e IVA 06974650480 - Codice destinatario: SUBM70N - Iscrizione CCIAA Firenze REA n. FI 670480
Mail info@sani-ingegneria.com PEC: sani-ingegneria@pec.it

CERTIFICA

che i lavori di cui sopra eseguiti dall'impresa S.E.M.P. Srl risultano regolarmente eseguiti in conformità con la vigente normativa in materia, il progetto e tutta la documentazione progettuale, le indicazioni della D.L. e le pattuizioni contrattuali e pertanto ne liquida l'importo netto di Euro 175.604,58 da cui a detrarre:

- l'ammontare del certificato di pagamento relativo al S.A.L. n°1, già corrisposto, pari a Euro 140.800,00.

Resta il credito netto dell'impresa pari a Euro 34.804,58 di cui:

- Euro 33.945,46 relativi al S.A.L. finale;
- Euro 859,12 pari allo 0,5% dell'importo contabilizzato come ritenute a garanzia;

oltre IVA se dovuta, che, fatta eccezione per la superiore approvazione del presente certificato, possono pagarsi all'impresa.

Pistoia, il 16/12/2024

La direzione lavori

Il RUP

firmato digitalmente

.....

L'impresa

.....

SANI Società di Ingegneria Srl
Sede legale: Via Santa Reparata 40 - 50129 Firenze Tel 055 489713 – 4634588 - www.sani-ingegneria.com
CF e IVA 06974650480 - Codice destinatario: SUBM70N - Iscrizione CCIAA Firenze REA n. FI 670480
Mail info@sani-ingegneria.com PEC: sani-ingegneria@pec.it